Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656.)

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика

Форма КС-3

Заказчик: ИП "Актлеуова К."
Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т»
Наименование объекта: «Строительство многоквартирный жилой комплекс по адресу севернее ул. Койчуманова, восточнее ул. Сайна мкр. 6, в Ауезовском районе г. Алматы»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь месяц 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		1	13.10.2018 год				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство многоквартирный жилой комплекс по адресу севернее ул. Койчуманова, восточнее ул. Сайна мкр. 6, в Ауезовском районе г. Алматы»	213 548 572	131 797 014							14 121 109	131 797 014
	Итого к оплате										**131 797 014**

Заказчик:
ИП "Актлеуова К."

Актлеуова К.

Технадзор
Эксперт ТОО «Инженерое бюро «NURTAU»

Торегали А. К.

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор

Ишназаров Б.Р.

Форма Ф-2
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик **ИП "Актлеуова К" Актлеуова Курбанкуль ИИН 560722401848**
(организация, адрес телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(организация, адрес телефон)

Стройка **Строительство многофункциональный жилой комплекс по адресу севернее ул. Койчуманова, восточнее ул. Саина мкр. 6, в Ауэзовском районе г. Алматы"**

Объект **Строительство многофункциональный жилой комплекс по адресу севернее ул. Койчуманова, восточнее ул. Саина мкр. 6, в Ауэзовском районе г. Алматы"**

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **12.10.2018 год**

Акт выполненных работ №2 за январь 2019 года

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за январь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										104 610 848
	2	**Здания жилого дома**								**104 610 848**
	2-1	**Конструкция железобетонные (Каркас)**								**782 149,44**
	2-1-1	**Земляные работы**								
3	3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	977,6868		-	600	586 612	600	586 612
4	4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	97,76868		-	2 000	195 537	2 000	195 537
	2-1-2	**Фундамент**								**43 488,00**
13	8	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	217,44	200	43 488		-	200	43 488
	2-1-4	**Диафрагма ДЖМ**								**86 244 446,23**
		Джм-6 (1шт)	1							
53	33	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	99,72	13 839	1 380 077	15 840	1 579 592	29 679	2 959 669
54	34	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,14	191 860	218 943		-	191 860	218 943
55	35	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,57	191 860	1 067 831		-	191 860	1 067 831
56	36	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	3,84	191 860	736 889		-	191 860	736 889
57	37	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	9,20	191 860	1 764 499		-	191 860	1 764 499
58	38	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм ГОСТ 5781-82	т	2,88	191 860	552 582		-	191 860	552 582
		Джм-7 (1шт)	1	0,00						
59	39	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	104,34	13 839	1 444 028	15 840	1 652 788	29 679	3 096 816
60	40	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,25	191 860	239 967		-	191 860	239 967
61	41	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,25	191 860	1 007 032		-	191 860	1 007 032
62	42	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	3,98	191 860	763 222		-	191 860	763 222
63	43	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	3,75	191 860	719 900		-	191 860	719 900

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за январь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	44	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 22 мм ГОСТ 5781-82	т	3,05	191 860	585 264		-	191 860	585 264
		Джм-8 (1шт)	1	0,00						
65	45	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	106,57	13 839	1 474 819	15 840	1 688 030	29 679	3 162 850
66	46	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,14	191 860	218 943		-	191 860	218 943
67	47	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,51	191 860	1 057 998		-	191 860	1 057 998
68	48	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	4,30	191 860	825 401		-	191 860	825 401
69	49	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	9,86	191 860	1 892 552		-	191 860	1 892 552
70	50	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм ГОСТ 5781-82	т	0,98	191 860	188 172		-	191 860	188 172
71	51	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 22 мм ГОСТ 5781-82	т	2,29	191 860	439 279		-	191 860	439 279
		Джм-9 (1шт)	1	0,00						
72	52	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	100,52	13 839	1 391 130	15 840	1 592 243	29 679	2 983 373
73	53	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,14	191 860	218 943		-	191 860	218 943
74	54	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,57	191 860	1 067 831		-	191 860	1 067 831
75	55	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	3,48	191 860	666 853		-	191 860	666 853
76	56	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	9,20	191 860	1 764 499		-	191 860	1 764 499
77	57	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм ГОСТ 5781-82	т	2,88	191 860	552 582		-	191 860	552 582
		Джм-10 (1шт)	1	0,00						
78	58	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	104,34	13 839	1 444 028	15 840	1 652 788	29 679	3 096 816
79	59	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,14	191 860	218 943		-	191 860	218 943
80	60	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,25	191 860	1 007 011		-	191 860	1 007 011
81	61	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	3,72	191 860	714 166		-	191 860	714 166
82	62	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	3,85	191 860	738 800		-	191 860	738 800
83	63	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 22 мм ГОСТ 5781-82	т	4,78	191 860	916 970		-	191 860	916 970
		Джм-11 (3шт)	3	0,00						
84	64	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	130,07	13 839	1 800 101	15 840	2 060 337	29 679	3 860 437
85	65	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,19	191 860	228 075		-	191 860	228 075
86	66	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,92	191 860	175 643		-	191 860	175 643
87	67	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	10,23	191 860	1 962 206		-	191 860	1 962 206

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за январь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	68	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	17,13	191 860	3 287 332		-	191 860	3 287 332
89	69	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм ГОСТ 5781-82	т	1,31	191 860	252 284		-	191 860	252 284
90	70	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм ГОСТ 5781-83	т	2,94	191 860	564 383		-	191 860	564 383
		Джм-12 (2шт)	2	0,00						
91	71	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	68,46	13 839	947 421	15 840	1 084 388	29 679	2 031 809
92	72	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,96	191 860	183 479		-	191 860	183 479
93	73	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,69	191 860	133 235		-	191 860	133 235
94	74	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	6,72	191 860	1 290 044		-	191 860	1 290 044
95	75	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	6,14	191 860	1 177 748		-	191 860	1 177 748
96	76	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм ГОСТ 5781-82	т	0,73	191 860	140 327		-	191 860	140 327
97	77	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 22 мм ГОСТ 5781-83	т	2,48	191 860	475 669		-	191 860	475 669
		Джм-13 (1шт)	1	0,00						
98	78	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	34,23	13 839	473 711	15 840	542 194	29 679	1 015 905
99	79	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,48	191 860	91 739		-	191 860	91 739
100	80	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,35	191 860	66 617		-	191 860	66 617
101	81	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	3,36	191 860	645 022		-	191 860	645 022
102	82	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	3,07	191 860	588 874		-	191 860	588 874
103	83	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм ГОСТ 5781-82	т	0,37	191 860	70 164		-	191 860	70 164
104	84	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 22 мм ГОСТ 5781-83	т	1,24	191 860	237 835		-	191 860	237 835
		Джм-14 (1шт)	1	0,00						
105	85	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	470,95	13 839	6 517 657	15 840	7 459 900	29 679	13 977 557
106	86	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	3,96	191 860	760 270		-	191 860	760 270
107	87	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,99	191 860	382 745		-	191 860	382 745
108	88	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	77,60	191 860	14 888 894		-	191 860	14 888 894
109	89	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм ГОСТ 5781-82	т	0,15	191 860	28 669		-	191 860	28 669
110	90	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм ГОСТ 5781-82	т	0,55	191 860	106 010		-	191 860	106 010
		Джм-15 (1шт)	1	0,00						
111	91	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	19,17	13 839	265 278	15 840	303 629	29 679	568 907

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за январь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	92	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,26	191 860	50 605		-	191 860	50 605
113	93	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,58	191 860	303 369		-	191 860	303 369
114	94	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,82	191 860	349 247		-	191 860	349 247
		Джм-16 (1шт)	1	0,00						
115	95	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	9,29	13 839	128 533	15 840	147 115	29 679	275 649
116	96	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,26	191 860	49 132		-	191 860	49 132
117	97	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,54	191 860	296 174		-	191 860	296 174
118	98	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,48	191 860	283 800		-	191 860	283 800
	2-1-5	**Стена монолитная СтМ**								**4 518 772,87**
		СтМ-1 (1шт)	1			-		-		
119	1	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	5,99	13 839	82 899	15 840	94 884	29 679	177 783
120	2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	191 860	13 667		-	191 860	13 667
121	3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	191 860	9 270		-	191 860	9 270
122	4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,43	191 860	83 351		-	191 860	83 351
123	5	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,47	191 860	90 210		-	191 860	90 210
		СтМ-2 (1шт)	1	0,00						
123	6	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	11,81	13 839	163 430	15 840	187 057	29 679	350 487
124	7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	191 860	27 335		-	191 860	27 335
125	8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,04	191 860	200 221		-	191 860	200 221
126	9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,91	191 860	174 135		-	191 860	174 135
		СтМ-3 (1шт)	1	0,00						
126	10	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	11,81	13 839	163 430	15 840	187 057	29 679	350 487
127	11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	191 860	27 335		-	191 860	27 335
128	12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,04	191 860	200 221		-	191 860	200 221
129	13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,91	191 860	174 135		-	191 860	174 135
		СтМ-4 (1шт)	1	0,00						
129	14	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	6,09	13 839	84 320	15 840	96 511	29 679	180 831
130	15	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	191 860	13 667		-	191 860	13 667
131	16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	191 860	9 270		-	191 860	9 270

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за январь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	17	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,56	191 860	106 902		-	191 860	106 902
133	18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,48	191 860	91 485		-	191 860	91 485
		СтМ-5 (1шт)	1	0,00						
133	19	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	5,99	13 839	82 899	15 840	94 884	29 679	177 783
134	20	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	191 860	13 667		-	191 860	13 667
135	21	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	191 860	9 270		-	191 860	9 270
136	22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,43	191 860	83 351		-	191 860	83 351
137	23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,47	191 860	90 210		-	191 860	90 210
		СтМ-6 (1шт)	1	0,00						
137	24	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	11,41	13 839	157 904	15 840	180 731	29 679	338 635
138	25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,13	191 860	25 526		-	191 860	25 526
139	26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	191 860	10 512		-	191 860	10 512
140	27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,03	191 860	197 367		-	191 860	197 367
141	28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,90	191 860	172 776		-	191 860	172 776
		СтМ-7 (1шт)	1	0,00						
141	29	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	11,41	13 839	157 904	15 840	180 731	29 679	338 635
142	30	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	191 860	27 288		-	191 860	27 288
143	31	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	191 860	9 238		-	191 860	9 238
144	32	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,01	191 860	193 842		-	191 860	193 842
145	33	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,91	191 860	174 050		-	191 860	174 050
		СтМ-8 (1шт)	1	0,00						
145	34	Стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	5,99	13 839	82 899	15 840	94 884	29 679	177 783
146	35	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	191 860	11 213		-	191 860	11 213
147	36	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	191 860	9 270		-	191 860	9 270
148	37	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,46	191 860	87 352		-	191 860	87 352
149	38	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,47	191 860	90 210		-	191 860	90 210
	2-1-6	**Плиты прекрытия**								**7 661 203,32**
		Плиты прекрытия на отм. -1,400	1			-		-		
150	1	Устройство безбалочных перекрыт толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. Бетон В25	м3	1,63	13 839	22 580	15 840	25 845	29 679	48 425

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за январь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	191 860	2 102		-	191 860	2 102
152	3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16	191 860	30 266		-	191 860	30 266
		Плиты преркрытия на отм. -0,100	1							
153	4	Устройство безбалочных перекрыт толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. Бетон В25	м3	133,95	13 839	1 853 788	15 840	2 121 786	29 679	3 975 573
154	5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,86	191 860	164 475		-	191 860	164 475
155	6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,61	191 860	116 552		-	191 860	116 552
156	7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм ГОСТ 5781-82	т	16,96	191 860	3 254 547		-	191 860	3 254 547
157	8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,22	191 860	41 741		-	191 860	41 741
158	9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 18 мм ГОСТ 5781-83	т	0,14	191 860	27 522		-	191 860	27 522
	3	**Затраты неучтенные в смете**								**5 337 512**
	3.1	***Опалубки***								***3 750 252***
		Опалубки								
879	3.2.1	Фанера ламинированная толщ. 18 мм Россия (опалубка для перекрытия)	шт	296	11 473	3 648 482			11 473	3 396 071
880	3.2.2	Брус 100х100мм (Балка для опалубка)	м3	5,47	64 755	1 005 643			64 755	354 181
	3.2	***Инженерно-технические работники***								***1 587 260***
		ИТР								
		Наименование	Часть зар.платы по данному объекту		Размер общей зар.платы за месяц с налогами без НДС	Всего				
881	3.3.1	Директор	30%	1	462 000	1 663 200				138 600
882	3.3.2	Бухгалтер	30%	1	462 000	1 663 200				138 600
883	3.3.3	Прораб	100%	1	305 000	3 660 000				305 000
884	3.3.4	Начальник ПТО	30%	1	356 400	1 283 040				106 920
885	3.3.5	Охрана 2 чел	100%	1	134 200	1 610 400				134 200
886	3.3.6	Геодезист	100%	1	152 500	1 067 500				152 500
887	3.3.7	Инженер ПТО (Айдар)	100%	1	198 000	2 376 000				198 000
888	3.3.8	Снабженец (Қайрат)	30%	1	330 000	1 188 000				99 000
889	3.3.9	Электрик	50%	1	258 001	1 548 004				129 000
890	3.3.10	Допольнительный электрик во время прогрева бетона	100%	1	185 440	185 440				185 440
	5	**Затраты входящие на транспортные и накладные расходы**								**7 727 545**
896	5.1	Услуги автокранов 2 шт автокрана 8 месяц. по 600 000 тг/мес за 1 кран		2 500 000			9 600 000			2 500 000,00
897	5.2	Услуги башенного крана		100 000			3 970 000			100 000,00
898	5.3	Транспортные расходы 500 000 тг в месяц на 5 мес		100 000			2 500 000			100 000,00
899	5.4	Вязальная проволока 7 тн по 360 000тг		100 000			2 520 000			100 000,00
900	5.5	Электроды, шлифдиски и инструменты		783 545			4 346 287			783 545,00
901	5.6	Услуги биотуалета 2 шт по 36000 за мес		144 000			500 000			144 000,00
902	5.7	Временные здания и сооружения (ограждение, мобилизация, заливка мойки колес, перевозка контейнеров)		4 000 000			4 000 000			4 000 000,00
		ВСЕГО по сметному расчету								**117 675 905**
		НДС 12%								**14 121 109**

№ п.п	№ обекта	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Количество за январь	Стоимость материалов, оборудования, тенге		Стоимость работы, тенге		Общая стоимость, тенге	
					За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:								**131 797 014**

ПРИНЯЛ:
Заказчик
ИП "Актлеуова К."

Актлеуова Курбанкуль

Технадзор
Эксперт ТОО «Инженерое бюро «NURTAU»

Торегали А. К.

СДАЛ:
Подрядчик
Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"

Ишназаров Б.Р.