Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

114040

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" города Арыс Туркестанской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "BARAT & CO"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство жилых домов 1-го сектора города Арыс, Туркестанской области в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство одноэтажного жилого дома по улице Кошкарбаева 118 в г.Арысь,Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Д/с №47/2 от 26 августа 2019 года к договору №47 от 18 июля 2019 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
за декабрь 2019г.	01.12.2019	30.12.2019

Акт приемки выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**57,336**	**199,92**	**189,83**	**11463**	**10884**	**–**	**2265**	**14826**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,10**	**44,78**	**579**	**2567**		**1098**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,464**	**1872,02**	**–**	**2741**	**–**	**–**	**1973**	**5091**
		НР - 72%; СП - 8%			**1872,02**	**–**	**2741**	**–**		**377**	
3	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**28,2**	**267,78**	**258,12**	**7551**	**7279**	**3**	**1561**	**9842**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,56**	**67,34**	**269**	**1899**		**729**	
4	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**28,2**	**445,56**	**444,01**	**12565**	**12521**	**4**	**2792**	**16585**
		НР - 72%; СП - 8%			**1,43**	**136,07**	**40**	**3837**		**1229**	

5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	38	29,17	29,17	1108	1108	–	283	1503
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,35	–	393		111	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	38	16,80	16,80	638	638	–	163	866
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,96	–	227		64	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	741,63	–	2967	–	–	2136	5511
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	–	2967	–		408	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	38	151,99	72,61	5776	2759	–	3072	9556
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	3016	1251		708	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	38	79,82	67,95	3033	2582	110	664	3993
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	341	581		296	
10	Е11-110101-0101 1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	99,12	256,58	30,35	25432	3008	15586	7456	35519
		НР - 94%; СП - 8%			68,99	11,04	6838	1094		2631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73273	40780	15703	22365	103292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				103290				
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,9886837	16450,33	1089,24	65615	4345	56542	5127	76402
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	4728	907		5659	
12	Е11-060101-0120 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,2959794	22362,51	2007,28	319694	28696	233820	57118	406957
		НР - 91%; СП - 8%			3999,60	390,94	57178	5589		30145	
13	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5081856	18972,38	977,26	9641	497	145	8329	19409
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	8999	155		1438	
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5081856	214266,00	–	108887	–	108887	–	117598
		СП - 8%			–	–	–	–		8711	
15	Е11-080101-0301 1108-0101-0301	Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2	м2	33,8366943	1173,07	10,52	39693	356	25778	12768	56657
		НР - 93%; СП - 8%			400,72	5,02	13559	170		4197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				543530	33893	425172	83342	677023
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				677023				
		РАЗДЕЛ 3.Стены									

16	E11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	31,82	8157,46	2634,28	259570	83823	49091	134118	425184
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	126656	17557		31495	
17	C121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые (газобетон) В1,5,ГОСТ 31360-2007**	м3	35,002	18070,00	–	632486	–	632486	–	683085
		СП - 8%			–	–	–	–		50599	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				892057	83823	681577	134118	1108269
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1108269				
		РАЗДЕЛ 4.Наружняя отделка									
18	E11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)**	м3	8,2	27132,20	1814,70	222484	14881	24858	144279	396104
		НР - 76%; СП - 8%			22286,00	865,26	182745	7095		29341	
19	C121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	м3	8,2	25959,00	–	212864	–	212864	–	229893
		СП - 8%			–	–	–	–		17029	
20	E11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	197	2510,73	38,75	494613	7634	136185	283491	840352
		НР - 80%; СП - 8%			1780,68	18,12	350794	3570		62248	
21	E11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей АСПОЛ**	м2	197	768,00	4,55	151296	896	12971	110264	282485
		НР - 80%; СП - 8%			697,61	2,03	137429	400		20925	
22	E11-150203-0301 1115-0203-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	197	1106,50	76,28	217980	15027	50447	131462	377397
		НР - 80%; СП - 8%			774,14	60,00	152506	11821		27955	
23	E11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	197	206,29	1,37	40638	270	19686	16644	61865
		НР - 80%; СП - 8%			104,98	0,63	20682	124		4583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1339876	38709	457011	686140	2188096
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2188096				

РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка

		Потолок									
24	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	99,12	2360,48 1147,08	13,79 5,18	233971 113698	1367 513	118906	102790 26941	363702
25	С122-030201-0303 2203-0201-0303 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	84,81	505,00 –	– –	42829 –	– –	42829	– 3426	46255
26	С122-030201-0403 2203-0201-0403 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	14,31	578,00 –	– –	8271 –	– –	8271	– 662	8933
27	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,12	1362,20 882,58	19,15 5,85	135021 87481	1899 580	45641	70449 16438	221908
28	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	99,12	797,47 554,68	4,63 2,22	79045 54980	458 220	23607	44160 9856	133061
		Стена									
29	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	325	1118,64 766,19	30,27 25,18	363559 249013	9839 8182	104707	205756 45545	614861
30	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	325	2280,34 1861,86	33,26 25,18	741111 605105	10810 8182	125196	490629 98539	1330279
31	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	325	664,19 441,48	4,36 2,09	215862 143481	1418 680	70963	118328 26490	387600
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				1819669	25791	540120	1020112	3070000

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3076684				
		РАЗДЕЛ 6.Пол									
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,81	18706,19	8,16	127389	56	103331	22562	161948
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	–	24002	–		11996	
33	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	99,12	627,23	27,30	62171	2706	27613	31182	100821
		НР - 94%; СП - 8%			321,35	13,32	31852	1321		7468	
34	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28819	287262,00	–	82786	–	82786	–	89409
		СП - 8%			–	–	–	–		6623	
35	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	99,12	23,28	2,63	2308	260	4	1995	4646
		НР - 94%; СП - 8%			20,62	0,79	2044	78		344	
36	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	99,12	357,90	15,42	35475	1529	33	32247	73140
		НР - 94%; СП - 8%			342,14	3,96	33913	392		5418	
37	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	95	689,76	20,45	65527	1943	27403	34898	108459
		НР - 94%; СП - 8%			380,85	9,94	36181	944		8034	
38	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	110	303,53	2,20	33388	242	24252	8445	45179
		НР - 94%; СП - 8%			80,85	0,82	8894	90		3347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				409044	6736	265422	131329	583602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				583602				
		РАЗДЕЛ 7.Оконные и дверные проемы									
39	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,28	2036,63	164,65	22973	1857	11068	9830	38428

		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	10048	874		2624	
40	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	11,28	18048,00	--	203581	--	203581	--	219868
		СП - 8%			--	--	--	--		16287	
41	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	8,8	1071,91	4,78	9433	42	7435	1779	12108
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	1956	20		897	
42	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	8,8	1132,00	--	9962	--	9962	--	10759
		СП - 8%			--	--	--	--		797	
43	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,24	2942,26	13,82	6591	31	4276	2108	9395
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	2284	8		696	
44	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами**	м откоса	28,4	547,71	4,83	15555	137	5044	9386	26936
		НР - 90%; СП - 8%			365,30	1,92	10374	54		1995	
45	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	15,6	1509,53	170,35	23549	2657	6434	14114	40675
		НР - 90%; СП - 8%			926,80	78,44	14458	1224		3013	
46	С121-090102-0502 2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	11,25	9453,00	--	106346	--	106346	--	114854
		СП - 8%			--	--	--	--		8508	
47	С121-090102-0601 2109-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92**	м2	2,8	14816,00	--	41485	--	41485	--	44804
		СП - 8%			--	--	--	--		3319	
48	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2	30610,00	--	61220	--	61220	--	66118

		СП - 8%			–	–	–	–		4898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**500694**	**4725**	**456851**	**37217**	**580945**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**580944**				
		РАЗДЕЛ 8.Стены и перегородки									
		Перемычка монолитная МП-1									
49	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,09**	**39812,49**	**4347,68**	**3583**	**391**	**1930**	**1217**	**5184**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**1262**	**76**		**384**	
50	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,017**	**18837,36**	**1338,48**	**320**	**23**	**4**	**272**	**639**
		НР - 91%; СП - 8%			**17210,88**	**358,20**	**293**	**6**		**47**	
51	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0132**	**221225,00**	**–**	**2920**	**–**	**2920**	**–**	**3154**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**234**	
52	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0038**	**214266,00**	**–**	**814**	**–**	**814**	**–**	**879**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**65**	
		Перемычка монолитная МП-2									
53	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,14**	**39812,49**	**4347,68**	**5574**	**609**	**3003**	**1894**	**8065**
		НР - 91%; СП - 8%			**14017,00**	**846,50**	**1962**	**119**		**597**	
54	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,02058**	**18837,36**	**1338,48**	**388**	**28**	**6**	**329**	**774**
		НР - 91%; СП - 8%			**17210,88**	**358,20**	**354**	**7**		**57**	
55	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01602**	**221225,00**	**–**	**3544**	**–**	**3544**	**–**	**3828**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**284**	
56	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00486**	**214266,00**	**–**	**977**	**–**	**977**	**–**	**1055**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**78**	

		Перемычка монолитная БМ-1									
57	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,22	39812,49	4347,68	8759	956	4719	2976	12673
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	3084	186		939	
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01506	18837,36	1338,48	284	20	5	241	566
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	259	5		42	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0052	221225,00	–	1150	–	1150	–	1242
		СП - 8%			–	–	–	–		92	
60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00986	214266,00	–	2113	–	2113	–	2282
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
		Перекрытие									
61	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	м2 перекрытия	6,97	2932,33	130,46	20438	909	11401	7643	30327
		НР - 90%; СП - 8%			1166,20	52,14	8128	363		2246	
62	С121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,9285	324873,00	–	301645	–	301645	–	325776
		СП - 8%			–	–	–	–		24132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				352509	2936	334231	14572	396444
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				396446				
		РАЗДЕЛ 9.Кровля									
63	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 150ММ**	м2	119	848,54	52,90	100976	6295	35454	55746	169289
		НР - 92%; СП - 8%			497,71	11,48	59227	1366		12538	
64	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	18,3855	31339,00	–	576183	–	576183	–	622278
		СП - 8%			–	–	–	–		46095	

65	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	119	104,00	--	12376	--	12376	--	13366
		СП - 8%			--	--	--	--		990	
66	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00505	287262,00	--	1451	--	1451	--	1567
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
67	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	119	581,89	100,51	69245	11961	31895	26021	102888
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	25389	2895		7621	
68	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	119	15,58	1,48	1855	177	1584	128	2141
		НР - 92%; СП - 8%			0,79	0,38	94	45		159	
69	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	88	500,54	11,68	44048	1027	27299	11684	60190
		НР - 72%; СП - 8%			178,66	5,74	15722	505		4459	
70	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита ОГНЕЗАЩИТА**	м2 обработанной поверхности	88	305,65	2,58	26897	227	23886	2594	31851
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	2784	98		2359	
71	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	2,44	30716,53	4707,81	74948	11487	40674	22760	105525
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	22787	2224		7817	
72	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,297015	221225,00	--	65707	--	65707	--	70964
		СП - 8%			--	--	--	--		5257	
73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,045045	214266,00	--	9652	--	9652	--	10424
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
74	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14097	221225,00	--	31186	--	31186	--	33681
		СП - 8%			--	--	--	--		2495	

	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001914	499537,00	–	956	–	956	–	1033
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
76	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02068	838411,00	1275,00	17338	26	12595	4303	23372
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	4717	11		1731	
77	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,08	8782,00	55,65	35831	227	32199	3153	42102
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	3405	98		3119	
78	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,318	82566,24	1276,96	26256	406	20347	5105	33870
		НР - 90%; СП - 8%			17305,20	531,99	5503	169		2509	
79	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,055	8782,00	55,65	18047	114	16218	1588	21206
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	1715	49		1571	
80	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,683	94421,21	1372,14	158911	2309	119519	34199	208559
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	37083	916		15449	
81	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	65	1147,00	–	74555	–	74555	–	80519
		СП - 8%			–	–	–	–		5964	
82	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.	м2 кровли	220	2228,42	98,25	490253	21615	66104	[illegible]	[illegible]
		НР - 92%; СП - 8%			1829,70	26,01	402534	5722		[illegible]	
83	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	242	1977,00	–	478434	–	478434	[illegible]	[illegible]
		СП - 8%			–	–	–	–		[illegible]	

84	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗА** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	30	2036,06 1500,07	23,87 11,29	61082 45002	716 339	15364	40807 8151	110039
85	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Листы пластиковых панелей Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012** *СП - 8%*	м2	30	1439,00 --	-- --	43170 --	-- --	43170	-- 3454	46624
86	С341-010102-2030 4101-0102-2030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	230	1642,00 --	-- --	377660 --	-- --		-- 30213	407873
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 1ШТ									
87	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство слуховых окон** *НР - 90%; СП - 8%*	шт	1	7636,24 6377,92	821,52 334,95	7636 6378	822 335	436	6042 1094	14772
88	С121-070203-0305 2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригель и стропила** *СП - 8%*	м3	0,1747	47432,00 --	-- --	8286 --	-- --	8286	-- 663	8949
89	С121-070201-0301 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта,опорный брус, бобышка** *СП - 8%*	м3	0,0361	25440,00 --	-- --	918 --	-- --	918	-- 73	992
90	С121-070203-0304 2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32 Е11-150501-0101** *СП - 8%*	0,54.2	0,0946296	47432,00 --	-- --	4488 --	-- --	4488	-- 359	4848
91	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	3	1624,36 1451,52	2,58 1,23	4873 4355	8 4	510	3487 669	9028
92	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗА** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	23	2036,06 1500,07	23,87 11,29	46829 34502	549 260	11778	31285 6249	84364

93	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Листы пластиковых панелей Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	23	1439,00	–	33097	–	33097	–	35745
		СП - 8%			–	–	–	–		2648	
94	С341-010102-2030 4101-0102-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	183	1642,00	–	300486	–		–	324525
		СП - 8%			–	–	–	–		24039	
		КРЫЛЬЦО КР-1(1шт)									
95	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	м3	2	19339,46	978,22	38679	1956	28607	8007	50420
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	8116	682		3735	
96	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,299842	14268,44	1349,48	4278	405	9	3670	8584
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	3864	169		636	
97	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,299842	287262,00	–	86133	–	86133	–	93024
		СП - 8%			–	–	–	–		6891	
98	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг,ЗД-1	1т	0,008	838411,00	1275,00	6707	10	4872	1664	9041
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1825	4		670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3339429	60338	1915942	637839	4295449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4295447				
		РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА									
99	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,85	16450,33	1089,24	46883	3104	40401	3664	54591
		НР - 91%; СП - 8%			1185,30	227,35	3378	648		4044	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				46883	3104	40401	[illegible]	[illegible]
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				54591				
		РАЗДЕЛ 11.Электрооборудование									
100	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	23	479,96	4,46	11039	102			
		НР - 72%; СП - 8%			468,72	1,22	10781	[illegible]			

101	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	361,00	–	3610	–	3610	–	3899
		СП - 8%			–	–	–	–		289	
102	С123-070220-0508 2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	302,00	–	906	–	906	–	978
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
103	С123-070220-0509 2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	404,00	–	4040	–	4040	–	4363
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
104	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	394,02	3,50	1182	11	38	818	2160
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	1133	4		160	
105	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	394,02	3,50	3546	32	116	2455	6481
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	3398	11		480	
106	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	–	909	–	909	–	982
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
107	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	324,00	–	2916	–	2916	–	3149
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
108	Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	10	658,06	11,94	6581	119	82	4620	12096
		НР - 72%; СП - 8%			637,98	3,65	6380	37		896	
109	С123-070219-0101 2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	10	183,00	–	1830	–	1830	–	1976
		СП - 8%			–	–	–	–		146	
110	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	440	317,77	147,15	139818	64748	19894	53459	208739
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	55176	19072		15462	

111	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,44	168498,00	–	74139	–	74139	–	80070
		СП - 8%			–	–	–	–		5931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				250516	65012	108635	69134	345220
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				345222				
		РАЗДЕЛ 12.Отопление									
112	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1416,25	17,67	21244	265	15392	5573	28962
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	5587	100		2145	
113	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	110	1557,84	17,67	171363	1943	128452	40865	229206
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	40968	731		16978	
114	Е11-180301-0104 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	60,36	1093,70	15,98	66016	964	26366	38223	112578
		НР - 98%; СП - 8%			640,93	5,25	38686	317		8339	
115	С123-040501-0201 2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	807,00	–	7263	–	7263	–	7844
		СП - 8%			–	–	–	–		581	
116	Прайс-лист	Клапан запорный прямой D15	шт	9	800,00	–	7200	–	7200	–	7776
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
117	Е11-180501-0101 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	20104,97	435,44	20105	435	3696	15783	38759
		НР - 98%; СП - 8%			15974,27	130,99	15974	131		2871	
118	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	3077,20	22,32	3077	22	451	1875	5348
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	–	2604	–		396	
119	Е11-180101-0205	Котлы стальные на твердом топливе.Установка	котел	1	165240,00	–	165240	–	165240	–	178459
		СП - 8%			–	–	–	–		13219	
120	Прайс-лист	Насос циркуляционный	шт	1	19062,50	–	19063	–	19063	–	20588
		СП - 8%			–	–	–	–		1525	
121	Прайс-лист	Котел на твердом топливе. Твердотопливные длительного горения	шт	1	145000,00	–	145000	–	145000	–	156600
		СП - 8%			–	–	–	–		11600	
122	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2142,75	32,29	107138	1615	82199	23491	141079

	НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	23324	646		10450	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**732708**	**5245**	**600322**	**125810**	**927199**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**927199**				
	ИТОГО:					**12809721**	**511365**	**7808639**	**3427547**	**14336812**
						3885466	**152151**		**1298980**	
	В том числе :									
	Стоимость оборудования, всего							**0**		
	в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
	Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**129031**				
	Итого с временными									**14465843**
	Зимние удорожания			**2,9 %**		**419509**				
	Итого с зимними удорожаниями									**14885353**
	Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**297707**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами									**15183060**
	НДС			**12 %**		**1821967**				
	Итого с НДС									**17005027**

Технический надзор:

ТОО "Архстрой Сервис-А"

_____

Авторский надзор:

ТОО «ГПК «ЮжКазСпецПроект»

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ВАКАТ & СО"

Директор

_____ **Калмырзаев Ж.А.**

С. Исалов

	НР - 98%; СП - 8%			466,49	12,92	23324	646		10450	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**732708**	**5245**	**600322**	**125810**	**927199**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**927199**				
	ИТОГО:					**12809721**	**511365**	**7808639**	**3427547**	**14336812**
						3885466	**152151**		**1298980**	
	В том числе :									
	Стоимость оборудования, всего							**0**		
	в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
	Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**129031**				
	Итого с временными									**14465843**
	Зимние удорожания			**2,9 %**		**419509**				
	Итого с зимними удорожаниями									**14885353**
	Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**297707**				
	Итого с непредвиденными работами и затратами									**15183060**
	НДС			**12 %**		**1821967**				
	Итого с НДС									**17005027**

Технический надзор:

ТОО "Архстрой Сервис-А"

_____

Авторский надзор:

ТОО «ГПК «ЮжКазСпецПроект»

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ВАКАТ & СО"

Директор

_____ **Калмырзаев Ж.А.**

С. Исалов