Заказчик **ТОО "Ондасын Строй"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Актау+НШ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей(водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 34 мкр.г.Актау**
наименование, адрес

**Договор подряда** номер **№65/16**
дата **28.12.2016**

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 31.03.2017 |

# А К Т

## о приемке выполненных работ за март месяц 2017г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество / Единица измерения | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Объект: 2-1 Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: -Земляные работы** | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2500,054 | 18,51 | 17,5 | 46284 | 43759 | 13135 | 0,01 | 18 |
| | | | | м3 | 1,01 | 4,41 | 2525 | 11016 | 97 | 0,02 | 38 |
| 2 | 2 | E0101-12-11 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 2500 | 52,4 | 49,54 | 130988 | 123838 | 37176 | 0,02 | 50 |
| | | | | м3 | 2,86 | 12,47 | 7150 | 31176 | 97 | 0,04 | 108 |
| 3 | 3 | E0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 69,888 | 791,1 | 0 | 55289 | 0 | 62476 | 4,27 | 299 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 55289 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | E0101-150-9 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 2206,23 | 1,32 | 1,32 | 2920 | 2920 | 386 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,18 | 0 | 398 | 97 | 0 | 1 |
| 5 | 5 | E010333-A15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 ( непригодного грунта) | 336,512 | 129,84 | 129,84 | 43693 | 43693 | 8739 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 25,97 | 0 | 8739 | 100 | 0,55 | 184 |
| 6 | 6 | E0123-1-1 | Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта | 204 | 306,2 | 152,52 | 62465 | 31114 | 55912 | 1,02 | 208 |
| | | | | м3 | 153,68 | 57,15 | 31351 | 11659 | 130 | 0,28 | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (привоз грунта) | 84 | 108,2 | 108,2 | 9089 | 9089 | 1818 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 21,64 | 0 | 1818 | 100 | 0,45 | 38 |
| 8 | 9 | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | 223,518 | 122,18 | 0 | 27309 | 0 | 30860 | 0,89 | 198 |
| | | | | м3 | 122,18 | 0 | 27309 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 9 | 11 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 220,323 | 167,18 | 0 | 36834 | 0 | 41622 | 1,21 | 267 |
| | | | | м3 | 167,18 | 0 | 36834 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| | | | Итого по разделу: -Земляные работы | | | | 414870 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: -ВОДОПРОВОД | | | | | | | | |
| 10 | 27 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 300/315 | 11 | 6832,47 | | 75157 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 11 | 33 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 200/225 | 9 | 2408,42 | | 21676 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 12 | 39 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 100/110 | 23 | 1450,27 | | 33356 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 13 | 45 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 50/63 | 2 | 767,23 | | 1534 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 14 | 52 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 200/225 | 8 | 2408,42 | | 19267 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 15 | 53 | Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм | 0,435 | 128941,01 | 60473,38 | 56089 | 26306 | 38152 | 306 | 133 |
| | | | | км | 51300 | 16165,35 | 22315 | 7032 | 130 | 63,72 | 28 |
| 16 | 57 | С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 13,765 | 3773 | | 51936 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 17 | 77 | Е0122-8-11 | Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 500 мм | 0,0365 | 307552,18 | 115368,43 | 11226 | 4211 | 10322 | 857 | 31 |
| | | | | км | 162000 | 55530 | 5913 | 2027 | 130 | 271,21 | 10 |
| 18 | 80 | С130806-129 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм | 77 | 6655 | | 512435 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 19 | 81 | С130806-124 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм | 195,78 | 4333 | | 848315 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 20 | 82 | С130806-112 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 50,2 | 3401 | | 170730 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 21 | 83 | Е0122-47-5 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм | 48,5 | 439,99 | 0,69 | 21339 | 33 | 10061 | 0,91 | 44 |
| | | | | м | 159,3 | 0,27 | 7726 | 13 | 130 | 0 | 0 |
| 22 | 87 | Е0125-32-1 | Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух | 242,468 | 940,52 | 76,33 | 228046 | 18508 | 30586 | 0,54 | 131 |
| | | | | м2 | 81 | 24,12 | 19640 | 5848 | 120 | 0,11 | 27 |
| 23 | 88 | Е0122-27-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм | 0,0365 | 1646296,96 | 145128,46 | 60090 | 5297 | 3603 | 120 | 4 |
| | | | | км | 21105 | 54823,5 | 770 | 2001 | 130 | 267,76 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 92 | С130806-101 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм | 12 | 1710 | | 20520 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 25 | 94 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок, заглушек | 17 | 300,57 | 225,64 | 5110 | 3836 | 2840 | 0,41 | 7 |
| | | | | шт | 69,53 | 58,98 | 1182 | 1003 | 130 | 0,23 | 4 |
| 26 | 110 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 4 | 440,21 | 332,43 | 1761 | 1330 | 984 | 0,61 | 2 |
| | | | | шт | 102,38 | 86,87 | 410 | 347 | 130 | 0,33 | 1 |
| 27 | 114 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 225/200 | 2 | 2408,42 | | 4817 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 28 | 117 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 110/100 | 24 | 1450,27 | | 34806 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 29 | 125 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 400/400 | 2 | 15894,62 | | 31789 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 30 | 129 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 300/315 | 11 | 6832,47 | | 75157 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 31 | 132 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 3,1 | 611,3 | 24,55 | 1895 | 76 | 187 | 0,26 | 1 |
| | | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 123 | 29 | 123 | 0,04 | 0 |
| 32 | 133 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 2,3 | 27610,96 | 1879,87 | 63505 | 4324 | 5902 | 8,86 | 20 |
| | | | | м3 | 1435,5 | 538,43 | 3302 | 1238 | 130 | 2,06 | 5 |
| 33 | 134 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 2,3 | 143 | | 329 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 34 | 136 | Е0111-11-1 | Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм | 3,14 | 144,1 | 9,95 | 452 | 31 | 216 | 0,36 | 1 |
| | | | | м2 | 52,2 | 3,74 | 164 | 12 | 123 | 0,02 | 0 |
| 35 | 137 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция колодца боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 10,2 | 245,44 | 3,82 | 2503 | 39 | 467 | 0,21 | 2 |
| | | | | м2 | 37,35 | 1,44 | 381 | 15 | 118 | 0,01 | 0 |
| 36 | 144 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 12,6 | 611,3 | 24,55 | 7702 | 309 | 760 | 0,26 | 3 |
| | | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 502 | 116 | 123 | 0,04 | 1 |
| 37 | 145 | Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 9,55 | 27610,96 | 1879,87 | 263685 | 17953 | 24506 | 8,86 | 85 |
| | | | | м3 | 1435,5 | 538,43 | 13709 | 5142 | 130 | 2,06 | 20 |
| 38 | 156 | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 49,68 | 18,51 | 17,5 | 920 | 870 | 261 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,01 | 4,41 | 50 | 219 | 97 | 0,02 | 1 |
| 39 | 157 | Е0101-12-11 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 65,999 | 52,4 | 49,54 | 3458 | 3269 | 981 | 0,02 | 1 |
| | | | | м3 | 2,86 | 12,47 | 189 | 823 | 97 | 0,04 | 3 |
| 40 | 158 | Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 2,041 | 791,1 | 0 | 1615 | 0 | 1825 | 4,27 | 9 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 1615 | 0 | 113 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 159 | Е0101-17-11 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 105,84 | 70,48 | 67,3 | 7460 | 7123 | 2193 | 0,02 | 2 |
| | | | | м3 | 3,11 | 18,25 | 329 | 1932 | 97 | 0,06 | 7 |
| 42 | 160 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 ( непригодного грунта) | 174,636 | 129,84 | 129,84 | 22675 | 22675 | 4535 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 25,97 | 0 | 4535 | 100 | 0,55 | 95 |
| 43 | 161 | Е0101-150-9 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 68,04 | 1,32 | 1,32 | 90 | 90 | 12 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,18 | 0 | 12 | 97 | 0 | 0 |
| 44 | 166 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 44,712 | 21,55 | 4,52 | 963 | 202 | 739 | 0,11 | 5 |
| | | | | м3 | 17,03 | 0 | 761 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 45 | 167 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 61,236 | 25,65 | 5,38 | 1570 | 329 | 1204 | 0,13 | 8 |
| | | | | м3 | 20,27 | 0 | 1241 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 46 | 168 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 42,84 | 611,3 | 24,55 | 26188 | 1052 | 2584 | 0,26 | 11 |
| | | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 1706 | 394 | 123 | 0,04 | 2 |
| 47 | 169 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 6,4 | 5868,28 | 196,62 | 37557 | 1258 | 2329 | 1,79 | 11 |
| | | | | м3 | 272,25 | 74,27 | 1742 | 475 | 105 | 0,36 | 2 |
| 48 | 170 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,3448 | 67700 | | 23343 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 49 | 181 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2074 | 68200 | | 14142 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 50 | 182 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,448 | 65900 | | 29523 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 51 | 194 | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 24,84 | 18,51 | 17,5 | 460 | 435 | 131 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,01 | 4,41 | 25 | 109 | 97 | 0,02 | 0 |
| 52 | 195 | Е0101-12-11 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 32,999 | 52,4 | 49,54 | 1729 | 1635 | 491 | 0,02 | 1 |
| | | | | м3 | 2,86 | 12,47 | 94 | 412 | 97 | 0,04 | 1 |
| 53 | 196 | Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 1,021 | 791,1 | 0 | 807 | 0 | 912 | 4,27 | 4 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 807 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 54 | 197 | Е0101-17-11 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 52,92 | 70,48 | 67,3 | 3730 | 3561 | 1097 | 0,02 | 1 |
| | | | | м3 | 3,11 | 18,25 | 165 | 966 | 97 | 0,06 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 198 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 ( непригодного грунта) | 87,318 | 129,84 | 129,84 | 11337 | 11337 | 2267 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 25,97 | 0 | 2267 | 100 | 0,55 | 48 |
| 56 | 199 | Е0101-150-9 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 34,02 | 1,32 | 1,32 | 45 | 45 | 6 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,18 | 0 | 6 | 97 | 0 | 0 |
| 57 | 204 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 22,356 | 21,55 | 4,52 | 482 | 101 | 369 | 0,11 | 2 |
| | | | | м3 | 17,03 | 0 | 381 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 58 | 205 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 30,618 | 25,65 | 5,38 | 785 | 165 | 602 | 0,13 | 4 |
| | | | | м3 | 20,27 | 0 | 621 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 59 | 206 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 21,42 | 611,3 | 24,55 | 13094 | 526 | 1292 | 0,26 | 6 |
| | | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 853 | 197 | 123 | 0,04 | 1 |
| 60 | 207 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 3,2 | 5868,28 | 196,62 | 18778 | 629 | 1164 | 1,79 | 6 |
| | | | | м3 | 272,25 | 74,27 | 871 | 238 | 105 | 0,36 | 1 |
| 61 | 208 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1724 | 67700 | | 11671 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 62 | 219 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1037 | 68200 | | 7071 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 63 | 220 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,224 | 65900 | | 14762 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 64 | 246 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,3448 | 67700 | | 23343 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 65 | 249 | С143003-489 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 34 | 1488,15 | | 50597 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 66 | 250 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 12 | 3615,15 | | 43382 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 67 | 257 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2074 | 68200 | | 14142 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 68 | 258 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,448 | 65900 | | 29523 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 284 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1724 | 67700 | | 11671 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 70 | 287 | С143003-489 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 17 | 1488,15 | | 25298 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 71 | 288 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 6 | 3615,15 | | 21691 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 72 | 295 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1037 | 68200 | | 7071 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 73 | 296 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,224 | 65900 | | 14762 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 74 | 308 | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 24,84 | 18,51 | 17,5 | 460 | 435 | 131 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,01 | 4,41 | 25 | 109 | 97 | 0,02 | 0 |
| 75 | 309 | Е0101-12-11 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 32,999 | 52,4 | 49,54 | 1729 | 1635 | 491 | 0,02 | 1 |
| | | | | м3 | 2,86 | 12,47 | 94 | 412 | 97 | 0,04 | 1 |
| 76 | 310 | Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 1,021 | 791,1 | 0 | 807 | 0 | 912 | 4,27 | 4 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 807 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 77 | 311 | Е0101-17-11 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 52,92 | 70,48 | 67,3 | 3730 | 3561 | 1097 | 0,02 | 1 |
| | | | | м3 | 3,11 | 18,25 | 165 | 966 | 97 | 0,06 | 3 |
| 78 | 312 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 ( непригодного грунта) | 87,318 | 129,84 | 129,84 | 11337 | 11337 | 2267 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 25,97 | 0 | 2267 | 100 | 0,55 | 48 |
| 79 | 313 | Е0101-150-9 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 34,02 | 1,32 | 1,32 | 45 | 45 | 6 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,18 | 0 | 6 | 97 | 0 | 0 |
| 80 | 318 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 22,356 | 21,55 | 4,52 | 482 | 101 | 369 | 0,11 | 2 |
| | | | | м3 | 17,03 | 0 | 381 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 81 | 319 | Е0101-134-2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | 30,618 | 25,65 | 5,38 | 785 | 165 | 602 | 0,13 | 4 |
| | | | | м3 | 20,27 | 0 | 621 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 82 | 320 | Е0111-13-3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 21,42 | 611,3 | 24,55 | 13094 | 526 | 1292 | 0,26 | 6 |
| | | | | м2 | 39,83 | 9,2 | 853 | 197 | 123 | 0,04 | 1 |
| 83 | 321 | Е0106-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | 3,2 | 5868,28 | 196,62 | 18778 | 629 | 1164 | 1,79 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | 272,25 | 74,27 | 871 | 238 | 105 | 0,36 | 1 |
| 84 | 322 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1724 | 67700 | | 11671 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 85 | 325 | С143003-489 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 17 | 1488,15 | | 25298 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 86 | 326 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 6 | 3615,15 | | 21691 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 87 | 333 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1037 | 68200 | | 7071 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 88 | 334 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,224 | 65900 | | 14762 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 89 | 360 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1557 | 67700 | | 10541 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 90 | 364 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 3615,15 | | 14461 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 91 | 371 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1138 | 68200 | | 7764 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 92 | 372 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1968 | 65900 | | 12969 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 93 | 395 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,1557 | 67700 | | 10541 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 94 | 399 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 3615,15 | | 14461 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 95 | 406 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1138 | 68200 | | 7764 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 407 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,1968 | 65900 | | 12969 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 97 | 430 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,3094 | 67700 | | 20943 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 98 | 434 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 12 | 3615,15 | | 43382 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 99 | 441 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2712 | 68200 | | 18496 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 100 | 442 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,444 | 65900 | | 29262 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 101 | 468 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,3094 | 67700 | | 20943 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 102 | 472 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 15 | 3615,15 | | 54227 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 103 | 479 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2712 | 68200 | | 18496 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 104 | 480 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,4446 | 65900 | | 29298 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 105 | 506 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,316 | 67700 | | 21393 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 106 | 510 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 16 | 3615,15 | | 57842 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 107 | 517 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,2432 | 68200 | | 16586 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 518 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,2888 | 65900 | | 19032 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 109 | 544 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,237 | 67700 | | 16045 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 110 | 548 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 9 | 3615,15 | | 32536 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 111 | 555 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1824 | 68200 | | 12440 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 112 | 556 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,2166 | 65900 | | 14274 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 113 | 582 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,079 | 67700 | | 5348 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 114 | 586 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 3 | 3615,15 | | 10845 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 115 | 593 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0608 | 68200 | | 4147 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 116 | 594 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0722 | 65900 | | 4758 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 117 | 620 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0759 | 67700 | | 5138 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 118 | 624 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 3 | 3615,15 | | 10845 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 119 | 631 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1062 | 68200 | | 7240 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 632 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0712 | 65900 | | 4692 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 121 | 658 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0759 | 67700 | | 5138 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 122 | 662 | С143003-509 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 | 3 | 3615,15 | | 10845 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 123 | 669 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0604 | 68200 | | 4119 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 124 | 670 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0712 | 65900 | | 4692 | | | | |
| | | | | т | | | | | | | |
| 125 | 685 | С130810-2992 Изм. и доп. вып. 25 | Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88 | 17 | 36754 | | 624818 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 126 | 686 | С130810-2993 Изм. и доп. вып. 25 | Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х150 ГОСТ 5525-88 | 15 | 42881 | | 643215 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 127 | 707 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 250/250 | 13 | 2980,89 | | 38752 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 128 | 713 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 200/225 | 9 | 2408,42 | | 21676 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 129 | 719 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 100/110 | 23 | 1450,27 | | 33356 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 130 | 725 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 50/63 | 2 | 767,23 | | 1534 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 131 | 732 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 225/200 | 8 | 2408,42 | | 19267 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 132 | 733 | Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 280 мм | 0,428 | 116154,76 | 54237,13 | 49714 | 23213 | 35819 | 296 | 127 |
| | | | | км | 49950 | 14426,1 | 21379 | 6174 | 130 | 56,71 | 24 |
| 133 | 736 | Е0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм | 0,004 | 51962,26 | 20326,01 | 208 | 81 | 188 | 179 | 1 |
| | | | | км | 30825 | 5353,43 | 123 | 21 | 130 | 20,64 | 0 |
| 134 | 749 | С130806-112 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм | 0,8 | 3401 | | 2721 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 135 | 750 | С130806-106 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 48 | 2832 | | 135936 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 136 | 752 | С130806-101 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм | 25 | 1710 | | 42750 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 753 | С130806-79 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | 12 | 538 | | 6456 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 138 | 758 | Е0122-8-11 | Укладка футляров из стальных водопроводных труб диам. 500 мм | 0,0365 | 307552,18 | 115368,43 | 11226 | 4211 | 10322 | 857 | 31 |
| | | | | км | 162000 | 55530 | 5913 | 2027 | 130 | 271,21 | 10 |
| 139 | 759 | С130806-129 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм | 77 | 6655 | | 512437 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 140 | 761 | С130806-124 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм | 195,78 | 4333 | | 848315 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 141 | 763 | С130806-112 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 50,2 | 3401 | | 170730 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 142 | 764 | Е0122-47-5 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм | 49 | 439,99 | 0,69 | 21559 | 34 | 10165 | 0,91 | 44 |
| | | | | м | 159,3 | 0,27 | 7806 | 13 | 130 | 0 | 0 |
| 143 | 768 | Е0125-32-1 | Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух | 193,975 | 940,52 | 76,33 | 182437 | 14806 | 24469 | 0,54 | 105 |
| | | | | м2 | 81 | 24,12 | 15712 | 4679 | 120 | 0,11 | 21 |
| 144 | 769 | Е0122-27-11 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм | 0,0365 | 1646296,96 | 145128,46 | 60090 | 5297 | 3603 | 120 | 4 |
| | | | | км | 21105 | 54823,5 | 770 | 2001 | 130 | 267,76 | 10 |
| 145 | 773 | С130806-101 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм | 12 | 1710 | | 20520 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 146 | 775 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок, заглушек | 4 | 300,57 | 225,64 | 1202 | 903 | 668 | 0,41 | 2 |
| | | | | шт | 69,53 | 58,98 | 278 | 236 | 130 | 0,23 | 1 |
| 147 | 789 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовых тройников | 4 | 440,21 | 332,43 | 1761 | 1330 | 984 | 0,61 | 2 |
| | | | | шт | 102,38 | 86,87 | 410 | 347 | 130 | 0,33 | 1 |
| 148 | 795 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 225/200 | 1 | 2408,42 | | 2408 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 149 | 798 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 110/100 | 1 | 1450,27 | | 1450 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 150 | 805 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 500/500 | 2 | 17832,88 | | 35666 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 151 | 809 | Прайс лист | Фланец потипропиленовый PP/сталь 250/250 | 7 | 2980,89 | | 20866 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: -ВОДОПРОВОД | | | | 7358252 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: -КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 152 | 825 | С130804-6130 Изм. и доп.вып.19 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | 1727,1 | 515 | | 889457 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 153 | 827 | С130806-124 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 104,516 | 4333 | | 452870 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 833 | С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм | 33,9 | 3730 | | 126447 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: -КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | 1468773 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 9241888 | 460275 | | | 1917 |
| | | | | | | | 304254 | 121907 | | | 818 |
| | | | Итого по объекту: | | | | 9241894 | | | | |
| | | | Объект: 2-3 Наружные сети газоснабжения | | | | | | | | |
| | | | Смета: 2-3-1 Наружные сети газоснабжения | | | | | | | | |
| | | | Раздел: -Земляные работы | | | | | | | | |
| | | | Раздел: -Прокладка газопровода | | | | | | | | |
| 1 | 16 | Ц0108-141-1 | Проводник -спутник, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 2490 | 26,4 | 3,1 | 65736 | 7719 | 46364 | 0,11 | 274 |
| | | | | м | 19,1 | 0,5 | 47559 | 1245 | 95 | 0 | 7 |
| 2 | 17 | СПРАЙСТОО "Виаст" | Сигнальная лента "Огнеопасно-газ"ЛСГ200 (1 проводник) | 2490 | 11,32 | | 28180 | | | | |
| | | | | ролик | | | | | | | |
| 3 | 24 | С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | 1009,097 | 1866 | | 1882976 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 4 | 47 | С130806-128 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 | 54,216 | 7152 | | 387753 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 5 | 62 | С130806-128 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 | 22,088 | 7152 | | 157973 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 6 | 77 | С130806-128 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 | 38,152 | 7152 | | 272863 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 7 | 92 | С130806-128 Изм. и доп. вып. 24 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 | 30,12 | 7152 | | 215418 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 8 | 138 | С130804-1231 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004 | 2 | 1866 | | 3732 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 9 | 140 | С130804-1233 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225Х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 | 0,9 | 2899 | | 2609 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 10 | 341 | СПРАЙС | Газрегуляторный пункт блочный регулятор РДГ-80Н ПГБ-15-2НУ1 | 1 | 935333,96 | | 935334 | | | | |
| | | | | кт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 935334 | | 935334 | | | | |
| | | | Запасные части | % | 1 | | 9353 | | | | |
| | | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 4723 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 11393 | | | | |
| | | | Комплектация оборудования | % | 0,6 | | 5668 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *966472* | | | | |
| | | | Итого по разделу: -Прокладка газопровода | | | | 3983712 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ИТОГО:** | | | | **3983712** | **7719** | | | **274** |
| | | | | | | | **47559** | **1245** | | | **7** |
| | | | **Итого по объекту:** | | | | **3983712** | | | | |
| | | | **Объект: 2-5 Сети теплоснабжения** | | | | | | | | |
| | | | **Смета: 2-5-1 Сети теплоснабжения** | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: -Земляные работы** | | | | | | | | |
| **1** | **1** | **Е0101-12-7** | **Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **490** | **18,51** | **17,5** | **9071** | **8577** | **2574** | **0,01** | **3** |
| | | | | **м3** | **1,01** | **4,41** | **495** | **2159** | **97** | **0,02** | **7** |
| **2** | **2** | **Е0101-12-11** | **Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **490** | **52,4** | **49,54** | **25674** | **24272** | **7287** | **0,02** | **10** |
| | | | | **м3** | **2,86** | **12,47** | **1401** | **6110** | **97** | **0,04** | **21** |
| **3** | **3** | **Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2** | **Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | **18,626** | **200,88** | **0** | **3742** | **0** | **4228** | **1,42** | **26** |
| | | | | **м3** | **200,88** | **0** | **3742** | **0** | **113** | **0** | **0** |
| **4** | **4** | **Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2** | **Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | **23,823** | **791,1** | **0** | **18847** | **0** | **21297** | **4,27** | **102** |
| | | | | **м3** | **791,1** | **0** | **18847** | **0** | **113** | **0** | **0** |
| **5** | **5** | **Е0101-150-9** | **Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м** | **798** | **1,32** | **1,32** | **1056** | **1056** | **140** | **0** | **0** |
| | | | | **м3** | **0** | **0,18** | **0** | **144** | **97** | **0** | **0** |
| **6** | **7** | **Е0123-1-1** | **Устройство песчаного основания под трубопроводы** | **59** | **980,5** | **152,52** | **57850** | **8999** | **16171** | **1,02** | **60** |
| | | | | **м3** | **153,68** | **57,15** | **9067** | **3372** | **130** | **0,28** | **16** |
| **7** | **8** | **Е010333-А15-2** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 (привоз грунта)** | **97,725** | **134,9** | **134,9** | **13183** | **13183** | **2637** | **0** | **0** |
| | | | | **т** | **0** | **26,98** | **0** | **2637** | **100** | **0,57** | **55** |
| **8** | **15** | **Е0124-3-11** | **Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** | **0,432** | **533623,74** | **200287,36** | **230525** | **86524** | **160060** | **1230** | **531** |
| | | | | **км** | **231750** | **53256,44** | **100116** | **23007** | **130** | **226,7** | **98** |
| **9** | **17** | **Е0124-3-7** | **Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** | **0,1** | **273497,28** | **99541,53** | **27350** | **9954** | **22253** | **763** | **76** |
| | | | | **км** | **142875** | **28300,5** | **14288** | **2830** | **130** | **138,12** | **14** |
| **10** | **18** | **Е0124-3-6** | **Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** | **0,1878** | **241638** | **89735,75** | **45380** | **16852** | **38288** | **701** | **132** |
| | | | | **км** | **131175** | **25654,5** | **24635** | **4818** | **130** | **127,27** | **24** |
| **11** | **19** | **Е0124-3-4** | **Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С** | **0,063** | **165357,45** | **58337,7** | **10418** | **3675** | **9389** | **522** | **33** |
| | | | | **км** | **96075** | **18565,5** | **6053** | **1170** | **130** | **94,67** | **6** |
| **12** | **38** | **С130904-671 Изм. и доп. вып. 24** | **Краны шаровые Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006** | **6** | **160437** | | **962622** | | | | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | |
| **13** | **39** | **С130904-670 Изм. и доп. вып. 24** | **Краны шаровые Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006** | **12** | **82134** | | **985608** | | | | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 40 | С130904-668 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 | 14 | 36823 | | 515522 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 15 | 41 | С130904-667 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 | 6 | 31546 | | 189276 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 16 | 42 | С130904-665 Изм. и доп. вып. 24 | Краны шаровые Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006 | 8 | 21563 | | 172504 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 17 | 56 | С130809-36 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 8 | 865 | | 6920 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 18 | 57 | С130809-38 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 20 | 1462 | | 29240 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 19 | 58 | С130809-39 Изм. и доп. вып. 25 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | 2 | 1935 | | 3870 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 20 | 83 | С143018-23 Изм. и доп. вып. 25 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 | 24,656 | 13754,15 | | 339122 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 21 | 86 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1105,15 | | 2210 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 22 | 87 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 23 | 107 | С143003-500 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 145,15 | | 581 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 24 | 108 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 4495,15 | | 17981 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 25 | 110 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 1,056 | 26445,15 | | 27926 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 26 | 112 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1105,15 | | 2210 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 27 | 113 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 28 | 120 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 0,72 | 26445,15 | | 19041 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 29 | 122 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1105,15 | | 2210 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 30 | 123 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 129 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 0,72 | 26445,15 | | 19041 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 32 | 131 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1105,15 | | 2210 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 33 | 132 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 34 | 152 | С143003-500 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 145,15 | | 581 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 35 | 153 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 4495,15 | | 17981 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 36 | 155 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 1,056 | 26445,15 | | 27926 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 37 | 157 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1105,15 | | 2210 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 38 | 158 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 39 | 179 | С143003-500 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 145,15 | | 581 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 40 | 180 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 4495,15 | | 17981 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 41 | 182 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 1,056 | 26445,15 | | 27926 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 42 | 184 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1105,15 | | 2210 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 43 | 185 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 44 | 191 | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 7,373 | 18,51 | 17,5 | 136 | 129 | 39 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,01 | 4,41 | 7 | 32 | 97 | 0,02 | 0 |
| 45 | 192 | Е0101-12-11 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 13,871 | 52,4 | 49,54 | 727 | 687 | 206 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 2,86 | 12,47 | 40 | 173 | 97 | 0,04 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 193 | Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,429 | 791,1 | 0 | 339 | 0 | 384 | 4,27 | 2 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 339 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 47 | 194 | Е0101-17-11 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 4,75 | 70,48 | 67,3 | 335 | 320 | 98 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 3,11 | 18,25 | 15 | 87 | 97 | 0,06 | 0 |
| 48 | 195 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 ( непригодного грунта) | 7,838 | 129,84 | 129,84 | 1018 | 1018 | 204 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 25,97 | 0 | 204 | 100 | 0,55 | 4 |
| 49 | 196 | Е0101-150-9 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 14,3 | 1,32 | 1,32 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,18 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 |
| 50 | 205 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 2 | 4495,15 | | 8990 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 51 | 207 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 1,056 | 26300 | | 27773 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 52 | 209 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 53 | 215 | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 7,373 | 18,51 | 17,5 | 136 | 129 | 39 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,01 | 4,41 | 7 | 32 | 97 | 0,02 | 0 |
| 54 | 216 | Е0101-12-11 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 13,871 | 52,4 | 49,54 | 727 | 687 | 206 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 2,86 | 12,47 | 40 | 173 | 97 | 0,04 | 1 |
| 55 | 217 | Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,429 | 791,1 | 0 | 339 | 0 | 384 | 4,27 | 2 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 339 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 56 | 218 | Е0101-17-11 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 4,75 | 70,48 | 67,3 | 335 | 320 | 98 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 3,11 | 18,25 | 15 | 87 | 97 | 0,06 | 0 |
| 57 | 219 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 ( непригодного грунта) | 7,838 | 129,84 | 129,84 | 1018 | 1018 | 204 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 25,97 | 0 | 204 | 100 | 0,55 | 4 |
| 58 | 220 | Е0101-150-9 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 14,3 | 1,32 | 1,32 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,18 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 |
| 59 | 230 | С143003-500 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 145,15 | | 581 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 231 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 4495,15 | | 17981 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 61 | 233 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 1,056 | 26445,15 | | 27926 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 62 | 235 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1105,15 | | 2210 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 63 | 236 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 64 | 257 | С143003-500 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 145,15 | | 581 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 65 | 258 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 4495,15 | | 17981 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 66 | 260 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 1,056 | 26445,15 | | 27926 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 67 | 262 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1105,15 | | 2210 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 68 | 263 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 69 | 269 | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 7,373 | 18,51 | 17,5 | 136 | 129 | 39 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,01 | 4,41 | 7 | 32 | 97 | 0,02 | 0 |
| 70 | 270 | Е0101-12-11 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 13,871 | 52,4 | 49,54 | 727 | 687 | 206 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 2,86 | 12,47 | 40 | 173 | 97 | 0,04 | 1 |
| 71 | 271 | Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,429 | 791,1 | 0 | 339 | 0 | 384 | 4,27 | 2 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 339 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 72 | 272 | Е0101-17-11 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 4,75 | 70,48 | 67,3 | 335 | 320 | 98 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 3,11 | 18,25 | 15 | 87 | 97 | 0,06 | 0 |
| 73 | 273 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 ( непригодного грунта) | 7,838 | 129,84 | 129,84 | 1018 | 1018 | 204 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 25,97 | 0 | 204 | 100 | 0,55 | 4 |
| 74 | 274 | Е0101-150-9 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 14,3 | 1,32 | 1,32 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,18 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 284 | С143003-500 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 145,15 | | 581 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 76 | 285 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 4495,15 | | 17981 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 77 | 287 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 1,056 | 26445,15 | | 27926 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 78 | 289 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1105,15 | | 2210 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 79 | 290 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 80 | 297 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 0,72 | 26445,15 | | 19041 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 81 | 299 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 2 | 1105,15 | | 2210 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 82 | 300 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 83 | 305 | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 7,373 | 18,51 | 17,5 | 136 | 129 | 39 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,01 | 4,41 | 7 | 32 | 97 | 0,02 | 0 |
| 84 | 306 | Е0101-12-11 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 13,871 | 52,4 | 49,54 | 727 | 687 | 206 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 2,86 | 12,47 | 40 | 173 | 97 | 0,04 | 1 |
| 85 | 307 | Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,429 | 791,1 | 0 | 339 | 0 | 384 | 4,27 | 2 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 339 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 86 | 308 | Е0101-17-11 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 4,75 | 70,48 | 67,3 | 335 | 320 | 98 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 3,11 | 18,25 | 15 | 87 | 97 | 0,06 | 0 |
| 87 | 309 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 ( непригодного грунта) | 7,838 | 129,84 | 129,84 | 1018 | 1018 | 204 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 25,97 | 0 | 204 | 100 | 0,55 | 4 |
| 88 | 310 | Е0101-150-9 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 14,3 | 1,32 | 1,32 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,18 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 |
| 89 | 319 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 2 | 4495,15 | | 8990 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 90 | 321 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 1,056 | 26300 | | 27773 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 91 | 330 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 0,72 | 26445,15 | | 19041 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 92 | 332 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 93 | 351 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 2 | 4495,15 | | 8990 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 94 | 353 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 1,056 | 26300 | | 27773 | | | | |
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 95 | 361 | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 7,373 | 18,51 | 17,5 | 136 | 129 | 39 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,01 | 4,41 | 7 | 32 | 97 | 0,02 | 0 |
| 96 | 362 | Е0101-12-11 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 13,871 | 52,4 | 49,54 | 727 | 687 | 206 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 2,86 | 12,47 | 40 | 173 | 97 | 0,04 | 1 |
| 97 | 363 | Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 0,429 | 791,1 | 0 | 339 | 0 | 384 | 4,27 | 2 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 339 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 98 | 364 | Е0101-17-11 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 4,75 | 70,48 | 67,3 | 335 | 320 | 98 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 3,11 | 18,25 | 15 | 87 | 97 | 0,06 | 0 |
| 99 | 365 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 ( непригодного грунта) | 7,838 | 129,84 | 129,84 | 1018 | 1018 | 204 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 25,97 | 0 | 204 | 100 | 0,55 | 4 |
| 100 | 366 | Е0101-150-9 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 14,3 | 1,32 | 1,32 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,18 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 |
| 101 | 376 | С143003-500 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 145,15 | | 581 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 102 | 377 | С143003-511 Изм. и доп. вып. 25 | Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | 4 | 4495,15 | | 17981 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 103 | 379 | С143015-31 | Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 | 1,056 | 26445,15 | | 27926 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | м3 | | | | | | | |
| 104 | 381 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 2 | 1072,15 | | 2144 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 105 | 387 | Е0101-12-7 | Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 22 | 18,51 | 17,5 | 407 | 385 | 116 | 0,01 | 0 |
| | | | | м3 | 1,01 | 4,41 | 22 | 97 | 97 | 0,02 | 0 |
| 106 | 388 | Е0101-12-11 | Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 18,586 | 52,4 | 49,54 | 974 | 921 | 276 | 0,02 | 0 |
| | | | | м3 | 2,86 | 12,47 | 53 | 232 | 97 | 0,04 | 1 |
| 107 | 389 | Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 5,894 | 791,1 | 0 | 4663 | 0 | 5269 | 4,27 | 25 |
| | | | | м3 | 791,1 | 0 | 4663 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 108 | 390 | Е0101-17-11 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 46,88 | 70,48 | 67,3 | 3304 | 3155 | 971 | 0,02 | 1 |
| | | | | м3 | 3,11 | 18,25 | 146 | 856 | 97 | 0,06 | 3 |
| 109 | 391 | Е010333-А15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 ( непригодного грунта) | 77,052 | 129,84 | 129,84 | 10004 | 10004 | 2001 | 0 | 0 |
| | | | | т | 0 | 25,97 | 0 | 2001 | 100 | 0,55 | 42 |
| 110 | 392 | Е0101-150-9 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м | 186,48 | 1,32 | 1,32 | 247 | 247 | 33 | 0 | 0 |
| | | | | м3 | 0 | 0,18 | 0 | 34 | 97 | 0 | 0 |
| 111 | 401 | С143018-320 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 | 8 | 1105,15 | | 8841 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 112 | 402 | С143018-325 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 | 16 | 3908,15 | | 62530 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 113 | 403 | С143018-340 Изм. и доп. вып. 25 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 8 | 1072,15 | | 8577 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 114 | 404 | С143018-341 Изм. и доп. вып. 25 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10 | 8 | 3547,15 | | 28377 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 115 | 405 | С143018-344 Изм. и доп. вып. 25 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 | 8 | 2774,15 | | 22193 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: -Земляные работы | | | | 4372608 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 4372608 | 198670 | | | 1012 |
| | | | | | | | 185533 | 51962 | | | 315 |
| | | | Итого по объекту: | | | | 4372608 | | | | |
| | | | Объект: 2-7 Электроснабжение | | | | | | | | |
| | | | Смета: 2-7-1 Электроснабжение | | | | | | | | |
| 1 | 2 | СТ#ПРАЙСТ АО "AlAgEuM ElECTriK" | 2БКТП-1000/10-0,4 кВ УХЛ1, Двух трансформаторная подстанция в бетонном корпусе полной заводской готовности с трансформаторами типа ТМГ мощностью 1000 кВа каждый, и РУНН-0,4 кВ согласно опросного листа | 0,1224 | 16368501,87 | | 2002752 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Отпускная цена | | 16368502 | | 2002752 | | | | |
| | | | Запасные части | % | 1 | | 20028 | | | | |
| | | | Тара и упаковка | % | 0,5 | | 10114 | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | 1,2 | | 24395 | | | | |
| | | | Комплектация оборудования | % | 0,6 | | 12137 | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *2069424* | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **2069424** | **0** | | | **0** |
| | | | | | | | **0** | **0** | | | **0** |
| | | | **Итого по объекту:** | | | | **2069424** | | | | |
| | | | **Итого по стройке:** | | | | **19667639** | | | | |
| | | | **- оборудования** | | | | **3035896** | | | | |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | | **На монтажные работы** | | | | **46364** | | | | |
| | | | **На общестроительные работы** | | | | **797904** | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | **844268** | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | **20511900** | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | **1048561** | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **21560461** | | | | |
| | | | **Итого с временными, 1,5 %** | | | | **21838329** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 0,924 %** | | | | **22012063** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **22087273** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **22275297** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,82938** | | | | **63025210,1** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **1260504,2** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **64285714,3** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **7714285,7** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **72 000 000** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **72 000 000** | | | | |
| | | | **СМР генподрядчика** | | | | **6 688 958** | | | | |
| | | | **Стоимость материалов** | | | | **32 811 042** | | | | |
| | | | **Итого без стоимости материалов и смр генподрядчика** | | | | **32 500 000** | | | | |
| | | | **Услуги заказчика 20%** | | | | **6 500 000** | | | | |
| | | | **К оплате** | | | | **26 000 000** | | | | |

Заказчик: ТОО "Ондасын Строй" Директор _____ Боранбаев Б.О.

Подрядчик: ТОО "Актау+НШ" Директор _____ Куншигаров Е.Д.