Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" июля 2018 года

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» Руководитель Мухамбеткалиев К.К., г.Уральск, ул.Некрасова 30/1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **30.07.2018 г. ТОО «ТОБИ» директор Рахметов М.Н., ЗКО, Таскалинский р-н, п.Таскала ул.Гоголя 11/1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **31.07.2018 г. ТОО «КурылысИнжинирингАктобе» Урбисинов Г.З. КДСЖКХ №05746 от 29.07.2013 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **31.07.2018 г. ТОО «MG Design Incorporated», Тлегенов Н.И., приказ №12 от 08.08.2017 г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт дороги по ул.Борисюк в п.Круглоозерный г.Уральск»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **п.Круглоозерный, г.Уральск, ЗКО**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архетиктурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» 24.08.2017г. и 15.06.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «MG Design Incorporated», №MG-45-2015-00-АД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **заказчиком ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **24.08.2017 г.**;

месяц, год

окончание работ **30.07.2018 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**;

фактически, месяц: **4,5 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди)	Общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди)
Общая протяженность дороги	м	1060		1060	
Ширина полосы движения	м	3.0		3.0	
Ширина дорожной одежды	м	6.0		6.0	
Ширина земляного полотна	м	9.0		9.0	
Тип дорожной одежды капитальный		Мелкозернистый плотный асфальтобетон		Мелкозернистый плотный асфальтобетон	
Уровень ответственности объекта согласно РДС РК 1.02-04-2013		Технически несложный объект II (нормального) уровня сложности		Технически несложный объект II (нормального) уровня сложности	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. **Дорожная одежда облегченного типа, вид покрытия - асфальтобетонное.**

2. **Дорожно-климатическая зона – IV**
3. **Тип местности по характеру и степени увлажнения – I**
4. **Категория дорог (улицы) – IV**
5. **Грунты земляного полотна – суглинок пылеватый**
6. **Уровень ответственности – Технический несложный объект II (нормального) уровня ответственности. Верхний слой покрытия – мелкозернистый плотный асфальтобетон.**

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **159 856,32** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **138 028,66** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **139 068,160** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **120 989,3** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт дороги по ул.Борисюк в п.Круглоозерный г.Уральск» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» Мухамбеткалиев К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Директор ТОО «КурылысИнжиниринг Актобе» Урбисинов Р.У.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **Директор ТОО «MG Design Incorporated» Баянов Р.Я.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «ТОБИ» Рахметов М.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1060		
2	Ширина проезжей части	м	3		
3	Ширина тротуаров	м	1-1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	1-1,5		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	Не предусмотрен		
6	Ширина обочины	м	1		
7	Угол откоса	градус	18		
8	Высота насыпи	м	0,35		
9	Дополнительные транспортные пути		Не предусмотрен		
10	Количество полос	шт	2		
11	Дорожные знаки	шт	100		
12	Элементы освещения		Не предусмотрен		
13	Зеленые насаждения	шт	Не предусмотрен		
14	Дорожные покрытия		Мелкозернистый плотный асфальтобетон		
15	Электроосвещения		Не предусмотрен		

Заказчик **Мухамбеткалиев К.К.**
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Баянов Р.Я.**
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.