Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

2015 жылғы «20» қараша № Күршім ауданы Сарыөлең ауылы
(объектінің орналасқан жері)

от «20» ноября 2015 г. с. Сарыолен Курчумского района
(местонахождение объекта)

Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы әкімінің 2015 жылғы «__» қарашадағы № ____
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
өкімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) акима Курчумского района Восточно-Казахстанской области № ____ от «___» ноября 2015 года
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады) Қайрат Зайнолдабекұлы Әзімбаев – Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы әкімінің орынбасары (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Азимбаев Кайрат Зайнолдабекович – заместитель акима Курчумского района Восточно-Казахстанской области (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)
Әсет Бауыржанұлы Сүлейменов - «Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ басшысының м.а. (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Сулейменов Асет Бауыржанович – И.о. руководителя ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области»,(по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші өкілі Қанат Қадылбекұлы Дырынбаев – «Шығыс Қазақстан облысы құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ басшысының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

представитель заказчика Дырынбаев Канат Кадылбекович – заместитель руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

пайдаланушы ұйымдар Ляйлим Алтынгазиновна Шокаева – Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Күршім ауданының орталық аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының бас дәрігерінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

эксплуатационной организации Шокаева Ляйлим Алтынгазиновна – заместитель главного врача Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Курчумского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата
(фамилия, имя, отчество, должность)

бас мердігер Телеубек Нурсултанович Ергалиев - «Астана-Құрылыс» Қаржы-құрылыс корпорациясы» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального подрядчика Ергалиев Телеубек Нурсултанович – директор ТОО «Финансово-строительная корпорация «Астана-Құрылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

бас жобалаушы (тұрғын үй-азаматтық және коммуналдық мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) Данияр Токтасынович Майтыков – «Облжилкомхозстрой» ЖШС жоба-іздестіру жұмысының маманы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения Майтыков Данияр Токтасынович – специалист проектно-изыскательных работ ТОО «Облжилкомхозстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

қосалқы жобалаушылар (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) жоқ
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) нет
(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдары (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде) _____
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары Нурсабиля Сагдолдиновна Адрышева – ҚР ҰЭМ ТҚК Комитеті ШҚО ТҚК департаментінің Күршім ауданының тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы басшысының м.а. (келісім бойынша)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Адрышева Нурсабиля Сагдолдиновна – и.о. руководителя Курчумского районного управления по защите прав потребителей Департамента ЗПП ВКО Комитета ЗПП МНЭ РК (посогласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

өртке қарсы мемлекеттік қызмет органдары Азамат Райымканович Абдрахманов - Күршім ауданының төтенше жағдайлар бөлімі бастығы өртке қарсы қызметінің майоры (келісім бойынша)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов государственной противопожарной службы Абдрахманов Азамат Райымканович – начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Курчумского района Департаменты по ЧС Восточно-Казахстанской области майор противопожарной службы (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті мемлекеттік орган (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдаған кезде) _____жоқ_____

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____нет_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органдары Едил Нурланович Мазаков – «Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ басшысының орынбасары

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

органов социальной защиты населения Мазаков Едил Нурланович – заместитель руководителя ГУ «Отдел координации занятости и социальных программ Курчумского района ВКО»

(фамилия, имя, отчество, должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау орындарынан
других заинтересованных органов государственного надзора

Серікбол Тлеубаевич Амренов – ШҚО Күршім ауданының сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі бас маманының міндетін атқарушы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Амренов Серикбол Тлеубаевич –исполняющий обязанности главного специалиста отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района ВКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мәжібаев Ерболат – Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы Сарыөлең ауылдық округінің әкімі

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Мажибаев Ерболат – аким Сарыоленского сельского округа Курчумского района Восточно-Казахстанской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (бас мердігермен бірге) «ШҚО құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ «Астана-Құрылыс» Қаржы-құрылыс корпорациясы» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

салынған объектіні «Шығыс Казақстан облысы Күршім ауданы Сарыөлең ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы»
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
пайдалануға қабылдауға ұсынды.

1. Заказчиком (совместно подрядчиком) ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО» ТОО «Финансово-строительная корпорация «Астана-Құрылыс»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный «Строительство врачебной амбулатории в селе Сарыолен Курчумского района Восточно-Казахстанской области»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылыс «ШҚО Күршім ауданы Сарыөлең ауылдық округі әкімі аппараты» ММ 2011 жылғы 1 шілдедегі № 213 жерге құқық беру туралы өкімнің негізінде жүзеге асырылды
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
«Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ
(рұқсат берген органның атауы)

2014 жылғы «19» қарашадағы № 523 рұқсаты,.

2. Строительство осуществлено на основании распоряжения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от 1 июля 2011 года № 213 Распоряжением ГУ «Аппарат акима Сарыоленского сельского округа Курчумского района ВКО»
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «19» ноября 2014 г. № 523 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылысты Құрылысты және арнайы жұмыстарын орындаған
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер «Астана-Құрылыс» Қаржы-құрылыс корпорациясы» ЖШС
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Финансово-строительная корпорация «Астана-Құрылыс»
(наименование организации)
выполнившим Специальные и строительные работы
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Облжилкомхозстрой» ЖШС жобалау ұйымы әзірлеген.
(ұйымның атауы)
орындаған АС, ГП, ВК, ЭС ТХ. _____
(құжаттама бөлімдері)
және қосалқы жобалау ұйымымен_____

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Облжилкомхозстрой»
(наименование организации)
выполнившим АС, ГП, ВК, ЭС ТХ. _____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген ШҚО Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

5. Исходные данные для проектирования выданы Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Құрылыс **Жеке** жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному
(номер проекта, номер серии)

7. Жобалау-сметалық құжаттама 2014 жылғы «12» ақпандағы № 62 «Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ бұйрығымен бекітілген
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области» от «12» февраля 2014 года № 62
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы
Құрылыс-монтаж жұмыстары 2014 жылғы қараша айы;
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы 2015 жылғы қараша айы
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 3,5 ай
нақты 12 ай

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2014 года;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2015 года;
(месяц и год)
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 3,5 месяцев;
фактически 12 месяцев

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
ЖСҚ, орындау құжаттары
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
ПСД, исполнительная документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
20	Ауысымдағы адам келісі	20	20	20	20

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жер аумағының жалпы ауданы	га	0,2460	0,2460
Ғимараттармен үймереттірдің жалпы ауданы	м2	364,76	364,76
Құрылыс көлемі	м3	2138,80	2138,80

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
20	Посещений в смену	20	20	20	20

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь участка	га	0,2460	0,2460
Общая площадь зданий и сооружений	м2	364,76	364,76
Строительный объем	м3	2138,80	2138,80

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады Дәрігерлік амбулатория төбесі бар, төле бөлмесі жоқ, осьтегі өлшемі 30,0×12,60 м болатын төрт бұрышты пішінді бір қабатты кірпішті ғимаратта жобаланған. Бөлмелердің биіктігі (еденнен төбеге дейін) – 3,00 м.
(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Врачебная амбулатория запроектирована в одноэтажном кирпичном здании прямоугольной формы с чердаком, без подвала с размерами в осях 30,0×12,60 м. Высота помещений (от пола до потолка) – 3,00 м
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актіге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және пайдалану ұйымдары қабылданған.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 117,272 млн. теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 73,288 млн. теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 22,482 млн. теңге, тағы баска шығындар 21,502 млн. тенге

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 117,272 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 73,288 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 22,482 млн. тенге, прочие расходы 21,502 млн. тенге

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны _____ теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ теңге, тағы баска шығындар _____ тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____млн. тенге и прочие затраты _____млн. тенге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған «Шығыс Қазақстан облысының Күршім ауданы Сарыөлең ауылындағы дәрігерлік амбулатория құрылысы»
(объектінің атауы)

Решение Государственной приемочной комиссии:
«Строительство врачебной амбулатории в селе Сарыолен Курчумского района Восточно-Казахстанской области»
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель государственной приемочной комиссии _____ К.З. Өзімбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ Ә.Б. Сулейменов
Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Қ.Қ. Дырынбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Н.С. Адрышева
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Е.Н. Мазаков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ А.Р. Абдрахманов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Д.Т. Майтыков
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Е. Мажибаев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ С.Т. Амренов
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Л.А. Шокаева
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ Т.Н. Ергалиев
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"
Наименование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в с. Сарыолен Курчумского района ВКО"

С П Р А В К А №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь №2 2015 г.

9.11.2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код
		164	18 сентября 14г,	местный бюджет			
				республиканский бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь 2015г.) без НДС	из графы 1: СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител. монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт за сентябрь 2015г	**112 321 511**	**472 096**	**41 588 118**	**179 314**					**56651**	**528 747**
Погашение аванса 5% с начала строитльства.	**5 616 076**									
Погашение аванса 5%	**26437**									**26437**
Всего к оплате										**502310**

Заказчик: Зам руководителя ГУ "Упраление строительства, архитектуры и градостроительсва ВКО"

К.Дырынбаев

Технический надзор:
ТЕХНАДЗОР; ТОО "АДК КОНС"

А.К.Джаксылыков

Подрядчик:
Директор
ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Т.Н.Ергалиев

Наименование стройки: Врачебная амбулатория на 20 посещений в смену. с. Сарыолен Курчумского района ВКО.

Наименование объекта: Врачебная амбулатория на 20 посещений в смену.

Заказчик : ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО

Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"

Акт приемки выполненых работ
За ноябрь №2 2015г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	135	266,17	4,08	35933	551	9556	0,30591	41
		м трубопровода		53,77	1,53	7259	207	128	0,00752	1
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	45	345,17	4,08	15533	184	3186	0,30591	14
		м трубопровода		53,77	1,53	2420	69	128	0,00752	–
4	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	20	62,81	–	1256	–	594	0,1236	2
		комплект		23,18	–	464	–	128	–	–
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	20	318,05	40,42	6361	808	7119	1,5141	30
		шт		261,88	16,22	5238	324	128	0,0721	1
6	99-1-2(пл)"Данфосс"	Клапан терморегулятора Д=20 мм RA-G20	20	1887		37740				
		шт								
7	99-1-3(пл)"Данфосс"	Термостатический элемент для клапана терморегулятора	20	1226		24520				
		шт								
8	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	19	318,05	40,42	6043	768	6764	1,5141	29
		шт		261,88	16,22	4976	308	128	0,0721	1
9	9-1-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	367		1468				
		шт								
10	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	5	437		2185				
		шт								
11	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	10	489		4890				
		шт								
12	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	318,05	40,42	318	40	356	1,5141	2

		шт								
				261,88	16,22	262	16	128	0,0721	–
13 9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм		1	340		340				
		шт								
14 Е18-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3		2	5034,51	409,41	10069	819	6444	13,802	28
		водоподогреватель								
				2363,85	152,96	4728	306	128	0,7519	2
		котел								
16 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3		1	737,98	68,6	738	69	827	3,63	4
		бак								
				621	24,75	621	25	128	0,13	–
17 99-18-12ТОО "Сантехника оптом"	Бак мембранный для систем отопления		1	4768		4768				
		шт								
18 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
		насос								
				2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
19 80-18-11ТОО"Насосное оборудование"	Насос циркуляционный Grundfos UPS 100 25-80 N=0.25rDn		1	22764		22764				
		шт								
		1000м2								
						179314				

	Всего прямые затраты			**179314**
	Всего прчмые затраты за ноябрь, форма №2. 2015 года			179314,00
Всего прямые затраты по Акту выполненых работ за октябрь 2015г, в ценах 2001 года.		**179 314**		**179 314**
	Глава 8. Временные здания и сооружения			
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	3227,65		3 227,65
	Итого по главе 8	3227,65		3 227,65
	Итого по главам 1-8	182 541,65		182 541,65
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
СН РК 8.02-07-2002 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	4015,92		4 015,92
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		1 825,42	1 825,42
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		730,17	730,17
СН РК 8.02-05-2002 п. 2.5	Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов (0,899% от гл. 1-8)	1641,05		1 641,05
Расчет № 1	Командировочные расходы (1,59%)		2 902,41	2 902,41
	Итого по главе 9	5656,97	5 458,00	11 114,96
	Итого по главам 1-9	188 198,62		193 656,61
	Итого по сметному расчету:			
	- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**193 656,61**
	- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			462 839,31
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		**10 182,46**	**9 256,79**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			**472 096,09**
	НДС (12 %)		**56 651,53**	**56 651,53**
				528748

Заказчик:	Зам Руководителя управления строительства,архитектуры и градостроительства ГУ управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО.	К. Дырынбаев
ТЕХНАДЗОР: ТОО "АДК КОНС"		Джаксылыков А.К.
Подрядчик: ТОО ФСК "Астана-Курылыс"		Т.Н. ЕРГАЛИЕВ

Вр. и.о. рук. отд. арх., стр., стр. и ЖКХ по Бурубаевской области Жакенова Н.О.