Утверждаю
И.о Акима Меркенского района
_____ Ахметжанов И
распоряжение № 430-а
от « 25 » 11 2011 г.

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке
объектов в эксплуатацию

от 9 ноября 2011 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Меркенского района № 402 от 9 ноября 2011 г. в составе:
Председатель комиссии: Заместитель Акима Меркенского района **Смайлов Камбар Атыханович**
Заместитель председателя комиссии: Начальник отдела государственного архитектурно-строительного контроля Акимата Жамбылской области **Ынтыкбаев Д. Т**
Членов комиссии: Главный специалист Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» **Бабижанова С.А,** Директор ТОО «Тараз-КБА» **Куатбеков Б. А,** Ведущий спетцалист УГСЭН по Меркенскому району **Койшыманов М.А,** Старший Государственный авто инспектор дорожной полиций Меркенского отдела внутренных дел мойор полиций - **Алдекенов Ж.К,** Аким Суратского сельского округа **Косубаев О. Ж,** тех надзор **Жузбаев С** и директор ТОО «Жандос и К» **Бугибаев Т. Ж**
Установила:
Заказчиком ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» и генеральным подрядчиком **ТОО «Жандос и К»** (совместно с заказчиком) предъявлены к приемке в эксплуатацию объекты:
«Средний ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к аулу Сурат-Тескентоган Меркенского района Жамбылской области» **общей протяженностью 8,7 км**

1. Средний ремонт осуществлен на основании распоряжением Акима Меркенского района от «____» _____ 2011 г. №____
(наименование органа, вынесшего решения)

Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ***ТОО «Жандос и К»*.**

2. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральными проектировщиками: ***ТОО «Тараз-КБА»*.**
3. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» - Задание на разработку рабочих проектов на средний ремонт от «____» _____ 2011 г.
4. Средний ремонт осуществлялся по рабочим проектам: ТОО «Тараз-КБА».
5. Проектно-сметная документация утверждена С. М. Жумагулов - «Аким Меркенского района»
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: июль 2011 г, окончание работ: октябрь 2011 года.
При продолжительности строительства, 3 мес.
7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: ПСД, заключение рабочей комиссии, акты скрытых работ, акты приемки выполненных работ.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели. Протяженность 8700 м.

8. Технологические и архитектурно-строительные решения по улицам, характеризуются следующими данными: На разрушенных участках покрытия предусмотрено кирковка покрытия и исправления профиля существующего основания с добавлением вскиркованного материала, на участках где покрытия полностью разрушено, предусмотрено устройство покрытия без добавления нового материала. На данном участке предусмотрено устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси. На покрытии, где имеется ямочность предусмотрено устройство ямочного ремонта из холодной асфальтобетонной смеси Бх марки II. Толщину слоя холодного асфальтобетона определяют исходя из глубины выбоин и ее размеров с учетом коэффициента уплотнения. При использовании холодных смесей поверхность ремонтируемого покрытия должна

быть выше старого покрытия на 10-15%. Учитывая, что окончательное уплотнение произойдет под воздействием движения.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в соответствии со СНиПом.

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, препятствующие эксплуатации объекта устранены.

12. Все работы согласно проектно-сметной документации выполнены в полном объеме.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 25 436 663 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 24 479 965 тыс. тенге. Договорная стоимость с ГУ «Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» 24 063 806 тыс.тенге.

14. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 24 063 806 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 24 063 806 тыс. тенге, стоимость оборудования.

15. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических - **хорошо**

архитектурно-строительных (включая «объемно-планировочные» и по применению материалов и конструкций) - **хорошо**

Решение Государственной приемочной комиссии.

16. Предъявленный к приемке обьект:

«Средний ремонт асфальтобетонного покрытия подъезда к аулу Сурат-Тескентоган Меркенского района Жамбылской области» общей протяженностью 8700 м.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель государственной комиссии: _____ (подпись) ***Смайлов К. А***

Заместитель председателя комиссии: _____ (подпись) ***Ыпыкбаев Д. Т***

Члены комиссии: _____ (подпись) ***Бабижанов С. А***

_____ (подпись) ***Куатбеков Б. А***

_____ (подпись) ***Кошыманов М. А***

_____ (подпись) ***Алдекенов Ж. К***

_____ (подпись) ***Косубаев О. Ж***

_____ (подпись) ***Жузбаев С***

_____ (подпись) ***Бугибаев Т. Ж***

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Форма № 3-КС
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик (застройщик) : **"Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

Подрядчик: **ТОО "Жандос и К"**

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильных дорог подъезд к аулу Сурат-Тескентоган - 8,7 км Меркенского района»

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и Затрат с 15 сентября по 26 сентября 2011 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код		
		Договор №19	05.07.2011г.		Номер	17

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце	СМР в сметных текущих ценах 2011 года	из графы 2					
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2011 г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильных дорог подъезд к аулу Сурат-Тескентоган - 8,7 км Меркенского района»	24 063 806,0	13 462 010,0	13 462 010,0						1442358
2	Удержание по ставке 5%	1 203 190,30	673 100,5	673 100,5						72118
3	Удержание аванса	7 219 141,8	2 406 381,80	2 406 381,80						257827
4	Всего к оплате	15 641 473,90	10 382 527,70	10 382 527,70						1112414

(Десять миллионов триста восемдесят две тысячи пятьсот двадцать семь) тенге 70 тиын

ЗАКАЗЧИК:

"Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар келігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
с. Мерке, ул. Исмаилова №169
РНН 210600211312, ИИК KZ40070103KSN2106000
БИН 050240007984, Код ГУ 4586505, БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК

Болім бастығы
С.Қ. Тұрлығұл

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жандос и К"
г. Тараз, ул. Исатая № 36
РНН 210300003087
БИН 970740000729
БИК ABKZKZKX, АО "БТА Банк"
ИИК KZ05319E010000374648

Директор
Т.Ж. Бугыбаев

Заказчик: "Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ-сі
Подрядчик: ТОО "Жандос и К"
Договор: № 19 от 05 июля 2011 года
Вид работ и объект: «Средний ремонт автомобильных дорог подъезд к аулу Сурат-Тескентоган - 8,7 км Меркенского района»

Акт выполненных работ
от 26 сентября 2011 года
с 15 сентября по 26 сентября 2011 года

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. измерения	Количество	Стоимость единицы в тенге				Общая стоимость				Накладные расходы		Затраты труда чел\час рабочих строителей, рабочих обслуживающих машины	
					Всего	з\п рабочих строителей	Эксплуатация машин и механизмов	В т.ч. з\п машинистов	Всего	з\п рабочих строителей	Эксплуатация машин и механизмов	В т.ч. з\п машинистов	%	Всего	на ед	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	т	8.04	42095,17		339,59	140,94	338445	0	2730	1133	133	1507	0,0014	0,0
5	27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	м2	8320	325,96	7,02	5,88	1,65	2711987	58406	48922	13728	133	95939	0,0416	346,3
6	27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя к-6	м2	49920	52,23	0,19	0,02	0.01	2607322	9485	998	499	133	13279	0,0416	2077,7
9	27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийно смесью Н-8 см	м2	2824	112,32	3,83	16,3	4,32	317192	10816	46031	12200	133	30611	0,0416	117,5
10	27-66-2	Разогрев жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	2,45998	472,75	45,00	427,75	117,15	1163	111	1052	288	133	531	0,0014	0,0

ИТОГО	5976109	141866
Накладные расходы	141866	
ИТОГО	6117974	
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%	367078	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**6485053**	
Итого в ценах 2001 года	**6485053**	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	64851	
На оплату дополнительных отпусков 0,4 %	25940	

Итого в ценах 2001 года	**6575844**
Итого в ценах 2011 года	11783972
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	235679
Итого	12019652
НДС 12%	1442358
Стоимость строительства	**13462010,00**

(Тринадцать миллионов четыреста шестьдесят две тысячи десять)тенге 00 тиын

Заказчик:

"Меркі ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

с. Мерке, ул. Исмаилова №169
РНН 210600211312
ИИК KZ40070103KSN2106000
БИН 050240007984
Код ГУ 4586505
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет казначейства министерства финансов РК

Болім бастығы

_____ **С.К. Тұрлығұл**

Подрядчик:

ТОО"Жандос и К"
г. Тараз, ул. Исатая № 36
РНН 210300003087
БИН 970740000729
ВИК ABKZKZKX
ИИК KZ05319E010000374648
АО "БТА Банк"

Директор

_____ **Т.Ж. Бугыбаев**

Счет-фактура № 37 от 29 сентября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Жандос и К" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 210300003087, БИН: 970740000729, Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, село Б. Момышулы, Энергетиков, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002431, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ05319E010000374648, в банке Жамбылский филиал АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 20 от 05.07.2011года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 210300003087, БИН: 970740000729, ТОО "Жандос и К", Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, село Б. Момышулы, Энергетиков, дом № 1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 210600211312, БИН: 050240007984, ГУ "Меркі ақуданы екімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобилу жолдары бөлімі" (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Меркі ақуданы өкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және ақтомобилу жолдары бөлімі" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 210600211312, БИН: 050240007984, (10а)

ИИК покупателя: KZ40070103KSN2106000 код ГУ4586505, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выполненные работы	шт	1	9 465 889,29	9 465 889,29	12%	1 135 906,71	10 601 796,00	0	
Всего по счету:					**9 465 889,29**		**1 135 906,71**	**10 601 796,00**		

Руководитель: Бугыбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Носова Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП ТОО "ЖАНДОС и К" ЖШС

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 39 от 29 сентября 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "Жандос и К" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 210300003087, БИН: 970740000729, Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, село Б. Момышулы, Энергетиков, дом № 1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0002431, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: KZ05319E010000374648, в банке Жамбылский филиал АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №19 от 05.07.2011 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 210300003087, БИН: 970740000729, ТОО "Жандос и К", Республика Казахстан, Жамбылская область, Жуалынский район, село Б. Момышулы, Энергетиков, дом № 1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 210600211312, БИН: 050240007984, ГУ "Меркі ақуданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және ақтомобилу жолдары бөлімі" (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Меркі ақуданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және ақтомобилу жолдары бөлімі" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 210600211312, БИН: 050240007984, (10а)

ИИК покупателя: KZ40070103KSN2106000 код ГУ4586505, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	Выполненные работы	шт	1	12 019 651,79	12 019 651,79	12%	1 442 358,21	13 462 010,00	0	
[illegible]о по счету:					**12 019 651,79**		**1 442 358,21**	**13 462 010,00**		

Руководитель: Бугыбаев Т. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Носова Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.