Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Куат Курылыс"
Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"
Договор №143 от 07.07.2015 г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения микрорайона "Кайтпас-2" г.Шымкент

Форма № 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 29.07.2015 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 г.	По монтажу		Стоиомсть прочих не входящих в состав строительных работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге) с НДС
					за отчетный месяц	с начала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	35 413 576	3 794 312	12 972 160						3 794 312	35 413 576
	в том числе оборудование										
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	478 437	51 261							51 261	478 437
3	Авторский надзор 0,2%	70 827	7 589							7 589	70 827
4	**Всего к оплате**	**35 962 840**	**3 853 162**	**12 972 160**						**3 853 161**	**35 962 841**

"Заказчик"
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"
_____М.К. Абдинуров

Инженер:
Директор
ТОО "Ер-гарант-строй"
_____В.Г.Каримов

"Подрядчик"
Директор
ТОО "Куат Курылыс"
_____Р.Нурмаханов

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА "КАЙТПАС-2"
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г.Шымкент"
Подрядчик: ТОО "Куат-курылыс"
Инженер: ТОО "Ер-гарант-строй"

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2015 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживающих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕТИ ВЛИ-0,4 кВ								
		Раздел: Опора ж/б на базе стойки СВ-95-2а -Промежуточная одноцепная П1 (1019шт)								
2	30-19-103	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А**	270	11900		3213000				
		шт								
3	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	**Крюк SOT 21.116**	103	622,71		64139				
		шт								
4	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	**Зажим поддерживающий SO 130**	103	795,5		81936				
		шт								
5	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	**Зажим ответвительный SLIP 22.127**	103	447,51		46093				
		шт								
6	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	**Зажим заземляющий SM 2.21**	103	410,88		42321				
		шт								
8	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	**Крюк SOT 29**	103	401,55		41360				
		шт								
9	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	**Скрепа СОТ 36**	206	30,06		6193				
		шт								
10	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	**Лента бандажная СОТ 37**	267,8	134,77		36092				
		м								
11	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	**Зажим анкерный SO 157.1**	206	227,04		46770				
		шт								
12	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5	**Зажим соединительный SLIP 22.1**	412	455,46		187649				
		шт								
		Итого по разделу: Опора ж/б на базе стойки СВ-95-2а -Промежуточная одноцепная П1 (1019шт)				3765552				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опора ж/б на базе стойки СВ-95-2а -Анкерная (концевая) одноцепная КЗ (220шт)								
14	**30-19-103**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А**	**46**	**11900**		**547400**				
		шт								
15	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим ответвительный SLIP 22.127**	**23**	**447,51**		**10293**				
		шт								
16	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим заземляющий SM 2.21**	**23**	**410,88**		**9450**				
		шт								
18	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим анкерный SO 157.1**	**46**	**227,04**		**10444**				
		шт								
19	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим соединительный SLIP 22.1**	**92**	**455,46**		**41902**				
		шт								
20	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.7**	**Крюк SOT 21.01**	**23**	**719,13**		**16540**				
		шт								
21	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5**	**Зажим плашечный SL37.2**	**23**	**242,93**		**5587**				
		шт								
22	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.10**	**Проводник заземляющий ЗП 6**	**23**	**103,67**		**2384**				
		шт								
23	**ПРАЙС ЛИСТ стр.**	**Кронштейн УЗ**	**23**	**40,34**		**928**				
		шт								
24	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим натяжной SO 118.1202**	**23**	**2656,72**		**61105**				
		шт								
25	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.7**	**Дистанционный бандаж SO 79.1**	**23**	**611,31**		**14060**				
		шт								
26	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.3**	**Концевые колпачки PK99.2595**	**92**	**86,05**		**7916**				
		шт								
27	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.3**	**Крюк дистанционный PD 2.2**	**23**	**781,33**		**17971**				
		шт								
		Итого по разделу: Опора ж/б на базе стойки СВ-95-2а -Анкерная (концевая) одноцепная КЗ (220ш				**745980**				
		Раздел: Опора ж/б на базе стойки СВ-95-2а -угловая анкерная одноцепная УАЗ (117шт)								
29	**30-19-103**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А**	**67**	**11900**		**797300**				
		шт								
30	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим поддерживающий SO 130**	**18**	**795,5**		**14319**				
		шт								
31	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим ответвительный SLIP 22.127**	**18**	**447,51**		**8055**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим заземляющий SM 2.21	18	410,88		7396				
		шт								
34	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 29	18	401,55		7228				
		шт								
35	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Скрепа СОТ 36	36	30,06		1082				
		шт								
36	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лента бандажная СОТ 37	46,8	134,77		6307				
		м								
37	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 157.1	36	227,04		8173				
		шт								
38	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим соединительный SLIP 22.1	144	455,46		65586				
		шт								
39	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 21.01	18	719,13		12944				
		шт								
40	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	18	242,93		4373				
		шт								
41	ПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Проводник заземляющий ЗП 6	18	103,67		1866				
		шт								
42	ПРАЙС ЛИСТ стр.	Кронштейн УЗ	18	40,34		726				
		шт								
43	ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Крюк дистанционный PD 2.2	18	781,33		14064				
		шт								
44	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 158.1	36	270,92		9753				
		шт								
		Итого по разделу: Опора ж/б на базе стойки СВ-95-2а -угловая анкерная одноцепная УАЗ (117шт)				959173				
		Раздел: Опора ж/б на базе стойки СВ-95-2а -Анкерная ответвительная одноцепная АО 3 (44шт)								
46	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	22	11900		261800				
		шт								
47	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим поддерживающий SO 130	11	795,5		8750				
		шт								
48	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим ответвительный SLIP 22.127	11	447,51		4923				
		шт								
49	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим заземляющий SM 2.21	11	410,88		4520				
		шт								
51	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Скрепа СОТ 36	22	30,06		661				
		шт								
52	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лента бандажная СОТ 37	33	134,77		4447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
53	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 157.1	22	227,04		4995				
		шт								
54	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим соединительный SLIP 22.1	88	455,46		40080				
		шт								
55	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 21.01	11	719,13		7910				
		шт								
56	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	11	242,93		2672				
		шт								
57	ПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Проводник заземляющий ЗП 6	11	103,67		1140				
		шт								
58	ПРАЙС ЛИСТ стр.	Кронштейн У3	11	40,34		444				
		шт								
59	ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Крюк дистанционный PD 2.2	11	781,33		8595				
		шт								
60	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 158.1	11	270,92		2980				
		шт								
		Итого по разделу: Опора ж/б на базе стойки СВ-95-2а -Анкерная ответвительная одноцепная АО .				353918				
		Раздел: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-3.6 -Угловая промежуточная двухцепная П2(31шт)								
77	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	20	19300		386000				
		шт								
78	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 21.116	20	622,71		12454				
		шт								
79	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим поддерживающий SO 130	40	795,5		31820				
		шт								
80	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим ответвительный SLIP 22.127	20	447,51		8950				
		шт								
81	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим заземляющий SM 2.21	20	410,88		8218				
		шт								
83	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Скрепа СОТ 36	40	30,06		1203				
		шт								
84	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лента бандажная СОТ 37	52	134,77		7008				
		м								
85	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 157.1	40	227,04		9082				
		шт								
86	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим соединительный SLIP 22.1	120	455,46		54655				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Гайка крюкообразная PD 2.3	20	850,1		17002				
		шт								
		Итого по разделу: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-3.6 -Угловая промежуточная двухцепная П2(3				536391				
		Раздел: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-3.6 -Анкерная (концевая) двухцепная К2 (35шт)								
89	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	16	19300		308800				
		шт								
90	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим поддерживающий SO 130	16	795,5		12728				
		шт								
91	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим ответвительный SLIP 22.127	16	447,51		7160				
		шт								
92	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим заземляющий SM 2.21	16	410,88		6574				
		шт								
94	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 29	16	401,55		6425				
		шт								
95	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Скрепа COT 36	32	30,06		962				
		шт								
96	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лента бандажная COT 37	44,8	134,77		6038				
		м								
97	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 157.1	16	227,04		3633				
		шт								
98	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим соединительный SLIP 22.1	96	455,46		43724				
		шт								
99	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 21.01	8	719,13		5753				
		шт								
100	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	8	242,93		1943				
		шт								
101	ПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Проводник заземляющий ЗП 6	8	103,67		829				
		шт								
102	ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Крюк дистанционный PD 2.2	8	781,33		6251				
		шт								
103	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 158.1	16	270,92		4335				
		шт								
104	ПРАЙС ЛИСТ стр.10	Кронштейн У4	8	1165,25		9322				
		шт								
105	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк бандажный SOT 39	16	439,22		7027				
		шт								
		Итого по разделу: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-3.6 -Анкерная (концевая) двухцепная К2 (35ш				431504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-3.6 -АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДВУХЦЕПНАЯ ОА2 (33шт)								
107	**30-19-104**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105**	**20**	**19300**		**386000**				
		шт								
		Итого по разделу: ОПОРА Ж/Б НА БАЗЕ СТОЙКИ СВ-105-3.6 -АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНА				**386000**				
		Раздел: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-3.6 -Угловая анкерная двухцепная УА2и (22шт)								
125	**30-19-104**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105**	**30**	**19300**		**579000**				
		шт								
126	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим ответвительный SLIP 22.127**	**20**	**447,51**		**8950**				
		шт								
127	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим заземляющий SM 2.21**	**20**	**410,88**		**8218**				
		шт								
129	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.2**	**Скрепа СОТ 36**	**40**	**30,06**		**1203**				
		шт								
130	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.2**	**Лента бандажная СОТ 37**	**56**	**134,77**		**7547**				
		м								
131	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим анкерный SO 157.1**	**20**	**227,04**		**4541**				
		шт								
132	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим соединительный SLIP 22.1**	**120**	**455,46**		**54655**				
		шт								
133	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5**	**Зажим плашечный SL37.2**	**20**	**242,93**		**4859**				
		шт								
134	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.10**	**Проводник заземляющий ЗП 6**	**20**	**103,67**		**2073**				
		шт								
135	**ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6**	**Зажим анкерный SO 158.1**	**20**	**270,92**		**5418**				
		шт								
136	**ПРАЙС ЛИСТ стр.10**	**Кронштейн У4**	**20**	**1165,25**		**23305**				
		шт								
137	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.7**	**Крюк бандажный SOT 39**	**40**	**439,22**		**17569**				
		шт								
		Итого по разделу: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-3.6 -Угловая анкерная двухцепная УА2и (22п				**717337**				
		Раздел: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-3.6 -Угловая промежуточная двухцепная УП2 (9шт)								
139	**30-19-104**	**Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105**	**8**	**19300**		**154400**				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим поддерживающий SO 130	8	795,5		6364				
		шт								
141	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим ответвительный SLIP 22.127	4	447,51		1790				
		шт								
142	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим заземляющий SM 2.21	8	410,88		3287				
		шт								
144	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Скрепа СОТ 36	8	30,06		241				
		шт								
145	ПРАЙС-ЛИСТ стр.2	Лента бандажная СОТ 37	10,4	134,77		1402				
		м								
146	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим анкерный SO 157.1	8	227,04		1816				
		шт								
147	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.6	Зажим соединительный SLIP 22.1	24	455,46		10931				
		шт								
148	ПРАЙС-ЛИСТ стр.7	Крюк SOT 21.01	4	719,13		2877				
		шт								
149	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	4	242,93		972				
		шт								
150	ПРАЙС-ЛИСТ стр.10	Проводник заземляющий ЗП 6	4	103,67		415				
		шт								
151	ПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Крюк дистанционный PD 3.2	4	2296,64		9187				
		шт								
152	ПРАЙС ЛИСТ стр.10	Кронштейн У4	4	1165,25		4661				
		шт								
		Итого по разделу: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-3.6 -Угловая промежуточная двухцепная УП2				198341				
		Раздел: Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ								
181	16-7-941	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,6392	176838		820387				
		км								
		Итого по разделу: Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ				820387				
		СЕТИ ВЛИ -10кВ. СЕТИ -10/0,4 кВ								
		ОПОРЫ Ж/Б ДЛЯ ПРОВОДОВ СИП								
		Раздел: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-5 -Одноцепная ВЛ-10 кВ концевая анкерная с РЛНД Кр10-1,2с(55шт)								
3	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.1	Траверса ТМ73	15	2585,88		38788				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"АСПМК-519" стр.10	Траверса TMs60A шт	15	964,48		14467				
5	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.1	Накладка Ог 52 шт	40	153,09		6123				
8	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.1	Проводник заземляющий ЗП 21 шт	80	145,14		11611				
9	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2 шт	200	242,93		48587				
10	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.8	Кожух защитный SP 15 шт	200	105,4		21080				
13	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.4	Изолятор натяжной SDI 90.150 шт	165	2790,11		460368				
14	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.6	Зажим натяжной SO 256 шт	165	2640,48		435679				
15	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.4	Изолятор штыревой SDI 37 шт	220	2354,35		517957				
18	ПРАЙС ЛИСТ стр.19	Кронштейн КМ1 шт	40	461,33		18453				
19	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	240	334		80160				
20	ПРАЙС ЛИСТ стр.19	Кронштейн РА1 шт	40	1717,12		68685				
21	ПРАЙС ЛИСТ стр.19	Кронштейн РА2 шт	40	359,74		14389				
22	ПРАЙС ЛИСТ стр.19	Вал привода РА3 шт	120	1747,53		209704				
23	ПРАЙС ЛИСТ стр.19	Кронштейн РА5 шт	40	253,3		10132				
24	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.18	Хомут Х7 шт	120	173,47		20817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"СИМ Энерго" стр.18	Хомут Х8	40	178,31		7133				
		шт								
26	ПРАЙС-ЛИСТ стр.19	Проводник заземляющий ЗП 1	180	154,47		27804				
		шт								
		Итого по разделу: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-5 -Одноцепная ВЛ-10 кВ концевая анкерная с				2011938				
		Раздел: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-5 -Одноцепная ВЛ-10 кВ промежуточная П10-1,2с(35шт)								
28	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	35	19300		675500				
		шт								
29	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.5	Зажим плашечный SL37.2	5	242,93		1215				
		шт								
30	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.8	Кожух защитный SP 15	5	105,4		527				
		шт								
32	ПРАЙС ЛИСТ стр.1	Оголовок ОГs 55	5	3936,36		19682				
		шт								
33	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.4	Изолятор штыревой SDI 37	15	2354,35		35315				
		шт								
		Итого по разделу: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-5 -Одноцепная ВЛ-10 кВ промежуточная П10-				732239				
		Раздел: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-5 -Одноцепная ВЛ-10 кВ угловая промежуточная УП10-1,2с(3шт)								
39	ПРАЙС ЛИСТ ТОО"ENSTO" стр.8	Кожух защитный SP 15	9	105,4		949				
		шт								
		Итого по разделу: Опора ж/б на базе стойки СВ-105-5 -Одноцепная ВЛ-10 кВ угловая промежуточ				949				
		ИТОГО:				11659707	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				116599707				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				699582				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12359289				
		Итого с временными, 2,8 %				12705349				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				12794286				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12845107				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				12972160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**12972160**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**30999278**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**619986**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**31619264**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3794312**				
		Итого с НДС				**35413576**				
		Всего:				**35413576**				

Инженер:
Директор ТОО "Ер-гарант-строй"
_____ В.Каримов
Нач. ОТН _____ П.Алпысбаев
Инженер _____ Е.А.Алимханов

Подрядчик:
Директор ТОО "Куат Курылыс"
_____ Р.Нурмаханов