Қосымша 2
2 қараша 2011 жылғы № 1277
Қазақстан Республикасы
үкіметінің жарлығына
Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Бекітілген
15 қазан 2001 жылғы №1328
Қазақстан Республикасы
үкіметінің жарлығымен
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының «32 физикалық желіні ұйымдастырумен «Байконыр-Шалкар» трассасы бойынша салынған ТОБЖ объектісін пайдалануға қабылдау туралы акты.
АКТ Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта «Строительство ВОЛС по трассе «Байконыр-Шалкар» с организацией 32 физических линий» в эксплуатацию

2013 жылғы "11" мамыр
от "11" мая 2013 года

Шалқар ауданы, Ақтөбе облысы
Шалкарский район, Актюбинская область

Шалқар ауданы әкімінің 2013 жылғы "15" сәуір №115 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением акима Шалкарского района от "15" апреля 2013 года №115

құрамы:
в составе:

С. Көпенов	Шалқар ауданы әкімінің орынбасары. Комиссия төрағасы Заместитель акима Шалкарского района, председатель комиссии
Арнольд Анатольевич Ли	«Қазақстан Республикасының өңірлік даму Министрлігінің құрылыс және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы істері жөніндегі Комитетінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау Басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бас эксперті, төраға орынбасары (келісім бойынша) Главный эксперт государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан», заместитель председателя (по согласованию)

Комиссия мүшелері / Члены комиссии

Утегенов Е.С.	«Ақтөбе облысының Төтенше жағдайлар департаменті» бастығының орынбасары (келісім бойынша) Заместитель начальника «департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области» (по согласованию)
Г.Т. Бисембин	Ақтөбе облысы «Байланыс және ақпараттандыру» ММ бастығы Начальник Инспекции связи и информатизации по Актюбинской области
М.Х. Ташмухамбетов	Тапсырыс беруші өкілі ТОО «TNS-Plus» / Техникалық директоры Представитель Заказчика ТОО «TNS-Plus» / Технический директор

А.И.Иманғалиев	Техникалық қадағалау/ «ВОЛСПроектСтрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық директоры (келісім бойынша) Технический надзор /технический директор товарищества с ограниченной ответственностью «ВОЛСПроектСтрой» (по согласованию)
Н.М.Ефимов	Жобалау мекемесінің өкілі/«Бителеком» өнеркәсіптік-құрылыстық телефон компаниясы» акционерлік қоғамының вице-президенті - жобалау орталығының бастығы (келісім бойынша) Представитель проектной организации /начальник проектного центра - вице-президент акционерного общества «Промышленно-строительная телефонная компания «Бителеком» (по согласованию)
Д.Х. Ласко	Бас мердігердің өкілі/«Бителеком» өнеркәсіптік-құрылыстық телефон компаниясы» акционерлік қоғамының Ақтөбе филиалының бастығы (келісім бойынша) Представитель генерального подрядчика / начальник Актюбинского филиала акционерного общества «Промышленно-строительная телефонная компания «Бителеком» (по согласованию)
К.С.Тлешов	Бас мердігер өкілі/«Бителеком» өнеркәсіптік-құрылыстық телефон компаниясы» акционерлік қоғамының өндірістік-экономика бөлімі бастығының орынбасары (келісім бойынша). Представитель генерального подрядчика/ заместитель начальника производственно-экономического отдела акционерного общества «Промышленно-строительная телефонная компания «Бителеком» (по согласованию).

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырыс беруші меншік иесі «TNS-Plus» ЖШС және Бас мердігер АҚ ӨҚТК «Бителеком» бірлесе отырып Ақтөбе облысы Шалқар ауданының аумағы бойынша «32 физикалық желіні ұйымдастырумен «Байқоңыр-Шалқар» трассасы бойынша ТОБЖ құрылысын пайдалануға қабылдауға ұсыну.
Заказчиком ТОО «TNS-Plus» совместно с Генеральным подрядчиком АО ПСТК «Бителеком» предъявлен к приёмке в эксплуатацию объект нового строительства - «Строительство ВОЛС по трассе «Байконыр-Шалкар» с организацией 32 физических линий» по территории Шалкарского района Актюбинской области.

2. Құрылыс 2012 жылғы «17» сәуір № 58 Шалқар ауданы әкімінің жерге тиісті құқық беру туралы шешімі негізінде жүрізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге, Қазақстан республикасының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық агенттігінің 2012 жылғы «06» тамыз № 81 рұқсаты бойынша
Строительство осуществлено на основании Постановления № 58 от 17.04.2012г. Акима Шалкарского района и в соответствии с разрешением № 81 от 06.08.2012г. на производство строительно-монтажных работ, выданным Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
3.Құрылысты орындаған бас мердігер: «Бителеком» «Өнеркәсіп-құрылыстық телефон компаниясы» АҚ ГСП 1995 жылғы 13 ақпан №000165 мемлекттік лицензиясы бойынша.

Талшықты-оптикалық байланыс жүйесін (ТОБЖ) «Бақоңыр-Шалқар» нысанының линиялық кабельдік ғимараттардың құрылыс монтаж жұмыстарын орындаған.
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: АО ПСТК «Бителеком» по государственной лицензии ГСП №000165 от 13 февраля 1995г.

Выполнившим строительно-монтажные работы по строительству линейно-кабельных сооружений по объекту «Строительство ВОЛС по трассе «Байконыр-Шалкар».
және қосалқы мердігер ұйымдармен: көзделмеген
и субподрядными организациями: не предусмотрены

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас жобалаушы:
АҚ ӨҚТК «Бителеком» құрылыс жобасы № 98/12 «32 физикалық желіні ұйымдастырумен «Байқоңыр-Шалқар» трассасы бойынша ТОБЖ құру тапсырысы бойынша әзірленген.
Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:
АО «ПСТК «Бителеком» выполнившим Рабочий проект Заказ №98/12 «Строительство ВОЛС по трассе «Байконыр-Шалкар» с организацией 32 физических линий».

Құрамы / в составе:

- Байланыс ұйымдастыру жобасы.
- Проект организации связи.
- Жұмыс құжаттамасы.
- Рабочая документация.
- Жерге орналастыру жобасы.
- Землеустроительный проект.
- Қоршаған ортаға әсерін анықтау сараптамасы
- Оценка воздействия на окружающую среду.

және қосалқы мердігер ұйымдармен: көзделмеген
и субподрядными организациями: не предусмотрены

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген: «TNS-Plus» ЖШС, Жобалау шартына қатысты 2012 жылдың 05 сәуірінде берілген техникалық тапсырма
Исходные данные для проектирования выданы: ТОО «TNS-Plus», Техническое задание от 05 апреля 2012 года к договору на проектирование
6. Құрылыс жеке жоба № 98/12 ойынша жүзеге асты.
Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту Заказ №98/12.
7. Жоба құжаттамасы бекітілді: 2012 жылғы «24» қыркүйек № 029/12 ЖШС «TNS-Plus» Бас директорының бұйрығы бойынша
Проектная документация утверждена: Приказом Генерального директора ТОО «TNS-Plus» от № 029/12 от «24» сентября 2012г.
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстың басталуы 2012 жылы тамыз жұмыстың аяқталуы 2012 жылы қазан
начало работ август 2012г. окончание работ октябрь 2012г

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша
при продолжительности строительства, мес.: іс жүзінде
по норме или по ПОС 24 месяца ай; фактически 3 месяца ай;

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация:

- Проектная документация /Жобалау құжаты Приложение/қосымша бет № 1
- Исполнительная документация/Орындау құжаты Приложение/ қосымша бет № 2
- Лицензии и Сертификаты Генерального подрядчика/ бас мердігер Лицензиясы және Сертификаттары Приложение/ қосымша бет № 3
- Землеустроительный проект /Жер орналастыру жобасы Приложение/ қосымша бет № 4
- Разрешения ГАСК / МСҚБ құрылыс-монтаж жүргізу рұқсаты Приложение/ қосымша бет № 5
- «Байқоңыр-Шалқар» трассасы бойынша салынған ТОБЖ объектісінің жұмыс қабылдау комиссиясының қорытындысы/Заключение рабочей комиссии о готовности участков объекта «Создание «под ключ» ВОЛС по трассе «Байконыр-Шалкар» для предъявления государственной приемочной комиссии Приложение / қосымша бет № 6

көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Эксплуатацияға қабылдауға ұсынылған нысанада келесі негізгі көрсеткіштері:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Протяженность	Единица измерения	По проекту	Фактически
		Общая (с учётом ранее принятых)	Общая (с учётом ранее принятых),
Задувка ВОК всего по проекту	км	486,347	464,038
Прокладка ПЭТ всего по проекту	км	460,967	459,910
В том числе по Шалкарскому району Задувка ВОК	км	148,628	143,329
В том числе по Шалкарскому району прокладка ПЭТ	км	142,303	141,056

Контейнердің астына іргетас орнату:
- Фундамент жасау үшін В15 класты бетон қолданылды.
- Фундаменттің астыңғы қабатына құмды - гравийлық материалдар қарастырылған.
- Жұмысшы арқауы ретінде А-Ш классты, диаметрі 8мм болатын арматура қолданылды. -
Әрқайсысының ара-қашықтығы 200 мм болатын 5 арқау орнатылды .

Фундамент под контейнер:
- Для изготовления фундамента применялся бетон класса В15
- Под подошвой фундамента предусмотрен песчано- гравийный материал.
- В качестве рабочего стержня применялась арматура диаметром 8мм. класса А-III. Установлено 5 стержней с расстояниями между ними 200 мм.

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет – құрылыс шешімдері бойынша мына деректермен сипатталады:
жобамен қарастырылмаған/керек болмады.
Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту:
проектом не предусмотрено / не требовалось.

12. Нысанда жобамен көзделген құрылғы саны бойынша қабылдау актісінен кейін жеке сынақ және кешенді тексеруі орнатылған (көрсетілген актінің тізбесі осы қосымшада ___ осы актіге) –
Жобамен жобаланған/қажеттілік болмады.
На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) -

проектом не предусмотрено / не требовалось.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар жоба көлемінде орындалған.
Іс шараның сипаты актінің №7 қосымшасында келтірілген.
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены в объеме проекта.
Характеристика мероприятий приведена в Приложении №7 к Акту

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстың, үй-жайлардың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған.
жобамен қарастырылмаған/қажеттілік болмады.
Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями

проектом не предусмотрено / не требовалось.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірмес жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: жоба бойынша істелінді

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены в соответствии с проектом.

16. Бекітілген жобалық - смета құжаттамасының сметалық бағасы - жобамен қарастырылмаған.

Сметная стоимость по утвержденной проектной документации - проектом не разрабатывалась.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны(ҚҚСыз):

Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (без НДС).

Линиялық бөлімі
Линейная часть
Всего по ВОЛС «Байқоныр-Шалкар» - 623 399 490,55 тенге
В том числе:
Шалқар ауданы / Шалкарский район - 192 998 238,32 тенге

18.Қаралынған нысанның және құжаттамасын тексеру негізінде прогрессивті шешімнің бағасы: Талшықты-оптикалық байланыс жүйесінің құрылысы кезінде табиғи таза заттар қолданылды, кабель төсемесін кабелеукладчик әдісімен траншеясыз пайдаланылды, автокөлік және теміржол арқылы өткелдер жасалынды, өзендер, шұқанақтар және т.б. жар әдісінің немесе оқтаулы бұрғыла- көлденең- әдісімен орындалды. Табиғат қорғау іс-шаралары жүргізілды: жерді және өсімдікті қалпына келтірді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
В процессе строительства волоконно - оптической линии связи применялись экологически чистые материалы, использовался метод бестраншейной прокладки кабеля кабелеукладчиком, переходы через автомобильные и железнодорожные дороги, реки, промоины и т.д. выполнялись методом прокола или методом горизонтально- направленного бурения. Выполнены природоохранные мероприятия такие как: рекультивация земель и восстановление почвенно-растительного слоя.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приёмочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылған: Шалқар ауданы бойынша «32 физикалық желіні ұйымдастырумен «Байқоңыр-Шалкар» трассасы бойынша салынған ТОБЖ объектісі.
Предъявленный к приемке: Объект «Строительство ВОЛС по трассе «Байконыр-Шалкар» с организацией 32 физических линий» по Шалкарскому району.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приёмочной комиссии
Көпенов С.

(қолы/подпись / дата / печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии
Ли А.А. _____ (колы/подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приёмочной комиссии

Утегенов Е.С. _____ (колы/подпись)

Бисембин Г.Т. _____ (колы/подпись)

Ташмухамбетов М.Х. _____ (колы/подпись)

Ефимов Н.М. _____ (колы/подпись)

Ласко Д.Х. _____ (колы/подпись)

Тлешов Қ.С. _____ (колы/подпись)

Иманғалиев А.И. _____ (колы/подпись)

Ескерту: Актіге қол қойылған күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта