Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы Басқармасы
нысан: Стр. монтажных ВОЛС
директор базасы & енгізді
№ 447 12.04 2018
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» февраля 2018г.

Заказчик: Акционерное общество «KazTransCom», 050009, г. Алматы, ул. Радостовца, 69/204А

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 21.12.2017г., Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», Президент Бергарипов Халибек Зейнуллинович, Республика Казахстан, 050031г. Алматы, ул. Толе би 293

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 21.12.2017г., Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройнадзор",
эксперт Махметов Женис Мусаевич, №KZ86VJE00019213 от 07.09.2016г., специализация: по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей;
эксперт Байгамытов Рахим Хакимович, №KZ59VJE00013685 от 26.10.2016г. специализация: по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций;
эксперт Бименов Исагали Аязович №KZ61VJE00019954 от 09.09.2016г. специализация: по объектам первого уровняй ответственности - в части технологического оборудования

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21.12.2017г., Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», Вице-президент, начальник проектного центра, Ефимов Николай Михайлович, Республика Казахстан, 050031г. Алматы, ул. Толе би 293,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиками к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство магистральной ВОЛС "Алматы-Кордай", в г. Алматы, новое строительство.

по адресу: г. Алматы, Алатауский район.

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:
от «14» июня 2017 г. №2/105-1276, Акимат города Алматы (публичный сервитут на прокладку и эксплуатацию ВОЛС в Алатауском районе г. Алматы);

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:
КГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы", №KZ32REA00076729 от 06 ноября 2017г.

в) проекта (проектно-сметной документации) «Строительство магистральной ВОЛС "Алматы-Кордай", в г. Алматы», Акционерное общество «Промышленно - строительная телефонная компания "Бителеком"», №119/15
утвержденного АО «KazTransCom», приказом Генерального директора, №П-190 ГО-ДКС от 12.10.2017г.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2017г.;
окончание работ: декабрь 2017г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 15;
фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
- протяженность трассы ВОЛС по Алатауском району г. Алматы	**км**	**6,648**	**6,648**
- длина ВОК	**км**	**10**	**10**
- количество оптических волокон	**шт**	**24**	**24**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По административному делению волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) проходит по территории Алатауского района г. Алматы

Общая протяженность трассы ВОЛС составляет **6,648** км.

Волоконно-оптический кабель проложен внутри 40 мм полиэтиленового трубопровода при помощи пневмозадувки, выполнена прокладка сигнальной полиэтиленовой ленты с металлическим проводником. Глубина прокладки полиэтиленовой трубы составляет 1,2 м, сигнальной ленты – 0,6м.

Для муфт установлены камеры оперативного доступа, где уложен запас кабеля по 15м с каждой стороны.

Для фиксации трассы кабеля на загородных участках трассы при прокладке ВОЛС, в грунте против каждой муфты, на поворотах, на пересечениях автодорог, водных препятствий, наземных и подземных коммуникаций, изменения трассы и по трассе, в зоне прямой видимости, через 250 м установлены электронные маркеры и замерные ж/б столбики длиной 1,2 м, на расстоянии 0,1 м от оси кабеля в сторону поля.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего с учетом НДС	**23 790,55 тысяч тенге**
в том числе:	
стоимость строительно-монтажных работ	18 271,35 тысяч тенге
стоимость оборудования	361,79 тысяч тенге
прочие затраты	5 157,41 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

Всего без учета НДС	**11 808,93 тысяч тенге**
в том числе:	
стоимость строительно-монтажных работ без учета НДС	10 341,60 тысяч тенге
прочие затраты без учета НДС	1 467,33 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШЕНИЕ: **Объект «Строительство магистральной ВОЛС "Алматы-Кордай", в городе Алматы»** **ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Заказчик:

Заместитель Генерального директора - Технический директор АО «KazTransCom»; _____ **Гальберг Е.В.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Стройнадзор" _____ **Жумагулов М.Н.**

Авторский надзор:

Вице-президент АО "ПСТК "Бителеком" _____ **Ефимов Н.М.**

Подрядчики:

Вице-президент АО "ПСТК "Бителеком" _____ **Бергарипов Х.З.**

Председатель комиссии:
Заместитель Генерального директора
- Технический директор АО «KazTransCom»; _____ Гальберг Е.В.

члены комиссии:
от Головного офиса АО «KazTransCom»:

Главный бухгалтер; _____ Колупаева Е.В.

Директор Департамента технического развития; _____ Рукавишников А.М.

Директор Департамента эксплуатации; _____ Будон С.Б.

Директор Департамента корпоративного финансирования; _____ Утегулова А.Б.

Начальник отдела общей эксплуатации ДЭ; _____ Мусиров Е.С.

Начальник Отдела капитального строительства ДТР; _____ Брей Е.А.

Ведущий инженер-энергетик Отдела общей эксплуатаций ДЭ; _____ Балтабаев Б.У.

Ведущий инженер Службы контроля качества; _____ Табунов Д.В.

Ведущий инженер Отдела капитального строительства ДТР; _____ Яковлев Д.В.

от Южного филиала АО «KazTransCom»:

Директор филиала _____ Пришибский В.Н.

Главный инженер _____ Шлайков И.М.

Главный бухгалтер; _____ Изох Н.И.

Главный технический руководитель по ОТ и Э; _____ Хакаю В.Н.

Начальник участка связи; _____ Алиев Н.