Форма №2

Заказчик: АО «Нефтяная компания «Кор»

Наименование объекта: Работы по укреплению защитной дамбы р.Сырдарья в районе нового моста от ПК 15-30 до ПК 16-00 и от ПК 17-00 до ПК 18-50.

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

Основание: Договор № 83 от 04.02.2013 г

АКТ
приемки выполненных работ за март месяц 2013 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя м3 грунта	120	9,85 -	9,85 2,69	1182 -	1182 323	313 97	- 0,0088	- 1
2	Е1-25-2	Срезка раш грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96кВт(130л.с)с перемещением до 10м м3 грунта	300	11,19 -	11,19 3,06	3357 -	3357 918	890 97	- 0,01	- 3
4	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы к1трм=1,06; к1экс=1,06; к1зпм=1,06; *$м^3$ грунта*	650	34,17 1,42	32,62 8,84	22211 923	21203 5746	6469 97	0,00984 0,03024	6 20
5	П8-3-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км., 1 класс груза *т*	1138	37,15 -	37,15 7,43	42277 -	42277 8455	8455 100	- 0,0156	- 18

6	Е36-1-3	Устройство насыпи с уплотнением и увлажнением к1трм=1,03; к1экс=1,07; к1зпм=1,07; *м³*	650	41,04 3,74	36,8 9,76	26676 2431	23920 6344	8512 97	0,0259 0,03205	17 21
7	Е1-25-1	Рекультивация карьера к1трр=0,85; к1трм=0,85; к1зпр=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85; *м³грунта*	120	8,37 -	8,37 2,29	1004 -	1004 275	267 97	- 0,00748	- 1
8	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы к1трр=2; к1трм=2; к1зпр=2; к1экс=2; к1зпм=2; *м³грунта*	650	8,62 -	8,22 3,06	5603 -	5343 1989	1929 97	- 0,0147	- 10
9	Е42-4-4	Крепление из каменной наброски *м³*	620	170,1 124,2	45,9 15,36	105462 77004	28458 9523	77009 89	0,794 0,0525	492 33
10	99-1-1 (пл) ТОО Казпром Кызылорда	Стоимость камня *тн*	930	185		172050				
11	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 200 км., 1 класс груза *т*	930	807,88 -	807,88 161,58	751328 -	751328 150269	150269 100	- 0,33932	- 316
	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добвлять, 1 класс груза к1трм=40; к1экс=40; к1зпм=40; *т*	930	128,8 -	128,8 25,6	119784 -	119784 23808	23808 100	- 0,0536	- 50
		Всего прямые затраты :				**1250934** **80358**	**997856** **207650**			**515** **473**
		Накладные расходы				277921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				91731				

		Всего по смете:				**1620586**					
1	2-1	Текущий ремонт Левобережной защитной дамбы с ПК 15+30 по ПК 16+00, с ПК 17+00 по ПК18+50 г.Кызылорды				**1620,586**					
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения				64,823					
3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.08%)				18,202					
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет(1%)				16,854					
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				6,742					
		- в базовых ценах 2001 года, МПР =775тенге				1727,207					
		- текущих ценах 2013 года, МПРтек. =1731 тенге(Имрп=2,234)				3858,580					
		Налоги, зборы, обязательные платежи (2%)				77,172					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				3935,752					
		Проектно-изыскательные работы				161,366					
		Итого				4097,118					
		Налог на добавленную стоимость (12%)				491,654					
		Всего по акту:				**4588,772**					

«Заказчик»:

Генеральный директор АО «Нефтяная компания «Кор»
М.Нурпеисов _____

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Мураптехсервис»
Б.Райымбек _____

Счет-фактура № 00000000003 от 06.03.13 (1)

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мураптехсервис"** (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда п.Тасбогет ПМК-44 б/н, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003961 от 20.08.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ916010201000024446 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Согласно договору №83 от 04.02.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 200__ г. (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мураптехсервис". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 051040004698, г.Кызылорда п.Тасбогет ПМК-44 б/н (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: АО "Нефтяная компания КОР"". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 991140000357,г.Кызылорда пр.Абая,58 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: **АО "Нефтяная компания КОР""** **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991140000357, г.Кызылорда пр.Абая,58 (10а)

ИИК получателя: KZ55826N0KZTD2000845 в АО "АТФ Банк", , БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по укреплению защитной дамбы р.Сырдарья в районе нового моста от ПК 15-30 до ПК 16-00 и от ПК 17-00 до ПК 18-50	раб	1	4 097 117,86	4 097 117,86	12%	491 654,14	4 588 772,00		
Всего по счету:					**4 097 117,86**		**491 654,14**	**4 588 772,00**		

Директор: **Райымбек Б. Ж.** **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: **Аманкараева А.** Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.