Форма №2

Заказчик:ТОО СП «Куатамлонмунай» **Наименование объекта: Усиление береговой защитной дамбы на участке «Пожарная часть» между ПК415-ПК418**

Подрядчик: ТОО «Мураптехсервис»

Основание: Договор №75-02-14 от 27.02.2014г

АКТ

выполненных работ за апрель месяц 2014 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е1-25-1	Срезка растительного слоя м3 грунта	1140	9,85 -	9,85 2,69	11229 -	11229 3067	2975 97	- 0,0088	- 10
2	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы к1трм=1,06; к1экс=1,06; к1зпм=1,06; *м^3 грунта*	2880	34,17 1,42	32,62 8,84	98410 4090	93946 25459	28663 97	0,00984 0,03024	28 87
3	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км., 1 класс груза *т*	5040	51,75 -	51,75 10,35	260820 -	260820 52164	52164 100	- 0,02174	- 110
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов *м^3 грунта*	2880	3,85 0,48	3,24 1,12	11088 1382	9331 3226	4470 97	0,00332 0,00371	10 11

5	Е36-1-3	Устройство насыпи к1трм=1,03; к1экс=1,07; к1зпм=1,07; *м³*	2880	41,04 3,74	36,8 9,76	118195 10771	105984 28109	37714 97	0,0259 0,03205	75 92
6	Е1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи *м2 спланированной поверхности*	1405	0,48 -	0,48 0,24	674 -	674 337	327 97	- 0,0009	- 1
7	Е1-25-1	Рекультивация карьера к1трр=0,85; к1трм=0,85; к1зпр=0,85; к1экс=0,85; к1зпм=0,85; *м³грунта*	1140	8,37 -	8,37 2,29	9542 -	9542 2611	2533 97	- 0,00748	- 9
8	Е42-4-4	Каменная наброска *м³*	694	170,1 124,2	45,9 15,36	118049 86195	31855 10660	86201 89	0,794 0,0525	551 36
9	99-1-1 (пл)	Стоимость камня *тн*	1041	207		215487				
10	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 196-200 км., 1 класс груза *т*	1041	807,88 -	807,88 161,58	841003 -	841003 168205	168205 100	- 0,33932	- 353
		Всего прямые затраты				**1684497 102438**	**1364384 293838**			**664 709**
		Накладные расходы				383252				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				124065				
		Всего по смете				**2191814**				
1	2-1	Укрепление защитных дамбы с ПК-415 по ПК-418 города Кызылорды				2191,814				
2	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения (4%)				87,673				

3	СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)				92,319				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет(1%)				22,795				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				9,118				
		- в базовых ценах 2001 года, МПР =775тенге				2403,719				
		- текущих ценах 2014 года, МПРтек. =1852 тенге(Имрп=2,390)				5742,245				
		Налоги, зборы, обязательные платежи (2%)				114,898				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**5857,143**				
		Налог на добавленную стоимость (12%)				702,857				
		Всего по акту				**6560,000**				

Заказчик:

Генеральный директор
ТОО СП «Куатамлонмунай»

_____ **Цзян Мин**

Подрядчик:

Директор
ТОО «Мураптехсервис»

_____ **Б.Райымбек**

Подтверждаю объем работ

16.01.2014г.

Счет-фактура № 00000000001 от 7 апреля 2014 г.

Поставщик: ТОО "Мураптехсервис"

ИИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051040004698, г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003961, от 20.08.2012

ИИК поставщика: KZ916010201000024446, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №75-02-14 от 27.02.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Кызылорда,м-н "Саулет",ул.Амангельды,дом 106

государство, регион, область, город, район

Доставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051040004698, ТОО "Мураптехсервис",г.Кызылорда пос.Тасбугет район ПМК-44,б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 941040001055, ТОО СП "Куатамлонмунай",г.Кызылорда,м-н "Саулет",ул.Амангельды,дом 106

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО СП "Куатамлонмунай"

ИИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 941040001055, г.Кызылорда,м-н "Саулет",ул.Амангельды,дом 106

ИИК получателя: KZ5183201T0250244002, в банке АО "Ситибанк Казахстан", БИК CITIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усиление береговой защитной дамбы на участке "Пожарная часть" между ПК415-ПК418	работа	1	5857142,86	5857142,86	12%	702857,14	6560000,00	,	
Итого по счету:					**5857142,86**		**702857,14**	**6560000,00**		

Руководитель: Райымбек Б. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.