Инженер: ТОО «PRIDE Group» Договор №24 от 07.03.2014 г.
Авторский надзор ТОО «Купол» Договор №50 от 26.03.2014 г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Стоимость работ по договору № 45 от 20.03.2014 года – 119 607 000 тенге
Наименование объекта : "Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	78212	№45	20.03.2014г.	Областной бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение матери	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО	94077645	10627956	4993691	4993691					1275355	11903311
Услуги инженера 0,642%										76419
Услуги авторского надзора 0,2%										23807
Получение аванса 3%										
Итого к оплате	94077645	10627956							1275355	12003537

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района ЮКО»

М.Сатылдиев

Инженер:
Директор ТОО «PRIDE GROUP»

Мурат Максат

Подрядчик:
ХМСУ Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

С.Карсыбаев

…ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог …ского района»
… ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»
… ТОО «Pride Group»

Форма №2

…стройки - Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района

…№ 46 от 20.03.2014 г.

Акт
приемки выполненных работ
за июль месяц 2014 г.

№ … на 1.01.2001г. / Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы тенге / %
2	3	4	5	7	9
	РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети				
	1.1 Трубароводы				
…0604-187	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ SDR 11, Dв 88,8 мм м	423,7	832	352518	
…22-71-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм км	8,85	47611,09	421397	395793
…0604-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ SDR 11, Dв 25,6 мм м	8959,5	73	654044	
[illegible]	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием, км	0,23	62566,88	14390	14424
…22-8-1	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 48х3 мм, м	220,88	321	51023	
…0806-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 57х3 мм, м	10,04	279	2801	
…0806-65	Устройство постели из песка, м3	900	2484,2	2235780	459877
…23-1-1 / …01-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 Лишний грунт м3	2390	50,81	-110640	-38156

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		3621313	831938
Накладные расходы -	Тенге	3621313	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	831938	
	Тенге	267195	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**4720446**	
Временные здания и сооружения 3,4%		160495	
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		4880941	
Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%		44417	
Затраты на выслугу лет 1%		48809	
Дополнительные отпуска 0,4%		19524	
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге	4993691	
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	4993691	
Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774	Тенге	10425528	
Итого с понижающим коэф. - 0,999428	Тенге	10419565	
Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге	208391	
Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге	10627956	
НДС 12%	Тенге	1275355	
Всего к оплате	Тенге	**11903311**	

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО «Pride Group»

____________ Еркеев Б.

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

____________ С.Карсыбаев

Инженер: ТОО «Pride Group»
Договор №24 от 07.03.2014 г.
Авторский надзор ТОО «Купол»
Договор №50 от 26.03.2014 г.
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Стоимость работ по договору № 45 от 20.03.2014 года – 119 607 000 тенге
Наименование объекта : "Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО "

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	78212	№45	20.03.2014г.	Областной бюджет	1	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за май без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района ЮКО	82174334	44622471	20966480	20966480					5354697	49977168
Услуги инженера 0,642%										320853
Услуги авторского надзора 0,2%										99954
Получение аванса 3%										
Итого к оплате	82174334	44622471	20966480	20966480					5354697	50397975

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района ЮКО»

М.Сатылдиев

Инженер:
Директор ТОО «PRIDE GROUP»

Мурат Максат

Подрядчик:
Директор ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

С.Карсыбаев

...жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

...ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

...ТОО «Pride Group»

...Строительство водопроводных сетей населенного пункта Майбулак Каратобинского с/о Толебийского района

Форма №2

...от 20.03.2014 г.

Акт
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2014 г.

	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы тенге
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
2	**РАЗДЕЛ 1. Водопроводные сети**	3	4	5	7	9
	1.1 Земляные работы				
	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	39598,72	44,07	623183	232575
	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	721,5	760,5	548701	620032
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	9830	167,18	1643379	1857019
	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	19321	7,57	121122	46078
	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	39321	25,65	1008436	773126
	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 Лишний грунт м3	2390	50,81	121438	38156
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	4780	19,7	94166	18833
	Трубопроводы				
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	11,7	58881,69	691211	608737
	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ SDR 11, Dв 88,8 мм м	11600,0	832	9651200	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		14502836	4194556
Накладные расходы -	Тенге	14502836	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	4194556	
	Тенге	1121844	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**19819236**	
Временные здания и сооружения 3,4%		673854	
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		20493090	
Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%		186487	
Затраты на выслугу лет 1%		204931	
Дополнительные отпука 0,4%		81972	
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге	20966480	
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	20966480	
Итого в текущих ценах 2012 года К-2,08774	Тенге	43772559	
Итого с понижающим коэф. - 0,999428	Тенге	43747521	
Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге	874950	
Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге	44622471	
НДС 12%	Тенге	5354697	
Всего к оплате	Тенге	**49977168**	

ИНЖЕНЕР:

Технадзор ТОО «Pride Group»

Бркеев Б.

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.Карсыбаев