Тапсырыс беруші: «ОКО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і

Инженер: "Мир-Строй и Компания" ЖШС

Мердігер: «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС

Форма 3

Нысан: ОКО, Сайрам ауданындағы Облыстық маңызы бар КХ-41 "Қарасу-Қызылту-Сайрам" автомобиль жолының 0-15 шк. орта жөндеу

Келісім шарт: 26.07.2016ж. №101 келісім шарт.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 19 Қыркүйек айындағы №3 анықтама

Код	Код	Келісім шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы
2683502	35846	№101 келісім шарт	26.07.2016ж.	Жергілікті қаржыландыру	1	ЖШС

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны мен жұмсалған қаражаты, теңге							ККС - мен есепті айда
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1-бағаннан						
		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі КМЖ құрамына өзге де шығындардың құны	Қосымша шығындар		
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар	
А	1	2	3	4	5	6	7	8
ОКО, Сайрам ауданындағы Облыстық маңызы бар КХ-41 "Қарасу-Қызылту-Сайрам" автомобиль жолының 0-15 шк. орта жөндеу	110 865 724	40 049 897	15 831 992		590 200			43 825 962
Төленетін сомма:	**110 865 724**							**43 825 962**

Тапсырыс беруші:
«ОКО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і
М. Қожанбаев
"___" _____ 2016 жыл

Инженер:
"Мир-Строй и Компания" ЖШС директоры:
М. Раматуллаев
"___" _____ 2016 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
С. Карсыбаев
"___" _____ 2016 жыл

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги "КХ-41 Карасу-Кызылту-Сайрам" км. 0-15 Сайрамского района, ЮКО

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги КХ-41 Карасу-Кызылту-Сайрам" км. 0-15 Сайрамского района, ЮКО

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"

Инженер: ТОО "Мир-Строй и Компания"

Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Договор: № 101 от 26.07.2016 года.

Форма 2

А К Т
приемки выполненных работ
за Сентябрь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: на один	Затраты труда чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на один	Затраты труда чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов										
		т	3,5124	40097,59	339,59	140839	1193	658	0,58	2		
				–	140,94	–	495	133	0,58	2		
2	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона										
		т	1208,48	5506,33	167,92	6654286	202934	144687	0,19	231		
				34,65	55,37	41874	66914	133	0,19	23		
3	Е0127-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3										
		м2	93000	60,44	6,58	5620515	612316	613502	0,02	1		
				3,33	1,63	309690	151590	133	0,01			
4	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см										
		м2	14090	111,46	20,37	1570465	287022	190889	0,03			
				4,79	5,40	67491	76034	133	0,02			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			13986105	1103465					
		Накладные расходы -	тенге			949737						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			896150						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15 831 992						
		Итого с временными зданиями и сооружениями				15 831 992						
		Затраты на выслугу лет, 1 %				158 320						
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				63 328						
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				16 053 640						
		Пересчет в текущих ценах 2014г., К-2,38968				38 363 062						
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				767 261						
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				39 130 323						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4 695 639				
		Итого с НДС				43 825 962				

Гл. специалист:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" _____ К. Сахметов "____" _____2016г.

Директор :
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ М. Раматуллаев "____" _____2016г.

Гл.специалист:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ Е. Абжаппаров "____" _____2016г.

Подрядчик :
Директор ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ С. Карсыбаев "____" _____2016г.

Подрядчик :
Гл.инженер ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" _____ А. Хоналиев "____" _____2016г.