Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» 06 2018 г.

Заказчик ***ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 130000, Мангистауская область, Мангистауский район, с. Шетпе***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии дата от ***25.06.2018 г. ТОО «Алтынқұрық», Әбдірахман Дидар Куанышбекулы, г.Актау, Промзона***
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ дата от
25.06.2018г. ТОО «Мунай жолдары», Батыров Нурбек Абаевич №Z54VJE0001775 от 24.05.2016 г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***25.06.2018г. ТОО «Жастар Плюс» Бижикенов К.***
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство автомобильных дорог в селе Кызан». новое строительство***
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***Мангистауская область, Мангистауский район, с. Кызан.***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю 12.11.2013 года №13 Аппарат Акима сельского округа Кызан
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области" 05.06.2017 г. №KZ82REA00058757
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) ***проекта (проектно-сметной документаци)***
ТОО «Жастар Плюс»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05.06.2017г.;
месяц, год

окончание работ 25.06.2018г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
фактически, месяц: ***13 месяца;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность улицы-1	м	1058,54		1058,54	
Протяженность улицы-2	м	1842,01		1842,01	
Протяженность улицы-3	м	349,84		349,84	
Протяженность улицы-4	м	60,04		60,04	
Протяженность улицы-5	м	1096,68		1096,68	
Протяженность улицы-6	м	1268,56		1268,56	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА И ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Геометрические размеры поперечного профиля приняты, следующие: число полос движения – 2х3,01/3,5 м; ширина проезжей части дороги – 6,0/7,0м; ширина обочины – 2х1,0/1,5м; тип дорожной обочины –облегченный; вид покрытия – асфальтобетонная смесь.

В проекте принята конструкция дорожной одежды – облегченного типа, согласно расчету и техническому заданию и нормативным требованиям. Конструкция дороги состоит из следующих слоев:

- ***Нижний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси С6 по СТ РК 1549-2006, толщиной слоя 15 см***
- ***Верхний слой двухслойного основания из фракционированного щебня уложенного по способу заклинки, по СТ РК 1284-2004, толщиной 15 см***
- ***Покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, II марки, на битуме БНД 60/90, по ГОСТ 9128-97, толщиной слоя 6 см.***
- ***Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси, толщиной слоя 10 см. Откосы автодороги запроектировавы с уклоном 1:1,5.***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 309 227,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 257 575,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 278 356,6 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 276 640,0 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство автомобильных дорог в селе Кызан»*** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Калиев А.У.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Батыров Н.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Бижикенов К.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Әбдірахман Д.Қ.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.