Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖУК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт ливневой канализации общежития Костанайского педагогического колледжа**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт ливневой канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 393** от **19.12.2019 г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2019** (месяц, год) на **2-1 Ремонтные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ливневая канализация										
1	1	Е12-150101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	66	874,98 868,35	6,63 3,32	57749 57311	438 219	0	41422 7934	107105	
2	2	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	66	729,44 720,72	3,28 0,97	48143 47568	217 64	359	46679 7586	102408	
3	3	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	38,868	929		36108		36108	2889	38997	Казахстан
4	4	С123-020403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	565		4520		4520	362	4882	Казахстан
5	5	С123-020403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	384		4224		4224	338	4562	Казахстан
6	6	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	721		7931		7931	634	8565	Казахстан
7	7	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	22	417		9174		9174	734	9908	Казахстан
8	8	Е11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,25	36265,41 23807,55	1464,75 681,45	81597 53567	3296 1533	24735	41876 9878	133351	
9	9	С121-110203-0205	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	2,25	15389		34625		34625	2770	37395	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Ливневая канализация									447173	
			Раздел: 2. Сантехнические работы ВК										
10	10	Е11-160501-0502 Изм. и доп. вып. 16 К-0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах (демонтаж)	м трубопровода	44	211,42 210,57	0,85 0,02	9303 9265	38 1	0	9081 1471	19854	
11	11	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 К-0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка (демонтаж)	м трубопровода	31	301,18 300,64	0,54 0,17	9337 9320	17 5	0	9139 1478	19953	
12	12	Е12-190101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	30	438,34 438,34	0 0	13150 13150	0 0	0	9468 1809	24428	
13	13	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	88	1451,28 1176,35	65,64 8,7	127712 103519	5776 766	18417	102199 18393	248304	
14	14	СПРАЙС	Кран шаровый д-20 мм (в.в.)		10	2748,21		27482		27482		29681	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							2199		
15	15	СПРАЙС	Кран шаровый д-15 мм (в.в.)		10	1783,93		17839		17839		19266	Казахстан
				шт							1427		
16	16	СПРАЙС	Кран шаровый д-15 мм (в.н.)		48	2073,21		99514		99514		107475	Казахстан
				шт							7961		
17	17	Е11-160501-0502 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах		44	542,02	2,13	23849	94	592	22702	50274	
				м трубопровода		526,42	0,06	23162	3		3724		
18	18	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		43,56	158		6882		6882		7433	Казахстан
				м							551		
19	19	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		40	13		520		520		562	Казахстан
				шт.							42		
20	20	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		48	23		1104		1104		1192	Казахстан
				шт.							88		
21	21	С123-020501-1801	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009		10	1109		11090		11090		11977	Казахстан
				шт.							887		
22	22	СПРАЙС	Адаптер д-20-15 мм (р.н.)		70	361,61		25313		25313		27338	Казахстан
				шт							2025		
23	23	С123-020401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		20	270		5400		5400		5832	Казахстан
				шт.							432		
24	24	СПРАЙС	Адаптер д-32-20 мм (р.н.)		22	959,46		21108		21108		22797	Казахстан
				шт							1689		
25	25	СПРАЙС	Адаптер д-20-20 мм (р.н.)		24	858,21		20597		20597		22245	Казахстан
				шт							1648		
26	26	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		20,1	755,32	1,34	15182	27	48	9130	26257	
				м трубопровода		751,61	0,42	15107	9		1945		
27	27	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014		7,0858	310		2197		2197		2372	Казахстан
				м							176		
28	28	С123-020403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013		31	109		3379		3379		3649	Казахстан
				шт.							270		
29	29	С123-020403-0703	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013		20	171		3420		3420		3694	Казахстан
				шт.							274		
30	30	С123-020403-0203	Муфта полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013		6	124		744		744		804	Казахстан
				шт.							60		
31	31	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб		30	417		12510		12510		13511	Казахстан
				шт.							1001		
			Итого по разделу: 2. Сантехнические работы ВК									668898	
			ИТОГО:					741703	9899	399832	291696	1116071,43	
								331969	2600		82675		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		133928,57					
			Итого с НДС									1250000	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖУК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беляшев Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразамбетова Г.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам. директора по ХР Галенкова Д.К.