Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" октября 2019 года

Заказчик ***ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан», г. Нур-Султан, проспект Сарыарка, зд. № 13***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование, организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания, (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от « » 2019 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Астана-Көктем С, директор Дощанов Дамир Загапарович, Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Бейимбета Майлина, дом 16/1***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от « » 2019 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанасертификация», директор Кузганбаева Айгуль Закировна, г. Нур-Султан, переулок Аккент, здание 5 «А»***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от « » 2019 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Промпроект ТИСАР», директор Нургалиева Гульнар Оразовна, г. Нур-Султан, улица Жылыой, 5***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство пристройки к школе №28 по ул. Петрова 8, г. Астаны»***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: ***г. Нур-Султан, улица Петрова 8***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ***"26" июня 2018 года, №510-1198 Постановление акимата города Астаны О внесении изменений в постановление акимата г.Астаны от 10.01.2018 г. №120-44 «О разрешении на завершение строительства (реконструкцию) объекта»***

   наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

   2) деятельности или определенных действий ***ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны», 20.07.2018 г.***

   наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

   3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Промпроект ТИСАР», проект № 14/19.14, «Строительство пристройки к школе №28 по ул. Петрова 8, г. Астаны»***

   наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

   ГУ «Управление регенерации городской среды города Астаны», приказ № 109 н/к от 20.08.2018 г.

   наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - начало работ ***22 августа 2018 г.;***

     месяц, год
   - окончание работ ***30 октября 2019 г.;***

     месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

- по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***13 месяцев;***
- фактически, месяц: ***14 месяцев, 8 дней;***

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	***мест***	***300***	***300***	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	***7 104,02***	-
Число этажей	этаж	***1-3***	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	***29 551,06***	-
В том числе подземной части	м3	***4 380,51***	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Здание пристройки к существующей школе рассчитано на 300 учащихся с образовательным процессом по программе I ступени – начальное общее образование (1 - 4 классы) рассчитано на три параллельных класса. Обучение предусмотрено в две смены. Блок «А» отведен под спортивный зал, отдельные раздевалки для девочек и мальчиков с душевыми комнатами и санузлами, помещение для инвентарной предусмотрено в смежном блоке «В». Блок «Б» - трехэтажный, состоит из обеденного зала с кухней на первом этаже, рассчитанного на 1200 посадочных мест, читального зала на втором этаже - на 30 посадочных мест и актового зала на третьем этаже на 126 посадочных мест. Учебный блок «В» - трехэтажный, включает 12 учебных классов со вспомогательными помещениями. Наполняемость классов – 25 учащихся. Пристраиваемое здание к существующей школе, в плане сложной формы, разной этажности, с техподпольем. Здание условно поделено на блоки имеет (А,Б,В,Г), общие размеры здания в осях 31,0*79,2 м. Пристройка к школе рассчитана для обучения начальных классов (с 1 – 4-е классы). Фундаменты – забивные ж/б сваи, ростверки монолитный ж/б; Стены подвала – монолитный***

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

ж/б; Стены –керамический кирпич; Крыша – двускатная из деревянных элементов, обработанных защитными составами от гниения и возгорания. Внутренняя отделка: Стены и перегородки – водоэмульсионная и акриловая краска, керамическая плитка и известковая побелка; Потолок – водоэмульсионная окраска, потолочные плиты типа «Армстронг»; Полы – линолеум, керамическая плитка, спортивный линолеум, цементо-песчаная стяжка; Двери – деревянные. Наружная отделка: Цоколь- сплиттерная плитка; Стены – штукатурка; Окна – из ПХВ профиля; витражи внутренние – алюминиевые.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
   - всего ***1 611,230 млн***. тенге,
   - в том числе строительно-монтажных работ ***1 218,303 млн.*** тенге,
   - оборудования, инструмента и инвентаря ***157,766 млн.*** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
   - стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
   - стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Пристройка к школе №28, расположенная по адресу: улице Петрова, 8*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик	***Киматов Жаслан Хитарович***	
Место печати (далее – М.П.)	фамилия, имя, отчество	подпись руководителя
Технический надзор	***Кузганбаева Айгуль Закировна***	
М.П.	фамилия, имя, отчество	подпись руководителя
Авторский надзор	***Нургалиева Гульнар Оразовна***	
М.П.	фамилия, имя, отчество	подпись руководителя
Подрядчик (генеральный подрядчик)	***Дощанов Дамир Загапарович***	
М.П.	фамилия, имя, отчество	подпись руководителя

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство пристройки к школе №28 по ул. Петрова 8, г. Астаны»	*объект*	*1-3*	*2 312,20*	*29 551,06*	*7 104,02*	-	*7 104,02*	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электро-снабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
бетонные блоки, монолит	*керамический кирпич*	*металлочерепица*	*центральное*	*центральное*	*центральное*	*автономное*	*центральное*	-

Распределение площади

№ п/п		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	*Количество жилых квартир*	-	-	-	-
2	*Количество жилых комнат*	-	-	-	-
3	*Общая площадь (м^2)*	-	-	-	-
4	*Жилая площадь (м^2)*	-	-	-	-

продолжение таблицы

к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	*7 104,02*	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	*7 104,02*	-	-	-	-	-	-	*7 104,02*

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

2. Экспликация к поэтажным планам

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
22 721,0	*8 235,0*	*2 312,2*	-	*962*	*2 732*	*2 228,8*

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 604	-	*2 604*	-	*2 228,8*	*2 228,8*	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	**В общежитиях**	**В гостиницах**	**Торговая**	**Промышленно-производственных зданий и сооружений**	**Складская**	**Учреждений образования**	**Предприятий бытового обслуживания**	**Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.**
9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	**Организации здравоохранения**	**Физкультурно-спортивная**	**Учреждений культуры и искусства**	**Транспортных зданий и сооружений**	**Сооружений инженерных сетей**	**Гаражей**	**Прочие**
18	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	**2**	**3**
1	Фундамент	-
2	1) наружные и внутренние капитальные стены	-

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

	2) перегородки			-
3	Перекрытия	*чердачное*		-
		междуэтажное		-
4	Крыша			-
5	Полы	*1-го этажа*		-
		последующих этажей		-
6	Проемы	*окна*		-
		двери		-
7	Отделочные работы	*внутренние*		-
		наружные		-
8	Горячее водоснабжение			-
9	Водопровод			-
10	Канализация			-
11	Электроосвещение			-
12	Отопление	*печное*		-
13		*печное газовое*		-
14		*от ТЭЦ*		-
15		*от АГВ*		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	-
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-

к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина (м.)	ширина (м.)	площадь (м2)	высота или глубина (м.)		
1	2	3	4	5	6	7
Теневые навесы (4 шт.)	*8,8*	*4,5*	*39,6 (158,4)*	*2,32*	*91,872 (367,488)*	*Деревянные доски и бруски*

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	*Забивные железобетонные сваи, сечением 300*300 мм., длиной 8 м. Ростверки – монолитные железобетонные столбчатые под колонны и ленточные под стены и диафрагмы жесткости из бетона*
Стены и перегородки	*Стены подвала – из монолитного железобетона, стены и перегородки здания – керамический кирпич*
Крыша	*Крыша –двускатная из деревянных элементов, обработанных защитным составами от гниения и возгарания*

к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Полы		*Линолеум, керамическая плитка, спортивный линолеум, цементо-песчаная стяжка*
Перекрытия		*Монолитная плита*
Проемы	**окна**	*ПХВ*
	двери	*Наружные двери – металлическая, двери внутренние - деревянные*
Отделочные работы	**внутренние**	*Стены и перегородки – водоэмульсионная и акриловая краска, керамическая плитка и известковая побелка. Потолок – водоэмульсионная окраска, потолочные плиты типа «Армстронг»*
	наружные	*Цоколь- сплиттерная плитка. Стены – декоративная штукатурка*
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5
техподполье	-	*2 433,62*	*1,8*	*4 380,51*

Заказчик *ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан»* ***Киматов Жаслан Хитарович***
М.П. фамилия, имя, отчество руководителя подпись руководителя

Авторский надзор *ТОО «Промпроект ТИСАР»* ***Тойжоджаев Сериккожа Оразкожаевич***
М.П. фамилия, имя, отчество эксперта подпись эксперта

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Воздушные ЛЭП низкого напряжения …**	**км**	-
2	**Воздушные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ**	**км**	-
3	**Кабельные ЛЭП низкого напряжения …**	**км**	-
4	**Кабельные ЛЭП высокого напряжения…**	**км**	-
5	**Площадь опор**	**$м^2$**	-
6	**Опоры:**		
	металлические	шт.	*38*
7	**Провода:**		
	алюминиевые	км	*3,0*
8	**Кронштейны для светильников:**		
	металлические	шт.	*38*
9	**Арматура уличного освещения:**		
	светильники светодиодные LED	шт.	*47*
10	**Кабели:**		
	*1) марки АПвБбШп 4*185 $мм^2$, напряжением 0,4 кВ*	км	*378*
	*2) марки АПвБбШп 4*10 $мм^2$, напряжением 0,4 кВ*	км	*194*
	*3) марки ААБл3*240 $мм^2$, напряжением 10 кВ*		*225*
11	**Муфты «Райхем», с сечением АПвБбШп 4*185 $мм^2$ (0,4 кВ)**		
	- соединительные	шт.	*2*
	- концевые	шт.	*4*
12	**Муфты «Райхем», с сечением АПвБбШп 4*10 $мм^2$ (0,4 кВ)**		
	- соединительные	шт.	*2*
	- концевые	шт.	*1*
13	**Муфты «Райхем», с сечением ААБл3*240 $мм^2$ (10 кВ)**		
	- концевые	шт.	*2*
13	**Контуры заземления**	**шт.**	
14	**Устройства грозозащиты**	**шт.**	-
15	**Дорожные покрытия кабельных сетей:**		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	*4,0*
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик ***ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан»*** ***Киматов Жаслан Хитарович*** подпись руководителя

М.П.

фамилия, имя, отчество руководителя

Авторский надзор ***ТОО «Промпроект ТИСАР»*** ***Тойжоджаев Сериккожа Оразкожаевич*** подпись эксперта

М.П.

фамилия, имя, отчество эксперта

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Коли-чество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Общая площадь участка отведенного для строительства	га	2,2721	
2	В том числе площадь занятая под застройку пристройки	га	0,8235	
3	Средняя ширина проездов	п. м.	4,5	
4	Общая площадь твердого покрытия	$м^2$	3 692,2	
5	Общая площадь озеленения	$м^2$	2 230,6	
6	деревья	шт.	45	Береза бородавчатая
7	кусты	шт.	24	Сирень обыкновенная
8	кустарники	шт.	547	Вяз мелколистный
9	цветники	$м^2$	-	
10	газоны	$м^2$	2 230,6	
11	Возраст кустарников	год	3-5	
12	Возраст деревьев	год	7-9	

Заказчик ***ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан»*** ***Киматов Жаслан Хитарович***

м.п. фамилия, имя, отчество руководителя — подпись руководителя

Авторский надзор ***ТОО «Промпроект ТИСАР»*** ***Тойжоджаев Сериккожа Оразкожаевич***

м.п. фамилия, имя, отчество эксперта — подпись эксперта

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод В1, В2				
1	**Водоводы (общая протяженность)**	**м**	**507,5**	
	1) из стальных труб	*м*	-	
	2) из чугунных труб	*м*	-	
	3) из асбестоцементных труб	*м*	-	
	4) из железобетонных труб	*м*	-	
	5) из полиэтиленовых труб	*м*	*507,5*	
2	**Распределительная сеть (общая протяженность)**	**м**	**3 591,3**	
	1) из стальных труб	*м*	*205,0*	
	2) из чугунных труб	*м*	-	
	3) из асбестоцементных труб	*м*	-	
	4) из полиэтиленовых труб	*м*	*2 466,5*	
	5) из стальных оцинкованных труб	*м*	*919,8*	
3	**Смотровой колодец**	**шт.**	**6**	
4	**Задвижки**	**шт.**	**16**	
	d=200 мм.	*шт.*	*1*	
	d=150 мм.	*шт.*	*8*	
	d=100 мм.	*шт.*	*5*	
	d=80 мм.	*шт.*	*2*	
5	**Вентили d=20 мм.**	**шт.**	**1**	
6	**Кран**	**шт.**	**115**	
	d=40 мм.	*шт.*	*1*	
	d=32 мм.	*шт.*	*4*	
	d=25 мм.	*шт.*	*10*	
	d=20 мм.	*шт.*	*45*	
	d=15 мм.	*шт.*	*55*	
7	**Гидрант**	**шт.**	**2**	**L=2600/L=2300**
8	**Водопроводный ввод**	**шт.**	**2**	**Ø110 мм.**
9	**Питьевой фонтанчик**	**шт.**	**14**	
Канализация К1				
1	**Коллекторы (общая протяженность)**	**м**	**70**	
	1) из керамических труб	*м*	-	
	2) из чугунных труб	*м*	-	
	3) из бетонных труб	*м*	-	
	4) из асбестоцементных труб	*м*	-	
	5) из железобетонных труб	*м*	-	
	6) из полиэтиленовых труб	*м*	*70*	
	7) из электросварных труб	*м*	-	

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

2	**Канализационная сеть (общая протяженность)**	**м**	**842,9**	
	1) из стальных труб	*м*	*30*	
	2) из чугунных труб	*м*	-	
	3) из бетонных труб	*м*	-	
	4) из асбестоцементных труб	*м*	-	
	5) из железобетонных труб	*м*	-	
	6) из полиэтиленовых труб	*м*	*812,9*	
3	**Смотровой колодец**	**шт.**	**9**	
	Выпуск	шт.	1	
Канализация К2				
1	**Коллекторы (общая протяженность)**	**м**	**200**	
	1) из керамических труб	*м*	-	
	2) из чугунных труб	*м*	-	
	3) из бетонных труб	*м*	-	
	4) из асбестоцементных труб	*м*	-	
	5) из железобетонных труб	*м*	-	
	6) из полиэтиленовых труб	*м*	*200*	
	7) из электросварных труб	м	-	
2	**Канализационная сеть (общая протяженность)**	**м**	**229,5**	
	1) из стальных труб	*м*	-	
	2) из чугунных труб	*м*	-	
	3) из бетонных труб	*м*	-	
	4) из асбестоцементных труб	*м*	-	
	5) из железобетонных труб	*м*	-	
	6) из полиэтиленовых труб	*м*	*229,5*	
3	**Дренажный колодец**	**шт.**	**6**	
	Выпуск	шт.	1	

Заказчик ***ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан»*** ***Киматов Жаслан Хитарович*** подпись руководителя

М.П.

фамилия, имя, отчество руководителя

Авторский надзор ***ТОО «Промпроект ТИСАР»*** ***Тойжоджаев Сериккожа Оразкожаевич*** подпись эксперта

М.П.

фамилия, имя, отчество эксперта

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	**Протяженность тепловой трассы**	**м.**	**40,0**	
	Протяженность воздушной прокладки:	м.	6,0	
	1) на эстакадах	*м.*	-	
	2) на опорах	*м.*	*6*	
	Количество опор	шт.	2	
	Протяженность подземной прокладки:	м.	34,0	
	1) в проходных каналах	*м.*	-	
	2) в полупроходных каналах	*м.*	*34,0*	
	3) бесканальная прокладка	*м.*	-	
2	**Количество колодцев (камер)**	**шт.**	**1**	
3	**Количество компенсаторов**	**шт.**	**1**	
4	**Количество вводов**	**шт.**	**2**	
5	**Кран шаровой полнопроходной Ду 80**	**шт.**	**2**	
	Кран шаровой сервисный Ду 15	**шт.**	**2**	**воздушник**
	Кран шаровой сервисный Ду 20	**шт.**	**2**	**воздушник**
	Кран шаровой Ду 50	**шт.**	**4**	**дренаж**

Заказчик ***ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан»*** ***Киматов Жаслан Хитарович***

М.П. фамилия, имя, отчество руководителя — подпись руководителя

Авторский надзор ***ТОО «Промпроект ТИСАР»*** ***Тойжоджаев Сериккожа Оразкожаевич***

М.П. фамилия, имя, отчество эксперта — подпись эксперта

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	**Воздушные линии связи, в том числе:**	**км**	**-**
	1) марка	*км*	-
	2) марка	*км*	-
	3) марка	*км*	-
2	**Кабельные линии связи, в том числе:**	**км**	**0,661**
	1) марка КС-ОКЛ-П-4	*км*	*0,661*
	2) марка	*км*	-
	3) марка	*км*	-
3	**Опоры, в том числе:**	**шт**	**-**
	1) металлические	*шт*	-
	2) деревянные	*шт*	-
	3) анкерные	*шт*	-
	4) железобетонные	*шт*	-
	5) тросовые подвесы	*шт*	-
4	**Колодцы сетевые, в том числе:**	**шт**	**3**
	1) ККС-2-80-ГЕК	*шт*	*1*
	2) ККСу-2-80-ГЕК	*шт*	*2*
	3) ККС 3	*шт*	-
	4) ККС 4	*шт*	-
	5) ККС 5	*шт*	-
5	**Муфты соединительные**	**шт.**	**-**
6	**Коллекторы коммуникационные, в том числе:**	**км.**	**0,126**
	1) керамические	*км*	-
	2) бетонные	*км*	-
	3) асбестоцементные	*км*	-
	4) пластмассовые Ø 110 мм.	*км*	*0,126*
7	**НУП (необслуживаемые усилительные пункты)**	**шт**	

Заказчик ***ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан»*** ***Киматов Жаслан Хитарович***

М.П. фамилия, имя, отчество руководителя — подпись руководителя

Авторский надзор ***ТОО «Промпроект ТИСАР»*** ***Тойжоджаев Сериккожа Оразкожаевич***

М.П. фамилия, имя, отчество эксперта — подпись эксперта

Прошито и пронумеровано
ГУ «Управление регенерации городской
среды г. Нур-Султан»

16 шеетов

ТЕХНИҚАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН
"ААА"