Заказчик РГП на праве хозяйственного ведения Карагандинский ГУ им. академика Е.А.Букетова,г.Караганда
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "СаранЬСтеклоПакет"
(организация, адрес, телефон)

Стройка РГП на праве хозяйственного ведения Карагандинский ГУ им. академика Е.А.Букетова,г.Караганда
(наименование, адрес)

Объект РГП на праве хозяйственного ведения Карагандинский ГУ им. академика Е.А.Букетова.Текущий ремонт по замене оконных блоков учебного корпуса №4.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж оконных решеток	т	0,525	15117,19	7937
			Накладные расходы			*5586,54*	*2933*
2	2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	1622,650	517,52	839750
			Накладные расходы			*40,10*	*65073*
3	3	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	1622,650	1913,74	3105338
			Накладные расходы			*275,93*	*447731*
4	4	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	1622,650	13471,92	21860211