Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің 2019 жылғы 9
тамыздағы № 632 бұйрығына
1-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235
бұйрығымен бекітілген
ОҚО, Түлкібас ауданы «РЗД-115» аудандық
маңызы бар автомобиль жолын күрделі
жөндеу жұмыстары

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«____» _____ 2019 жыл

Тапсырыс беруші **«Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-і, Түлкібас ауданы Т.Рысқұлов ауылы Т.Рысқұлов көшесі 201 үй, Басшысы Шолпан Е.**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация *«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і Қарсыбаев С.К., Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі 89*
Қосалқы мердігер: «Ағат» ЖШС-і, директоры Қарсыбаев А.
Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі 89
Қосалқы мердігер: «Югдорстрой» ЖШС-і, директоры Махкамбаев М.

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды *«Батыр Алем СБ» ЖШС-і, бас директоры С.Ералиев, инженер-сараптшы Данияров Б.*
аттестат

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сараптшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды
«Улмад» ЖШС, бас директоры Тайманов А., инженер сараптшы Қожаназаров Ө.,
аттестат

*негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сараптшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні*мердігердің (бас мердігердің)

пайдалануға қабылдауға ұсынған:
ОҚО, Түлкібас ауданы ауылы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

ОҚО, Түлкібас ауданы «РЗД-115» аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2019 жылғы «22» сәуірдегі Инспекция нәтижелері бойыша анықтама
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
Түлкібас ауданының әкімшілігі
2011 жылғы «_07_» __қыркүйек__ № __530__ шешімі.
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны 2019 жылғы «_22_»_сәуір_*МСҚБ инспекциялау_нәтижелері бойынша анықтама*
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) *«Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» КММ-і,* бекітілген,
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Улмад» ЖШС-і _Жоба_№ 801-06-134-08
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы_____;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы_____;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ___8___ай;
нақты ____6____ай
3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сметалық құны	мың тг	323186,158	323186,158	290867,542	290867,542
Құрылыс монтаж жұмыстарының құны	мың тг	288559,070	288559,070	259703,063	259703,163
Құрылыс ұзақтығы	ай	8,0	8,0	6,0	6,0
Жол негізінің ені (земляное плотно)	м	8,0	8,0	8,0	8,0

Қозғалыс жолағының саны (полоса)	шт	2,0	2,0	2,0	2,0
Жолдың ені	м	5,5	5,5	5,5	5,5
Қозғалыс жолағының ені	м	2,75	2,75	2,75	2,75
Жол ұзындығы «1-ші жол»	м	3550	3550	3550	3550
Жол ұзындығы «2-ші жол»	м	1716	1716	1716	1716
Жолдың есептік қозғалыс жылдамдығы	км/сағ	30	30	30	30

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: *Жол төсемі 2 жолақты болып қабылданды. Әр жолақтың ені 2,75м. Жолдың жалпы ұзындығы: 1-ші жол – 3550м; 2-ші жол – 1716м. Жолдың ені 5,5м. Жол төсемі 3 қабаттан салынды. Жоғарғы қабаттың қалыңдығы 5см. Жоғарғы қабат материалы ұсақ құрамды асфальт қоспасынан (мелкозернистый а/б смеси) жасалынды. Ортаңғы қабат битумдағы қара қиыршық тастан (черный щебень)салынды. Ортаңғы қабат қалыңдығы 10см. Төменгі қабатқа табиғи қиыршық тас (песчано-гравийная смесь) төселді. Төменгі қабаттың қалыңдығы 25см. Жол төсемнің есептік тығыздықтары: қиыршық тас – 1,8т/м³; қара қыршық – 2,0т/м³; асфальт – 2,3т/м³. Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жол белгілері орнатылды.*

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 323186,158 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 288559,070 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 0 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 323186,158 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 288559,070 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 0 мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ОҚО, Түлкібас ауданы «РЗД-115» аудандық маңызы бар автомобиль жолын күрделі жөндеу жұмыстары

нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші *«Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ-і басшысы*

Шолпан Е.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау *«Батыр Алем СБ» ЖШС-і, бас директоры*

Ерғалиев С.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау *«Улмад» ЖШС-і, директоры орынбасары* *Тәтіманов А.*

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) *«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і директоры*

Қарсыбаев С.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қосалқы мердігер *«Агат» ЖШС-і директоры*

Қарсыбаев А.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қосалқы мердігер *«Югдорстрой» ЖШС-і директоры*

Махкамбаев М.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.