ЗАКАЗЧИК: Талдыкорганский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» Типовая межведомственная форма №КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция приобретенного здания Карасайского РУ №311100 в г.Каскелен, ул.Абылай хана 157

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за август 2011 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему Банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		159	07.07.2011г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%	
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за август)	Строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из гр.1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				из них в отчетном месяце (за август)	из них по монтажу оборудов		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	15 236 039	15 236 039							1 632 433	
в т.ч.										
К оплате:		10 665 227								

Заказчик: АО "НБК"

Директор Жаметов Т.А.

Подрядчик:

Заказчик: Талдыкорганский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Договор №159 от 07.07.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Талдыкорганский региональный филиал АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование обьекта: Реконструкция приобретенного здания, для Карасайского РУ № 311100, расположенного по адресу: г. Каскелен, ул. Абылай хана, 157

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
		Подвал								
1.	Е0152-1-3	Разборка полов бетонных монолитных	м3	5,20	3714,23	2438,48	19314	12680	7,78	40
					1275,75	950,21	6634	4941	5,22	27
2.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений в грунтах 2 группы	м3	21,00	402,75	--	8458	--	2,80	59
					402,75	--	8458	--	--	--
3.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	м3	11,80	218,93	--	2583	--	1,54	18
					218,93	--	2583	--	--	--
4.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	47,42	76,94	2,62	3648	124	0,07	3
					10,51	0,99	498	47	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6765160		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6786377		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6839420		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95						13336869		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						266737		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13603606		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1632433		
		Итого с НДС						15236039		

Принял: Директор ТРФ АО „ЕЕК" Аушетов Т.А.

Сдал:

Счет-фактура № 2 от 19.10.2011 (1)

Поставщик: ТОО «Промстройконтракт-АН» **(2)**

РНН и его адрес: 600300115496, Адрес: г.Алматы, ул.Толе би, 183-7, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007417 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ868560000000069449 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №159 от 07.07.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): г.Каскелен, ул.Абылай хана 157 (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкоган, мкр. «Каратал», ул.Жансугурова 22/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Талдыкорганский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» **(10)**

РНН и адрес покупателя: 600200048129, г.Талдыкоган, мкр. «Каратал», ул.Жансугурова 22/1 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ146010005000000001 в АО Народный Банк Казахстана, г.Алматы, БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция приобретенного здания Карасайского РУ №311100 в г.Каскелен, ул.Абылай хана 157				24 118 900,89	12%	2 894 268,11	27 013 169,00		
Всего по счету:					**24 118 900,89**		**2 894 268,11**	**27 013 169,00**		

Руководитель организации Абдикеримов Н. Л. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Талдыкорганский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» Типовая межведомственная форма №КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция приобретенного здания Карасайского РУ №311100 в г.Каскелен, ул.Абылай хана 157

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2011 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему Банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		159	07.07.2011г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%	
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за октябрь)	Строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из гр.1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				из них в отчетном месяце (за октябрь)	из них по монтажу оборудов		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	42 249 208	20 803 469							2 894 268	
в т.ч.										
К оплате:		18 909 218								

Заказчик: Директор Ахмейдова Г.А.

Подрядчик:

Заказчик Талдыкорганский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Промстройконтракт-АН»

Договор №159 от 07.07.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Талдыкорганский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана»

Наименование обьекта: Реконструкция приобретенного здания, для Карасайского РУ № 311100, расположенного по адресу: г. Каскелен, ул. Абылай хана, 157

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
		Подвал								
1.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	347,00	45,02	1,88	15622	652	0,23	80
					38,93	0,72	13509	250	0,00	1
2.	СПрайс-лист	В/эмульсионная краска	кг	235,96	101,59	--	23970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических дверей	т	0,20	14806,01	1133,15	2961	227	82,10	16
					12892,50	398,25	2578	80	1,95	0
4.	Спрайс	Двери внутренние металлические	шт	4,00	19047,20	--	76189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранитных плиток на растворе	1м2	198,00	401,83	14,85	79562	2940	1,54	304
					243,95	2,32	48302	459	0,02	5
6.	СПрайс-лист	Плиты из керамогранита	м2	201,96	1058,18	--	213710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							10806848	148859		3263
							543548	43958		198

Накладные расходы :

На монтажные работы	27647
На общестроительные работы	378111
На металломонтажные работы	54413
На сантехнические работы	196790
Всего накладных расходов:	656961
Итого с накладными	11463809

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	526018
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11989827
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12026999
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12119929
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	23645981
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	472920
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24118901
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2894268
Итого с НДС	27013169

Сдал:

Сдал:

ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ-АН

КазСнабСтрой и СК

Счет-фактура № 3 от 30.11.2011 (1)

Поставщик: ТОО «Промстройконтракт-АН» **(2)**

РНН и его адрес: 600300115496, Адрес: г.Алматы, ул.Толе би, 183-7, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007417 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ868560000000069449 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №159 от 07.07.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Талдыкорганский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» **(10)**

РНН и адрес покупателя: 600200048129, г.Талдыкоган, мкр. «Каратал», ул.Жансугурова 22/1 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ146010005000000001 в АО Народный Банк Казахстана, г.Алматы, БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция приобретенного здания Карасайского РУ №311100 в г.Каскелен, ул.Абылай хана 157				887 016,96	12%	106 442,04	993 459,00		
Всего по счету:					**887 016,96**		**106 442,04**	**993 459,00**		

Руководитель организации Абдикеримов Н. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Талдыкорганский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» Типовая межведомственная форма №КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция приобретенного здания Карасайского РУ №311100 в г.Каскелен, ул.Абылай хана 157

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему Банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		159	07.07.2011г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%	
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (ноябрь)	Строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из гр.1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				из них в отчетном месяце (ноябрь)	из них по монтажу оборудов		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	43 242 667	993 459							106 442	
в т.ч.										
К оплате:		695 121								

Заказчик: Директор ТФ АО "Народный банк Казахстана" Ташмешева Т.А.

Подрядчик:

Подрядчик Экземпляр

Форма № 2в

Заказчик: Талдыкорганский региональный филиал АО "Народный Банк Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Промстройконтракт-АН"

Договор №159 от 07.07.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Талдыкорганский региональный филиал АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Реконструкция приобретенного здания для Карасайчкого РУ №311100, расположенного по адресу: г.Каскелен, ул.Абылай хана, 157

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №№ позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Един. измер	Количество	Стоим. ед, тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	на един.	всего
					осн. ЗП	в т.ч. ЗП	осн. ЗП	в т.ч. ЗП	осн./ мех.	осн./ мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Телефонизация здания								
		Строительные работы								
1	Е0101-162-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м сильно налипающего на инструмент	м3	63,4	635,58	--	40296	--	3,67	233
					635,58	--	40296	--	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	м3	52,6	147,51	--	7759	--	1,07	56
					147,51	--	7759	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист	Муфта ВССК 100х2	шт	1	5500,47	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					284159	14519		447
							74048	3925		19
		Накладные расходы:								
		на монтажные работы					14129			
		на общестроительные работы					73775			
		Всего накладных расходов:					87904			
		Итого с накладными					372063			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					22323			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					394386			
		Итого с затратами на зимнее удорожание 1,53 %					400420			
		Итого с затратами на выслугу лет 1 %					404364			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска 0,4 %					405942			
		Пересчет в текущие цены, к=1,95097					791980			
		Транспортные расходы, 10 %					79198			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					15840			
		Итого с транспортными расходами, налогами, сборами и обязательными платежами					887017			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					106442			
		ИТОГО с НДС:					993459			

Принял: Директор Талдыкорганского Регионального филиала АО "Народный банк Казахстана" Тлеметова Г.А.

Сдал:

Счет-фактура № 5 от 27.12.2011 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройконтракт-АН» **(2)**

РНН и его адрес: 600300115496, Адрес: г.Алматы, ул.Толе би, 183-7, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0007417 от 10.12.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ868560000000069449 в АГФ АО Банк ЦентрКредит, г.Алматы, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №159 от 07.07.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Талдыкорганский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» **(10)**

РНН и адрес покупателя: 600200048129, г.Талдыкоган, мкр. «Каратал», ул.Жансугурова 22/1 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ146010005000000001 в АО Народный Банк Казахстана, г.Алматы, БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция приобретенного здания Карасайского РУ №311100 в г.Каскелен, ул.Абылай хана 157				13 898 955,36	12%	1 667 874,64	15 566 830,00		
Всего по счету:					**13 898 955,36**		**1 667 874,64**	**15 566 830,00**		

Руководитель организации Абдикеримов Н. Л.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: Талдыкорганский региональный филиал АО «Народный Банк Казахстана» Типовая межведомственная форма №КС-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Промстройконтракт-АН»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция приобретенного здания Карасайского РУ №311100 в г.Каскелен, ул.Абылай хана 157

СПРАВКА

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2011 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему Банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		159	07.07.2011г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%	
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за декабрь)	Строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из гр.1		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				из них в отчетном месяце (за декабрь)	из них по монтажу оборудов		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:	58 809 497	15 566 830							1 667 875	
в т.ч.										
К оплате:		10 164 630								

Заказчик: Директор АО-НБК- Подрядчик: Абдакерова Н.А.

Ахметов

Заказчик Талдыкорганский региональный филиал АО "Народный Банк Казахстана"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Промстройконтракт-АН"
Субподрядчик
Договор №159 от 07.07.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Талдыкорганский региональный филиал АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: Реконструкция приобретенного здания, для Карасайского РУ № 311100, расположенного по адресу: г. Каскелен, ул. Абылай хана, 157

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого	м2	20,60	123,63	4,90	2547	101	0,38	8
					58,50	1,85	1205	38	0,01	0
2.	Спрайс	Покрытие из линолеума коммерческого	м2	22,04	761,89	--	16794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	20,60	27,36	0,16	564	3	0,09	2
					16,18	0,07	333	1	0,00	0
4.	Спрайс	Плинтус ПВХ	м	20,81	84,65	--	1761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на растворе	1м2	-11,53	401,83	14,85	-4633	-171	1,54	-18
					243,95	2,32	-2813	-27	0,02	-0
6.	Спрайс	Плиты керамогранитные напольные	м2	-108,25	1058,18	--	-114548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						125209		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3094671		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3103764		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3126494		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,951						6099789		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						121996		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6221785		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						746614		
		Итого с НДС						6968399		

Принял: Директор

Ахметсво Г.

Сдал: