ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DAVO"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт подъездных автодорог
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Текущий ремонт подъездных автодорог
Договор о государственных закупках работ №27/023 от 06 февраля 2019г

Акт выполненных работ №2 от 12 июня 2019г

Текущий ремонт подъездных автодорог к городу

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1218-0101-1212	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм НР = 72 %	м2 покрытия	237,26	39,05	37,09	9266	8800	–	2140	12318
					1,96	10,56	466	2506	–	912	
2	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	237,26	1172,37	210,41	278156	49921	–	177702	492327
					961,96	78,29	228235	18574	–	36469	
3	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	28,23273	15215,3		429569		429569	–	463935

				–	–	–	34366	
4	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,16585	86553	14355	14355	–	15503
					–	–	–	1148	
5	4105-0101-1005	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,555	513	285	–	–	308
					–	–	–	23	

Итого по акту	**984 391**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	228 701
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 721
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 080
- материалы, изделия и конструкции, тенге	443 924
- перевозка грузов, тенге	285
Накладные расходы, тенге	179 842
Сметная прибыль (8 %), тенге	72 918
НДС (12 %)	**118 127**
Всего по акту с учетом НДС	**1 102 518**

Директор ТОО "DAVO" _____ **А.П.Мешко**

И.О. руководителя ОЖКХ _____ **А.С. Калиякбаров**

И.О. Главный специалист ОЖКХ _____ **Капсаттаров К.К.**

Главный специалист ОЖКХ - сметчик _____ **Ибашева М.Б.**