Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" 09 2018 года
№656

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":**
**Наименование строительства и его адрес:**
**«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;**

## Справка №1
## о стоимости выполненных работ и затрат за 16 июля месяц 2019 год

| | код | код | Договор и Доп соглашение | | Источник финансирование | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | **№51** | **29.04.2019г** | | | | |
| | | | **№1** | **21.06.2019г** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | **75 771 627** | 67 653 238 | | | | | | | 8 118 389 | 75 771 627 |

**ЗАКАЗЧИК:** Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" Абдыкалыков А.Т._____

**ПОДРЯДЧИК:** Директор ТОО "Аман-Курылыс" Маштаев А.И._____

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:** Директор проектного департамента ТОО "СП"NEFT" Оспанов Е._____

**ТЕХНАДЗОР:** ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция" Алимбаев М.Т._____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс":
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;
(наименование, адрес)

Объект: ЛС №2-13-1. Котлован, крыльца (КЖ-ниже отм.0,000). Пятно 13
(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.04.2019г.

# Акт приемки выполненных работ №1
## за ИЮЛЬ месяц 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.Котлован** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0338<br>1101-0101-0338<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" или типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 1627,874 | 241,46 | 241,46 | 393067 | 393067 | -- | 71808 | 502065 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 61,27 | -- | 99733 | | 37190 | |
| 2 | 2 | Е11-010102-0314<br>1101-0102-0314<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 680,2 | 262,28 | 252,11 | 178404 | 171484 | 67 | 39701 | 235553 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,08 | 70,99 | 6853 | 48287 | | 17448 | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 173,726 | 1973,66 | -- | 342877 | -- | -- | 246871 | 636928 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1973,66 | -- | 342877 | -- | | 47180 | |
| 4 | 4 | С341-020101-1001<br>4102-0101-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** | т | 1190,35 | 94,00 | -- | 111893 | -- | | -- | 120844 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8951 | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0602<br>1101-0102-0602<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 680,2 | 19,67 | 16,50 | 13380 | 11221 | 68 | 4895 | 19737 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3,07 | 6,92 | 2091 | 4708 | | 1462 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Е11-110101-0201<br>1111-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 45,2 | 3969,93 | 930,58 | 179441 | 42062 | 204 | 145795 | 351255 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 3034,85 | 396,60 | 137175 | 17926 | | 26019 | |
| 7 | 7 | Е11-010201-1001<br>1101-0201-1001<br>РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 790,6 | 425,85 | 424,22 | 336678 | 335392 | 95 | 82532 | 452747 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1,51 | 143,48 | 1191 | 113437 | | 33537 | |
| 8 | 8 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 144,87 | 858,28 | -- | 124338 | -- | -- | 89524 | 230971 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 858,28 | -- | 124338 | -- | | 17109 | |
| 9 | 9 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 820,93 | 32,88 | 32,88 | 26990 | 26990 | -- | 7527 | 37278 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,73 | -- | 10454 | | 2761 | |
| 10 | 10 | Е11-010104-0408<br>1101-0104-0408<br>РСНБ РК 2015 К=4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 820,93 | 64,94 | 64,94 | 53309 | 53309 | -- | 14868 | 73631 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 25,15 | -- | 20649 | | 5454 | |
| 11 | 11 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 820,93 | 152,66 | 68,96 | 125322 | 56610 | -- | 69984 | 210931 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 83,70 | 34,70 | 68712 | 28488 | | 15625 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 1885699 | 1090136 | 434 | 773505 | 2871940 |
| | | | | | | | | 683238 | 343682 | -- | 212736 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1885699 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 433 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1026920 | | | |
| | | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 111893 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 773505 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 212736 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2871940 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 901 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1026920 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2871940 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 901 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1026920 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2.Основание котлована** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | Е11-050101-2601<br>1105-0101-2601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 11 | Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 1 | м3 конструктивного объема сваи | 142,72 | 20130,38 | 4625,74 | 2873008 | 660186 | 1914783 | 559296 | 3706888 |
| | | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2088,28 | 1870,14 | 298039 | 266906 | | 274584 | |
| 13 | 13 | С121-050301-3602<br>2105-0301-3602<br>РСНБ РК 2015 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | 7,72695 | 191925,00 | -- | 1482995 | -- | 1482995 | -- | 1601634 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 118640 | |
| 14 | 14 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,23415 | 198308,00 | -- | 46434 | -- | 46434 | -- | 50149 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3715 | |
| 15 | 15 | С121-070201-0205<br>2107-0201-0205<br>РСНБ РК 2015 | **Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,669 | 31528,00 | -- | 21092 | -- | 21092 | -- | 22780 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1687 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **4423529** | **660186** | **3465304** | **559296** | **5381451** |
| | | | | | | | | **298039** | **266906** | -- | **398626** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **4423529** | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | **1914783** | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **564946** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **1550521** | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | **559296** | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **398626** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5381451** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **391** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **564946** | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **5381451** | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **391** |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **564946** | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3.Фундамент** | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 60 | 16075,03 | 1087,29 | 964502 | 65237 | 824259 | 81342 | 1129511 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1250,10 | 239,68 | 75006 | 14381 | | 83667 | |
| 17 | 17 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | м3 | 352,8 | 18867,18 | 1667,29 | 6656340 | 588221 | 5369667 | 759522 | 8009131 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1979,74 | 386,02 | 698452 | 136187 | | 593269 | |
| 18 | 18 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,21 | 197120,00 | -- | 41395 | -- | 41395 | -- | 44707 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3312 | |
| 19 | 19 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 39,4603 | 192229,00 | -- | 7585414 | -- | 7585414 | -- | 8192247 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 606833 | |
| 20 | 20 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 65,04 | 867,46 | 19,16 | 56420 | 1246 | 37235 | 16843 | 79124 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 275,81 | 2,64 | 17939 | 172 | | 5861 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **15304070** | **654704** | **13857970** | **857707** | **17454720** |
| | | | | | | | | **791397** | **150740** | -- | **1292942** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15304070 | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Материалы | | Тенге | | | | 6231160 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 942137 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7626809 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 857707 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1292942 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17454719 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 839 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 942137 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 17454719 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 839 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 942137 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 4.Стены монолитные** | | | | | | | | | | | |
| | | | **Стена по оси "А" до отм.-0,100 КЖ-23** | | | | | | | | | |
| **21** | **21** | **Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** | **м3** | **13,5** | **31265,36** | **2485,74** | **422082** | **33557** | **248955** | **133941** | **600506** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **10338,50** | **564,35** | **139570** | **7619** | | **44482** | |
| **22** | **22** | **С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,2407** | **198308,00** | **--** | **47733** | **--** | **47733** | **--** | **51551** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3819** | |
| **23** | **23** | **Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,2407** | **19733,32** | **1290,22** | **4750** | **311** | **70** | **4059** | **9513** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **18152,10** | **377,60** | **4369** | **91** | | **705** | |
| **24** | **24** | **С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,05576** | **197120,00** | **--** | **10991** | **--** | **10991** | **--** | **11871** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **879** | |
| **25** | **25** | **С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **2,6446** | **192229,00** | **--** | **508369** | **--** | **508369** | **--** | **549038** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **40670** | |
| | | | **Стена по оси "Б" ниже отм.-0,001 КЖ-32** | | | | | | | | | |
| **26** | **26** | **Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015** | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство** | **м3** | **1,57** | **43425,46** | **6784,49** | **68178** | **10652** | **32249** | **24993** | **100625** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **16100,00** | **1393,78** | **25277** | **2188** | | **7454** | |
| **27** | **27** | **С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,036** | **198308,00** | **--** | **7139** | **--** | **7139** | **--** | **7710** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **571** | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,036 | 19733,32 | 1290,22 | 710 | 46 | 11 | 607 | 1423 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 653 | 14 | | 105 | |
| 29 | 29 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,261 | 197120,00 | -- | 51448 | -- | 51448 | -- | 55564 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4116 | |
| 30 | 30 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1584 | 192229,00 | -- | 30449 | -- | 30449 | -- | 32885 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2436 | |
| | | | **Стена по оси "В" ниже отм.-0,001 КЖ-38** | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 12,1 | 43425,46 | 6784,49 | 525448 | 82092 | 248546 | 192624 | 775518 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 194810 | 16865 | | 57446 | |
| 32 | 32 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2239 | 198308,00 | -- | 44401 | -- | 44401 | -- | 47953 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3552 | |
| 33 | 33 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2239 | 19733,32 | 1290,22 | 4418 | 289 | 65 | 3775 | 8849 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 4064 | 85 | | 655 | |
| 34 | 34 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7254 | 197120,00 | -- | 142991 | -- | 142991 | -- | 154430 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11439 | |
| 35 | 35 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5257 | 192229,00 | -- | 293284 | -- | 293284 | -- | 316746 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23463 | |
| | | | **Стена по оси "Г" ниже отм.-0,001 КЖ-42** | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 3,29 | 43425,46 | 6784,49 | 142870 | 22321 | 67580 | 52375 | 210864 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 52969 | 4586 | | 15620 | |
| 37 | 37 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0773 | 198308,00 | -- | 15329 | -- | 15329 | -- | 16556 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1226 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0773 | 19733,32 | 1290,22 | 1525 | 100 | 22 | 1303 | 3055 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1403 | 29 | | 226 | |
| 39 | 39 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2308 | 197120,00 | -- | 45495 | -- | 45495 | -- | 49135 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3640 | |
| 40 | 40 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,356 | 192229,00 | -- | 68434 | -- | 68434 | -- | 73908 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5475 | |
| | | | **Стена по оси "Д" ниже отм.-0,001 КЖ-47** | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 14,13 | 43425,46 | 6784,49 | 613602 | 95865 | 290244 | 224940 | 905625 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 227493 | 19694 | | 67083 | |
| 42 | 42 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1917 | 198308,00 | -- | 38016 | -- | 38016 | -- | 41057 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3041 | |
| 43 | 43 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1917 | 19733,32 | 1290,22 | 3783 | 247 | 56 | 3232 | 7577 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 3480 | 72 | | 561 | |
| 44 | 44 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09536 | 197120,00 | -- | 18797 | -- | 18797 | -- | 20301 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1504 | |
| 45 | 45 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,83834 | 192229,00 | -- | 545611 | -- | 545611 | -- | 589260 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43649 | |
| | | | **Стена по оси "1" ниже отм.-0,001 КЖ-51** | | | | | | | | | |
| 46 | 46 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 5,49 | 43425,46 | 6784,49 | 238406 | 37247 | 112770 | 87397 | 351867 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 88389 | 7652 | | 26064 | |
| 47 | 47 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05881 | 198308,00 | -- | 11662 | -- | 11662 | -- | 12595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 933 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05881 | 19733,32 | 1290,22 | 1161 | 76 | 17 | 992 | 2324 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1068 | 22 | | 172 | |
| 49 | 49 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,51131 | 197120,00 | -- | 100789 | -- | 100789 | -- | 108853 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8063 | |
| 50 | 50 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10532 | 192229,00 | -- | 20246 | -- | 20246 | -- | 21865 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1620 | |
| | | | **Стена по оси "2" ниже отм.-0,001 КЖ-54** | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,12 | 43425,46 | 6784,49 | 178913 | 27952 | 84629 | 65588 | 264061 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 66332 | 5742 | | 19560 | |
| 52 | 52 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05413 | 198308,00 | -- | 10734 | -- | 10734 | -- | 11593 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 859 | |
| 53 | 53 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05413 | 19733,32 | 1290,22 | 1068 | 70 | 15 | 913 | 2139 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 983 | 20 | | 158 | |
| 54 | 54 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,37215 | 197120,00 | -- | 73358 | -- | 73358 | -- | 79227 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5869 | |
| 55 | 55 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17772 | 192229,00 | -- | 34163 | -- | 34163 | -- | 36896 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2733 | |
| | | | **Стена по оси "3" ниже отм.-0,001 КЖ-57** | | | | | | | | | |
| 56 | 56 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,6 | 43425,46 | 6784,49 | 199757 | 31209 | 94488 | 73229 | 294825 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 74060 | 6411 | | 21839 | |
| 57 | 57 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,049 | 198308,00 | -- | 9717 | -- | 9717 | -- | 10494 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 777 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 58 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,049 | 19733,32 | 1290,22 | 967 | 63 | 15 | 826 | 1937 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 889 | 19 | | 143 | |
| 59 | 59 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1788 | 197120,00 | -- | 35245 | -- | 35245 | -- | 38065 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2820 | |
| 60 | 60 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5337 | 192229,00 | -- | 102593 | -- | 102593 | -- | 110800 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8207 | |
| | | | **Стена по оси "4" ниже отм.-0,001 КЖ-60** | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,6 | 43425,46 | 6784,49 | 199757 | 31209 | 94488 | 73229 | 294825 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 74060 | 6411 | | 21839 | |
| 62 | 62 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0697 | 198308,00 | -- | 13822 | -- | 13822 | -- | 14928 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1106 | |
| 63 | 63 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0697 | 19733,32 | 1290,22 | 1375 | 90 | 20 | 1175 | 2755 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1265 | 26 | | 204 | |
| 64 | 64 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,444 | 197120,00 | -- | 87521 | -- | 87521 | -- | 94523 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7002 | |
| 65 | 65 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1224 | 192229,00 | -- | 23529 | -- | 23529 | -- | 25411 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1882 | |
| | | | **Стена по оси "5" ниже отм.-0,001 КЖ-61** | | | | | | | | | |
| 66 | 66 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,4 | 43425,46 | 6784,49 | 191072 | 29852 | 90380 | 70045 | 282006 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 70840 | 6133 | | 20889 | |
| 67 | 67 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0473 | 198308,00 | -- | 9380 | -- | 9380 | -- | 10130 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 750 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 68 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0473 | 19733,32 | 1290,22 | 933 | 61 | 13 | 798 | 1869 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 859 | 18 | | 138 | |
| 69 | 69 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4156 | 197120,00 | -- | 81923 | -- | 81923 | -- | 88477 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6554 | |
| | | | **Стена по оси "6" ниже отм.-0,001 КЖ-64** | | | | | | | | | |
| 70 | 70 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,7 | 43425,46 | 6784,49 | 204100 | 31887 | 96543 | 74821 | 301234 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 75670 | 6551 | | 22314 | |
| 71 | 71 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0616 | 198308,00 | -- | 12216 | -- | 12216 | -- | 13193 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 977 | |
| 72 | 72 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0616 | 19733,32 | 1290,22 | 1216 | 79 | 19 | 1039 | 2435 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1118 | 23 | | 180 | |
| 73 | 73 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2382 | 197120,00 | -- | 46954 | -- | 46954 | -- | 50710 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3756 | |
| 74 | 74 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3896 | 192229,00 | -- | 74892 | -- | 74892 | -- | 80884 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5991 | |
| | | | **Стена по оси "7" ниже отм.-0,001 КЖ-65** | | | | | | | | | |
| 75 | 75 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,8 | 43425,46 | 6784,49 | 208442 | 32566 | 98596 | 76413 | 307643 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 77280 | 6690 | | 22788 | |
| 76 | 76 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,055 | 198308,00 | -- | 10907 | -- | 10907 | -- | 11779 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 873 | |
| 77 | 77 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,055 | 19733,32 | 1290,22 | 1085 | 71 | 16 | 927 | 2174 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 998 | 21 | | 161 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 78 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,422 | 197120,00 | -- | 83185 | -- | 83185 | -- | 89839 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6655 | |
| | | | **Стена по оси "8" ниже отм.-0,001 КЖ-67** | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 5,1 | 43425,46 | 6784,49 | 221470 | 34601 | 104759 | 81189 | 326871 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 82110 | 7108 | | 24213 | |
| 80 | 80 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0616 | 198308,00 | -- | 12216 | -- | 12216 | -- | 13193 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 977 | |
| 81 | 81 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0616 | 19733,32 | 1290,22 | 1216 | 79 | 19 | 1039 | 2435 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1118 | 23 | | 180 | |
| 82 | 82 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4539 | 197120,00 | -- | 89473 | -- | 89473 | -- | 96631 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7158 | |
| 83 | 83 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1356 | 192229,00 | -- | 26066 | -- | 26066 | -- | 28152 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2085 | |
| | | | **Стена по оси "9" ниже отм.-0,001 КЖ-69** | | | | | | | | | |
| 84 | 84 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,7 | 43425,46 | 6784,49 | 204100 | 31887 | 96543 | 74821 | 301234 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 75670 | 6551 | | 22314 | |
| 85 | 85 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0708 | 198308,00 | -- | 14040 | -- | 14040 | -- | 15163 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1123 | |
| 86 | 86 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0708 | 19733,32 | 1290,22 | 1397 | 91 | 21 | 1194 | 2798 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1285 | 27 | | 207 | |
| 87 | 87 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1516 | 197120,00 | -- | 29883 | -- | 29883 | -- | 32274 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2391 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 88 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5291 | 192229,00 | -- | 101708 | -- | 101708 | -- | 109845 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8137 | |
| | | | **Стена по оси "10" ниже отм.-0,001 КЖ-73** | | | | | | | | | |
| 89 | 89 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,12 | 43425,46 | 6784,49 | 178913 | 27952 | 84629 | 65588 | 264061 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 66332 | 5742 | | 19560 | |
| 90 | 90 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05413 | 198308,00 | -- | 10734 | -- | 10734 | -- | 11593 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 859 | |
| 91 | 91 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05413 | 19733,32 | 1290,22 | 1068 | 70 | 15 | 913 | 2139 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 983 | 20 | | 158 | |
| 92 | 92 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,37215 | 197120,00 | -- | 73358 | -- | 73358 | -- | 79227 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5869 | |
| 93 | 93 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17772 | 192229,00 | -- | 34163 | -- | 34163 | -- | 36896 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2733 | |
| | | | **Стена по оси "11" ниже отм.-0,001 КЖ-76** | | | | | | | | | |
| 94 | 94 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 5,49 | 43425,46 | 6784,49 | 238406 | 37247 | 112770 | 87397 | 351867 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 88389 | 7652 | | 26064 | |
| 95 | 95 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05881 | 198308,00 | -- | 11662 | -- | 11662 | -- | 12595 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 933 | |
| 96 | 96 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05881 | 19733,32 | 1290,22 | 1161 | 76 | 17 | 992 | 2324 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1068 | 22 | | 172 | |
| 97 | 97 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,51131 | 197120,00 | -- | 100789 | -- | 100789 | -- | 108853 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8063 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 98 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10532 | 192229,00 | -- | 20246 | -- | 20246 | -- | 21865 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1620 | |
| | | | **Стена между осями "3" и "4" ниже отм.-0,001 КЖ-77** | | | | | | | | | |
| 99 | 99 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 2,6 | 43425,46 | 6784,49 | 112906 | 17640 | 53406 | 41390 | 166640 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 41860 | 3624 | | 12344 | |
| 100 | 100 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0064 | 19733,32 | 1290,22 | 126 | 8 | 2 | 108 | 253 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 116 | 2 | | 19 | |
| 101 | 101 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0064 | 198308,00 | -- | 1269 | -- | 1269 | -- | 1371 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 102 | 102 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2289 | 197120,00 | -- | 45121 | -- | 45121 | -- | 48730 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3610 | |
| | | | **Стена между осями "8" и "9" ниже отм.-0,001 КЖ-78** | | | | | | | | | |
| 103 | 103 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 2,6 | 43425,46 | 6784,49 | 112906 | 17640 | 53406 | 41390 | 166640 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 41860 | 3624 | | 12344 | |
| 104 | 104 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0064 | 19733,32 | 1290,22 | 126 | 8 | 2 | 108 | 253 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 116 | 2 | | 19 | |
| 105 | 105 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0064 | 198308,00 | -- | 1269 | -- | 1269 | -- | 1371 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 102 | |
| 106 | 106 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2289 | 197120,00 | -- | 45121 | -- | 45121 | -- | 48730 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3610 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 7617857 | 635210 | 5393837 | 1565370 | 9917880 |
| | | | | | | | | 1588806 | 131380 | -- | 734659 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7617857 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2065396 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1720186 | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3328444 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1565369 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 734658 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9917885 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1479 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1720186 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 9917885 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1479 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1720186 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 5.Перекрытия КЖ-93** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Плиты перекрытий на Отм.-0,100** | | | | | | | |
| **107** | **107** | **Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015** | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | **м3** | **79** | **34944,36** | **1812,53** | **2760605** | **143190** | **1899172** | **683607** | **3719748** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **9091,68** | **417,39** | **718243** | **32974** | | **275537** | |
| **108** | **108** | **С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,4935** | **198308,00** | **--** | **97865** | **--** | **97865** | **--** | **105694** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **7829** | |
| **109** | **109** | **Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **т** | **0,4935** | **19733,32** | **1290,22** | **9738** | **637** | **143** | **8321** | **19505** |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **18152,10** | **377,60** | **8958** | **186** | | **1445** | |
| **110** | **110** | **С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **9,7715** | **197120,00** | **--** | **1926158** | **--** | **1926158** | **--** | **2080251** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **154093** | |
| **111** | **111** | **С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,3858** | **192229,00** | **--** | **74162** | **--** | **74162** | **--** | **80095** |
| | | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **5933** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **4868528** | **143827** | **3997500** | **691928** | **6005293** |
| | | | | | | | | **727201** | **33160** | **--** | **444837** | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4868528 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1899316 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 760361 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2098185 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 691928 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 444837 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6005293 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 669 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 760361 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 6005293 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 669 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 760361 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 6.КРЫЛЬЦА** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 112 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 10,01 | 24305,85 | 1900,37 | 243302 | 19023 | 154088 | 67797 | 335986 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7012,04 | 430,72 | 70191 | 4312 | | 24888 | |
| 113 | 113 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 36,4 | 867,46 | 19,16 | 31576 | 698 | 20838 | 9426 | 44282 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 275,81 | 2,64 | 10040 | 96 | | 3280 | |
| 114 | 114 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04883 | 198308,00 | -- | 9683 | -- | 9683 | -- | 10458 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 775 | |
| 115 | 115 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,04883 | 19733,32 | 1290,22 | 964 | 63 | 15 | 823 | 1930 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 886 | 18 | | 143 | |
| 116 | 116 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,82243 | 197120,00 | -- | 162117 | -- | 162117 | -- | 175087 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12969 | |
| 117 | 117 | Е11-060101-0105<br>1106-0101-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 9,63 | 26145,03 | 1900,37 | 251777 | 18301 | 165950 | 65223 | 342360 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7012,04 | 430,72 | 67526 | 4148 | | 25360 | |
| 118 | 118 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 36,4 | 867,46 | 19,16 | 31576 | 698 | 20838 | 9426 | 44282 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 275,81 | 2,64 | 10040 | 96 | | 3280 | |
| 119 | 119 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,05569 | 198308,00 | -- | 11044 | -- | 11044 | -- | 11927 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 884 | |
| 120 | 120 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,05569 | 19733,32 | 1290,22 | 1099 | 72 | 16 | 939 | 2201 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1011 | 21 | | 163 | |
| 121 | 121 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,82266 | 197120,00 | -- | 162163 | -- | 162163 | -- | 175136 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12973 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 905299 | 38853 | 706752 | 153634 | 1143649 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 159693 | 8691 | -- | 84715 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 905299 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 361746 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 168384 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 345007 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 153635 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 84715 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1143649 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 148 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 168384 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1143649 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 148 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 168384 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 42774933 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 4248374 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3222916 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 934560 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 27421797 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 111893 | | | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4601440 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3168515 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | 0,9% | | | | | | | | 384974 |
| | | | Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время | 0,9% | | | | | | | | 388439 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 870967 |
| | | | Итого с в текущих ценах 2019 года К | 1,0498961 | | | | | | | | 46635664 |
| | | | Итого с НДС | 12% | | | | | | | | 52231943 |
| | | | Тендерная скидка | 7,211483718863% | | | | | | | | 3766698 |
| | | | Итого за вычетом тендерной скидки | | | | | | | | | 48465245 |

**Заказчик:**

**Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной городской среды"**

_____Тажибаев О.

**Отдел сметной работы**

_____

**Технический надзор:**
**Инженер-технадзор**
**ТОО "ДСП "Стройинтеграция"**

тех.надзор Алдимбаев М.Т.

_____Алдимбаев М.Т.

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "ДСП "Стройинтеграция"**

_____

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Аман-Курылыс"**

_____Маштаев А.И.

**Начальник участка**
**ТОО "Аман-Курылыс"**

_____Майлыханов У.А.

**Авторский надзор:**
**ТОО "СП "NEFT"**

_____Курмангалиев Б.Т.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс":
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;
(наименование, адрес)

Объект: ЛС №2-13-2. Общестроительные работы (КЖ-выше отм.0,000). Пятно 13
(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.04.2019г.

## Акт приемки выполненных работ №2
## за ИЮЛЬ месяц 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0,000** | | | | | | | | | |
| | | | **Стена по оси "А" выше нуля КЖ-29** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, то лщиной до 200 мм. Устройство** | м3 | 15,752 | 43425,46 | 6784,49 | 684038 | 106869 | 323562 | 250761 | 1009583 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 253607 | 21955 | | 74784 | |
| 2 | 2 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 1,36105 | 198308,00 | -- | 269907 | -- | 269907 | -- | 291500 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 21593 | |
| 3 | 3 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные про странственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,27221 | 19733,32 | 1290,22 | 5372 | 351 | 80 | 4590 | 10759 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 4941 | 103 | | 797 | |
| 4 | 4 | С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 4,895 | 197120,00 | -- | 964902 | -- | 964902 | -- | 1042095 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 77192 | |
| 5 | 5 | С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горя чекатаная периодического профиля класса А-III (А40 0) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 14,20598 | 192229,00 | -- | 2730801 | -- | 2730801 | -- | 2949265 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 218464 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стена по оси "Б" выше отм. 0,000 КЖ-32 | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 2,78 | 43425,46 | 6784,49 | 120723 | 18861 | 57104 | 44256 | 178177 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 44758 | 3875 | | 13198 | |
| 7 | 7 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,306 | 198308,00 | -- | 60682 | -- | 60682 | -- | 65537 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4855 | |
| 8 | 8 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,0612 | 19733,32 | 1290,22 | 1208 | 79 | 18 | 1032 | 2419 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1111 | 23 | | 179 | |
| 9 | 9 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,26016 | 197120,00 | -- | 51283 | -- | 51283 | -- | 55385 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4103 | |
| 10 | 10 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1936 | 192229,00 | -- | 37216 | -- | 37216 | -- | 40193 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2977 | |
| | | | Стена по оси "В" выше отм. 0,000 КЖ-38 | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 19,8 | 43425,46 | 6784,49 | 859824 | 134333 | 406711 | 315203 | 1269029 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 318780 | 27597 | | 94002 | |
| 12 | 12 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,132685 | 198308,00 | -- | 224620 | -- | 224620 | -- | 242590 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17970 | |
| 13 | 13 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,42262 | 19733,32 | 1290,22 | 8340 | 545 | 124 | 7126 | 16703 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 7671 | 160 | | 1237 | |
| 14 | 14 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,69632 | 197120,00 | -- | 334379 | -- | 334379 | -- | 361129 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26750 | |
| 15 | 15 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,16546 | 192229,00 | -- | 416264 | -- | 416264 | -- | 449565 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33301 | |
| | | | Стена по оси "Г" выше отм. 0,000 КЖ-42 | | | | | | | | | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 6,042 | 43425,46 | 6784,49 | 262377 | 40992 | 124109 | 96185 | 387246 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 97276 | 8421 | | 28685 | |
| 17 | 17 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11234 | 198308,00 | -- | 22278 | -- | 22278 | -- | 24060 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1782 | |
| 18 | 18 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,11234 | 19733,32 | 1290,22 | 2217 | 145 | 33 | 1894 | 4440 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 2039 | 42 | | 329 | |
| 19 | 19 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,54264 | 197120,00 | -- | 106965 | -- | 106965 | -- | 115522 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8557 | |
| 20 | 20 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,5972 | 192229,00 | -- | 114799 | -- | 114799 | -- | 123983 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9184 | |
| | | | **Стена по оси "Д" выше отм. 0,000 КЖ-47** | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 12,674 | 43425,46 | 6784,49 | 550374 | 85987 | 260336 | 201762 | 812307 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 204051 | 17665 | | 60171 | |
| 22 | 22 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,17642 | 198308,00 | -- | 34985 | -- | 34985 | -- | 37784 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2799 | |
| 23 | 23 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,17642 | 19733,32 | 1290,22 | 3481 | 228 | 51 | 2975 | 6973 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 3202 | 67 | | 516 | |
| 24 | 24 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,81788 | 197120,00 | -- | 161221 | -- | 161221 | -- | 174118 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12898 | |
| 25 | 25 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 2,01484 | 192229,00 | -- | 387311 | -- | 387311 | -- | 418296 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30985 | |
| | | | **Стена по оси "1" выше отм. 0,000 КЖ-51** | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 8,48 | 43425,46 | 6784,49 | 368248 | 57532 | 174188 | 134996 | 543503 |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 136528 | 11819 | | 40260 | |
| 27 | 27 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,105232 | 198308,00 | -- | 20868 | -- | 20868 | -- | 22538 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1669 | |
| 28 | 28 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,105232 | 19733,32 | 1290,22 | 2077 | 136 | 31 | 1774 | 4159 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1910 | 40 | | 308 | |
| 29 | 29 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,792812 | 197120,00 | -- | 156279 | -- | 156279 | -- | 168781 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12502 | |
| 30 | 30 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,055756 | 192229,00 | -- | 10718 | -- | 10718 | -- | 11575 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 857 | |
| | | | Стена по оси "2" выше отм. 0,000 КЖ-54 | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 7,212 | 43425,46 | 6784,49 | 313184 | 48930 | 148141 | 114810 | 462234 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 116113 | 10052 | | 34240 | |
| 32 | 32 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,086774 | 198308,00 | -- | 17208 | -- | 17208 | -- | 18585 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1377 | |
| 33 | 33 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,086774 | 19733,32 | 1290,22 | 1712 | 112 | 25 | 1463 | 3430 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1575 | 33 | | 254 | |
| 34 | 34 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,588 | 197120,00 | -- | 115907 | -- | 115907 | -- | 125179 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9273 | |
| 35 | 35 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,094 | 192229,00 | -- | 18070 | -- | 18070 | -- | 19515 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1446 | |
| | | | Стена по оси "3" выше отм. 0,000 КЖ-57 | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 7,784 | 43425,46 | 6784,49 | 338024 | 52810 | 159892 | 123916 | 498895 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 125322 | 10849 | | 36955 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,089568 | 198308,00 | -- | 17762 | -- | 17762 | -- | 19183 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1421 | |
| 38 | 38 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,089568 | 19733,32 | 1290,22 | 1767 | 116 | 25 | 1510 | 3540 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1626 | 34 | | 262 | |
| 39 | 39 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,585572 | 197120,00 | -- | 115428 | -- | 115428 | -- | 124662 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9234 | |
| 40 | 40 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3889 | 192229,00 | -- | 74758 | -- | 74758 | -- | 80738 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5981 | |
| | | | **Стена по оси "4" выше отм. 0,000 КЖ-60** | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 7,8 | 43425,46 | 6784,49 | 338719 | 52919 | 160220 | 124171 | 499921 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 125580 | 10871 | | 37031 | |
| 42 | 42 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10726 | 198308,00 | -- | 21271 | -- | 21271 | -- | 22972 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1702 | |
| 43 | 43 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,10726 | 19733,32 | 1290,22 | 2117 | 138 | 32 | 1809 | 4239 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1947 | 41 | | 314 | |
| 44 | 44 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,77254 | 197120,00 | -- | 152283 | -- | 152283 | -- | 164466 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12183 | |
| 45 | 45 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1632 | 192229,00 | -- | 31372 | -- | 31372 | -- | 33882 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2510 | |
| | | | **Стена по оси "5" выше отм. 0,000 КЖ-61** | | | | | | | | | |
| 46 | 46 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 8,04 | 43425,46 | 6784,49 | 349141 | 54547 | 165150 | 127991 | 515303 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 129444 | 11206 | | 38171 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,08822 | 198308,00 | -- | 17495 | -- | 17495 | -- | 18894 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1400 | |
| 48 | 48 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,08822 | 19733,32 | 1290,22 | 1741 | 114 | 26 | 1488 | 3487 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1601 | 33 | | 258 | |
| 49 | 49 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,4301 | 197120,00 | -- | 84781 | -- | 84781 | -- | 91564 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6783 | |
| 50 | 50 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,212 | 192229,00 | -- | 40753 | -- | 40753 | -- | 44013 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3260 | |
| | | | **Стена по оси "6" выше отм. 0,000 КЖ-64** | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 9,16 | 43425,46 | 6784,49 | 397777 | 62146 | 188155 | 145821 | 587086 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 147476 | 12767 | | 43488 | |
| 52 | 52 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,11222 | 198308,00 | -- | 22254 | -- | 22254 | -- | 24034 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1780 | |
| 53 | 53 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,11222 | 19733,32 | 1290,22 | 2214 | 145 | 32 | 1892 | 4435 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 2037 | 42 | | 329 | |
| 54 | 54 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,72622 | 197120,00 | -- | 143152 | -- | 143152 | -- | 154605 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11452 | |
| 55 | 55 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,03872 | 192229,00 | -- | 7443 | -- | 7443 | -- | 8039 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 595 | |
| | | | **Стена по оси "7" выше отм. 0,000 КЖ-65** | | | | | | | | | |
| 56 | 56 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 7,96 | 43425,46 | 6784,49 | 345667 | 54005 | 163506 | 126718 | 510175 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 128156 | 11094 | | 37791 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 57 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09 | 198308,00 | -- | 17848 | -- | 17848 | -- | 19276 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1428 | |
| 58 | 58 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,09 | 19733,32 | 1290,22 | 1776 | 116 | 26 | 1518 | 3557 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1634 | 34 | | 263 | |
| 59 | 59 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,6 | 197120,00 | -- | 118272 | -- | 118272 | -- | 127734 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9462 | |
| | | | Стена по оси "8" выше отм. 0,000 КЖ-67 | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 8,28 | 43425,46 | 6784,49 | 359563 | 56176 | 170079 | 131812 | 530685 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 133308 | 11540 | | 39310 | |
| 61 | 61 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,1133 | 198308,00 | -- | 22468 | -- | 22468 | -- | 24266 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1797 | |
| 62 | 62 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1133 | 19733,32 | 1290,22 | 2236 | 146 | 33 | 1910 | 4478 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 2057 | 43 | | 332 | |
| 63 | 63 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,80218 | 197120,00 | -- | 158126 | -- | 158126 | -- | 170776 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12650 | |
| 64 | 64 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,144 | 192229,00 | -- | 27681 | -- | 27681 | -- | 29895 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2214 | |
| | | | Стена по оси "9" выше отм. 0,000 КЖ-69 | | | | | | | | | |
| 65 | 65 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 8,3 | 43425,46 | 6784,49 | 360431 | 56311 | 170490 | 132130 | 531967 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 133630 | 11568 | | 39405 | |
| 66 | 66 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,13462 | 198308,00 | -- | 26696 | -- | 26696 | -- | 28832 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2136 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,13462 | 19733,32 | 1290,22 | 2656 | 174 | 38 | 2270 | 5321 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 2444 | 51 | | 394 | |
| 68 | 68 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,56964 | 197120,00 | -- | 112287 | -- | 112287 | -- | 121270 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8983 | |
| 69 | 69 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,46314 | 192229,00 | -- | 89029 | -- | 89029 | -- | 96151 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7122 | |
| | | | **Стена по оси "10" выше отм. 0,000 КЖ-73** | | | | | | | | | |
| 70 | 70 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 7,32 | 43425,46 | 6784,49 | 317874 | 49662 | 150360 | 116530 | 469156 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 117852 | 10202 | | 34752 | |
| 71 | 71 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,086774 | 198308,00 | -- | 17208 | -- | 17208 | -- | 18585 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1377 | |
| 72 | 72 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,086774 | 19733,32 | 1290,22 | 1712 | 112 | 25 | 1463 | 3430 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1575 | 33 | | 254 | |
| 73 | 73 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,588 | 197120,00 | -- | 115907 | -- | 115907 | -- | 125179 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9273 | |
| 74 | 74 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,09409 | 192229,00 | -- | 18087 | -- | 18087 | -- | 19534 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1447 | |
| | | | **Стена по оси "11" выше отм. 0,000 КЖ-76** | | | | | | | | | |
| 75 | 75 | Е11-060601-0203<br>1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 8,48 | 43425,46 | 6784,49 | 368248 | 57532 | 174188 | 134996 | 543503 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 16100,00 | 1393,78 | 136528 | 11819 | | 40260 | |
| 76 | 76 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,105232 | 198308,00 | -- | 20868 | -- | 20868 | -- | 22538 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1669 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | т | 0,105232 | 19733,32 | 1290,22 | 2077 | 136 | 31 | 1774 | 4159 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 1910 | 40 | | 308 | |
| 78 | 78 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,792812 | 197120,00 | -- | 156279 | -- | 156279 | -- | 168781 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12502 | |
| 79 | 79 | С121-050301-3202<br>2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III ( А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,0557565 | 192229,00 | -- | 10718 | -- | 10718 | -- | 11575 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 857 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 14273802 | 992404 | 10893710 | 2358546 | 17962938 |
| | | | | | | | | 2387691 | 204119 | -- | 1330589 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 14273802 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 2996818 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2591810 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7896889 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2358547 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1330588 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17962938 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2228 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2591810 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 17962938 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2228 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2591810 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 2.Перекрытия КЖ-93** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Плиты перекрытий на типовые этажи +2.900** | | | | | | | |
| | 80 | Е11-060801-0101<br>1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** | м3 | 78,95 | 34944,36 | 1812,53 | 2758857 | 143099 | 1897970 | 683174 | 3717394 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9091,68 | 417,39 | 717788 | 32953 | | 275363 | |
| | 81 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,34248 | 198308,00 | -- | 67917 | -- | 67917 | -- | 73350 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5433 | |
| | 82 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметромдо 25 мм** | т | 0,39368 | 19733,32 | 1290,22 | 7769 | 508 | 115 | 6638 | 15559 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18152,10 | 377,60 | 7146 | 149 | | 1153 | |
| | 83 | С121-050301-3201<br>2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 9,820125 | 197120,00 | -- | 1935743 | -- | 1935743 | -- | 2090602 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 154859 | |

| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84 | С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,1584 | 192229,00 | -- | 222678 | -- | 222678 | -- | 240492 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17814 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 4992964 | 143607 | 4124423 | 689812 | 6137397 |
| | | | | | | | | 724934 | 33101 | -- | 454622 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4992964 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 1898084 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 758036 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2226338 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 689812 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 454622 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6137398 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 667 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 758036 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 6137398 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 667 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 758036 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 24100335 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3112626 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1136012 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 237220 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 15018133 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3048358 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1785211 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | 0,9% | | | | | | | | 216903 |
| | | | Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время | 0,9% | | | | | | | | 218855 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | 2% | | | | | | | | 490722 |
| | | | Итого с в текущих ценах 2019 года К | 1,0498961 | | | | | | | | 26275555 |
| | | | Итого с НДС | 12% | | | | | | | | 29428622 |
| | | | Тендерная скидка | 7,211483718863% | | | | | | | | 2122240 |
| | | | Итого за вычетом тендерной скидки | | | | | | | | | 27306382 |

**Заказчик:**
Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной городской среды
_____Тажибаев О.

Отдел сметной работы

**Технический надзор:**
Инженер-технадзор
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____Алимбеков М.Т.

Тех.надзор Алимбеков М.Т.

Инженер-сметчик технического надзора
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
_____

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Маштаев А.И.

Начальник участка
ТОО "Аман-Курылыс"
_____Майлыханов У.А.

**Авторский надзор:**
ТОО "СП "NEFT"
_____Курманталиев Б.Т.