Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" 09 2018 года
№656

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование строительства и его адрес:

«Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за 29 июля месяц 2019 год

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирование наименование	Источник финансирование код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№51	29.04.2019г				
		Дополнительные соглашение					
		№1	21.06.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**126 959 923**	45 703 836							5 484 460	51 188 296

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" Абдыкалыков А.Т.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Аман-Курылыс" Маштаев А.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Директор проектного департамента ТОО "СП"NEFT" Исенов Е.С

ТЕХНАДЗОР: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция" Алимбаев М.Т.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс":
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;
(наименование, адрес)

Объект: ЛС №2-13-2. Общестроительные работы (КЖ-выше отм.0,000). Пятно 13
(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3
за ИЮЛЬ месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ. 0,000										
			Стена по оси "А" выше нуля КЖ-29										
1	1	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, то лщиной до 200 мм. Устройство**	м3		15,752	43425,46	6784,49	684038	106869	323562	250761	1009583
			НР - 91%; СП - 8%				16100,00	1393,78	253607	21955		74784	
2	3	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные про странственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,27221	19733,32	1290,22	5372	351	80	4590	10759
			НР - 91%; СП - 8%				18152,10	377,60	4941	103		797	
			Стена по оси "Б" выше отм. 0,000 КЖ-32										
3	6	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3		2,78	43425,46	6784,49	120723	18861	57104	44256	178177
			НР - 91%; СП - 8%				16100,00	1393,78	44758	3875		13198	
4	8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,0612	19733,32	1290,22	1208	79	18	1032	2419
			НР - 91%; СП - 8%				18152,10	377,60	1111	23		179	
5	9	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,0392	197120,00	--	204847	--	204847	--	221235
			СП - 8%				--	--	--	--		16388	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7744	192229,00	--	148862	--	148862	--	160771
			СП - 8%			--	--	--	--		11909	
			Стена по оси "В" выше отм. 0,000 КЖ-38									
7	11	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	19,8	43425,46	6784,49	859824	134333	406711	315203	1269029
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	318780	27597		94002	
8	12	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,69048	198308,00	--	335236	--	335236	--	362055
			СП - 8%			--	--	--	--		26819	
9	13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42262	19733,32	1290,22	8340	545	124	7126	16703
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	7671	160		1237	
10	14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,78528	197120,00	--	1337514	--	1337514	--	1444516
			СП - 8%			--	--	--	--		107001	
11	15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,66184	192229,00	--	1665057	--	1665057	--	1798261
			СП - 8%			--	--	--	--		133205	
			Стена по оси "Г" выше отм. 0,000 КЖ-42									
12	16	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,042	43425,46	6784,49	262377	40992	124109	96185	387246
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	97276	8421		28685	
13	17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44936	198308,00	--	89112	--	89112	--	96241
			СП - 8%			--	--	--	--		7129	
14	18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11234	19733,32	1290,22	2217	145	33	1894	4440
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	2039	42		329	
15	19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,17056	197120,00	--	427861	--	427861	--	462090
			СП - 8%			--	--	--	--		34229	
16	20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3888	192229,00	--	459197	--	459197	--	495932
			СП - 8%			--	--	--	--		36736	
			Стена по оси "Д" выше отм. 0,000 КЖ-47									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	21	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	12,674	43425,46	6784,49	550374	85987	260336	201762	812307
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	204051	17665		60171	
18	22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70568	198308,00	--	139942	--	139942	--	151137
			СП - 8%			--	--	--	--		11195	
19	23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17642	19733,32	1290,22	3481	228	51	2975	6973
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3202	67		516	
20	24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,81788	197120,00	--	161221	--	161221	--	174118
			СП - 8%			--	--	--	--		12898	
21	25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,05936	192229,00	--	1549243	--	1549243	--	1673182
			СП - 8%			--	--	--	--		123939	
			Стена по оси "1" выше отм. 0,000 КЖ-51									
22	26	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,48	43425,46	6784,49	368248	57532	174188	134996	543503
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	136528	11819		40260	
23	27	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,420928	198308,00	--	83473	--	83473	--	90151
			СП - 8%			--	--	--	--		6678	
24	28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,105232	19733,32	1290,22	2077	136	31	1774	4159
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1910	40		308	
25	29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,171248	197120,00	--	625116	--	625116	--	675126
			СП - 8%			--	--	--	--		50009	
26	30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,223024	192229,00	--	42872	--	42872	--	46301
			СП - 8%			--	--	--	--		3430	
			Стена по оси "2" выше отм. 0,000 КЖ-54									
27	31	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеньи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,212	43425,46	6784,49	313184	48930	148141	114810	462234
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	116113	10052		34240	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,347096	198308,00	--	68832	--	68832	--	74338
			СП - 8%			--	--	--	--		5507	
29	33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,086774	19733,32	1290,22	1712	112	25	1463	3430
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1575	33		254	
30	34	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,35204	197120,00	--	463634	--	463634	--	500725
			СП - 8%			--	--	--	--		37091	
31	35	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37645	192229,00	--	72365	--	72365	--	78154
			СП - 8%			--	--	--	--		5789	
			Стена по оси "3" выше отм. 0,000 КЖ-57									
32	36	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,784	43425,46	6784,49	338024	52810	159892	123916	498895
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	125322	10849		36955	
33	37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,358272	198308,00	--	71048	--	71048	--	76732
			СП - 8%			--	--	--	--		5684	
34	38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,089568	19733,32	1290,22	1767	116	25	1510	3540
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1626	34		262	
35	39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,342288	197120,00	--	461712	--	461712	--	498649
			СП - 8%			--	--	--	--		36937	
36	40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5564	192229,00	--	299185	--	299185	--	323120
			СП - 8%			--	--	--	--		23935	
			Стена по оси "4" выше отм. 0,000 КЖ-60									
37	41	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,8	43425,46	6784,49	338719	52919	160220	124171	499921
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	125580	10871		37031	
38	42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42904	198308,00	--	85082	--	85082	--	91889
			СП - 8%			--	--	--	--		6807	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	43	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10726	19733,32	1290,22	2117	138	32	1809	4239
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1947	41		314	
40	44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,09016	197120,00	--	609132	--	609132	--	657863
			СП - 8%			--	--	--	--		48731	
41	45	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6528	192229,00	--	125487	--	125487	--	135526
			СП - 8%			--	--	--	--		10039	
			Стена по оси "5" выше отм. 0,000 КЖ-61									
42	46	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,04	43425,46	6784,49	349141	54547	165150	127991	515303
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	129444	11206		38171	
43	47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35288	198308,00	--	69979	--	69979	--	75577
			СП - 8%			--	--	--	--		5598	
44	48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08822	19733,32	1290,22	1741	114	26	1488	3487
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1601	33		258	
45	49	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7204	197120,00	--	339125	--	339125	--	366255
			СП - 8%			--	--	--	--		27130	
46	50	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8482	192229,00	--	163049	--	163049	--	176093
			СП - 8%			--	--	--	--		13044	
			Стена по оси "6" выше отм. 0,000 КЖ-64									
47	51	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	9,16	43425,46	6784,49	397777	62146	188155	145821	587086
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	147476	12767		43488	
48	52	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44888	198308,00	--	89016	--	89016	--	96138
			СП - 8%			--	--	--	--		7121	
49	53	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11222	19733,32	1290,22	2214	145	32	1892	4435
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	2037	42		329	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	54	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,91148	197120,00	--	573911	--	573911	--	619824
			СП - 8%			--	--	--	--		45913	
51	55	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15488	192229,00	--	29772	--	29772	--	32154
			СП - 8%			--	--	--	--		2382	
			Стена по оси "7" выше отм. 0,000 КЖ-65									
52	56	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,96	43425,46	6784,49	345667	54005	163506	126718	510175
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	128156	11094		37791	
53	57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36	198308,00	--	71391	--	71391	--	77102
			СП - 8%			--	--	--	--		5711	
54	58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	19733,32	1290,22	1776	116	26	1518	3557
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1634	34		263	
55	59	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4098	197120,00	--	475020	--	475020	--	513021
			СП - 8%			--	--	--	--		38002	
			Стена по оси "8" выше отм. 0,000 КЖ-67									
56	60	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,28	43425,46	6784,49	359563	56176	170079	131812	530685
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	133308	11540		39310	
57	61	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4532	198308,00	--	89873	--	89873	--	97063
			СП - 8%			--	--	--	--		7190	
58	62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1133	19733,32	1290,22	2236	146	33	1910	4478
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	2057	43		332	
59	63	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,20872	197120,00	--	632503	--	632503	--	683103
			СП - 8%			--	--	--	--		50600	
60	64	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,576	192229,00	--	110724	--	110724	--	119582
			СП - 8%			--	--	--	--		8858	
			Стена по оси "9" выше отм. 0,000 КЖ-69									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	65	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,3	43425,46	6784,49	360431	56311	170490	132130	531967
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	133630	11568		39405	
62	66	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53848	198308,00	--	106785	--	106785	--	115328
			СП - 8%			--	--	--	--		8543	
63	67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13462	19733,32	1290,22	2656	174	38	2270	5321
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	2444	51		394	
64	68	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,27856	197120,00	--	449150	--	449150	--	485082
			СП - 8%			--	--	--	--		35932	
65	69	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,85256	192229,00	--	356116	--	356116	--	384605
			СП - 8%			--	--	--	--		28489	
			Стена по оси "10" выше отм. 0,000 КЖ-73									
66	70	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,32	43425,46	6784,49	317874	49662	150360	116530	469156
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	117852	10202		34752	
67	71	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,347096	198308,00	--	68832	--	68832	--	74338
			СП - 8%			--	--	--	--		5507	
68	72	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,086774	19733,32	1290,22	1712	112	25	1463	3430
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	1575	33		254	
69	73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,35204	197120,00	--	463634	--	463634	--	500725
			СП - 8%			--	--	--	--		37091	
70	74	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37555	192229,00	--	72192	--	72192	--	77967
			СП - 8%			--	--	--	--		5775	
			Стена по оси "11" выше отм. 0,000 КЖ-76									
71	75	Е11-060601-0203 1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стеныи перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,48	43425,46	6784,49	368248	57532	174188	134996	543503
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	136528	11819		40260	

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	76	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горя чекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,420928	198308,00	--	83473	--	83473	--	90151
			СП - 8%				--	--	--	--		6678	
73	77	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,105232	19733,32	1290,22	2077	136	31	1774	4159
			НР - 91%; СП - 8%				18152,10	377,60	1910	40		308	
74	78	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаяг орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		3,171248	197120,00	--	625116	--	625116	--	675126
			СП - 8%				--	--	--	--		50009	
75	79	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2230235	192229,00	--	42872	--	42872	--	46301
			СП - 8%				--	--	--	--		3430	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					20815476	992404	17435384	2358546	25027946
									2387691	204119	--	1853925	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					20815476				
		Материалы		Тенге					2996818				
		Всего заработная плата		Тенге						2591810			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14438562				
			Накладные расходы	Тенге					2358547				
			Сметная прибыль	Тенге					1853922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25027945				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2228
			Сметная заработная плата	Тенге						2591810			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25027945				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2228
			Сметная заработная плата	Тенге						2591810			
	РАЗДЕЛ 2.Перекрытия КЖ-93												
						Плиты перекрытий на типовые этажи +2,900							
76	84	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3		78,95	34944,36	1812,53	2758857	143099	1897970	683174	3717394
			НР - 91%; СП - 8%				9091,68	417,39	717788	32953		275363	
77	85	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,36992	198308,00	--	271666	--	271666	--	293399
			СП - 8%				--	--	--	--		21733	
78	86	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметромдо 25 мм	т		0,39368	19733,32	1290,22	7769	508	115	6638	15559
			НР - 91%; СП - 8%				18152,10	377,60	7146	149		1153	
79	87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		29,460375	197120,00	--	5807229	--	5807229	--	6271807
			СП - 8%				--	--	--	--		464578	

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		4,9152	192229,00	--	944844	--	944844	--	1020431
			СП - 8%				--	--	--	--		75588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**9790365**	**143607**	**8921824**	**689812**	**11318590**
									724934	**33101**	**--**	**838415**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9790365**				
		Материалы		Тенге					**1898084**				
		Всего заработная плата		Тенге						**758036**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**7023739**				
			Накладные расходы	Тенге					**689812**				
			Сметная прибыль	Тенге					**838414**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11318592**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**667**
			Сметная заработная плата	Тенге						**758036**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**11318592**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**667**
			Сметная заработная плата	Тенге						**758036**			
	РАЗДЕЛ 3.Лестницы монолитные КЖ-96												
						Лестничный марш Лм1/1шт							
81	**103**	**Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015**	**Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**0,5**	**43465,92**	**2813,32**	**21733**	**1407**	**12994**	**6929**	**30955**
			НР - 91%; СП - 8%				**14664,00**	**563,73**	**7332**	**282**		**2293**	
82	**104**	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурнаяго рячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0025**	**198308,00**	**--**	**496**	**--**	**496**	**--**	**535**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**40**	
83	**105**	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,0025**	**19733,32**	**1290,22**	**49**	**3**	**1**	**42**	**99**
			НР - 91%; СП - 8%				**18152,10**	**377,60**	**45**	**1**		**7**	
84	**106**	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,006**	**197120,00**	**--**	**1183**	**--**	**1183**	**--**	**1277**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**95**	
85	**107**	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0684**	**192229,00**	**--**	**13148**	**--**	**13148**	**--**	**14200**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1052**	
						Лестничная площадка ПЛ-1/1шт							
86	**108**	**Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**		**3**	**34944,36**	**1812,53**	**104833**	**5438**	**72120**	**25960**	**141256**
			НР - 91%; СП - 8%				**9091,68**	**417,39**	**27275**	**1252**		**10463**	
87	**109**	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурнаягорячекатаная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0225**	**198308,00**	**--**	**4462**	**--**	**4462**	**--**	**4819**

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		357	
88	110	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,0225	19733,32	1290,22	444	29	7	379	889
			НР - 91%; СП - 8%				18152,10	377,60	408	8		66	
89	111	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,283	197120,00	--	55785	--	55785	--	60248
			СП - 8%				--	--	--	--		4463	
90	112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0504	192229,00	--	9688	--	9688	--	10463
			СП - 8%				--	--	--	--		775	
						Лестничный марш Лм2/4шт							
91	113	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3		1	34944,36	1812,53	34944	1813	24039	8653	47085
			НР - 91%; СП - 8%				9091,68	417,39	9092	417		3488	
92	114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0051	198308,00	--	1011	--	1011	--	1092
			СП - 8%				--	--	--	--		81	
93	115	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,0051	19733,32	1290,22	101	7	1	86	202
			НР - 91%; СП - 8%				18152,10	377,60	93	2		15	
94	116	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,012	197120,00	--	2365	--	2365	--	2555
			СП - 8%				--	--	--	--		189	
95	117	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,161	192229,00	--	30949	--	30949	--	33425
			СП - 8%				--	--	--	--		2476	
						Лестничный марш Лм3/4шт							
96	118	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3		1	43465,92	2813,32	43466	2813	25989	13857	61909
			НР - 91%; СП - 8%				14664,00	563,73	14664	564		4586	
97	119	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0054	198308,00	--	1071	--	1071	--	1157
			СП - 8%				--	--	--	--		86	
98	120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,0054	19733,32	1290,22	107	7	2	91	213

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				18152,10	377,60	98	2		16	
99	121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0132	197120,00	--	2602	--	2602	--	2810
			СП - 8%				--	--	--	--		208	
100	122	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,178	192229,00	--	34217	--	34217	--	36954
			СП - 8%				--	--	--	--		2737	
						Лестничная площадка ПЛ-2/4шт							
101	123	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3		1	34944,36	1812,53	34944	1813	24039	8653	47085
			НР - 91%; СП - 8%				9091,68	417,39	9092	417		3488	
102	124	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0113	198308,00	--	2241	--	2241	--	2420
			СП - 8%				--	--	--	--		179	
103	125	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,0113	19733,32	1290,22	223	15	3	191	447
			НР - 91%; СП - 8%				18152,10	377,60	205	4		33	
104	126	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,249	192229,00	--	47865	--	47865	--	51694
			СП - 8%				--	--	--	--		3829	
105	127	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Лестничные марш и. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3		0,5	43465,92	2813,32	21733	1407	12994	6929	30955
			НР - 91%; СП - 8%				14664,00	563,73	7332	282		2293	
106	128	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная го рячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0025	198308,00	--	496	--	496	--	535
			СП - 8%				--	--	--	--		40	
107	129	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные прост ранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,0025	19733,32	1290,22	49	3	1	42	99
			НР - 91%; СП - 8%				18152,10	377,60	45	1		7	
108	130	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,006	197120,00	--	1183	--	1183	--	1277
			СП - 8%				--	--	--	--		95	
109	131	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0684	192229,00	--	13148	--	13148	--	14200
			СП - 8%				--	--	--	--		1052	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Лестничная площадка ПЛ-1/1шт							
110	132	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3	34944,36	1812,53	104833	5438	72120	25960	141256
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	27275	1252		10463	
111	133	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225	198308,00	--	4462	--	4462	--	4819
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
112	134	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0225	19733,32	1290,22	444	29	7	379	889
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	408	8		66	
113	135	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,283	197120,00	--	55785	--	55785	--	60248
			СП - 8%			--	--	--	--		4463	
114	136	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0504	192229,00	--	9688	--	9688	--	10463
			СП - 8%			--	--	--	--		775	
					Лестничный марш Лм2/5шт							
115	137	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площ ади до 6 м	м3	1	34944,36	1812,53	34944	1813	24039	8653	47085
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	9092	417		3488	
116	138	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная го рячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0051	198308,00	--	1011	--	1011	--	1092
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
117	139	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0051	19733,32	1290,22	101	7	1	86	202
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	93	2		15	
118	140	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	197120,00	--	2365	--	2365	--	2555
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
119	141	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,161	192229,00	--	30949	--	30949	--	33425
			СП - 8%			--	--	--	--		2476	
					Лестничный марш Лм3/5шт							
120	142	Е11-060801-0105 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1	43465,92	2813,32	43466	2813	25989	13857	61909
			НР - 91%; СП - 8%			14664,00	563,73	14664	564		4586	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	143	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0054	198308,00	--	1071	--	1071	--	1157
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
122	144	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурныеранственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0054	19733,32	1290,22	107	7	2	91	213
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	98	2		16	
123	145	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0132	197120,00	--	2602	--	2602	--	2810
			СП - 8%			--	--	--	--		208	
124	146	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,178	192229,00	--	34217	--	34217	--	36954
			СП - 8%			--	--	--	--		2737	
					Лестничная площадка ПЛ-2/5шт							
125	147	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Лестничная площадка. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	1	34944,36	1812,53	34944	1813	24039	8653	47085
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	9092	417		3488	
126	148	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0113	198308,00	--	2241	--	2241	--	2420
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
127	149	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0113	19733,32	1290,22	223	15	3	191	447
			НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	205	4		33	
128	150	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,249	192229,00	--	47865	--	47865	--	51694
			СП - 8%			--	--	--	--		3829	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				895855	26686	732556	129682	1107578
								136608	5900	--	82044	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				895855				
		Материалы		Тенге				318395				
		Всего заработная плата		Тенге					142508			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				414167				
			Накладные расходы	Тенге				129683				
			Сметная прибыль	Тенге				82043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1107581				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
			Сметная заработная плата	Тенге					142508			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1107581				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
			Сметная заработная плата	Тенге					142508			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								37454114
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3249233				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1162698			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						243121			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27089764		
			- Накладные расходы	Тенге								3178040	
			- Сметная прибыль	Тенге								2774384	
			Временные здания и сооружения	0,9%									337087
			Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время	0,9%									340121
			Непредвиденные работы и затраты	2%									762626
			Итого с в текущих ценах 2019 года К	1,0498961									40834605
			Итого с НДС	12%									45734757
			Тендерная скидка	7,211483718863%									3298155
			Итого за вычетом тендерной скидки										42436603

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной городской среды
Тажибаев О.

Отдел сметной работы

Тезнический надзор:
Инженер-технадзор
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
Алимбаев М.Т.

Инженео-сметчик
Технического надзора
ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

тех.надзор
Алимбаев М.Т.
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
БСН/БИН 050320021473
Директор строящихся предприятий

Подрядник:
Директор
ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.

Начальник участка
ТОО "Аман-Курылыс"
Майлыханов У.А.

ТОО «АМАН-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС
БСН/БИН 040340000524

Авторский надзор:
ТОО "СП "NEFT"
Курмангалиев Б.Т.

«СП «NEFT»
Товарищество с ограниченной ответ-стью
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс":
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 13;
(наименование, адрес)

Объект: ЛС №2-13-3. Общестроительные работы (АР). Пятно 13
(наименование)

Договор подряда (контракт) №51 от 29.04.2019г.

Акт приемки выполненных работ №4
за ИЮЛЬ месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ АР-										
1	67	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)**	м2		1,8	20108,40	--	36195	--	36195	--	39091
			СП - 8%				--	--	--	--		2896	
2	68	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ пр офилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной пово ротно-откидной створкой ГОСТ 30674-99(с энергосбер егающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09 .16)**	м2		108	17181,84	--	1855639	--	1855639	--	2004090
			СП - 8%				--	--	--	--		148451	
3	69	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)**	м2		94,5	15923,44	--	1504765	--	1504765	--	1625146
			СП - 8%				--	--	--	--		120381	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					балконные блоки							
4	72	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост иповоротно-откидная створка ГОСТ 30674-99(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)**	м2	49,5	20480,72	--	1013796	--	1013796	--	1094899
			СП - 8%			--	--	--	--		81104	
5	73	С121-090203-0101 2109-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)**	м2	55,2	28090,96	--	1550621	--	1550621	--	1674671
			СП - 8%			--	--	--	--		124050	
6	75	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с однокамерным стеклопакетом(с энергосберегающим стеклопакетом, ССЦ РК 8.04-08-2018,п.21-09.16)**	м2	26,2	33541,04	--	878775	--	878775	--	949077
			СП - 8%			--	--	--	--		70302	
7	77	С121-090205-0106 2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилейне ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	155	1883,00	--	291865	--	291865	--	315214
			СП - 8%			--	--	--	--		23349	
8	78	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконникаиз ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	180	113,00	--	20340	--	20340	--	21967
			СП - 8%			--	--	--	--		1627	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7151996	--	7151996	--	7724155
								--	--	--	572160	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6273221				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6273221				
			Сметная прибыль	Тенге				501858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6775078				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				878775				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				878775				
			Сметная прибыль	Тенге				70302				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				949077				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7724155				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7724155
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7151996		
			- Сметная прибыль	Тенге							572160	

			Временные здания и сооружения	0,9%								69517
			Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время	0,9%								70143
			Непредвиденные работы и затраты	2%								157276

1	1а	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с в текущих ценах 2019 года	К	1,0498961								8421313
			Итого с НДС		12%								9431871
			Тендерная скидка		7,211483718863%								680178
			Итого за вычетом тендерной скидки										8751693

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики КГУ "Управление комфортной городской среды
Тажибаев О.

Отдел сметной работы

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Тезнический надзор:
Инженер-технадзор ТОО "ДСП "Стройинтеграция"
Алимбаев М.Т.

тех.надзор Алимбаев М.Т.

Инженео-сметчик Технического надзора ТОО "ДСП "Стройинтеграция"

ТОО «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» БСН 111140021473 Дирекция строящихся предприятий «ТЕХНАДЗОР 02» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И.

Начальник участка ТОО "Аман-Курылыс"
Майлыханов У.А.

ТОО «АМАН-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС БСН 040340000326

Авторский надзор:
ТОО "СП"NEFT"
Курмангалиев Б.Т.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СП «NEFT» Товарищество с ограниченной ответ-стью