Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229.

Застройщик ТОО "Строительная компания Данекер"
Найменование строительства **Реконструкция 5-ти этажных 35-квартирных жилых домов с усилением конструкций по ул. З.Шукурова в г. Кызылорда**
Найменование объекта **Жилой дом №1**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№4	29.01.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	428 759 172									
в.т.ч. за отчетный месяц	428 759 172	382 820 689							45 938 483	428 759 172

ЗАСТРОЙЩИК
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **Жансакалов А. А**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **Алмаганбетов С. К**

Застройщик ТОО"Строительная компания Данекер"

Найменование строительства **Реконструкция 5-ти этажных 35-квартирных жилых домов с усилением конструкций по ул. З.Шукурова в г. Кызылорда**

Найменование объекта **Жилой дом №1**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июнь месяц 2019 г

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего,
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Заказ 21-16	Жилой дом №1	339164483	722127		339886610
		Всего по главе	**339164483**	**722127**		**339886610**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,72%	2441984			2441984
		Всего по главе	**2441984**			**2441984**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**341606467**	**722127**		**341606467**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	3689350			3689350
6		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			21482712	21482712
		Всего по главе	**3689350**		**21482712**	**25172061**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**345295817**	**722127**	**21482712**	**366778529**
		Непредвиденные затраты -2%	6905916			6905916
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**352201733**	**722127**	**21482712**	**373684445**
		2018 год 51%	**179622884**	**368285**	**10956183**	**190579067**
		2019 год 49%	**172578849**	**353842**	**10526529**	**183105378**
9		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 51 %, К=1	179622884	368285	10956183	190579067
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			**22869488**	**22869488**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**179622884**	**368285**	**33825671**	**213448555**
9		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 49 %, К=1,0498961	181189861	371498	11051761	192241622
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			**23068995**	**23068995**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**181189861**	**371498**	**34120756**	**215310617**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**360812745**	**739782**	**67946427**	**428759172**

Застройщик
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **Жансакалов А. А**

Технадзор
ТОО "SM ORDA GRUPP" _____ **Алмаганбетов С. К**

Застройщик: ТОО "Строительная компания Данекер"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция 5-ти этажных 35-квартирных жилых домов с усилением конструкций по ул. З.Шукурова в г. Кызылорда
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом № 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		СТЕНЫ СТМ-1, 33 шт															
1.				7,59	103910,91	5504,56	788683,81	41779,61	462332,79	252280,58							1124241,54
	E11-46010 1-0103 1146-0101 -0103	-Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3		37492,94	2076,76	284571,41	15762,61	--	83277,15							
2.				0,07854	213050	--	16732,95	--	16732,95	--							18071,58
	C121-0503 01-3001 2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	1338,64							
3.				0,4323	198348	--	85745,84	--	85745,84	--							92605,51
	C121-0503 01-3201 2105-0301 РСНБ РК	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	6859,67							
4.				0,87648	195353	--	171223	--	171223	--							184920,84
	C121-0503 01-3202 2105-0301	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32	т		--	--	--	--	--	13697,84							
5.				198	900,84	396,59	178366,36	78524,82	2254,47	125040,71	327679,63						
	E11-46030 1-0203 1146-0301 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм	отверстие		492,86	258,94	97587,07	51270,91	--	24272,57							
6.				198	-171,37	-68,84	-33930,94	-13630,91	-1127,29	-23886,21	-62442,53						
	E11-46030 1-0219 1146-0301 2015	-Вычитается позиция: Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать к норме 1146-0301-0203 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия Д 30 мм	отверстие		-96,83	-46,78	-19172,74	-9263,23	--	-4625,37							
7.				396	716,21	319,74	283619,04	126617,83	4481,02	196880,3	518939,29						
	E11-46030 1-0103 1146-0301 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм	отверстие		385,15	206,72	152520,19	81861,12	--	38439,95							
8.				132	803,66	353,36	106083,78	46643,92	2280,7	73468,2	193916,14						
	E11-46030 1-0108 1146-0301 2015	-Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие		433,02	229,57	57159,17	30302,98	--	14364,16							
		СТЕНЫ СТМ-2, 8 шт															
9.				4,96	103910,91	5504,56	515398,12	27302,62	302130,52	164863,2	734682,22						
	E11-46010 1-0103 1146-0101	-Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3		37492,94	2076,76	185964,98	10300,73	--	54420,91							

10.			0,01904	213050	--	4056,47	--	4056,47	--	4380,99
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	324,52	
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
11.			0,3852	198348	--	76403,65	--	76403,65	--	82515,94
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	6112,29	
	2105-0301	периодического профиля								
	-3201	класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
12.			0,26632	195353	--	52026,41	--	52026,41	--	56188,52
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	4162,11	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32								
13.			48	900,84	396,59	43240,33	19036,32	546,54	30312,9	79437,49
	Е11-46030	-Конструкции	отверстие	---	---	---	---	---	---	
	1-0203	железобетонные.		492,86	258,94	23657,47	12429,31	--	5884,26	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей								
	2015	жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200								
		мм (100 мм) диаметром 30 мм								
14.			48	-171,37	-68,84	-8225,68	-3304,46	-273,28	-5790,6	-15137,58
	Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверстие	---	---	---	---	---	---	
	1-0219	Конструкции		-96,83	-46,78	-4647,94	-2245,63	--	-1121,3	
	1146-0301	железобетонные Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей								
	К=3	жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200								
		мм (100 мм). исключать к норме 1146-0301-0203								
15.			224	716,21	319,74	160430,97	71622,21	2534,72	111366,64	293541,42
	Е11-46030	-Конструкции	отверстие	---	---	---	---	---	---	
	1-0103	железобетонные.		385,15	206,72	86274,05	46305,28	--	21743,81	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм								
16.			24	803,66	353,36	19287,96	8480,71	414,67	13357,85	35257,48
	Е11-46030	-Конструкции	отверстие	---	---	---	---	---	---	
	1-0108	железобетонные.		433,02	229,57	10392,58	5509,63	--	2611,67	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм								
		СТЕНЫ СТМ-3, 10 шт								
17.			6,5	103910,91	5504,56	675420,92	35779,64	395937,17	216050,56	962789,2
	Е11-46010	-Стены кирпичные.	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0103	Усиление монолитными		37492,94	2076,76	243704,11	13498,94	--	71317,72	
	1146-0101	железобетонными обоймами								
18.			0,0238	213050	--	5070,59	--	5070,59	--	5476,24
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	405,65	
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
19.			0,4533	198348	--	89911,15	--	89911,15	--	97104,04
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	7192,89	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм								
20.			0,3347	195353	--	65384,65	--	65384,65	--	70615,42
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	5230,77	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
21.			60	900,84	396,59	54050,41	23795,4	683,17	37891,12	99296,86
	Е11-46030	-Конструкции	отверстие	---	---	---	---	---	---	
	1-0203	железобетонные.		492,86	258,94	29571,84	15536,64	--	7355,32	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
	РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных								
		отверстий глубиной 200мм (100 мм) диаметром 30 мм								
22.			60	-171,37	-68,84	-10282,1	-4130,58	-341,6	-7238,25	-18921,98
	Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверстие	---	---	---	---	---	---	
	1-0219	Конструкции		-96,83	-46,78	-5809,92	-2807,04	--	-1401,63	
	1146-0301	железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей								
	К=3	жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать к норме 1146-0301-0203								
23.			270	716,21	319,74	193376,62	86330,34	3055,24	134236,57	353822,24
	Е11-46030	-Конструкции	отверстие	---	---	---	---	---	---	
	1-0103	железобетонные.		385,15	206,72	103991,04	55814,4	--	26209,06	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм								

24.			40	803,66	353,36	32146,6	14134,52	691,12	22263,09	58762,47
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	17320,96	9182,72	--	4352,78	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-4, 60 шт									
25.				103910,91		1621010,21		950249,21		2310694,08
			15,6		5504,56		85871,14		518521,35	
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	584889,86	32397,46	--	171162,52	
1146-0101	железобетонными обоймами									
26.			0,153	213050	--	32596,65	--	32596,65	--	35204,38
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	2607,73	
2105-0301	класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм									
27.			0,768	198348	--	152331,26	--	152331,26	--	164517,77
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	12186,5	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
28.			1,44	195353	--	281308,32	--	281308,32	--	303812,99
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	22504,67	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32									
29.			360	900,84	396,59	324302,47	142772,4	4099,03	227346,74	595781,15
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	177431,04	93219,84	--	44131,94	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) диаметром 30 мм									
30.				-171,37		-61692,62		-2049,62		-113531,87
			360		-68,84		-24783,48		-43429,48	
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-34859,52	-16842,24	--	-8409,77	
1146-0301	железобетонные Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200									
31.			240	803,66	353,36	192879,6	84807,12	4146,72	133578,55	352574,8
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	103925,76	55096,32	--	26116,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм									
32.			522	716,21	319,74	373861,46	166905,32	5906,8	259524,03	684056,34
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	201049,34	107907,84	--	50670,84	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами сприменением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм									
	СТЕНЫ СТМ-5, 4 шт									
33.			4	103910,91	5504,56	415643,64	22018,24	243653,64	132954,19	592485,66
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	149971,76	8307,04	--	43887,83	
1146-0101	железобетонными обоймами									
34.			0,0102	213050	--	2173,11	--	2173,11	--	2346,96
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	173,85	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
35.			0,23056	198348	--	45731,11	--	45731,11	--	49389,6
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	3658,49	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм									
36.			0,096	195353	--	18753,89	--	18753,89	--	20254,2
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1500,31	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32									
37.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм									
38.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79

	E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти	---	---	---	---	---	---	
	1-0219	Конструкции	е	-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
	1146-0301	железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
	2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать								
39.			112	716,21	319,74	80215,49	35811,1	1267,36	55683,32	146770,71
	E11-46030	-Конструкции	отверсти	---	---	---	---	---	---	
	1-0103	железобетонные.	е	385,15	206,72	43137,02	23152,64	--	10871,9	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм								
40.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
	E11-46030	-Конструкции	отверсти	---	---	---	---	---	---	
	1-0108	железобетонные.	е	433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
	РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм								
		СТЕНЫ СТМ-6, 4 шт								
41.			2,56	103910,91	5504,56	266011,93	14091,67	155938,33	85090,68	379190,82
	E11-46010	-Стены кирпичные.	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0103	Усиление монолитными		37492,94	2076,76	95981,93	5316,51	--	28088,21	
	1146-0101	железобетонными обоймами								
42.			0,0102	213050	--	2173,11	--	2173,11	--	2346,96
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	173,85	
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
43.			0,20256	198348	--	40177,37	--	40177,37	--	43391,56
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	3214,19	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм								
44.			0,096	195353	--	18753,89	--	18753,89	--	20254,2
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	1500,31	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32								
45.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
	E11-46030	-Конструкции	отверсти	---	---	---	---	---	---	
	1-0203	железобетонные.	е	492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм								
46.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
	E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти	---	---	---	---	---	---	
	1-0219	Конструкции	е	-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
	1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
	2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200								
		мм (100 мм). Исключать к норме 1146-0301-0203								
47.			112	716,21	319,74	80215,49	35811,1	1267,36	55683,32	146770,71
	E11-46030	-Конструкции	отверсти	---	---	---	---	---	---	
	1-0103	железобетонные.	е	385,15	206,72	43137,02	23152,64	--	10871,9	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий								
		глубиной 200 мм Д 30 мм								
48.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
	E11-46030	-Конструкции	отверсти	---	---	---	---	---	---	
	1-0108	железобетонные.	е	433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм								
		СТЕНЫ СТМ-7, 10 шт								
49.			8,6	103910,91	5504,56	893633,83	47339,22	523855,33	285851,51	1273844,17
	E11-46010	-Стены кирпичные.	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0103	Усиление монолитными		37492,94	2076,76	322439,28	17860,14	--	94358,83	
	1146-0101	железобетонными обоймами								
50.			0,0255	213050	--	5432,77	--	5432,77	--	5867,4
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	434,62	
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
51.			0,4956	198348	--	98301,27	--	98301,27	--	106165,37
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	7864,1	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм								
52.			0,24	195353	--	46884,72	--	46884,72	--	50635,5
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	

01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	3750,78	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32									
53.			60	900,84	396,59	54050,41	23795,4	683,17	37891,12	99296,86
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	29571,84	15536,64	--	7355,32	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)									
	горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм									
54.			60	-171,37	-68,84	-10282,1	-4130,58	-341,6	-7238,25	-18921,98
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-5809,92	-2807,04	--	-1401,63	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать									
55.			240	716,21	319,74	171890,33	76738,08	2715,77	119321,4	314508,66
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	92436,48	49612,8	--	23296,94	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)									
	вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
56.			40	803,66	353,36	32146,6	14134,52	691,12	22263,09	58762,47
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	17320,96	9182,72	--	4352,78	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)									
	вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-8, 60 шт									
57.				103910,91		1433970,57		840605,07		2044075,53
			13,8		5504,56		75962,93		458691,96	
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	517402,57	28659,29	--	151413	
1146-0101	железобетонными обоймами									
58.			0,1428	213050	--	30423,54	--	30423,54	--	32857,42
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	2433,88	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
59.			0,7116	198348	--	141144,44	--	141144,44	--	152435,99
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	11291,55	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									
60.			1,3272	195353	--	259272,5	--	259272,5	--	280014,3
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	20741,8	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
61.			360	900,84	396,59	324302,47	142772,4	4099,03	227346,74	595781,15
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	177431,04	93219,84	--	44131,94	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных									
	отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
62.				-171,37		-61692,62		-2049,62		-113531,87
			360		-68,84		-24783,48		-43429,48	
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-34859,52	-16842,24	--	-8409,77	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
К=3	жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
63.			360	716,21	319,74	257835,49	115107,12	4073,65	178982,09	471762,99
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	138654,72	74419,2	--	34945,41	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий									
	глубиной 200 мм Д 30 мм									
64.			240	803,66	353,36	192879,6	84807,12	4146,72	133578,55	352574,8
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	103925,76	55096,32	--	26116,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-9, 4 шт									
65.			3,56	103910,91	5504,56	369922,84	19596,23	216851,74	118329,23	527312,24
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	133474,87	7393,27	--	39060,17	
1146-0101	железобетонными обоймами									
66.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	

01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	162,26	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
67.			0,21184	198348	--	42018,04	--	42018,04	--	45379,48
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	3361,44	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									
68.			0,08848	195353	--	17284,83	--	17284,83	--	18667,62
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1382,79	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
69.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
70.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать									
71.			72	716,21	319,74	51567,1	23021,42	814,73	35796,42	94352,6
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	27730,94	14883,84	--	6989,08	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
72.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-10, 4 шт									
73.			2,16	103910,91	5504,56	224447,57	11889,85	131572,97	71795,26	319942,26
Е11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	80984,75	4485,8	--	23699,43	
1146-0101	железобетонными обоймами									
74.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	162,26	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
75.			0,1672	198348	--	33163,79	--	33163,79	--	35816,89
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2653,1	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
76.			0,08848	195353	--	17284,83	--	17284,83	--	18667,62
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1382,79	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32									
77.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальныхотверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
78.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
79.			80	716,21	319,74	57296,78	25579,36	905,26	39773,8	104836,22
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	30812,16	16537,6	--	7765,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
80.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
Е11-46030	-Конструкции	отверсти		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									

2015 жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм
СТЕНЫ СТМ-11, 9 шт

81.				103910,91	729454,59	427612,14		1039812,34
			7,02	5504,56	38642,01	233334,61		
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	263200,44	14578,86	--	77023,14
1146-0101	железобетонными обоймами							
82.			0,02142	213050	--	4563,53	--	4563,53	--	4928,61
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	365,08
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
83.			0,40986	198348	--	81294,91	--	81294,91	--	87798,5
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	6503,59
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
84.			0,19908	195353	--	38890,88	--	38890,88	--	42002,15
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	3111,27
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
85.			54	900,84	396,59	48645,37	21415,86	614,85	34102,01	89367,17
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	26614,66	13982,98	--	6619,79
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)								
	горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) диаметром 30 мм								
86.			54	-171,37	-68,84	-9253,89	-3717,52	-307,44	-6514,42	-17029,78
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-5228,93	-2526,34	--	-1261,47
1146-0301	железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
2015	применением охлаждающей жидкости (воды)								
	горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать								
87.			144	716,21	319,74	103134,2	46042,85	1629,46	71592,84	188705,2
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	55461,89	29767,68	--	13978,16
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)								
	вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм								
88.			45	803,66	353,36	36164,93	15901,33	777,51	25045,98	66107,77
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	19486,08	10330,56	--	4896,87
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм								
	СТЕНЫ СТМ-12, 1 шт								
89.			0,54	103910,91	5504,56	56111,89	2972,46	32893,24	17948,82	79985,56
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	20246,19	1121,45	--	5924,86
1146-0101	железобетонными обоймами								
90.			0,00238	213050	--	507,06	--	507,06	--	547,62
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	40,56
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
91.			0,03162	198348	--	6271,76	--	6271,76	--	6773,5
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	501,74
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм								
92.			0,02212	195353	--	4321,21	--	4321,21	--	4666,9
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	345,7
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32								
93.			6	900,84	396,59	5405,04	2379,54	68,32	3789,11	9929,69
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	2957,18	1553,66	--	735,53
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм								
94.			6	-171,37	-68,84	-1028,21	-413,06	-34,16	-723,82	-1892,2
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-580,99	-280,7	--	-140,16
1146-0301	железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								

	2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать							
95.			20	716,21	319,74	14324,19	6394,84	226,31	9943,45	26209,06
	E11-46030	-Конструкции отверстие		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	железобетонные. е		385,15	206,72	7703,04	4134,4	--	1941,41	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
	РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм								
96.			5	803,66	353,36	4018,32	1766,82	86,39	2782,89	7345,31
	E11-46030	-Конструкции отверстие		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	железобетонные. е		433,02	229,57	2165,12	1147,84	--	544,1	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
	РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм								
		СТЕНЫ СТМ-8а, 60 шт								
97.			13,8	103910,91	5504,56	1433970,57	75962,93	840605,07	458691,96	2044075,53
	E11-46010	-Стены кирпичные. м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	Усиление монолитными		37492,94	2076,76	517402,57	28659,29	--	151413	
	1146-0101	железобетонными обоймами								
98.			0,1428	213050	--	30423,54	--	30423,54	--	32857,42
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	2433,88	
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
99.			0,636	198348	--	126149,33	--	126149,33	--	136241,27
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	10091,95	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
100.			1,4316	195353	--	279667,35	--	279667,35	--	302040,74
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	22373,39	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
101.			360	900,84	396,59	324302,47	142772,4	4099,03	227346,74	595781,15
	E11-46030	-Конструкции отверстие		---	---	---	---	---	---	
	1-0203	железобетонные. е		492,86	258,94	177431,04	93219,84	--	44131,94	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
	РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм								
102.			360	-171,37	-68,84	-61692,62	-24783,48	-2049,62	-43429,48	-113531,87
	E11-46030	-Вычитается позиция: отверстие		---	---	---	---	---	---	
	1-0219	Конструкции е		-96,83	-46,78	-34859,52	-16842,24	--	-8409,77	
	1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
	2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать								
103.			360	716,21	319,74	257835,49	115107,12	4073,65	178982,09	471762,99
	E11-46030	-Конструкции отверстие		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	железобетонные. е		385,15	206,72	138654,72	74419,2	--	34945,41	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с								
	РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм д 30 мм								
104.			240	803,66	353,36	192879,6	84807,12	4146,72	133578,55	352574,8
	E11-46030	-Конструкции отверстие		---	---	---	---	---	---	
	1-0108	железобетонные. е		433,02	229,57	103925,76	55096,32	--	26116,65	
	1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей								
	2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм								
		СТЕНЫ СТМ-9а, 4 шт								
105.			3,56	103910,91	5504,56	369922,84	19596,23	216851,74	118329,23	527312,24
	E11-46010	-Стены кирпичные. м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0103	Усиление монолитными		37492,94	2076,76	133474,87	7393,27	--	39060,17	
	1146-0101	железобетонными обоймами								
106.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	162,26	
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
107.			0,17656	198348	--	35020,32	--	35020,32	--	37821,95
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	2801,63	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
108.			0,14488	195353	--	28302,74	--	28302,74	--	30566,96
	C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	2264,22	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								

109.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм) Д 30 мм									
110.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм). исключать									
111.			72	716,21	319,74	51567,1	23021,42	814,73	35796,42	94352,6
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	27730,94	14883,84	--	6989,08	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 30 мм									
112.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-10а, 4 шт									
113.			2,16	103910,91	5504,56	224447,57	11889,85	131572,97	71795,26	319942,26
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	80984,75	4485,8	--	23699,43	
1146-0101	железобетонными обоймами									
114.			0,00952	213050	--	2028,24	--	2028,24	--	2190,49
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	162,26	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
115.			0,14704	198348	--	29165,09	--	29165,09	--	31498,3
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2333,21	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
116.			0,12016	195353	--	23473,62	--	23473,62	--	25351,51
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1877,89	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
117.			24	900,84	396,59	21620,16	9518,16	273,27	15156,45	39718,74
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.	е		492,86	258,94	11828,74	6214,66	--	2942,13	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
118.			24	-171,37	-68,84	-4112,84	-1652,23	-136,64	-2895,3	-7568,79
E11-46030	-Вычитается позиция:	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции	е		-96,83	-46,78	-2323,97	-1122,82	--	-560,65	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
119.			80	716,21	319,74	57296,78	25579,36	905,26	39773,8	104836,22
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.	е		385,15	206,72	30812,16	16537,6	--	7765,65	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
120.			20	803,66	353,36	16073,3	7067,26	345,56	11131,55	29381,23
E11-46030	-Конструкции	отверсти		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.	е		433,02	229,57	8660,48	4591,36	--	2176,39	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий									
	глубиной 200 мм Д 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-11а, 9 шт									
121.				103910,91		729454,59		427612,14		1039812,34
			7,02		5504,56		38642,01		233334,61	
E11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	263200,44	14578,86	--	77023,14	
1146-0101	железобетонными обоймами									
122.			0,02142	213050	--	4563,53	--	4563,53	--	4928,61
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	365,08	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									

123.			0,34182	198348	--	67799,31	--	67799,31	--	73223,26
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	5423,95	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
124.			0,30744	195353	--	60059,33	--	60059,33	--	64864,07
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	4804,75	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
125.			54	900,84	396,59	48645,37	21415,86	614,85	34102,01	89367,17
Е11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.			492,86	258,94	26614,66	13982,98	--	6619,79	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
126.			54	-171,37	-68,84	-9253,89	-3717,52	-307,44	-6514,42	-17029,78
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции			-96,83	-46,78	-5228,93	-2526,34	--	-1261,47	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
127.			144	716,21	319,74	103134,2	46042,85	1629,46	71592,84	188705,2
Е11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.			385,15	206,72	55461,89	29767,68	--	13978,16	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
128.			45	803,66	353,36	36164,93	15901,33	777,51	25045,98	66107,77
Е11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.			433,02	229,57	19486,08	10330,56	--	4896,87	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм									
	СТЕНЫ СТМ-12а, 1 шт									
129.			0,54	103910,91	5504,56	56111,89	2972,46	32893,24	17948,82	79985,56
Е11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	20246,19	1121,45	--	5924,86	
1146-0101	железобетонными обоймами									
130.			0,00238	213050	--	507,06	--	507,06	--	547,62
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	40,56	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
131.			0,02784	198348	--	5522,01	--	5522,01	--	5963,77
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	441,76	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
132.			0,02798	195353	--	5465,98	--	5465,98	--	5903,26
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	437,28	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
133.			6	900,84	396,59	5405,04	2379,54	68,32	3789,11	9929,69
Е11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0203	железобетонные.			492,86	258,94	2957,18	1553,66	--	735,53	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
РСНБ РК	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200мм (100 мм) Д 30 мм									
134.			6	-171,37	-68,84	-1028,21	-413,06	-34,16	-723,82	-1892,2
Е11-46030	-Вычитается позиция:	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0219	Конструкции			-96,83	-46,78	-580,99	-280,7	--	-140,16	
1146-0301	железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с									
2015	применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм (100 мм). исключать									
135.			18	716,21	319,74	12891,77	5755,36	203,68	8949,1	23588,15
Е11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0103	железобетонные.			385,15	206,72	6932,74	3720,96	--	1747,27	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 30 мм									
136.			5	803,66	353,36	4018,32	1766,82	86,39	2782,89	7345,31
Е11-46030	-Конструкции	отверстие		---	---	---	---	---	---	
1-0108	железобетонные.			433,02	229,57	2165,12	1147,84	--	544,1	
1146-0301	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей									
2015	жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Д 60 мм									
	КОЛОННА К-1, 40 шт									
137.				66738,68		1414859,93		585389,13		1892760,35
			21,2		26695,98		565954,81		337695,94	

	Е11-06050	-Колонны гражданских	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	зданий в металлической			12430	5074,45	263516	107578,44	--	140204,47	
	1106-0501	опалубке. Устройство									
138.				0,62	213050	--	132091	--	132091	--	142658,28
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	10567,28	
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
139.				2,7504	195353	--	537298,89	--	537298,89	--	580282,8
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	42983,91	
	2105-0301	периодического профиля	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
140.				80	467,38	46,47	37390,15	3717,57	11170,66	20555,95	62581,79
	Е11-06030	-Арматура диаметром до	стык		---	---	---	---	---	---	
	1-0502	32 мм. Сварка ванным			281,27	1,09	22501,92	87,04	--	4635,69	
	1106-0301	способом									
	-	КОЛОННА 1К-1, 20 шт									
141.				10,6	66738,68	26695,98	707429,97	282977,4	292694,56	168847,97	946380,17
	Е11-06050	-Колонны гражданских	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0201	зданий в металлической			12430	5074,45	131758	53789,22	--	70102,24	
	1106-0501	опалубке. Устройство									
142.				0,2852	213050	--	60761,86	--	60761,86	--	65622,81
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	4860,95	
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
143.				0,96	195353	--	187538,88	--	187538,88	--	202541,99
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	15003,11	
	2105-0301	периодического профиля	класса А-III (А400) Д от 14 до 32								
144.				40	467,38	46,47	18695,07	1858,78	5585,33	10277,98	31290,9
	Е11-06030	-Арматура диаметром до	стык		---	---	---	---	---	---	
	1-0502	32 мм. Сварка ванным			281,27	1,09	11250,96	43,52	--	2317,84	
	1106-0301	способом									
		РИГЕЛЬ Р-1, 8 шт									
145.				23,52	45000,31	5408,06	1058407,21	127197,53	647113,48	281036,31	1446599
	Е11-06070	-Ригели гражданских	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	зданий в металлической			12078,92	1051,65	284096,2	24734,92	--	107155,48	
	1106-0701	опалубке. Устройство									
146.				2,07872	213050	--	442871,3	--	442871,3	--	478301
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	35429,7	
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
147.				4,83864	195353	--	945242,84	--	945242,84	--	1020862,27
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	75619,43	
	2105-0301	периодического профиля	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
148.				40	326,02	30,51	13040,69	1220,55	2993,42	8071,92	22801,62
	Е11-06030	-Арматура диаметром до	стык		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	25 мм. Сварка ванным			220,67	1,09	8826,72	43,52	--	1689,01	
	1106-0301	способом									
		РИГЕЛЬ Р-2, 4 шт									
149.				8,56	45000,31	5408,06	385202,62	46292,98	235514,09	102281,92	526483,31
	Е11-06070	-Ригели гражданских	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0401	зданий в металлической			12078,92	1051,65	103395,56	9002,16	--	38998,76	
	1106-0701	опалубке. Устройство									
150.				0,72576	213050	--	154623,17	--	154623,17	--	166993,02
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	12369,85	
	2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
151.				1,60944	195353	--	314408,93	--	314408,93	--	339561,65
	С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	25152,71	
	2105-0301	периодического профиля	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
152.				16	326,02	30,51	5216,28	488,22	1197,37	3228,77	9120,65
	Е11-06030	-Арматура диаметром до	стык		---	---	---	---	---	---	
	1-0501	25 мм. Сварка ванным			220,67	1,09	3530,69	17,41	--	675,6	
	1106-0301	способом									

		РИГЕЛЬ Р-3, 2 шт							
153.			3,48	45000,31	5408,06	156601,07	18820,04	95746,38	41581,9	214037,61
E11-06070	-Ригели гражданских	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0401	зданий в металлической			12078,92	1051,65	42034,64	3659,76	--	15854,64	
1106-0701	опалубке. Устройство									
154.			0,46368	213050	--	98787,02	--	98787,02	--	106689,99
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	7902,96	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
155.			0,56736	195353	--	110835,48	--	110835,48	--	119702,32
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	8866,84	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32									
156.			8	326,02	30,51	2608,14	244,11	598,68	1614,38	4560,32
E11-06030	-Арматура диаметром до	стык		---	---	---	---	---	---	
1-0501	25 мм. Сварка ванным			220,67	1,09	1765,34	8,7	--	337,8	
1106-0301	способом									
		РИГЕЛЬ Р-4, 2 шт								
157.			3,3	45000,31	5408,06	148501,01	17846,59	90793,98	39431,12	202966,7
E11-06070	-Ригели гражданских	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0401	зданий в металлической			12078,92	1051,65	39860,44	3470,46	--	15034,57	
1106-0701	опалубке. Устройство									
158.			0,50408	213050	--	107394,24	--	107394,24	--	115985,78
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	8591,54	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
159.			0,56736	195353	--	110835,48	--	110835,48	--	119702,32
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	8866,84	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)									
РСНБ РК	диаметром от 14 до 32									
160.			8	326,02	30,51	2608,14	244,11	598,68	1614,38	4560,32
E11-06030	-Арматура диаметром до	стык		---	---	---	---	---	---	
1-0501	25 мм. Сварка ванным			220,67	1,09	1765,34	8,7	--	337,8	
1106-0301	способом									
		РИГЕЛЬ Р-5, 2 шт								
161.			3,56	45000,31	5408,06	160201,09	19252,69	97947,45	42537,81	218958,01
E11-06070	-Ригели гражданских	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0401	зданий в металлической			12078,92	1051,65	43000,96	3743,89	--	16219,11	
1106-0701	опалубке. Устройство									
162.			0,48328	213050	--	102962,8	--	102962,8	--	111199,83
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	8237,02	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
163.			0,57136	195353	--	111616,89	--	111616,89	--	120546,24
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	8929,35	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)									
РСНБ РК	диаметром от 14 до 32									
164.			8	326,02	30,51	2608,14	244,11	598,68	1614,38	4560,32
E11-06030	-Арматура диаметром до	стык		---	---	---	---	---	---	
1-0501	25 мм. Сварка ванным			220,67	1,09	1765,34	8,7	--	337,8	
1106-0301	способом									
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +12,2								
165.				43971,48		5562391,81		4395634,08		6979995
			126,5		1743,7		220578,21		900566,52	
E11-06080	-Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	толщиной до 200 мм.			7479,68	343,51	946179,52	43454,01	--	517036,67	
1106-0801	Устройство на высоте от опорной площади до 6									
166.			2,09826	213050	--	447034,29	--	447034,29	--	482797,04
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	35762,74	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
167.				198348		1894171,83		1894171,83		2045705,58
			9,54974		--		--		--	
C121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	151533,75	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									

168.			0,12399	195353	--	24221,82	--	24221,82	--	26159,56
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1937,75	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
	ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +15,2									
169.				43971,48		5650334,77		4465130,27		7090350,65
			128,5		1743,7		224065,62		914804,72	
Е11-06080	-Перекрытия безбалочные	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	толщиной до 200 мм.			7479,68	343,51	961138,88	44141,04	--	525211,16	
1106-0801	Устройство на высоте от опорной площади до 6 м									
170.			2,09826	213050	--	447034,29	--	447034,29	--	482797,04
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	35762,74	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
171.				198348		1897615,15		1897615,15		2049424,36
			9,5671		--		--		--	
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	151809,21	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400 Д от 6 до 12 мм									
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-2,1									
172.			0,9	51368,56	2737,66	46231,7	2463,9	32910,21	10260,39	61011,46
Е11-06080	-Перекрытия ребристые.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0105	Устройство на высоте от			12064	463,95	10857,6	417,56	--	4519,37	
1106-0801	опорной площади до 6 м									
173.			0,00255	213050	--	543,28	--	543,28	--	586,74
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	43,46	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
174.			0,19294	195353	--	37691,41	--	37691,41	--	40706,72
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	3015,31	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
	ВНЕШНЕЕ АРМИРОВАНИЕ ЛЕНТОЙ									
175.				45826,23		5865757,44		5755416,32		6412862,22
			128		76,8		9830,4		72077,95	
Е11-13050	-Поверхности. Оклейка	м2		---	---	---	---	---	---	
1-0303	лентой углеродной			785,24	30,86	100510,72	3950,08	--	475026,83	
1113-0501	230/300 на эпоксидном составе									
	ЛЕСТНИЦА ЛП-2									
176.			0,962	51368,56	2737,66	49416,56	2633,63	35177,36	10967,22	65214,48
Е11-06080	-Перекрытия ребристые.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0105	Устройство на высоте от			12064	463,95	11605,57	446,32	--	4830,7	
1106-0801	опорной площади до 6 м									
177.			0,116	198348	--	23008,37	--	23008,37	--	24849,04
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	1840,67	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)									
РСНБ РК	диаметром от 6 до 12 мм									
178.			0,0814	195353	--	15901,73	--	15901,73	--	17173,87
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	1272,14	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32									
	СТЕНЫ СТМ-1 НА ОТМ. +9,2									
179.			0,924	103910,91	5504,56	96013,68	5086,21	56283,99	30712,42	136864,19
Е11-46010	-Стены кирпичные.	м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными			37492,94	2076,76	34643,48	1918,93	--	10138,09	
1146-0101	железобетонными обоймами									
180.			0,00266	213050	--	566,71	--	566,71	--	612,05
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	45,34	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм									
181.			0,0913	198348	--	18109,17	--	18109,17	--	19557,91
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	1448,73	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм									
182.			0,143	195353	--	27935,48	--	27935,48	--	30170,32
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная			--	--	--	--	--	2234,84	

2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32								
	СТЕНЫ СТМ-2 НА ОТМ. +9,2								
183.		1,036	103910,91	5504,56	107651,7	5702,72	63106,29	34435,14	153453,79
E11-46010	-Стены кирпичные. м3		---	---	---	---	---	---	
1-0103	Усиление монолитными		37492,94	2076,76	38842,69	2151,52	--	11366,95	
1146-0101	железобетонными обоймами								
184.		0,00266	213050	--	566,71	--	566,71	--	612,05
C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	45,34	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
185.		0,0856	198348	--	16978,59	--	16978,59	--	18336,88
C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	1358,29	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 6 до 12 мм								
186.		0,1481	195353	--	28931,78	--	28931,78	--	31246,32
C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	2314,54	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)Д от 14 до 32								

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		62001996,65
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	9389938,82	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4136519,24	
в том числе зарплата машинистов	Тенге	1818240,93	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	34260750,86	
Накладные расходы	Тенге	9622047,23	
Сметная прибыль	Тенге	4592740,49	

НА Общестроительные работы

	ПАРАПЕТ (АС-30)								
1.		19,2	21689,79	2536,16	416443,98	48694,27	301468,23	70189,79	525564,47
E11-08030	-Стены из легкобетонных м3		---	---	---	---	---	---	
1-0101	камней. Кладка без кладки		3452,16	478,72	66281,47	9191,42	--	38930,7	
1108-0301	облицовки при высоте этажа до 4 м								
2.		0,049152	247570,47	2089,87	12168,58	102,72	9393,49	2512,16	15855,21
E11-08020	-Стены и другие т		---	---	---	---	---	---	
1-0701	конструкции. металлич		54369,6	587,52	2672,37	28,88	--	1174,46	
1108-0201	Армирование кладки								
3.		15	3564,53	13,25	53468	198,8	40001,4	12246,91	70972,11
E11-12010	-Покрытия мелкие м2		---	---	---	---	---	---	
1-1001	(фартук) из листовой покрытия		884,52	2,94	13267,8	44,06	--	5257,19	
1112-0101	оцинкованной стали. Устройство								
	ОКНА СЛУХОВЫЕ								
4.		4,2	16373,06	155,03	68766,84	651,12	62938,64	4910,07	79571,07
E11-10050	-Проемы оконные площадью м2		---	---	---	---	---	---	
1-0103	до 2 м2. Установка		1232,64	66,32	5177,08	278,56	--	5894,15	
1110-0501	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,								
РСНБ РК	поворотно-откидных) одностворчатых								
5.		2,8	1392,97	5,02	3900,32	14,06	2846,61	833,81	5112,86
E11-15010	-Отливы оконные наружные м		---	---	---	---	---	---	
8-1902	из оцинкованной стали		371,31	0,9324	1039,65	2,61	--	378,73	
1115-0108	с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство								
6.		4	2891,73	124,74	11566,93	498,96	4221,46	6863,1	19904,43
E11-20030	-Решетки жалюзийные, решетка		---	---	---	---	---	---	
1-0103	площадь в свету до 1,5		1711,63	39,16	6846,5	156,66	--	1474,4	
1120-0301	м2. Установка								
	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 (АС-30)								
	==========								
7.		0,4758	62166,1	26695,98	29578,63	12701,95	10962,49	7579,04	40130,29
E11-06050	-Колонны гражданских м3		---	---	---	---	---	---	
1-0201	зданий в металлической		12430	5074,45	5914,19	2414,43	--	2972,61	
1106-0501	опалубке. Устройство								
8.		0,00366	213050	--	779,76	--	779,76	--	842,14
C121-0503	-Сталь арматурная т		---	---	---	---	---	---	
01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	62,38	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
9.		0,0325008	198348	--	6446,47	--	6446,47	--	6962,19

С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	515,72	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм									
	ПОЯС-ОБВЯЗКА ПО-1 (АС-30)									
	==========									
10.			1,938	36006,75	4492,73	69781,07	8706,9	45373,46	15682,01	92300,13
Е11-06070	-Пояса в опалубке.	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0201	Устройство			8101,5	790,65	15700,71	1532,27	--	6837,05	
мм										
11.			0,05202	213050	--	11082,86	--	11082,86	--	11969,49
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	886,63	
2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм									
12.			0,18105	198348	--	35910,91	--	35910,91	--	38783,78
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3201	горячекатаная			--	--	--	--	--	2872,87	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм									
	ЛЮК ЛК-1 (АС-42,43)									
	==========									
13.			1	2628,64	207,67	2628,64	207,67	870,42	1564,33	4528,41
Е11-20110	-Люки герметические.	люк		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0107	Установка			1550,56	45,7	1550,56	45,7	--	335,44	
14.			0,0181	216670	--	3921,73	--	3921,73	--	4235,47
С121-0502	-Уголок стальной	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-0502	горячекатаный			--	--	--	--	--	313,74	
2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,									
2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2до 16 мм									
15.			0,0036	216671	--	780,02	--	780,02	--	842,42
С121-0502	-Уголок стальной	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-0702	горячекатаный			--	--	--	--	--	62,4	
2105-0201	неравнополочный из углеродистой стали									
РСНБ РК	обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм									
16.			0,01582	311190	--	4923,03	--	4923,03	--	5316,87
С121-0501	-Сталь листовая	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
04-0302	оцинкованная			--	--	--	--	--	393,84	
2105-0104	углеродистая толщинойот 0,5 до 0,75 мм									
17.			0,001	251663	--	251,66	--	251,66	--	271,8
С121-0501	-Прокат сортовой	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
06-2402	стальной горячекатаный			--	--	--	--	--	20,13	
2105-0106	полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм									
18.			0,024	267494	--	6419,86	--	6419,86	--	6933,44
С121-0502	-Швеллер горячекатаный с	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
04-0701	внутренним уклоном			--	--	--	--	--	513,59	
2105-0204	граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества									
19.			0,0011	208224	--	229,05	--	229,05	--	247,37
С121-0503	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3002	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	18,32	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 14 до 25									
20.			0,072	92419,95	1700,85	6654,24	122,46	5139,44	1099,25	8373,77
Е11-26010	-Поверхности плоские и	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0504	криволинейные. Изоляция			19338	750,72	1392,34	54,05	--	620,28	
1126-0101	плитами (перлитоцементными,перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)									
21.			2,21319	82,59	2,21	182,8	4,89	94,53	57,86	259,91
Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0501	металлические.			37,67	0,2176	83,37	0,48	--	19,25	
1113-0301	Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз									
22.			2,21319	165,28	3,13	365,8	6,93	264,59	65,72	466,04
Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-1406	металлические			42,6	0,4352	94,28	0,96	--	34,52	
1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз									
	СТРЕМЯНКА СМ-1 (АС-43)									
	==========									
23.			0,031	62849,91	23658,18	1948,35	733,4	271,56	797,39	2965,39
Е11-09030	-Лестницы прямолинейные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
4-0101	и криволинейные,	конструк		30431,7	6846,76	943,38	212,25	--	219,66	
1109-0304	пожарные с ограждением. Монтаж									
24.			0,01562	251663	--	3930,98	--	3930,98	--	4245,45
С121-0501	-Прокат сортовой	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	

	06-2402	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	314,48	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм								
25.			0,012	195353	--	2344,24	--	2344,24	--	2531,77
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	187,54	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32								
26.			0,00226	216670	--	489,67	--	489,67	--	528,85
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный		--	--	--	--	--	39,17	
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,								
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм								
27.			0,001	208224	--	208,22	--	208,22	--	224,88
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3002	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	16,66	
	2105-0301	класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25								
28.			1,085	82,59	2,21	89,61	2,4	46,34	28,37	127,42
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0501	металлические.		37,67	0,2176	40,87	0,24	--	9,44	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз								
29.			1,085	165,28	3,13	179,33	3,4	129,71	32,22	228,47
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические		42,6	0,4352	46,22	0,47	--	16,92	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за двАБ РК раз								

ВХОД В ПОДВАЛ - 2 шт. (АС-47)
==========

30.			6	1702,37	40,58	10214,24	243,47	3320,49	6075,52	17592,94
	Е11-06180	-Конструкции ступеней	м2	---	---	---	---	---	---	
	2-0101	монолитные в		1108,38	4,35	6650,28	26,11	--	1303,18	
	1106-1802	мелкощитовой опалубке.Монтаж, демонтаж опалубки								
31.			0,02712	16793,36	2013,66	455,44	54,61	137,5	248,49	760,24
	Е11-06180	-Конструкции ступеней	т	---	---	---	---	---	---	
	2-0201	монолитные в		9709,7	359,04	263,33	9,74	--	56,31	
	1106-1802	мелкощитовой опалубке. Армирование								
32.			0,02712	191111	--	5182,93	--	5182,93	--	5597,56
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	414,63	
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1 Д от 3 до 5 мм								
33.			2,96	41344,97	14912,26	122381,1	44140,3	63636,16	20371,23	154172,51
	Е11-06180	-Конструкции ступеней	м3	---	---	---	---	---	---	
	2-0301	монолитные в		4934	2628,83	14604,64	7781,32	--	11420,19	
	1106-1802	мелкощитовой опалубке. Бетонирование								
		НАВЕС								
34.			0,53392	23145,28	11354,99	12357,73	6062,66	3212,13	3181,73	16782,61
	Е11-09030	-Стойки опорные для	т	---	---	---	---	---	---	
	2-0112	пролетов до 24 м.	конструк	5774,16	2862,34	3082,94	1528,26	--	1243,16	
	1109-0302	Монтаж								
35.			0,3846	26236,74	9344,82	10090,65	3594,02	1366,61	4182,3	15414,79
	Е11-09030	-Прогоны и балки при	т	---	---	---	---	---	---	
	2-0401	высоте здания до 25 м.	конструк	13338,6	2421,42	5130,03	931,28	--	1141,84	
	1109-0302	Монтаж								
36.			0,78952	336368	--	265569,26	--	265569,26	--	286814,8
	С121-0502	-Швеллер горячекатаный с	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0802	параллельными гранями		--	--	--	--	--	21245,54	
	2105-0204	полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества								
37.			0,129	270003	--	34830,39	--	34830,39	--	37616,82
	С121-0502	-Швеллер горячекатаный с	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0801	параллельными гранями		--	--	--	--	--	2786,43	
	2105-0204	полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества								
38.			16,6	2615,97	13,38	43425,15	222,19	32866,34	9390,73	57041,15
	Е11-10010	-Потолки. Подшивка	м2	---	---	---	---	---	---	
	4-0203	плитами	потолков	622,69	5,88	10336,62	97,53	--	4225,27	
	1110-0104	древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм								
39.			33,2	1002,16	25,03	33271,64	831,02	27021,88	5088,25	41428,68
	Е11-12010	-Пароизоляция оклеечная.	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1501	Устройство в один	изолируе	163,22	3,37	5418,74	111,97	--	3068,79	
	1112-0101	слой								
40.			33,2	884,08	21,81	29351,59	724,13	25096,54	3335,32	35301,86

	Е11-12010	-Пароизоляция оклеечная.	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1502	Устройство на каждый	изолируе	106,35	2,84	3530,92	94,43	--	2614,95	
	1112-0101	последующий слой								
41.			5,5	2991,76	13,25	16454,7	72,89	11516,95	4490,54	22620,86
	Е11-12010	-Покрытия мелкие	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1001	(брандмауэры, парапеты,	покрытия	884,52	2,94	4864,86	16,16	--	1675,62	
	1112-0101	свесы и тому подобное)	из листовой оцинкованной стали. Устройство							
42.			32,1482	82,59	2,21	2655,25	71	1373,18	840,47	3775,37
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0501	металлические.		37,67	0,2176	1211,07	7	--	279,66	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз								
43.			32,1482	165,28	3,13	5313,49	100,6	3843,38	954,62	6769,56
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические		42,6	0,4352	1369,51	13,99	--	501,45	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз								

ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-1 (АС-48,49)

==========

44.			0,86	22443,24	1047,92	19301,19	901,22	17515,29	959,43	21881,47
	Е11-06010	-Подготовка бетонная.	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство		1028,7	197,25	884,68	169,64	--	1620,85	
45.			7,02	35585,58	2399,64	249810,74	16845,48	173263,39	57295,76	331675,03
	Е11-06040	-Стены подвалов и	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подпорные стены		8504,54	464,46	59701,87	3260,51	--	24568,52	
	1106-0401	железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300								
	РСНБ РК	мм. Устройство								
46.			0,1751	213489	--	37381,92	--	37381,92	--	40372,48
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0303	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	2990,55	
	2105-0309	стали А-III (А400),Д от 6 до 40 мм								
47.			0,012	213050	--	2556,6	--	2556,6	--	2761,13
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	204,53	
	2105-0301	класса А-I (А240)Д от 6 до 12 мм								
48.			0,02164	59167	1167	1280,37	25,25	--	1151,25	2626,15
	Е11-06030	-Детали закладные весом	т	---	---	---	---	---	---	
	1-0408	до 20 кг. Установка		58000	461,58	1255,12	9,99	--	194,53	
	1106-0301	ЗД-1								
49.			0,01964	266142	--	5227,03	--	5227,03	--	5645,19
	С121-0501	-Прокат сортовой	т	---	---	---	---	---	---	
	06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	418,16	
	2105-0106	полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм								
50.			0,002	198348	--	396,7	--	396,7	--	428,43
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	31,74	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								

ПОДПОРНАЯ СТЕНА ПС-2 (АС-48,49)

==========

51.			0,52	22443,24	1047,92	11670,49	544,92	10590,64	580,12	13230,66
	Е11-06010	-Подготовка бетонная.	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0101	Устройство		1028,7	197,25	534,92	102,57	--	980,05	
52.			4,1	35585,58	2399,64	145900,86	9838,53	101193,72	33463,34	193713,33
	Е11-06040	-Стены подвалов и	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0102	подпорные стены		8504,54	464,46	34868,61	1904,29	--	14349,14	
	1106-0401	железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300								
	РСНБ РК	мм. Устройство								
53.			0,12028	213489	--	25678,46	--	25678,46	--	27732,73
	С121-0503	-Сетки арматурные	т	---	---	---	---	---	---	
	09-0303	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	2054,28	
	2105-0309	стали А-III (А400),Д от 6 до 40 мм								
54.			0,0091	213050	--	1938,76	--	1938,76	--	2093,86
	С121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	155,1	
	2105-0301	класса А-I (А240)Д от 6 до 12 мм								
55.			0,01082	59167	1167	640,19	12,63	--	575,62	1313,08
	Е11-06030	-Детали закладные весом	т	---	---	---	---	---	---	
	1-0408	до 20 кг. Установка		58000	461,58	627,56	4,99	--	97,26	
	1106-0301	ЗД-1								
56.			0,00982	266142	--	2613,51	--	2613,51	--	2822,6

С121-0501	-Прокат сортовой	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
06-2401	стальной горячекатаный		--	--	--	--	--	209,08	
2105-0106	полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм								
57.		0,001	198348	--	198,35	--	198,35	--	214,22
С121-0503	-Сталь арматурная	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	15,87	
2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм								
	ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1 (АС-54 изм)								
	==========								
58.		7,5	1182,91	77,24	8871,86	579,29	3783,09	5586,25	15614,76
Е11-07051	-Ограждения	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
9-0103	металлические с	огражден	601,26	29,95	4509,47	224,64	--	1156,65	
1107-0519	поручнями из поливинилхлорида.Установка								
59.		0,0165	213050	--	3515,32	--	3515,32	--	3796,55
С121-0503	-Сталь арматурная	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-3001	горячекатаная гладкая		--	--	--	--	--	281,23	
2105-0301	класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм								
60.		42,75	669	--	28599,75	--	28599,75	--	30887,73
С123-0102	-Трубы стальные	м	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
01-0140	электросварные		--	--	--	--	--	2287,98	
2301-0201	прямошовные, D 57 мм толщина стенки 2,0 мм								
61.		3	81,98	2,21	245,94	6,63	130,01	75,87	347,55
Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0406	металлические.		36,43	0,2176	109,3	0,65	--	25,74	
1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
62.		3	259,04	3,13	777,12	9,39	639,93	89,08	935,5
Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-1502	металлические		42,6	0,4352	127,8	1,31	--	69,3	
1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126, за 2 раза								
63.		3	5306,89	60,5	15920,68	181,5	14173,01	1083,37	18364,38
Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-1708	металлические		522,06	1,31	1566,18	3,92	--	1360,32	
1113-0301	огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45, за 2 раза								
	КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ КР-1 (АС-59)								
	==========								
64.		13	195,76	27,76	2544,84	360,91	1405,76	848,49	3664,8
Е11-11010	-Грунт. Уплотнение	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0102	щебнем	площади	59,86	9,57	778,18	124,47	--	271,47	
65.		13	1217,62	60,79	15829,02	790,27	13376,81	1830,8	19072,6
Е11-11010	-Покрытия	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-1903	асфальтобетонные	покрытия	127,84	21,98	1661,95	285,71	--	1412,79	
1111-0101	жесткие толщиной 25 мм. Устройство								
66.		13	216,27	3,08	2811,55	39,99	2537,96	236,87	3292,3
Е11-11010	-Покрытия	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-1904	асфальтобетонные	покрытия	17,97	1,41	233,6	18,39	--	243,87	
1111-0101	жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903								
67.		13	2075,34	42,11	26979,43	547,48	24054,12	2303,46	31625,52
Е11-08010	-Стены, фундаменты.	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0303	Гидроизоляция	поверхно	182,91	7,62	2377,83	99,01	--	2342,63	
1108-0101	горизонтальная оклеечная в 2 слоя								
68.		4,06	26910,77	1603,97	109257,73	6512,11	96132,29	7191,88	125765,58
Е11-06010	-Плиты фундаментные	м3	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-0115	железобетонные плоские.		1628,9	317,69	6613,33	1289,83	--	9315,97	
1106-0101	Устройство								
69.		0,01319	191111	--	2520,75	--	2520,75	--	2722,41
С121-0503	-Сетки арматурные	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
09-0301	сварные из арматурной		--	--	--	--	--	201,66	
2105-0309	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм								
70.		27	695,73	24,68	18784,8	666,43	10588,29	7371,6	28248,91
Е11-11010	-Стяжки бетонные	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-1103	толщиной 20 мм.	стяжки	278,89	11,56	7530,08	312,04	--	2092,51	
1111-0101	Устройство								
71.		3,92	5675,3	65,62	22247,18	257,24	18059,12	3797,75	28128,53
Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
1-2702	керамических для полов	покрытия	1002,76	27,89	3930,82	109,34	--	2083,59	
1111-0101	многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство								
	сечение б-б (пандус П1)								
72.		2,79	27406,09	1603,97	76462,99	4475,07	67443,29	4942,21	87917,62

	Е11-06010	-Плиты фундаментные	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0115	железобетонные плоские.			1628,9	317,69	4544,63	886,36	--	6512,42
	1106-0101	Устройство								
73.				0,02145	191111	--	4099,33	--	4099,33	--	4427,28
	С121-0503	-Сетки арматурные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	09-0301	сварные из арматурной			--	--	--	--	--	327,95
	2105-0309	проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм								
74.				5,81	5675,3	65,62	32973,5	381,27	26766,2	5628,81	41690,5
	Е11-11010	-Покрытия из плиток	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-2702	керамических для полов	покрытия		1002,76	27,89	5826,04	162,06	--	3088,18
	1111-0101	многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство								
75.				9,77	6314,51	27,52	61692,79	268,86	33646,85	22317,09	90730,67
	Е11-15010	-Стены. Облицовка	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	6-0102	наружная по бетонной	поверхно		2843,1	12,21	27777,09	119,27	--	6720,79
	1115-0106	поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе								
		Ограждение ОГ-1								
76.				5,52	1182,91	77,24	6529,69	426,36	2784,36	4111,48	11492,46
	Е11-07051	-Ограждения	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	9-0103	металлические с	огражден		601,26	29,95	3318,97	165,33	--	851,29
	1107-0519	поручнями из поливинилхлорида.Установка								
77.				2,5	1335	--	3337,5	--	3337,5	--	3604,5
	С123-0103	-Трубы стальные	м		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-0123	бесшовные			--	--	--	--	--	267
	2301-0301	горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм								
78.				0,0768936	254076	--	19536,82	--	19536,82	--	21099,76
	С121-0502	-Трубы стальные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	06-0802	квадратные из			--	--	--	--	--	1562,95
	2105-0206	углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90								
79.				2,2	81,98	2,21	180,35	4,86	95,34	55,63	254,87
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0406	металлические.			36,43	0,2176	80,15	0,48	--	18,88
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
80.				2,2	259,04	3,13	569,89	6,88	469,28	65,33	686,03
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-1502	металлические			42,6	0,4352	93,72	0,96	--	50,82
	1113-0301	огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-1126, за 2 раза								
		ПОДВАЛ								
81.				1	24336,53	1225,03	24336,53	1225,03	20216,74	2867,15	29379,97
	Е11-06040	-Стены подвалов и	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0101	подпорные стены			2894,76	255,96	2894,76	255,96	--	2176,29
	1106-0401	бетонные. Устройство								
82.				0,03	523754,02	8414,16	15712,62	252,42	14236,88	1213,27	18279,96
	Е11-08020	-Решетки приямков	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0703	металлические.	металлич		40777,2	2709,12	1223,32	81,27	--	1354,07
	1108-0201	Установка								
83.				0,15	24781,8	902,9	3717,27	135,44	3053,48	521,19	4577,54
	Е11-06020	-Фундаменты общего	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0101	назначения бетонные			3522,36	295,9	528,35	44,39	--	339,08
	1106-0201	объемом до 5 м3. Устройство								
84.				6	3163,03	1648,73	18978,19	9892,38	3565,01	10607,01	31952,01
	Е11-07050	-Блоки стен подвалов	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0103	массой до 1,5 т.	сборных		920,13	578,03	5520,8	3468,18	--	2366,82
	1107-0501	Установка	конструк							
85.				3,258	18016	--	58696,13	--	58696,13	--	63391,82
	С121-0412	-Блоки бетонные для стен	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-9911	подвалов объемом 0,5			--	--	--	--	--	4695,69
	2104-1201	м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5								
86.				4	2098,78	1042,16	8395,13	4168,63	1698,79	4689,45	14131,35
	Е11-07050	-Блоки стен подвалов	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	1-0102	массой до 1 т.	сборных		631,93	361,6	2527,71	1446,4	--	1046,77
	1107-0501	Установка								
87.				1,06	20738	--	21982,28	--	21982,28	--	23740,86
	С121-0412	-Блоки бетонные для стен	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------
	01-9903	подвалов объемом до			--	--	--	--	--	1758,58
	2104-1201	0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5								

РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка

==========

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛОМ (АС-25)

88.				4850,39	2852901	2068543,76		3750107,64	
			588,18	30,49	17935,14	619420,92			
	E11-15020 -Потолки.	м2		---	---	---	---	---	
	7-0102 Оштукатуривание по	оштукату		1303,04	13,35	766422,07	7854,09	--	277785,75
	1115-0207 сетке без устройства каркаса улучшенное								
	ЦОКОЛЬ								
89.				2842,97	713245,06	411889,86		1026960,41	
			250,88	30,49	7649,98	237644,21			
	E11-15020 -Стены подвала наружные	м2		---	---	---	---	---	
	7-0101 (от отм.-3,100 до	оштукату		1170,7	13,35	293705,22	3350,05	--	76071,14
	1115-0207 отм.-0,300). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное								
90.			90	5281,28	83,75	475315,06	7537,71	66123,14	322811,48 861976,67
	E11-15010 -Стены и колонны.	м2		---	---	---	---	---	
	6-0401 Облицовка наружная	поверхно		4462,82	20,67	401654,21	1860,14	--	63850,12
	1115-0106 (цоколь) по бетонной поверхности гранитными плитами толщиной 40 мм и								
	2015 на металлическом каркасе								
91.			90	28529	--	2567610	--	2567610	-- 2773018,8
	C122-0101 -Плиты из гранита	м2		---	---	---	---	---	
	01-0417 цокольные пиленые,			--	--	--	--	--	205408,8
	2201-0101 длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40								
92.			0,19	213050	--	40479,5	--	40479,5	-- 43717,86
	C121-0503 -Сталь арматурная	т		---	---	---	---	---	
	01-3001 горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	3238,36
	2105-0301 класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм								
93.			0,13	216670	--	28167,1	--	28167,1	-- 30420,47
	C121-0502 -Уголок стальной	т		---	---	---	---	---	
	01-0502 горячекатаный			--	--	--	--	--	2253,37
	2105-0201 равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,								
	2015 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм								
94.			100	93	--	9300	--	9300	-- 10044
	C121-1302 -Анкерный болт стальной	шт.		---	---	---	---	---	
	05-0501 оцинкованный с рубашкой			--	--	--	--	--	744
	2113-0205 под гайку М10х12х85 мм								
	ФАСАД								
95.				659,7	711878,82	274405,74		1207182,36	
			1079,1	1,73	1861,99	405882,63			
	E11-08070 -Леса наружные	м2		---	---	---	---	---	
	1-0102 инвентарные высотой до	вертикал		403,68	0,7616	435611,09	821,84	--	89420,92
	1108-0701 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка								
96.				2443,27	2636533,61	1345935,53		3949940,63	
			1079,1	16,02	17291,15	1020818,83			
				---	---	---	---	---	
	E11-15010 -Фасад здания из	м2		1179,97	1273306,92			--	
	8-1801 алюминиевых панелей.			2,52	2716,61	292588,19			
	1115-0108 Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля								
97.				4097,63	4421750,91	570319,46		8070456,34	
			1079,1	44,54	48061,5	3050893,85			
	E11-15010 -Фасады вентилируемые.	м2		---	---	---	---	---	
	9-0201 Устройство с облицовкой	поверхно		3524,58	9,5	3803370	10247,35	--	597811,58
	1115-0109 стальным сайдингом и теплоизоляционным слоем								
	РСНБ РК (СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛЕКСА и УЧТЕН В ЛОК. СМЕТЕ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК)								
98.				9629	10390653,9	10390653,9		11221906,21	
			1079,1	--	--	--			
	C121-0609 -Панели фасадные	м2		---	---	---	---	---	
	01-1601 алюминиевые			--	--	--	--	--	831252,31
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	24847834,93	19693841,44		36004051,72	
					--	100337,46		6021552,7	
				---	---	---	---	---	
				--	6974069,47			--	
					--	26850,08		2666966,79	

РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

99.			594,26	577,72	5,66	343316,48	3365,89	82160,6	207529,85 594914,04
	E11-15020 -Потолки. Сплошное	м2		---	---	---	---	---	
	3-0502 выравнивание бетонных	оштукату		433,8	2,73	257789,99	1622,33	--	44067,71
	1115-0203 поверхностей (однослойноеоштукатуривание)цементно-известковым раствором								

100.			594,26	723,34	4,32	429853,21	2568,15	141339,02	229670,94	712286,07
	E11-15040	-Потолки. Окраска	м2	---	---	---	---	---	---	
	5-0104	поливинилацетатными	окрашива	481,18	1,92	285946,03	1142,64	--	52761,93	
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная штукатурке								
101.				473,25		810159,29		202872,79		1396051,18
			1711,92		4,72		8080,26		482480,69	
	E11-15020	-Стены. Сплошное	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-0501	выравнивание бетонных	оштукату	350,02	2,27	599206,24	3894,62	--	103411,2	
	1115-0203	поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором								
102.			83,54	1282,15	66,43	107110,63	5549,66	36464,93	55446,1	175561,27
	E11-15020	-Стены внутри зданий	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-0203	(подвал).	оштукату	779,22	50,41	65096,04	4211,59	--	13004,54	
	1115-0203	Оштукатуривание цементно-известковым								
	РСНБ РК	или цементным раствором поверхно по камню и бетону улучшенное								
103.			1766,66	605,13	4,08	1069060	7199,32	385265,19	543840,13	1741932,1
	E11-15040	-Стены. Окраска	м2	---	---	---	---	---	---	
	5-0103	поливинилацетатными	окрашива	382,98	1,81	676595,45	3204,72	--	129032,01	
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
104.				4628,38		1761837,76		980183,93		2575008,48
			380,66		17,42		6630,07		622429,35	
	E11-15010	-Стены, столбы, пилястры	м2	---	---	---	---	---	---	
	7-0101	и откосы (без	поверхно	2036	7,92	775023,76	3012,92	--	190741,37	
	1115-0107	карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без установки плиток								
		туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону								
105.			28,8	782,33	2,9	22531,17	83,53	8969,24	10812,39	36011,05
	E11-15040	-Стены. Окраска	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-0308	улучшенная масляными	окрашива	468	1,29	13478,4	37,09	--	2667,49	
	1115-0403	составами по штукатурке								
		2-3 ЭТАЖ								
106.				577,72		657654,48		157386,24		1139612,88
			1138,36		5,66		6447,67		397542,63	
	E11-15020	-Потолки. Сплошное	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-0502	выравнивание бетонных	оштукату	433,8	2,73	493820,57	3107,72	--	84415,77	
	1115-0203	поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором								
107.				723,34		823423,58		270747,97		1364449,86
			1138,36		4,32		4919,54		439955,92	
	E11-15040	-Потолки. Окраска	м2	---	---	---	---	---	---	
	5-0104	поливинилацетатными	окрашива	481,18	1,92	547756,06	2188,84	--	101070,36	
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
108.				473,25		1488292,42		372684,78		2564597,35
			3144,86		4,72		14843,74		886334,76	
	E11-15020	-Стены. Сплошное	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-0501	выравнивание бетонных	оштукату	350,02	2,27	1100763,9	7154,56	--	189970,17	
	1115-0203	поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором								
109.				605,13		1903050,89		685816,79		3100841,46
			3144,86		4,08		12815,62		968098,61	
				---	---	---	---	---	---	
	E11-15040	-Стены. Окраска	м2	382,98		1204418,48		--		
	5-0103	поливинилацетатными	окрашива		1,81		5704,78		229691,96	
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								
110.				4628,38		3523675,52		1960367,86		5150017
			761,32		17,42		13260,14		1244858,69	
				---	---	---	---	---	---	
	E11-15010	-Стены, столбы, пилястры	м2	2036		1550047,52		--		
	7-0101	и откосы (без	поверхно		7,92		6025,85		381482,74	
	1115-0107	карнизных, плинтусных и угловых плиток) Облицовка гладкая без и								
	2015	установки плиток туалетного гарнитура на								
		цементном растворе по кирпичу и бетону								
111.				577,72		662322,46		158503,35		1147701,77
			1146,44		5,66		6493,44		400364,36	
	E11-15020	-Потолки. Сплошное	м2	---	---	---	---	---	---	
	3-0502	выравнивание бетонных	оштукату	433,8	2,73	497325,67	3129,78	--	85014,95	
	1115-0203	поверхностей (однослойное оштукатуривание цементно-известковым раствором								
112.				723,34		829268,18		272669,73		1374134,63
			1146,44		4,32		4954,46		443078,7	
	E11-15040	-Потолки. Окраска	м2	---	---	---	---	---	---	
	5-0104	поливинилацетатными	окрашива	481,18	1,92	551644	2204,37	--	101787,75	
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке								

113.				473,25	1451918,73		363576,41		2501918,9
			3068		4,72	14480,96		864672,85	
	E11-15020	-Стены. Сплошное	м2	350,02	1073861,36		--		
	3-0501	выравнивание бетонных	оштукату		2,27	6979,7		185327,33	
	1115-0203	поверхностей(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым Раствором							
114.				605,13	1856540,56		669055,51		3025057,27
			3068		4,08	12502,41		944438,39	
	E11-15040	-Стены. Окраска	м2	382,98	1174982,64		--		
	5-0103	поливинилацетатными	окрашива		1,81	5565,35		224078,32	
	1115-0405	водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке							
115.				4628,38	3901258,47		2170433		5701872,13
			842,9		17,42	14681,04		1378252,76	
	E11-15010	-Стены, столбы, пилястры	м2						
	7-0101	и откосы (без	поверхно	2036	7,92	1716144,4	6671,55	--	422360,9
	1115-0107	карнизных, плинтусных и угловых плиток)Облицовка гладкая без и							
	2015	установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге	--	21641273,78		8918497,39		34301967,38
					--	138875,89		10119807,13	
				--	12583900,5		--		
					--	65858,41		2540886,47	

РАЗДЕЛ 3. Полы К-1, К-2, К-3

УЗЕЛ 128

116.			28,5572	14012,57	1487,07	400159,76	42466,56	268297,75	96314,37	536192,06
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м3							
	1-0803	засыпная керамзитовая.	изоляции	3130,4	457,56	89395,46	13066,63	--	39717,93	
	1111-0101	Устройство								
117.			101,95	2509,23	27,56	255816,41	2809,27	227177,49	25458,65	303777,06
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м2							
	1-0901	сплошная из плит или	изолируе	253,36	12,3	25829,64	1254,03	--	22502	
	1111-0101	матов минераловатных или стекловолокнистых.	поверхно							
	РСНБ РК	Устройство								
118.			509,91	1206,68	82,15	615298,18	41889,72	292346,07	268976,56	955016,72
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная	м2							
	1-0401	рулонными материалами	изолируе	551,2	9,97	281062,39	5082,88	--	70741,98	
	1111-0101	на битумной мастике. Устройство первого слоя								
119.			509,91	879,37	25,39	448401,85	12947,69	250509,81	179387,14	678012,11
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные	м2							
	1-1105	толщиной 20 мм.	стяжки	362,7	11,56	184944,36	5893,03	--	50223,12	
	1111-0101	Устройство								
120.			101,95	782,5	25,88	79776,26	2638,14	74968,79	3137,99	89547,4
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные.	м2							
	1-1106	Устройство. добавлять	стяжки	21,28	11,47	2169,33	1168,96	--	6633,14	
	1111-0101	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме								
121.				3124,51	1593220,42		1415076,74		1896193,48
			509,91		18,93	9654,13		162514,28	
	E11-11010	-Покрытия из линолеума.	м2							
	1-3602	Устройство на мастике	покрытия	330,43	8,63	168489,56	4397,97	--	140458,78	
	1111-0101	КН-2								

УЗЕЛ 107

122.				14012,57	1397498,83		936990,23		1872571,52
			99,7318		1487,07	148308,17		336363,69	
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м3						
	1-0803	засыпная керамзитовая.	изоляции	3130,4	457,56	312200,43	45633,28	--	138709
	1111-0101	Устройство							
123.				2509,23	889724,19		790118,63		1056530,36
			354,58		27,56	9770,59		88544,66	
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м2						
	1-0901	сплошная из плит или	изолируе	253,36	12,3	89834,97	4361,48	--	78261,51
	1111-0101	матов минераловатных или стекловолокнистых Устройство							
124.				1206,68	2147069,8		1020135,35		3332510,36
			1779,32		82,15	146173,27		938587,93	
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная	м2						
	1-0401	рулонными материалами	изолируе	551,2	9,97	980761,18	17736,62	--	246852,62

125.	1111-0101	на битумной мастике.Устройство первого слоя		879,37	1564688,64		874148,6	2365908,72	
			1779,32		25,39	45180,67		625967,59	
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные м2		---	---	---	---	---	
	1-1105	толщиной 20 мм. стяжки		362,7	11,56	645359,36	20563,6	--	175252,5
	1111-0101	Устройство							
126.			354,58	782,5	25,88	277460,2	9175,4	260739,91	10913,88 311444
	E11-11010	-Стяжки легкобетонные. м2		---	---	---	---	---	
	1-1106	Устройство. добавлять стяжки		21,28	11,47	7544,9	4065,61	--	23069,93
	1111-0101	на каждые 5 мм изменения толщины							
	РСНБ РК	стяжки к норме 1111-0101-1105							
127.				3587,16	6382703,93		5988550,56	7282862,28	
			1779,32		10,81	19232,85		360687,07	
	E11-11010	-Покрытие ламинированное м2		---	---	---	---	---	
	1-3408	напольное. Укладка покрытия		210,71	4,94	374920,52	8789,13	--	539471,28
	1111-0101	бесклеевым (замковым) способом							
		УЗЕЛ 134							
128.				13956,47	808448,06		540974,65	1084120,65	
			57,9264		1487,07	86140,61		195367,35	
	E11-11010	-Тепло- и звукоизоляция м3		---	---	---	---	---	
	1-0803	засыпная керамзитовая. изоляции		3130,4	457,56	181332,8	26504,8	--	80305,23
	1111-0101	Устройство							
129.				1390,36	1150550,68		626439,9	1714031,19	
			827,52		82,15	67981,76		436515,23	
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная м2		---	---	---	---	---	
	1-0401	рулонными материалами изолируе		551,2	9,97	456129,02	8248,88	--	126965,27
	1111-0101	на битумной мастике. Устройство первого							
130.				863,87	714873,74		406168,15	1056233,95	
			827,52		40,47	33493,13		263120,66	
	E11-11010	-Гидроизоляция оклеечная м2		---	---	---	---	---	
	1-0402	рулонными материалами изолируе		332,57	5,68	275212,46	4703,13	--	78239,55
	1111-0101	на битумной мастике. Устройство последующего слоя							
131.			827,52	691,12	25,34	571912,73	20967,78	317918,62	228034,57 863943,08
	E11-11010	-Стяжки цементные м2		---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм. стяжки		281,6	11,56	233026,32	9563,65	--	63995,78
	1111-0101	Устройство							
132.				3455,47	2859472,35		1918274,11	4010983	
			827,52		66,88	55343,38		854400,82	
	E11-11010	-Покрытия из плиток м2		---	---	---	---	---	
	1-2705	многоцветных или покрытия		1070,49	27,89	885854,86	23082,18	--	297109,85
	1111-0101	одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство							
		УЗЕЛ 62							
133.			316,78	727,24	25,34	230376,64	8026,6	133146,06	87293,11 343083,33
	E11-11010	-Стяжки цементные м2		---	---	---	---	---	
	1-1101	толщиной 20 мм. стяжки		281,6	11,56	89203,98	3661,03	--	25413,58
	1111-0101	Устройство							
134.				3455,47	1094624,48		734327,72	1535430,21	
			316,78		66,88	21185,8		327070,15	
	E11-11010	-Покрытия из плиток м2		---	---	---	---	---	
	1-2705	многоцветных или покрытия		1070,49	27,89	339110,96	8836,01	--	113735,57
	1111-0101	одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство							
135.				304,13	1044850,19		699791,38	1477301,14	
			3435,52		0,7395	2540,57		323021,23	
	E11-11010	-Плинтуса м		---	---	---	---	---	
	1-4001	поливинилхлоридные. плинтусо		99,7	0,3264	342518,25	1121,35	--	109429,71
	1111-0101	Устройство на клее КН-2							
		УЗЕЛ 174							
136.			33,4368	24402,7	7,2	815948,27	240,75	713521,32	96055,03 984963,56
	E11-11010	-Слои подстилающие м3		---	---	---	---	---	
	1-0209	бетонные. Устройство с подстила		3056,1	--	102186,2	--	--	72960,26
	1111-0101	уплотнением трамбовками							
137.			417,96	1136,9	86,19	475180,31	36024,06	319807,36	123747,27 646841,79
	E11-11010	-Покрытия бетонные, м2		---	---	---	---	---	
	1-1501	толщина 30 мм. покрытия		285,55	29,42	119348,9	12297,14	--	47914,21
	1111-0101	Устройство							
138.				-252,7	-105617,24		-95640,45	-122515	
			417,96		-7,42	-3100,18		-7822,6	

	Е11-11010	-Вычитается позиция:	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1502	Покрытия бетонные.	покрытия	-16,45	-3,46	-6876,61	-1445,31	--	-9075,19	
	1111-0101	Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501								
139.			3,508	24402,7	7,2	85604,68	25,26	74858,62	10077,55	103336,81
	Е11-11010	-Слои подстилающие	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0209	бетонные. Устройство с	подстила	3056,1	--	10720,8	--	--	7654,58	
	1111-0101	уплотнением трамбовками								
140.			35,08	1095,65	86,19	38435,58	3023,55	25394,9	10386,29	52727,62
	Е11-11010	-Покрытия бетонные,	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1501	толщина 30 мм.	покрытия	285,55	29,42	10017,13	1032,12	--	3905,75	
	1111-0101	Устройство								
141.			35,08	-238,95	-7,42	-8382,27	-260,2	-7544,91	-656,56	-9761,94
	Е11-11010	-Вычитается позиция:	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1502	Покрытия бетонные.	покрытия	-16,45	-3,46	-577,16	-121,31	--	-723,11	
	1111-0101	Устройство. исключать на каждые 5 мм								
	РСНБ РК	изменения толщины к норме 1111-0101-1501								
142.			136,16	147,02	0,986	20018,41	134,25	4477,38	14538,07	37321
	Е11-11010	-Плинтуса цементные.	м	---	---	---	---	---	---	
	1-3902	Устройство								
143.			71	2827,57	27,56	200757,17	1956,43	180812,46	17729,91	235966,05
	Е11-11010	-Тепло- и звукоизоляция	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0901	сплошная из плит или	изолируе	253,36	12,3	17988,28	873,33	--	17478,97	
	1111-0101	матов минераловатных или стекловолокнистых		Устройство						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге	--		26048872,26		18991787,18		34694572,49
						--		823970		6075731,89
				---	---	---	---	---	---	
				--		6233115,08		--		
						--		230429,48		2569968,33

РАЗДЕЛ 4. Кровля

144.			655,61	802,99	49,15	526447,27	32221,66	211255,81	266341,15	856211,49
	Е11-12010	-Покрытия. Утепление	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1303	плитами из минеральной	утепляем	431,61	9,96	282969,8	6531,45	--	63423,07	
	1112-0101	ваты или перлита на битумной мастике в один слой								
145.				19968		13483957,09		13483957,09		14562673,66
			675,2783			--		--		--
				---	---	---	---	---	---	
	С121-1101	-Плиты из минеральной	м3	--		--		--		
	01-0104	ваты на синтетическом				--		--		1078716,57
	2111-0101	связующем теплоизоляционные марки П-100								
146.			655,61	321,59	11,74	210836,96	7694,63	160099,96	41117,62	272110,95
	Е11-12010	-Пароизоляция	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1503	прокладная. Устройство	изолируе	65,65	2,52	43042,37	1650,69	--	20156,37	
	1112-0101	в один слой								
147.			655,61	617,96	96,46	405139,25	63241,06	220501,51	124415,99	571919,66
	Е11-12010	-Стяжки выравнивающие	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1701	цементно-песчаные	стяжки	185,17	21,11	121396,68	13838,09	--	42364,42	
	1112-0101	толщиной 15 мм. Устройство								
148.			655,61	406,15	1,43	266273,58	935,03	164174,64	93267,66	388304,54
	Е11-12010	-Стяжки выравнивающие	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1702	цементно-песчаные.	стяжки	154,31	0,3264	101163,9	213,99	--	28763,3	
	1112-0101	Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме								
149.				93735,73		1780510,12		1393544,93		2284624,64
			18,995		1255,45		23847,27		334883,07	
	Е11-10010	-Стропила, обрешетка.	м3	---	---	---	---	---	---	
	5-0101	Установка	древесин	19116,5	472,46	363117,92	8974,38	--	169231,45	
150.			5,425	80683,52	1168,54	437708,11	6339,33	349915,66	75561,47	554331,15
	Е11-10011	-Прогоны и стойки из	м3	---	---	---	---	---	---	
	4-0402	брусьев. Укладка по	древесин	15014,4	461,58	81453,12	2504,07	--	41061,57	
	1110-0114	фермам								
151.			24,42	9970,93	51,23	243490,23	1250,91	224563,14	16366,27	280645,02
	Е11-10011	-Конструкции деревянные	м3	---	---	---	---	---	---	
	5-0101	ферм, арок, балок,	древесин	723,84	20,83	17676,17	508,57	--	20788,52	
	1110-0115	стропил, мауэрлатов.Огнезащита								
152.				6252,77		4727095,78		3456810,9		6314218,53
			756		93,39		70603,6		1119402,86	
				---	---	---	---	---	---	

	E11-12010	-Покрытие кровельное	м2	1586,88	1199681,28			--	
	1-0705	металлочерепицей без	кровли		22,57	17060,95		467719,89	
	1112-0101	слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством							
153.			756	346,02	2,38	261587,71	1796,31	239051,3	19323,84	303384,47
	E11-10011	-Обрешетка под кровлю,	м2	---	---	---	---	---	---	
	5-0201	покрытия и настилы по	обработа	27,43	0,9667	20740,1	730,83	--	22472,92	
	1110-0115	фермам. Огнезащита								
154.			50	394,19	11,74	19709,45	586,83	15840	3135,83	24672,9
	E11-12010	-Пароизоляция	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1503	прокладная. Устройство	изолируе	65,65	2,52	3282,62	125,89	--	1827,62	
	1112-0101	в один слой								
155.			115	1576,46	21,88	181293,37	2515,82	172236,81	6566,69	202888,86
	E11-12010	-Кровли. Ограждение	м	---	---	---	---	---	---	
	1-1201	перилами	огражден	56,88	5,19	6540,74	596,97	--	15028,8	
156.			0,043	195353	--	8400,18	--	8400,18	--	9072,19
	C121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3202	горячекатаная		--	--	--	--	--	672,01	
	2105-0301	периодического профиля	класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32							
157.			0,015	213050	--	3195,75	--	3195,75	--	3451,41
	C121-0503	-Проволока из	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3501	низкоуглеродистой стали		--	--	--	--	--	255,66	
	2105-0301	холоднотянутая	периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5							
158.			0,006	198348	--	1190,09	--	1190,09	--	1285,3
	C121-0503	-Сталь арматурная	т	---	---	---	---	---	---	
	01-3201	горячекатаная		--	--	--	--	--	95,21	
	2105-0301	периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12								
159.			239	1396,81	84,19	333837,48	20121,29	56437,47	241173,27	621011,61
	E11-12010	-Водосток наружный.	м труб	---	---	---	---	---	---	
	1-0707	Устройство при покрытии		1076,48	20,36	257278,72	4866,14	--	46000,86	
	1112-0101	кровли металлочерепицей								
160.			115	4051,17	137,19	465884,26	15777,18	371619,57	76260,15	585515,96
	E11-12010	-Желоба настенные.	м	---	---	---	---	---	---	
	1-0901	Устройство	желобов	682,5	38,3	78487,5	4403,97	--	43371,55	
161.			0,004	362672	--	1450,69	--	1450,69	--	1566,74
	C121-0501	-Сталь листовая	т	---	---	---	---	---	---	
	04-0301	оцинкованная		--	--	--	--	--	116,06	
	2105-0104	углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм								

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	--	23358007,37	20534245,52		27837889,08
			--	246930,93	2417815,86	
		---	---	---	---	---
		--	2576830,93		--	
			--	62005,99	2062065,86	

РАЗДЕЛ 5. Разные работы

ШКАФ-1 ДЛЯ ВК - 10 шт.

162.			0,921	64640,61	6236,45	59534	5743,77	7699,34	55605,14	124350,28
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	46090,89	1032,11	--	9211,13	
	1107-0107	Установка								
163.			0,57	231584	--	132002,88	--	132002,88	--	142563,11
	C121-0502	-Профили гнутые стальные	т	---	---	---	---	---	---	
	05-0101	из горячекатаного		--	--	--	--	--	10560,23	
	2105-0205	листового проката толщиной до 3,9 мм								
164.			0,24	236379	--	56730,96	--	56730,96	--	61269,44
	C121-0501	-Прокат тонколистовой	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0401	горячекатаный с		--	--	--	--	--	4538,48	
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качеватолщиной от 0,55 до 2								
165.			0,05	231584	--	11579,2	--	11579,2	--	12505,54
	C121-0501	-Прокат тонколистовой	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0402	горячекатаный с		--	--	--	--	--	926,34	
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9								
166.			0,061	216670	--	13216,87	--	13216,87	--	14274,22
	C121-0502	-Уголок стальной	т	---	---	---	---	---	---	
	01-0502	горячекатаный		--	--	--	--	--	1057,35	
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали								
	РСНБ РК	обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм								
167.			6	194	--	1164	--	1164	--	1257,12

	С121-1302	-Дюбели для пристрелки	10 шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	07-1201	стальные		--	--	--	--	--	93,12	
168.			60	490	--	29400	--	29400	--	31752
	С121-0904	-Петля накладная ПН1,	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-0201	ПН2, ПН3 ГОСТ		--	--	--	--	--	2352	
169.			20	4249	--	84980	--	84980	--	91778,4
	С121-0904	-Ручки-скобы (задвижка)	пара	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-1003	РС200, РС250, РС300,		--	--	--	--	--	6798,4	
	2109-0404	РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80								
170.			10	81,98	2,21	819,79	22,09	433,38	252,89	1158,49
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0406	металлические.		36,43	0,2176	364,32	2,18	--	85,81	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
171.			10	82,64	1,56	826,41	15,65	597,76	148,47	1052,87
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1406	металлические		21,3	0,2176	213	2,18	--	77,99	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
172.			30	257,19	0,9283	7715,77	27,85	4477,8	2578,11	11117,39
	Е11-15040	-Поверхности (кроме	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-1002	кровель) металлические	окрашива	107	0,4174	3210,12	12,52	--	823,51	
	1115-0403	большие. Окраска масляная, количество окрасок 2								
		ШКАФ-2 ДЛЯ ВК - 10 шт.								
173.			0,534	64640,61	6236,45	34518,09	3330,26	4464,11	32240,12	72098,86
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	26723,71	598,42	--	5340,66	
	1107-0107	Установка								
174.			0,343	231584	--	79433,31	--	79433,31	--	85787,98
	С121-0502	-Профили гнутые стальные	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0101	из горячекатаного		--	--	--	--	--	6354,66	
	2105-0205	листового проката толщиной до 3,9 мм								
175.			0,1	236379	--	23637,9	--	23637,9	--	25528,93
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0401	горячекатаный с		--	--	--	--	--	1891,03	
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали								
	РСНБ РК	обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2								
176.			0,03	231584	--	6947,52	--	6947,52	--	7503,32
	С121-0501	-Прокат тонколистовой	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0402	горячекатаный с		--	--	--	--	--	555,8	
	2105-0101	обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9								
177.			0,061	216670	--	13216,87	--	13216,87	--	14274,22
	С121-0502	-Уголок стальной	т	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0502	горячекатаный		--	--	--	--	--	1057,35	
	2105-0201	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,								
	2015	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
178.			6	194	--	1164	--	1164	--	1257,12
	С121-1302	-Дюбели для пристрелки	10 шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	07-1201	стальные		--	--	--	--	--	93,12	
179.			60	490	--	29400	--	29400	--	31752
	С121-0904	-Петля накладная ПН1,	шт.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-0201	ПН2, ПН3 ГОСТ		--	--	--	--	--	2352	
180.			20	4249	--	84980	--	84980	--	91778,4
	С121-0904	-Ручки-скобы (задвижка)	пара	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	04-1003	РС200, РС250, РС300,		--	--	--	--	--	6798,4	
	2109-0404	РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания								
181.			10	81,98	2,21	819,79	22,09	433,38	252,89	1158,49
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0406	металлические.		36,43	0,2176	364,32	2,18	--	85,81	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
182.			10	82,64	1,56	826,41	15,65	597,76	148,47	1052,87
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1406	металлические		21,3	0,2176	213	2,18	--	77,99	
	1113-0301	огрунтованные. Окраскаэмалями ПФ-115								
183.			30	257,19	0,9283	7715,77	27,85	4477,8	2578,11	11117,39
	Е11-15040	-Поверхности (кроме	м2	---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-1002	кровель) металлические	окрашива	107	0,4174	3210,12	12,52	--	823,51	
	1115-0403	большие. Окраскамасляная, количество окрасок 2								
		ОТМОСТКА								
184.			31,5	24402,7	7,2	768685,11	226,8	672191,16	90491,12	927910,33

	E11-11010 -Слои подстилающие	м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0209 бетонные.Устройство с	подстила		3056,1	--	96267,15	--	--	68734,1	
	1111-0101 уплотнением трамбовками	слоя								
185.			210	1542,23	2,63	323867,98	553,03	292016,55	33996,14	386493,26
	E11-27070 -Покрытия дорожек и	м2		---	---	---	---	---	---	
	1-0101 тротуаров	покрытия		149,04	0,8548	31298,4	179,51	--	28629,13	
	1127-0701 асфальтобетонные однослойные из литой									
	РСНБ РК мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство									
	КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ									
186.			0,042	679631,61	6236,45	28544,53	261,93	26180,73	2535,74	33566,69
	E11-07010 -Изделия монтажные	т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103 массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	2101,86	47,07	--	2486,42	
	1107-0107 Установка									
	-									
	АБОНЕНТСКИЕ ЯЩИКИ									
187.			35	8020	--	280700	--	280700	--	303156
	C123-0514 -Ящик абонентский	шт.		---	---	---	---	---	---	
	01-0301			--	--	--	--	--	22456	
	РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
188.			0,03	523754,02	8414,16	15712,62	252,42	14236,88	1213,27	18279,96
	E11-08020 -Решетки приямков	т		---	---	---	---	---	---	
	1-0703 металлические.Установка	металлич		40777,2	2709,12	1223,32	81,27	--	1354,07	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--		2098139,78		1876360,17		2505794,67
					--		10499,39		222040,47	
		Тенге		---	---	---	---	---	---	
				--	--	211280,22	1972,13	--	185614,42	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								135344275,34
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Зарплата рабочих строителей		Тенге				28938356,8				
Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				1508736,92				
в том числе зарплата машинистов		Тенге					426248,87			
Материалов, изделий и конструкций		Тенге				70014731,69				
Накладные расходы		Тенге				24856948,05				
Сметная прибыль		Тенге				10025501,88				

НА Общестроительные работы. Стены и перегородки

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕМЫЧКА П-1 (АС-16 изм.)									
1.				4	424,05	241,91	1696,19	967,66	168,5	881,66	2784,07
	E11-07050	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных		---	---	---	---	---	---	
	3-0110				140,01	46,78	560,03	187,14	--	206,23	
2.				0,088	68997	--	6071,74	--	6071,74	--	6557,47
	C121-0401	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ	м3		---	---	---	---	---	---	
	05-9901				--	--	--	--	--	485,74	
3.				6,66	20031,71	2305,6	133411,19	15355,3	92823,15	26161,99	172339,04
	E11-08020	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		---	---	---	---	---	---	
	1-0107				3788,7	435,2	25232,74	2898,43	--	12765,85	
	1108-0201										
		РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МР-1 - 24 шт. (АС-23 изм.)									
4.				0,582864	523754,02	8414,16	305277,36	4904,31	276605,49	23572,35	355157,69

	Е11-08020	-Решетки приямков	т	---	---	---	---	---	---	
	1-0703	металлические.	металлич	40777,2	2709,12	23767,56	1579,05	--	26307,98	
	1108-0201	Установка	еских							
5.			30,72	82,59	2,21	2537,29	67,85	1312,18	803,13	3607,65
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0501	металлические.		37,67	0,2176	1157,27	6,68	--	267,23	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз								
6.			30,72	165,28	3,13	5077,44	96,13	3672,64	912,21	6468,82
	Е11-13030	-Поверхности	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-1406	металлические		42,6	0,4352	1308,67	13,37	--	479,17	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз								

РАЗДЕЛ 1. Проемы

ОКОННЫЕ

7.			240,75	2372,51	152,36	571181,76	36680,89	348543,41	181929,56	813360,22
	Е11-10050	-Проемы оконные площадью	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0106	более 2 м2. Установка проемов		772,41	67,23	185957,47	16186,49	--	60248,91	
	1110-0501	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)двухстворчатых								
8.			240,75	20980	--	5050935	--	5050935	--	5455009,8
	С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ	м2	---	---	---	---	---	---	
	01-0403	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	404074,8	
	2109-0201	двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
	2015	двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка								
9.			33,54	3147,66	155,49	105572,63	5215,02	65071,96	33786,59	150507,96
	Е11-10050	-Проемы оконные площадью	м2	---	---	---	---	---	---	
	1-0105	до 2 м2. Установка		1052,05	67,23	35285,64	2255,01	--	11148,74	
	1110-0501	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,								
	РСНБ РК	поворотно-откидных) двухстворчатых								
10.			28,14	14728	--	414445,92	--	414445,92	--	447601,59
	С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ	м2	---	---	---	---	---	---	
	01-0401	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	33155,67	
	2109-0201	двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
	2015	двухкамерным, не открывающиеся: глухие								
11.			5,4	15191	--	82031,4	--	82031,4	--	88593,91
	С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ	м2	---	---	---	---	---	---	
	01-0601	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	6562,51	
	2109-0201	трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
	2015	двухкамерным, не открывающиеся: глухие								
12.			217,6	1480,42	8,72	322139,96	1896,73	277907,4	38866,21	389886,66
	Е11-10050	-Доски подоконные из	п/м	---	---	---	---	---	---	
	1-0402	ПВХ. Установка в стенах		194,56	3,9	42335,82	848,86	--	28880,49	
	1110-0501	каменных толщиной свыше 0,51 м								
13.			217,6	2648	--	576204,8	--	576204,8	--	622301,18
	С121-0902	-Доски подоконные из ПВХ	м	---	---	---	---	---	---	
	05-0207	профилей		--	--	--	--	--	46096,38	
	2109-0205	ламинированные шириной 450 мм								
14.			217,6	1392,97	5,02	303110,64	1092,5	221222,17	64799,09	397342,51
	Е11-15010	-Отливы оконные наружные	м	---	---	---	---	---	---	
	8-1902	из оцинкованной стали		371,31	0,9324	80795,97	202,89	--	29432,78	
	1115-0108	с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство								

ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ

15.			109,41	2400,02	512,49	262585,73	56071,15	106384,52	101483,67	393194,95
	Е11-10010	-Проемы дверные наружные	м2	---	---	---	---	---	---	
	7-0101	площадью до 3 м2 в проемов		915,18	115,43	100130,06	12629,57	--	29125,55	
	1110-0107	каменных стенах. Установка блоков								
16.				43408		4630765,44		4630765,44		5001226,68
			106,68		--		--		--	
	С121-0904	-Блоки дверные стальные	м2	---	---	---	---	---	---	
	02-0201	наружные утепленные,		--	--	--	--	--	370461,24	
	2109-0402	однопольные, с замкнутой коробкой								
17.			2,73	15900	--	43407	--	43407	--	46879,56
	С121-0901	-Блоки дверные входные и	м2	---	---	---	---	---	---	
	02-0204	тамбурные с		--	--	--	--	--	3472,56	
	2109-0102	остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ,ДН 24-13ПЩ СТ РК								
18.			58	5439	--	315462	--	315462	--	340698,96
	С121-0904	-Замок цилиндровый	шт.	---	---	---	---	---	---	
	04-0305	врезной с защелкой,		--	--	--	--	--	25236,96	
	2109-0404	управляемой ручками и от ключа ЗВ7								

19.		58	4249	--	246442	--	246442	--	266157,36
С121-0904	-Ручки-скобы РС200, пара		---	---	---	---	---	---	
04-1003	РС250, РС300, РС400,		--	--	--	--	--	19715,36	
2109-0404	РС500, РС600 для входных дверей в здания								
	ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ								
20.		305,76	1458,44	69,42	445931,45	21226,87	142600,07	261627,39	764163,55
Е11-10010	-Проемы дверные площадью м2		---	---	---	---	---	---	
7-0106	до 3 м2 во внутренних проемов		922,63	28,1	282104,51	8592,59	--	56604,71	
1110-0107	стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
21.		158,76	2499,09	30,36	396756,2	4819,99	271013,48	97829,84	534152,92
Е11-15050	-Двери прочие. м2		---	---	---	---	---	---	
1-0202	Остекление оконным площади		761,67	8,6	120922,73	1364,57	--	39566,88	
1115-0501	стеклом на эластичных								
22.		1,3	3016,18	503,57	3921,04	654,65	1836,89	1414,07	5761,91
Е11-10010	-Проемы площадью до 2 м2 м2		---	---	---	---	---	---	
7-0105	в перекрытиях.		1099,62	108,98	1429,51	141,68	--	426,81	
1110-0107	Установка блоков люков								
23.			10800		1714608		1714608		1851776,64
		158,76		--		--		--	
С121-0901	-Блоки дверные м2		---	---	---	---	---	---	
02-0111	однопольные с		--	--	--	--	--	137168,64	
2109-0102	остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние								
24.			11999		1763853		1763853		1904961,24
		147		--		--		--	
С121-0901	-Блоки дверные м2		---	---	---	---	---	---	
02-0102	однопольные с глухими		--	--	--	--	--	141108,24	
2109-0102	полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние								
25.		1,3	33418	--	43443,4	--	43443,4	--	46918,87
С121-0901	-Люки и лазы утепленные м2		---	---	---	---	---	---	
02-0305	однопольные ДЛ 10-10П,		--	--	--	--	--	3475,47	
2109-0102	ДЛ 13-10П								
26.		370	490	--	181300	--	181300	--	195804
С121-0904	-Петля накладная ПН1, шт.		---	---	---	---	---	---	
04-0201	ПН2, ПН3 ГОСТ		--	--	--	--	--	14504	
2109-0404	5088-2005								
	ВИТРАЖИ В-1,2								
27.		25,8485	2768,56	2,63	71563,22	68	49558,48	19743,07	98610,8
Е11-10050	-Проемы высотой до 5 м. м2		---	---	---	---	---	---	
1-0501	Установка витражных		848,67	--	21936,74	--	--	7304,5	
1110-0501	блоков из ПВХ								
28.		15,146	43408	--	657457,57	--	657457,57	--	710054,17
С121-0904	-Блоки дверные стальные м2		---	---	---	---	---	---	
02-0201	наружные утепленные,		--	--	--	--	--	52596,61	
2109-0402	однопольные, с замкнутой коробкой								
29.		1,5525	14728	--	22865,22	--	22865,22	--	24694,44
С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ м2		---	---	---	---	---	---	
01-0401	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	1829,22	
2109-0201	двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие								
30.		9,15	20980	--	191967	--	191967	--	207324,36
С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ м2		---	---	---	---	---	---	
01-0403	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	15357,36	
2109-0201	двухстворчатые одинарной конструкции								
РСНБ РК	со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой:								
	двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка								
	ВИТРАЖИ В-4,5,6,7								
31.			2768,56		835967,87		578918,86		1151924,87
		301,95		2,63		794,31		230629,23	
Е11-10050	-Проемы высотой до 5 м. м2		---	---	---	---	---	---	
1-0501	Установка витражных		848,67	--	256254,7	--	--	85327,77	
1110-0501	блоков из ПВХ								
32.			20980		4701618		4701618		5077747,44
		224,1		--		--		--	
С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ м2		---	---	---	---	---	---	
01-0403	профилей толщиной 60 мм		--	--	--	--	--	376129,44	
2109-0201	двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
2015	двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:								
	двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка								
33.		77,85	18482	--	1438823,7	--	1438823,7	--	1553929,6

	С121-0902	-Блоки оконные из ПВХ	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	01-0605	профилей толщиной 60 мм			--	--	--	--	--	115105,9	
	2109-0201	трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом									
	2015	двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с									
		Одной поворотно-откидной створкой									
34.				1,225	523754,02	8414,16	641598,67	10307,35	581339,26	49541,79	746431,7
	Е11-08020	-Решетки металлические.	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0703	Установка	металлич		40777,2	2709,12	49952,07	3318,67	--	55291,24	
35.				62,72	82,59	2,21	5180,3	138,52	2679,03	1639,72	7365,62
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0501	металлические.			37,67	0,2176	2362,76	13,65	--	545,6	
	1113-0301	Огрунтовка грунтовками ПФ-170 за один раз									
36.				62,72	165,28	3,13	10366,44	196,26	7498,31	1862,43	13207,18
	Е11-13030	-Поверхности	м2		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-1406	металлические			42,6	0,4352	2671,87	27,3	--	978,31	
	1113-0301	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раз									
		ПЕРЕМЫЧКИ									
37.				428	424,05	241,91	181492,03	103539,11	18029,5	94337,43	297895,82
	Е11-07050	-Перемычки, масса до 0,3	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	3-0110	т. Укладка	сборных		140,01	46,78	59923,42	20023,55	--	22066,36	
38.				83	2049,55	1245,02	170112,37	103336,99	2940,24	98342,14	289930,87
	Е11-07010	-Перемычки массой от 0,3	шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	4-0301	до 0,7 т. Укладка.	сборных		769,1	235,01	63835,13	19505,66	--	21476,36	
	1107-0104	Наибольшая масса монтажных элементов в									
39.					68997		1952615,1		1952615,1		2108824,31
				28,3		--		--		--	
	С121-0401	-Перемычки из тяжелого	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-9901	бетона класса В15 ГОСТ			--	--	--	--	--	156209,21	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге		--		28355724,86		27084441,82		32551156,39
						--		346038,33		1330163,56	
					---------	---------	---------	---------	---------	---------	
					--		1305898,41		--		
						--		85110,49		2411196,77	

РАЗДЕЛ 2. Стены

		СТЕНА СТ-1 - 5 шт.									
40.					44977,05		2188583,47		1939470,26		2596034,84
				48,66		460,86		22425,35		215152,49	
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	226687,87	4658,9	--	192298,88	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
41.				1,3365	679631,61	6236,45	908327,65	8335,02	833108,29	80690,85	1068140
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	66884,34	1497,74	--	79121,48	
	1107-0107	Установка									
42.				1,15	45677	--	52528,55	--	52528,55	--	56730,83
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	4202,28	
		СТЕНА СТ-2 - 20 шт.									
43.					38641,32		1978435,81		1716319,16		2381204,56
				51,2		460,86		23595,93		226383,22	
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	238520,73	4902,09	--	176385,52	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
44.					679631,61		965076,89		885158,08		1134873,75
				1,42		6236,45		8855,76		85732,14	
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	71063,05	1591,31	--	84064,72	
	1107-0107	Установка									
45.				1,24	45677	--	56639,48	--	56639,48	--	61170,64
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	4531,16	
		СТЕНА СТ-3 - 10 шт.									
46.					40372,06		922905,3		805874,31		1105900,43
				22,86		460,86		10535,21		101076,57	
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	

	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	106495,78	2188,71	--	81918,55
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого							
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м							
47.			0,72	679631,61	6236,45	489334,76	4490,24	448812,55	43469,82 575428,94
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	36031,97	806,86	--	42624,37
	1107-0107	Установка							
48.			0,62	45677	--	28319,74	--	28319,74	-- 30585,32
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	2265,58
		СТЕНА СТ-4 - 10 шт.							
49.			28,7	45904,23	460,86	1317451,53	13226,62	1170522,86	126898,41 1559897,93
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	133702,05	2747,85	--	115548
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого							
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м							
50.			0,75	679631,61	6236,45	509723,71	4677,34	467513,07	45281,06 599405,15
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	37533,3	840,48	--	44400,38
	1107-0107	Установка							
51.			0,51	45677	--	23295,27	--	23295,27	-- 25158,89
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	1863,62
		СТЕНА СТ-5 - 11 шт.							
52.			8,58	35241,66	460,86	302373,48	3954,16	258448,46	37936,88 367535,19
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	39970,86	821,48	--	27224,83
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м							
		СТЕНА СТ-6 - 5 шт.							
53.			13,95	40990,18	460,86	571813,02	6428,97	500396,47	61680,59 684173,09
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	64987,58	1335,63	--	50679,49
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м							
54.			0,412	679631,61	6236,45	280008,22	2569,42	256820,51	24874,4 329273,23
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	20618,29	461,7	--	24390,61
	1107-0107	Установка							
55.			0,35	45677	--	15986,95	--	15986,95	-- 17265,91
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	1278,96
		СТЕНА СТ-9 - 5 шт.							
56.			5,05	35272,57	460,86	178126,48	2327,33	152273,18	22328,81 216491,72
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	23525,97	483,51	--	16036,42
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м							
		СТЕНА СТ-10 - 1 шт.							
57.			0,65	46491,45	460,86	30219,44	299,56	26891,79	2874,01 35740,92
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	3028,1	62,23	--	2647,48
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого							
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м							
58.			0,027	679631,61	6236,45	18350,05	168,38	16830,47	1630,12 21578,59
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	1351,2	30,26	--	1598,41
	1107-0107	Установка							
59.			0,026	45677	--	1187,6	--	1187,6	-- 1282,61
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	95,01
		СТЕНА СТ-16 - 5 шт.							
60.			15,95	24146,41	460,86	385135,25	7350,69	303479,76	70523,68 492111,64
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	74304,8	1527,12	--	36452,71
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого							
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м							
61.			0,215	679631,61	6236,45	146120,8	1340,84	134020,41	12980,57 171829,48
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	10759,55	240,94	--	12728,11

	1107-0107	Установка								
62.				0,14	45677	--	6394,78	--	6394,78	--	6906,36
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	511,58	
		СТЕНА СТ-17 - 5 шт.									
63.				1,15	24146,41	460,86	27768,37	529,99	21880,99	5084,78	35481,4
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	5357,4	110,11	--	2628,25	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
64.				0,04	679631,61	6236,45	27185,26	249,46	24934,03	2414,99	31968,27
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	2001,78	44,83	--	2368,02	
	1107-0107	Установка									
65.				0,02	45677	--	913,54	--	913,54	--	986,62
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	73,08	
		СТЕНА СТ-18 - 5 шт.									
66.				17,1	24146,41	460,86	412903,62	7880,67	325360,75	75608,46	527593,05
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	79662,2	1637,22	--	39080,97	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
67.				0,08	679631,61	6236,45	54370,53	498,92	49868,06	4829,98	63936,55
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	4003,55	89,65	--	4736,04	
	1107-0107	Установка									
68.				0,04	45677	--	1827,08	--	1827,08	--	1973,25
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	146,17	
		СТЕНА СТ-19 - 10 шт.									
69.				2,6	24146,41	460,86	62780,67	1198,23	49470,06	11496,02	80218,83
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	12112,38	248,93	--	5942,14	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
70.				0,23	679631,61	6236,45	156315,27	1434,38	143370,67	13886,19	183817,58
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	11510,21	257,75	--	13616,12	
	1107-0107	Установка									
71.				0,24	45677	--	10962,48	--	10962,48	--	11839,48
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	877	
		СТЕНА СТ-20 - 5 шт.									
72.				14,6	24146,41	460,86	352537,59	6728,53	277793,39	64554,59	450459,56
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	68015,68	1397,86	--	33367,37	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
73.				0,3575	679631,61	6236,45	242968,3	2229,53	222847,9	21583,97	285716,45
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	17890,87	400,63	--	21164,18	
	1107-0107	Установка									
74.				0,24	45677	--	10962,48	--	10962,48	--	11839,48
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм			--	--	--	--	--	877	
		СТЕНА СТ-21 - 10 шт.									
75.				8,3	24146,41	460,86	200415,21	3825,12	157923,64	36698,84	256083,17
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	1-0303	монолитных каркасных			4658,61	95,74	38666,45	794,68	--	18969,12	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого									
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м									
76.				0,08	679631,61	6236,45	54370,53	498,92	49868,06	4829,98	63936,55
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных		50044,4	1120,64	4003,55	89,65	--	4736,04	
	1107-0107	Установка									
77.				0,04	45677	--	1827,08	--	1827,08	--	1973,25
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.		---------	---------	---------	---------	---------	---------	

05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	146,17	
	СТЕНА СТ-22 - 10 шт.								
78.		2,7	24146,41	460,86	65195,31	1244,32	51372,75	11938,18	83304,17
E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	12578,24	258,51	--	6170,68	
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
	СТЕНА СТ-23 - 5 шт.								
79.		11,75	24146,41	460,86	283720,32	5415,08	223566,6	51953,18	362527,39
E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	54738,64	1124,99	--	26853,88	
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
80.		0,08	679631,61	6236,45	54370,53	498,92	49868,06	4829,98	63936,55
E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	4003,55	89,65	--	4736,04	
1107-0107	Установка								
81.		0,04	45677	--	1827,08	--	1827,08	--	1973,25
C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	146,17	
	СТЕНА СТ-24 - 15 шт.								
82.		8,7	24146,41	460,86	210073,77	4009,46	165534,42	38467,46	268424,53
E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	40529,89	832,97	--	19883,3	
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
	СТЕНА СТ-34 - 8 шт.								
83.		4,64	41206,52	460,86	191198,26	2138,38	167443,94	20515,98	228651,38
E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	21615,94	444,25	--	16937,14	
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
84.		0,0888	679631,61	6236,45	60351,29	553,8	55353,55	5361,28	70969,57
E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	4443,94	99,51	--	5257,01	
1107-0107	Установка								
85.		0,096	45677	--	4384,99	--	4384,99	--	4735,79
C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	350,8	
	СТЕНА СТ-43 - 4 шт.								
86.		4,24	37837,77	460,86	160432,14	1954,04	138725,6	18747,36	193513,86
E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	19752,5	405,95	--	14334,36	
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
87.		0,116	679631,61	6236,45	78837,27	723,43	72308,69	7003,47	92708
E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	5805,15	129,99	--	6867,26	
1107-0107	Установка								
88.		0,08	45677	--	3654,16	--	3654,16	--	3946,49
C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	292,33	
	СТЕНА СТ-7и (1 этаж) - 1 шт.								
89.		1,28	34963,51	460,86	44753,29	589,9	38200,38	5659,58	54445,9
E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	5963,02	122,55	--	4033,03	
1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
90.		0,016	679631,61	6236,45	10874,11	99,78	9973,61	966	12787,31
E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	800,71	17,93	--	947,21	
1107-0107	Установка								
91.		0,026	45677	--	1187,6	--	1187,6	--	1282,61
C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	95,01	
92.		3,55	123	--	436,65	--	436,65	--	471,58
C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	34,93	

		СТЕНА СТ-7и (2-3 этаж) - 2 шт.								
93.			2,2	34654,45	460,86	76239,79	1013,89	64976,97	9727,4	92844,57
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	10248,94	210,64	--	6877,38	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
94.			0,062	679631,61	6236,45	42137,16	386,66	38647,75	3743,23	49550,83
	Е11-07010	-Изделия монтажные т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	3102,75	69,48	--	3670,43	
	1107-0107	Установка								
95.			0,052	45677	--	2375,2	--	2375,2	--	2565,22
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	190,02	
96.			7,1	123	--	873,3	--	873,3	--	943,16
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	69,86	
		СТЕНА СТ-7и (4-5 этаж) - 2 шт.								
97.			2,32	34963,51	460,86	81115,34	1069,19	69238,18	10257,99	98683,2
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	10807,97	222,13	--	7309,87	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
98.			0,066	679631,61	6236,45	44855,69	411,61	41141,15	3984,73	52747,65
	Е11-07010	-Изделия монтажные т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	3302,93	73,96	--	3907,23	
	1107-0107	Установка								
99.			0,052	45677	--	2375,2	--	2375,2	--	2565,22
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	190,0	
100.			7,1	123	--	873,3	--	873,3	--	943,16
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	69,86	
		СТЕНА СТ-10/1 (1 этаж) - 1 шт.								
101.			0,56	24146,41	460,86	13521,99	258,08	10655,09	2476,07	17277,9
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	2608,82	53,62	--	1279,84	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
102.			0,014	679631,61	6236,45	9514,84	87,31	8726,91	845,25	11188,9
	Е11-07010	-Изделия монтажные т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	700,62	15,69	--	828,81	
	1107-0107	Установка								
103.			0,02	45677	--	913,54	--	913,54	--	986,62
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	73,08	
104.			2,35	123	--	289,05	--	289,05	--	312,17
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	23,12	
		СТЕНА СТ-15и (1 этаж) - 1 шт.								
105.			2,76	24146,41	460,86	66644,09	1271,97	52514,37	12203,47	85155,37
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	12857,76	264,25	--	6307,81	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при ысоте этажа до 4 м								
106.			0,01	679631,61	6236,45	6796,32	62,36	6233,51	603,75	7992,07
	Е11-07010	-Изделия монтажные т		---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг. стальных		50044,4	1120,64	500,44	11,21	--	592,01	
	1107-0107	Установка								
107.			0,008	45677	--	365,42	--	365,42	--	394,65
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.		---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	29,23	
108.			5,94	123	--	730,62	--	730,62	--	789,07
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	58,45	
		СТЕНА СТ-15и (2-3 этаж) - 2 шт.								
109.			5	24146,41	460,86	120732,05	2304,29	95134,72	22107,74	154266,97
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		---	---	---	---	---	---	

	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	23293,04	478,72	--	11427,18	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
110.			0,036	679631,61	6236,45	24466,74	224,51	22440,63	2173,49	28771,45
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	1801,6	40,34	--	2131,22	
	1107-0107	Установка								
111.			0,016	45677	--	730,83	--	730,83	--	789,3
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	58,47	
112.			11,88	123	--	1461,24	--	1461,24	--	1578,14
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	116,9	
		СТЕНА СТ-15и (4-5 этаж) - 2 шт.								
113.			5	24146,41	460,86	120732,05	2304,29	95134,72	22107,74	154266,97
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	23293,04	478,72	--	11427,18	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
114.			0,046	679631,61	6236,45	31263,05	286,88	28674,14	2777,24	36763,52
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	2302,04	51,55	--	2723,22	
	1107-0107	Установка								
115.			0,016	45677	--	730,83	--	730,83	--	789,3
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	58,47	
116.			11,88	123	--	1461,24	--	1461,24	--	1578,14
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	116,9	
		СТЕНА СТ-26 (1 этаж) - 1 шт.								
117.			1,1	35674,35	460,86	39241,78	506,94	33610,37	4863,7	47633,92
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	5124,47	105,32	--	3528,44	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
118.			0,0121	679631,61	6236,45	8223,54	75,46	7542,54	730,53	9670,4
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	605,54	13,56	--	716,33	
	1107-0107	Установка								
119.			0,02	45677	--	913,54	--	913,54	--	986,62
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	73,08	
120.			2,35	123	--	289,05	--	289,05	--	312,17
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	23,12	
		СТЕНА СТ-26 (2-3 этаж) - 2 шт.								
121.			1,74	36570,62	460,86	63632,88	801,89	54725,01	7693,49	77032,49
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	8105,98	166,59	--	5706,11	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
122.			0,054	679631,61	6236,45	36700,11	336,77	33660,94	3260,24	43157,17
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	2702,4	60,51	--	3196,83	
	1107-0107	Установка								
123.			0,04	45677	--	1827,08	--	1827,08	--	1973,25
	C121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	146,17	
124.			4,7	123	--	578,1	--	578,1	--	624,35
	C121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	46,25	
		СТЕНА СТ-26 (4-5 этаж) - 2 шт.								
125.			2	36508,81	460,86	73017,62	921,72	62778,69	8843,09	88409,57
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	9317,22	191,49	--	6548,86	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
126.			0,058	679631,61	6236,45	39418,63	361,71	36154,34	3501,74	46354

	Е11-07010 7-0103 1107-0107	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных	0,04	50044,4 / 45677	1120,64 / --	2902,58 / 1827,08	65 / --	-- / 1827,08	3433,63 / --	1973,25
127.	С121-1302 05-0704	-Анкер забиваемый размерами 8 мм х 70 мм	1000 шт.	4,7	-- / 123	-- / --	-- / 578,1	-- / --	-- / 578,1	146,17 / --	624,35
128.	С121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м		--	--	--	--	--	46,25	
		СТЕНА СТ-48 (1 этаж) - 2 шт.									
129.	Е11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,12	36848,78 / 4658,61	460,86 / 95,74	41270,63 / 5217,64	516,16 / 107,23	35536,83 / --	4952,13 / 3697,82	49920,58
130.	С121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	4,7	123 / --	-- / --	578,1 / --	-- / --	578,1 / --	-- / 46,25	624,35
		СТЕНА СТ-48 (2-3 этаж) - 2 шт.									
131.	Е11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,12	36848,78 / 4658,61	460,86 / 95,74	41270,63 / 5217,64	516,16 / 107,23	35536,83 / --	4952,13 / 3697,82	49920,58
132.	С121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	4,7	123 / --	-- / --	578,1 / --	-- / --	578,1 / --	-- / 46,25	624,35
		СТЕНА СТ-48 (4-5 этаж) - 2 шт.									
133.	Е11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,02	36848,78 / 4658,61	460,86 / 95,74	37585,75 / 4751,78	470,08 / 97,66	32363,9 / --	4509,98 / 3367,66	45463,39
134.	С121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	4,7	123 / --	-- / --	578,1 / --	-- / --	578,1 / --	-- / 46,25	624,35
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		-- / --	-- / --	15205050,75 / 1707686,26	177069,59 / 35679,34	13320294,89 / --	1702259 / 1352584,78	18259894,56

РАЗДЕЛ 3. Перегородки

		ПЕРЕГОРОДКА П-1 - 20 шт.									
135.	Е11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	7	24146,41 / 4658,61	460,86 / 95,74	169024,87 / 32610,26	3226,01 / 670,21	133188,61 / --	30950,83 / 15998,06	215973,76
136.	С121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	28	123 / --	-- / --	3444 / --	-- / --	3444 / --	-- / 275,52	3719,52
		ПЕРЕГОРОДКА П-2 (1 этаж) - 4 шт.									
137.	Е11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	1,68	24146,41 / 4658,61	460,86 / 95,74	40565,97 / 7826,46	774,24 / 160,85	31965,27 / --	7428,2 / 3839,53	51833,7
138.	С121-1005 02-1101	-Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	6	123 / --	-- / --	738 / --	-- / --	738 / --	-- / 59,04	797,04
		ПЕРЕГОРОДКА П-2 (2-5 этаж) - 16 шт.									
139.	Е11-08030 1-0303 1108-0301 РСНБ РК	-Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	6,08	24146,41 / 4658,61	460,86 / 95,74	146810,18 / 28324,34	2802,02 / 582,12	115683,82 / --	26883,01 / 13895,45	187588,64

140.			24	123	--	2952	--	2952	--	3188,16
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	236,16	
		ПЕРЕГОРОДКА П-3 (1 этаж) - 4 шт.								
141.			6,64	24146,41	460,86	160332,17	3060,1	126338,91	29359,07	204866,54
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	30933,16	635,74	--	15175,3	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
142.			0,104	679631,61	6236,45	70681,69	648,59	64828,48	6278,97	83117,51
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	5204,62	116,55	--	6156,85	
	1107-0107	Установка								
143.			0,144	45677	--	6577,49	--	6577,49	--	7103,69
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	526,2	
144.			23,84	123	--	2932,32	--	2932,32	--	3166,91
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	234,59	
		ПЕРЕГОРОДКА П-3 (2-5 этаж) - 16 шт.								
145.			24	24146,41	460,86	579513,85	11060,59	456646,67	106117,14	740481,47
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	111806,59	2297,86	--	54850,48	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
146.			0,3872	679631,61	6236,45	263153,36	2414,75	241361,41	23377,1	309452,9
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	19377,19	433,91	--	22922,44	
	1107-0107	Установка								
147.			0,576	45677	--	26309,95	--	26309,95	--	28414,75
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	2104,8	
148.			95,36	123	--	11729,28	--	11729,28	--	12667,62
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	938,34	
		ПЕРЕГОРОДКА П-4 (1 этаж) - 4 шт.								
149.			7,24	24146,41	460,86	174820,01	3336,61	137755,08	32012	223378,58
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	33728,32	693,19	--	16546,56	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
150.			0,092	679631,61	6236,45	62526,11	573,75	57348,27	5554,48	73527,03
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	4604,08	103,1	--	5446,45	
	1107-0107	Установка								
151.			0,12	45677	--	5481,24	--	5481,24	--	5919,74
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	438,5	
152.			26	123	--	3198	--	3198	--	3453,84
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	255,84	
		ПЕРЕГОРОДКА П-4 (2-5 этаж) - 16 шт.								
153.			26,24	24146,41	460,86	633601,81	12092,91	499267,02	116021,4	809593,07
	Е11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	122241,87	2512,32	--	59969,86	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
154.			0,368	679631,61	6236,45	250104,43	2295,01	229393,08	22217,91	294108,13
	Е11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	18416,34	412,4	--	21785,79	
	1107-0107	Установка								
155.			0,48	45677	--	21924,96	--	21924,96	--	23678,96
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	1754	
156.			104	123	--	12792	--	12792	--	13815,36
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	1023,36	
		ПЕРЕГОРОДКА П-5 (1 этаж) - 4 шт.								

157.			1,68	24146,41	460,86	40565,97	774,24	31965,27	7428,2	51833,7
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	7826,46	160,85	--	3839,53	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
158.			6	123	--	738	--	738	--	797,04
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	59,04	
		ПЕРЕГОРОДКА П-5 (2-5 этаж) - 16 шт.								
159.			6,08	24146,41	460,86	146810,18	2802,02	115683,82	26883,01	187588,64
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	28324,34	582,12	--	13895,45	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
160.			24	123	--	2952	--	2952	--	3188,16
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	236,16	
		ПЕРЕГОРОДКА П-6 (1 этаж) - 4 шт.								
161.			2,68	24146,41	460,86	64712,38	1235,1	50992,21	11849,75	82687,1
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	12485,07	256,59	--	6124,97	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
162.			0,1	679631,61	6236,45	67963,16	623,64	62335,08	6037,47	79920,69
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	5004,44	112,06	--	5920,05	
	1107-0107	Установка								
163.			0,144	45677	--	6577,49	--	6577,49	--	7103,69
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	526,2	
164.			13,6	123	--	1672,8	--	1672,8	--	1806,62
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	133,82	
		ПЕРЕГОРОДКА П-6 (2-3 этаж) - 8 шт.								
165.			4,64	24146,41	460,86	112039,34	2138,38	88285,02	20515,98	143159,75
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	21615,94	444,25	--	10604,43	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
166.			0,1848	679631,61	6236,45	125595,92	1152,5	115195,22	11157,25	147693,43
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	9248,21	207,09	--	10940,25	
	1107-0107	Установка								
167.			0,288	45677	--	13154,98	--	13154,98	--	14207,37
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	1052,4	
168.			27,2	123	--	3345,6	--	3345,6	--	3613,25
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	267,65	
		ПЕРЕГОРОДКА П-6 (4-5 этаж) - 8 шт.								
169.			4,88	24146,41	460,86	117834,48	2248,99	92851,49	21577,15	150564,57
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	
	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	22734,01	467,23	--	11152,93	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
170.			0,2	679631,61	6236,45	135926,32	1247,29	124670,15	12074,95	159841,37
	E11-07010	-Изделия монтажные	т	---	---	---	---	---	---	
	7-0103	массой до 20 кг.	стальных	50044,4	1120,64	10008,88	224,13	--	11840,1	
	1107-0107	Установка								
171.			0,288	45677	--	13154,98	--	13154,98	--	14207,37
	С121-1302	-Анкер забиваемый	1000 шт.	---	---	---	---	---	---	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм		--	--	--	--	--	1052,4	
172.			27,2	123	--	3345,6	--	3345,6	--	3613,25
	С121-1005	-Жгут пароизоловый,	м	---	---	---	---	---	---	
	02-1101	диаметр 40 мм		--	--	--	--	--	267,65	
		ПЕРЕГОРОДКА П-7 (1 этаж) - 4 шт.								
173.			1,68	24146,41	460,86	40565,97	774,24	31965,27	7428,2	51833,7
	E11-08030	-Стены железобетонных	м3	---	---	---	---	---	---	

	1-0303	монолитных каркасных		4658,61	95,74	7826,46	160,85	--	3839,53	
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
174.			6	123	--	738	--	738	--	797,04
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		--	--	--	--	--	59,04	
	02-1101	диаметр 40 мм								
		ПЕРЕГОРОДКА П-7 (2-3 этаж) - 16 шт.								
175.			6,08	24146,41	460,86	146810,18	2802,02	115683,82	26883,01	187588,64
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		4658,61	95,74	28324,34	582,12	--	13895,45	
	1-0303	монолитных каркасных								
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
176.			20,8	123	--	2558,4	--	2558,4	--	2763,07
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		--	--	--	--	--	204,67	
	02-1101	диаметр 40 мм								
		ПЕРЕГОРОДКА П-8 (1 этаж) - 4 шт.								
177.			4,8	24146,41	460,86	115902,77	2212,12	91329,33	21223,43	148096,29
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		4658,61	95,74	22361,32	459,57	--	10970,1	
	1-0303	монолитных каркасных								
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
178.			0,06	679631,61	6236,45	40777,9	374,19	37401,05	3622,48	47952,41
	Е11-07010	-Изделия монтажные т		50044,4	1120,64	3002,66	67,24	--	3552,03	
	7-0103	массой до 20 кг. стальных								
	1107-0107	Установка								
179.			0,048	45677	--	2192,5	--	2192,5	--	2367,9
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.		--	--	--	--	--	175,4	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм								
180.			17,2	123	--	2115,6	--	2115,6	--	2284,85
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		--	--	--	--	--	169,25	
	02-1101	диаметр 40 мм								
		ПЕРЕГОРОДКА П-8 (2-3 этаж) - 8 шт.								
181.			5,04	24146,41	460,86	121697,91	2322,72	95895,8	22284,6	155501,11
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		4658,61	95,74	23479,38	482,55	--	11518,6	
	1-0303	монолитных каркасных								
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
182.			0,072	679631,61	6236,45	48933,48	449,02	44881,25	4346,98	57542,89
	Е11-07010	-Изделия монтажные т		50044,4	1120,64	3603,2	80,69	--	4262,44	
	7-0103	массой до 20 кг. стальных								
	1107-0107	Установка								
183.			0,064	45677	--	2923,33	--	2923,33	--	3157,19
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.		--	--	--	--	--	233,87	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм								
184.			20	123	--	2460	--	2460	--	2656,8
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		--	--	--	--	--	196,8	
	02-1101	диаметр 40 мм								
		ПЕРЕГОРОДКА П-8 (4-5 этаж) - 8 шт.								
185.			8,8	24146,41	460,86	212488,41	4055,55	167437,11	38909,62	271509,87
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		4658,61	95,74	40995,75	842,55	--	20111,84	
	1-0303	монолитных каркасных								
	1108-0301	зданий. Заполнение блоками из ячеистого								
	РСНБ РК	бетона на клее, при высоте этажа до 4 м								
186.			0,12	679631,61	6236,45	81555,79	748,37	74802,09	7244,97	95904,82
	Е11-07010	-Изделия монтажные т		50044,4	1120,64	6005,33	134,48	--	7104,06	
	7-0103	массой до 20 кг. стальных								
	1107-0107	Установка								
187.			0,096	45677	--	4384,99	--	4384,99	--	4735,79
	С121-1302	-Анкер забиваемый 1000 шт.		--	--	--	--	--	350,8	
	05-0704	размерами 8 мм х 70 мм								
188.			34,4	123	--	4231,2	--	4231,2	--	4569,7
	С121-1005	-Жгут пароизоловый, м		--	--	--	--	--	338,5	
	02-1101	диаметр 40 мм								
		ПЕРЕГОРОДКА П-12 - 30 шт.								
189.			42,3	24146,41	460,86	1021393,16	19494,29	804839,75	187031,45	1305098,59
	Е11-08030	-Стены железобетонных м3		4658,61	95,74	197059,12	4049,97	--	96673,97	
	1-0303	монолитных каркасных								