Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Акционерное общество "Алматинские электрические станции" г.Алматы, Проспект Достык, 7, Тел.: +7 (727) 254-0331** — **060640001713**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДК-Монолит",Республика Казахстан, г. Алматы, р-н Медеуский, пр-кт Достык, дом 291/23, тел.: 7273-13-15-10** — **51040015277**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о закупке работ №314101/2019/1 от 19.08.2019года

Номер документа	Дата составления
29	30.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы по ремонту береговых / портовых дамб / шлюзов департаментов Капшагайская ГЭС							
5	Герметизация опалубки по контуру промасленным войлоком под водой положение щелей вертикальное. Конопатка в жгуте. Ширина щели свыше 2 до 3 см	октябрь 2019 года		м	137,00	4 086,49	559 848,86
6	Герметизация опалубки по контуру промасленным войлоком под водой положение щелей горизонтальное. Конопатка в жгуте. Ширина щели свыше 2 до 3 см	октябрь 2019 года		м	137,00	3 789,88	519 213,34
8	Изготовление анкеров крепления арматурной сетки длиной 250 мм диаметром 25 мм	октябрь 2019 года		тонна	0,166	495 947,41	82 327,27
9	Изготовление анкеров крепления металлической опалубки 400 мм диаметром 25 мм	октябрь 2019 года		тонна	0,450	495 938,54	223 172,34
11	Изготовление арматурной сетки	октябрь 2019 года		тонна	0,279	542 890,65	151 466,50
13	Изготовление металлической опалубки	октябрь 2019 года		тонна	1,94	703 124,45	1 364 061,44
15	Обезжиревание поверхнотей металлической опалубки уайт-спиритом	октябрь 2019 года		м2	113,42	194,04	22 008,02
19	Огрунтовка поверхности металлической опалубки грунтовкой ГФ-021 на 2 раза	октябрь 2019 года		м2	113,42	154,12	17 480,66
21	Очистка бетонной поверхности от разработанного и ослабленного бетона металлическими щетками под водой	октябрь 2019 года		м2	19,10	13 774,62	263 095,29

24	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне..с добавкой Master Life 701"К=2,000	октябрь 2019 года		м3	18,10	45 704,74	827 255,72
25	Пробивка отверстий d=25 мм перфоратором в бетоне под анкера крепления арматурной сетки ..на глубину 100 мм под водой (отверстие)	октябрь 2019 года		шт	246,00	19 116,27	4 702 602,91
26	Пробивка отверстий d=25 мм перфоратором в бетоне под анкера крепления металлической опалубки ..на глубину 300 мм под водой	октябрь 2019 года		м	91,20	185 621,44	16 928 675,48
31	Разработка структурно-разрушенного и ослабленного слоя бетона под водой..при помощи отбойного молотка на глубину до 0,25 м	октябрь 2019 года		м3	2,32	284 080,66	659 067,14
33	Укладка бетона в металлическую опалубку..под водой	октябрь 2019 года		м3	22,65	8 058,76	182 530,88
36	Установка анкеров крепления арматурной сетки под водой..(анкер)	октябрь 2019 года		шт	326,00	3 825,92	1 247 249,92
38	Установка анкеров крепления опалубки под водой..(анкер)	октябрь 2019 года		шт	261,00	3 825,92	998 565,12
40	Установка арматурной сетки под водой..	октябрь 2019 года		м2	81,80	50 851,24	4 159 631,17
41	Установка и разборка наружных инвентарных подесн лесов высотой до 16 м	октябрь 2019 года		м2	4,00	753,98	3 015,94
43	Установка металлической опалубки под водой..на глубине до 18 метров	октябрь 2019 года		м2	81,20	50 851,24	4 129 120,43
				Итого			33 071 775,38
				НДС 12%			3 968 613,05
				Итого с НДС			**37 040 388,43**

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страни

Сдал (Исполнитель) **Директор** / _____ / **Нариманова А.Р.**
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)

Управляющий директор
Капшагайской ГЭС АО "АлЭС" _____ **Б. Устенов**
М.П. *(подпись)*