Заказчик: Абдуллаева Г.А.
Подрядчик: ТОО "ПМК-615"

Наименование стройки: Административное здание с подземным автопаркингом по ул.Елибекова,54 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование объекта: Административное здание

А К Т
стоимсти выполненных строительно-монтажных работ
за июнь месяц 2010г.
строительные работы по чертежам марки КЖ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Перекрытие								
		4.1. Пм1								
45	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, из бетона кл. В25	129,2	10413,08	241,1	1345370	31150	186340	8,06	1041
		м3		1282,5	91,08	165699	11768	105	0,4448	57
46	99-4-24	Арматура, А-III d=12	0,2571	42723		10986				
		т								
47	99-4-26	Арматура, А-III, d=16-18	20,12	42723		859478				
		т								
48	99-4-27	Арматура А-III, d=20-22	0,4959	42723		21186				
		т								
49	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	2,34	93997,62	304,24	219703	711	81454	198	463
		т		33075	114,75	77307	268	105	0,56	1
50	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	8,21	70437,87	304,24	578463	2499	84417	58	476
		т		9675	114,75	79455	942	105	0,56	5

51	Е6-11-9									
	Установка закладных деталей весом более 20 кг		0,2749	64092,87	304,24	17617	84	994	20	5
		т								
				3330	114,75	915	32	105	0,56	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ :		Тенге			3052802	34443			1986
						323376	13010			64
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			183168				
	Всего, стоимость общестроительных работ		Тенге			3235970				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			58247				
	ИТОГО:		Тенге			3294217				
	Итого в текущих ценах К-1.823		Тенге			6005358				
	Налоги сборы обязательные платежи 2%		Тенге			120107				
	ИТОГО:		Тенге			6125465				
	НДС 12%		Тенге			735056				
	ВСЕГО:		Тенге			6860521				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПМК-615 Товарищество с ограниченной ответстве-ю

Республикасы Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қ. Қазақстан Алматинская обл. Карасайский р-н г.Каскелен Республика Казахстан

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ПМК-615 Товарищество с ограниченной ответстве-ю