А К Т

государственной приемочной комиссии о приемке среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово-граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши), км 145-150

«06» августа 2012 г.

г. Актау

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом Мангистауского областного департамента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан № 27 от 06 августа 2012 года, в составе:

председателя комиссии:
Суебаев К.Б. – директор ГУ «Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК»;

членов комиссии:
Гумаров К.Х. – главный специалист ОД и ТИ, подполковник полиции;
Демесин С.Т. – директор ГУ « Мангистаужоллаборатория»;
Кулманов А. – директор МОФ РГП «Казахавтодор»;
Әбдірахман Д.Қ. – директор ТОО «Алтынқұрық»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком совместно с подрядчиком ТОО «Алтынқұрық» предъявлен к приемке в эксплуатацию **Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово-граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши), км 145-150**

2. Средний ремонт осуществлен на основании итогов государственных закупок работ по среднему ремонту участков автомобильных дорог республиканского значения способом конкурса, прошедшего 15 марта 2012 г., в г. Астана .

3. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком **ТОО «Алтынқұрық»,** выполнившим:
- устройство выравнивающего слоя;
- устройство покрытия;
- укрепление обочин;

4. Средний ремонт осуществлялся с использованием технической документации «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово-граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши), км 145-150».

5. Техническая документация утверждена приказом ГУ «Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК» № 49 от 30.12.2011 г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2012 г.;**
окончание работ **август 2012 г.**

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
1. Заключение рабочей комиссии о готовности законченной средним ремонтом автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово-граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши), км 145-150.
2. Ведомость контрольных измерений (ширины).
3. Ситуационная схема и фотодокументы.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности :

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	тн	3011		3011	
Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	35640		35640	
Укрепление обочин песчаной -гравийной смесью толщиной 10 см	м2	17930		17930	

9. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 126,848 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 107,919 тыс. тенге

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово-граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши), км 145-150

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии:
_____ Суебаев К.Б.

Члены комиссии:
_____ Гумаров К.Х
_____ Демесин С.Т.
_____ Кулманов А
_____ Әбдірахман Д.К.

А К Т № 4

выполненных работ по среднему ремонту участка км 145-150 автомобильных дорог республиканского значения Жетыбай-Жанаозен - Фетисово- гр. Туркменистан (на Туркменбаши)
за август 2012 г.

"01" август 2012 г.

Наименование договора		О государственных закупках работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово-граница Республики Туркменистан (на Туркмебаши), км 145-150
Дата заключения договора, №		№ 10 от 02 апреля 2012 г.
Заказчик		ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета
Подрядчик		ТОО "Алтынкурык"
Сумма договора в тенге		**126 847 800**
Сумма удержан	**А. Сумма аванса, тенге**	**38 054 340**
	Б. Выполнение с начала года, тенге	**126 847 800**

В. Выполнение за отчетный месяц

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	
				един.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6
1.	Укрепление обочин песчаной-гравийной смесью толщиной 10 см	м2	17930,0	918,59955	16 470 490
ВСЕГО:					16 470 490
в т.ч. НДС 12%					1 764 695

Удержано:

- аванс **15647555 тенге**
Всего к оплате **822 935 тенге**
(восемьсот двадцать два тысяча девятьсот тридцать пять) тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____К.Суебаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Алтынкурык"

_____Д.Әбдірахман

А К Т № 1

выполненных работ по среднему ремонту участка км 145-150 автомобильных дорог республиканского значения Жетыбай-Жанаозен - Фетисово- гр. Туркменистан (на Туркменбаши)
за май 2012 г.

"23" мая 2012 г.

Наименование договора		О государственных закупках работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово-граница Республики Туркменистан (на Туркмебаши), км 145-150
Дата заключения договора „№		№ 10 от 02 апреля 2012 г.
Заказчик		ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Подрядчик		ТОО "Алтынкурык"
Сумма договора в тенге		**126 847 800**
Сумма удержани	**А. Сумма аванса, тенге**	**38 054 340**
	Б. Выполнение с начала года	**26 475 628**

В. Выполнение за отчетный месяц

№№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	
				един.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6
1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой,	тн	1707	14107,05	24 080 729
2	Розлив вяжущих материалов (0,3 тн на 1000 м2)	тн	5,52	105074,48	580 011
3	Перевозка асфальтобетона строительного автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 54 км (сверх 20 учтенных в стоимости асфальтобетона), класс груза 1	тн	1724,1	1052,6582	1 814 888
ВСЕГО:					**26 475 628**
в т.ч. НДС 12%					**2 836 674**

Удержано:

- **резерв Заказчика (5%)** **1323781 тенге**
- **аванс** **5651187 тенге**

Всего к оплате **19 500 660 тенге**
(девятнадцать миллионов пятьсот тысяч шестьсот шестьдесят) тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____К.Суебаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Алтынкурык"

_____Д.Әбдірахман

А К Т № 2

выполненных работ по среднему ремонту участка км 145-150 автомобильных дорог республиканского значения Жетыбай-Жанаозен - Фетисово- гр. Туркменистан (на Туркменбаши)
за июнь 2012 г.

"11" июня 2012 г.

Наименование договора		О государственных закупках работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово-граница Республики Туркменистан (на Туркмебаши), км 145-150
Дата заключения договора, №		№ 10 от 02 апреля 2012 г.
Заказчик		ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Подрядчик		ТОО "Алтынкурык"
Сумма договора в тенге		**126 847 800**
Сумма удержани	**А. Сумма аванса, тенге**	**38 054 340**
	Б. Выполнение с начала года, тенге	**70 593 207**

В. Выполнение за отчетный месяц

№№ п/п	**Наименование работ**	**Ед. изм.**	**Кол-во**	**Стоимость в тенге**	
				един.	**ВСЕГО**
1	2	3	4	5	6
1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой,	тн	1304	14107,05	18 395 593
2	Розлив вяжущих материалов (0,3 тн на 1000 м2)	тн	4,21	105074,48	442 364
3	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	13373	1653,48	22 111 988
4	Розлив вяжущих материалов (0,3 тн на 1000 м2)	тн	4,01	105074,48	421 349
5	Перевозка асфальтобетона строительного автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 54 км (сверх 20 учтенных в стоимости асфальтобетона), класс груза 1	тн	2608,9	1052,66	2 746 285
ВСЕГО:					**44 117 579**
в т.ч. НДС 12%					**4 726 883**

Удержано:

- **резерв Заказчика (5%)** **2205879 тенге**
- **аванс** **13161700 тенге**

Всего к оплате **28 750 000 тенге**

(двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____ К.Суебаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Алтынкурык"

_____ Д.Әбдірахман

А К Т № 3

выполненных работ по среднему ремонту участка км 145-150 автомобильных дорог республиканского значения Жетыбай-Жанаозен - Фетисово- гр. Туркменистан (на Туркменбаши)
за июль 2012 г.

"16" июля 2012 г.

Наименование договора		О государственных закупках работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово-граница Республики Туркменистан (на Туркмебаши), км 145-150
Дата заключения договора, №		№ 10 от 02 апреля 2012 г.
Заказчик		ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Подрядчик		ТОО "Алтынкурык"
Сумма договора в тенге		**126 847 800**
Сумма удержани	**А. Сумма аванса, тенге**	**38 054 340**
	Б. Выполнение с начала года, тенге	**110 377 310**
В. Выполнение за отчетный месяц		

№№ п/п	**Наименование работ**	**Ед. изм.**	**Кол-во**	**Стоимость в тенге**	
				един.	**ВСЕГО**
1	2	3	4	5	6
1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	22267	1653,48	36 818 039
2	Розлив вяжущих материалов (0,3 тн на 1000 м2)	тн	6,68	105074,48	701 898
3	Перевозка асфальтобетона строительного автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 54 км (сверх 20 учтенных в стоимости асфальтобетона), класс груза 1	тн	2150,9	1052,66	2 264 166
ВСЕГО:					**39 784 103**
в т.ч. НДС 12%					**4 262 582**

Удержано:

- **резерв Заказчика (5%)** **1989205 тенге**
- **аванс** **3593898 тенге**

Всего к оплате **34 201 000 тенге**

(тридцать четыре миллиона двести одна тысяча) тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____К.Суебаев

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Алтынкурык"

_____Д.Әбдірахман

АКТ № 5

выполненных работ по среднему ремонту участка км 145-150 автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово - гр. Туркменистана (на Туркменбаши)

за август 2012 года

"16" августа 2012 года

Наименование договора		О государственных закупках работ по среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово-граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши), км 145-150
Дата заключения договора ,№		Договор № 10 от 02 апреля 2012 г.
Заказчик		ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Подрядчик		ТОО «Алтынқұрық»
Сумма договора в тенге		**126 847 800,00**
Сумма удержа	**А. Сумма аванса ,тенге**	**38 054 340,00**
	Б.Выполнение с начала года	**126 847 800**

В. Выполнение за отчетный месяц

№№ п/п	**Наименование работ**	**Ед. изм.**	**Кол-во**	**Стоимость в тенге**	
				един.	**ВСЕГО**
1	2	3	4	5	6
	Инженерные изыскания:				
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Жетыбай-Жанаозен-Фетисово-граница Республики Туркменистан (на Туркменбаши), км 145-150	км	5		
ВСЕГО:					
в т.ч. НДС 12 %					
					0

Удержано:

- резерв Заказчика (5%) **5 518 865,00** тенге

Всего к оплате: возврат удержанного резерва Заказчика **5 518 865** тенге

(пять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Мангистауский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК"

_____К. Суебаев

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Алтынқұрық»

_____Д. Әбдірахман