Утверждён
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года №1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

« 9 » сентября 2015 года г.Петропавловск

Государственная приемочная комиссия, назначенная: акимом г.Петропавловска
(наименование органа, назначившего комиссию)

постановлением (приказом, распоряжением и др.) от 09 июня 2015 года № 1077

в составе:

председателя комиссии: Галеев К.Т. -заместитель акима города Петропавловска
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции: Кенжеболатов Е.А. – государственный строительный инспектор отдела государственной архитектурно-строительной инспекции ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроляи лицензирования по Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика: Сабралин С.А. - руководитель ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Беспрозванный В.П. – директор ТОО «Вилена»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика: Бочкарева К.А. – директор ТОО «Проектно-строительная компания «ППК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы: Шуваев Д.В. – начальник отдела технического нормирования Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности подполковник ГУ «Департамент по ЧС СКО комитета по ЧС Министрества внутренних дел РК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Ибраев Е.Ш. – руководитель РГУ «Петропавловское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей СКО

Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Абугалиев Е.Б. – заместитель руководителя ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области»

(фамилия, имя, отчество, должность

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» совместно с ТОО «Вилена»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство Дворца Спорта с ледовой ареной и легкоатлетическим манежем в г.Петропавловске СКО (корректировка)»

(наименование объекта ивид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск,микрорайон «Жас Өркен», ул.им.Жамбыла, 84

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения)о предоставлении соответствующего права на землю постановление акимата города Петропавловска от 25 августа 2014 года № 1519 «О предоставлении права постоянного землепользования на земельный участок»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ,выданного управлением государственного архитектурно-строительного контроля Северо-Казахстанской области за талон №327 от 25 июля 2014 года, талон № 66 от 13 апреля 2015 года

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком: выполнившим общестроительные работы

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана:

генеральным проектировщиком: ТОО «Проектно-строительная компания «ППК»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

Выполнившим: общестроительные чертежи

(наименования частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: заказчиком

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) индивидуальному проекту «Строительство Дворца Спорта с ледовой ареной и легкоатлетическим манежем в г.Петропавловске СКО (корректировка)»

7.Проектно-сметная документация утверждена: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска» № 73 от 04 мая 2014 года, № 90 от 27 июля 2015 года
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект) (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2014 года, окончание работ август 2015года;
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС 12 мес., фактически 14 мес.

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная документация по объекту «Строительство Дворца Спорта с ледовой ареной и легкоатлетическим манежем в г.Петропавловске СКО (корректировка)»
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Мощность производительность	Ед. изм.	Согласно ПСД
Мощность (вместимость ледовой арены)	зрителей	1 000
Общая площадь здания	$м^2$	14 863,0
Строительный объем здания	$м^3$	144 165,0
Этажность	этаж	2
Рабочая (полезная) площадь здания	$м^2$	14 103,48

* подсчет общей площади, строительного объема выполнен Согласно Приложению 3 СНиП РК 3.02-02-2001 «Общественные здания и сооружения»

11. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
*Здание дворца спорта состоит из четырех разноэтажных сблокированных объемов с общими размерами в осях 88,5*148,5 м. В состав здания входят 4 блока, между которыми предусмотрены деформационные швы:*

*В осях «1-8/М-Р» здание двухэтажное, 6-пролетное (9,0+5,0+4*9,0м) с размерами 21,5*50,0м высота первого этажа 4,2 м, высота второго этажа 4,0 м.*
*В осях «2-8/А-М» здание одноэтажное, однопролетное с размерами 47,25*66,0м. Высота ледовой арены от 8,25 м до 9,53 м.*
*В осях «9-19/А-Е» двухэтажное, четырехпролетное (2*9,0+3,0+9,0 м) с размерами 75,0*30,0 м. Высота первого этажа 4,2 м, высота второго этажа 4,0 м.*
*В осях «9-22/Е-Н/3» здание одноэтажное, однопролетное с размерами 48,52*97,5 м. Высота легкоатлетического манежа от 9,53 м до 7,13 м.*
В осях «Н-Р-1-5» под зданием расположен подвал с отметкой пола минус 2,50С. В состав помещений входят: венткамера, техническое помещение, тепловой пункт и насосная, электрощитовая, мастерская по ремонту, ПУИ. В осях «Н/1-Н/3-18-21» под зданием расположен подвал с отметкой пола минус 3.800, в котором расположены генераторная, РУ-0,4кВ, 2 трансформаторных пункта, РУ-10кВ. Подвальные помещения соединены проходным каналом шириной 2,0 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проектно-сметной документации.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Работы по озеленению, устройства верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены в одном проекте.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 3 000,964 млн.тенге,

в том числе: строительно-монтажные работы 1 956,320 млн. тенге,

оборудование 555,099 млн. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего 2 868 005,685 тыс.тенге,
в том числе: строительно-монтажные работы 1 869 644,618 тыс.тенге,

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документации даны оценки прогрессвиности решений технологических архитекутрно – строительных (включая объемно – планировочные и по применению материалов и конструкций).

РЕШЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект - «Строительство Дворца Спорта с ледовой ареной и легкоатлетическим манежем в г.Петропавловске СКО (корректировка)»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии — **Галеев К.Т.** _____ (подпись)

Заместитель Председателя Государственной приемочной комиссии — **Кенжеболатов Е.А.** _____ (подпись)

Члены комиссии:

Шуваев Д.В. _____ (подпись)

Ибраев Е.Ш. _____ (подпись)

Абугалиев Е.Б. _____ (подпись)

Сабралин С.А. _____ (подпись)

Беспрозванный В.П. _____ (подпись)

Бочкарева К.А. _____ (подпись)

Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта о вводе объекта в эксплуатацию

Прошито и пронумеровано
На ___ листах
Проверено
_____ Табралин С.А.
«___» _____ 2015 г.