Унифицированная форма № КС-2

		Код
	Форма по ОКУД	322005
	Вид деятельности по ОКПО	
Договор подряда (контракт)	номер	2287-ЦЖС
	дата	25.12.2017г.
	Вид операции	

Инвестор _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Темiржол жондеу" ПМС Бірлік _____ по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт. Укрупненная Жамбылская дистанция пути УПЧ-51
наименование адрес

Объект Малдыбай - Луговая - Курагаты, четный путь, км 3618-3628, объем 9,4069 км

	Дата сост.	Отчетный период	
		с	по
	29.12.18г	01.12.18г	29.12.18г

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) тенге

№№	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Един. Измерен.	Выполнено работ			Корректировка на объем работ выполненный по КС-17, тенге	Стоимость работ, тенге
					количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге		
1	11-280115-0602 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 8 м. Разборка на пк 36238+3,3м	раздел 2	переезд	1	161 084,29	161 084,29		161 084,29
2	11-280115-0603 РСНБ РК 2015	Переезды шириной 9 м. Разборка на пк 36275+39,2м	раздел 2	переезд	3	231 497,32	694 491,96		694 491,96
3	11-280115-0102 РСНБ РК 2015	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда 8 м и 9 м. Устройство на пк 36238+3,3м и на пк 36275+39,2м по четному пути	раздел 2	переезд	1	675 500,94	675 500,94		675 500,94
4	11-280115-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь по нечетному пути, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 8 м. Устройство на пк 36238+3,3м по нечетному пути (1 переезд х 21,516м2)	раздел 2	переезд	1	1 016 509,55	1 016 509,55		1 016 509,55
5	24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 2	шт.	10	60 191,62	601 916,20		601 916,20
6	24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 2	шт.	5	153 610,99	768 054,95		768 054,95
7	24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 2	шт.	33	806,38	26 610,54		26 610,54
8	24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 2	шт.	33	2 213,95	73 060,35		73 060,35

9		24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 2	комплект	1,25	170 149,45	212 686,81		212 686,81
10		11-280115-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 10 м. Устройство на пк 36275+39,2м (3 переезда х 25,8192м2)	раздел 2	переезд	3	1 016 509,55	3 049 528,65		3 049 528,65
11		24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 2	шт.	36	60 191,54	2 166 895,44		2 166 895,44
12		24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 2	шт.	18	153 611,13	2 765 000,34		2 765 000,34
13		24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 2	шт.	117	806,38	94 346,46		94 346,46
14		24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 2	шт.	117	2 213,96	259 033,32		259 033,32
15		24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 2	комплект	4,5	170 149,65	765 673,43		765 673,43
		Итого по разделу 2. Подготовительные работы на перегоне :						**13 330 393,23**		**13 330 393,23**
16		11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами.Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пасс/грузовых	раздел 3	1000 м3 балласта в призме	5,413	1 273 878,66	6 895 505,19		6 895 505,19
17		121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 3	м3	6 766	2 914,88	19 722 078,08		19 722 078,08
18		11-280306-0101 РСНБ РК 2015	Стыки изолирующие в пути с металлическими накладками. Установка без резки рельсов	раздел 3	10 пар стыков	3	1 108 033,81	3 324 101,43		3 324 101,43
19		11-280307-0101 РСНБ РК 2015	Соединители рельсовые стыковые на электросварке. Установка	раздел 3	100 шт	3,84	24 050,54	92 354,07		92 354,07
20		24-010107-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Соединитель медный приварной фартучный тип РЭСФ-01/50	раздел 3	1000 шт	0,384	816 010,61	313 348,07		313 348,07
		Итого по разделу 3. Основные работы в "окно"на перегоне						**30 347 386,84**		**30 347 386,84**
21		11-280112-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах, балласт щебеночный. Балластировка с применением рабочего пути балластировочными машинами, на перегоне. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 18/19 пар поездов в сутки	раздел 4	1000 м3 балласта в призме	6,75	1 273 878,65	8 598 680,89		8 598 680,89
22		121-010702-0501	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм ГОСТ 7392-2002	раздел 4	м3	8 438	2 914,88	24 595 757,44		24 595 757,44
23		11-280113-0504 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь, шпалы железобетонные, балласт щебеночный. Выправка и отделка с применением выправочно-подбивочно-отделочной машины. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 19/18 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	9,4069	1 407 576,94	13 240 935,52		13 240 935,52

24		11-280115-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 8 м. Устройство на пк 36238+3,3 м по четному пути(21,516 м2).Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 19/18 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	переезд	1	1 423 112,71	1 423 112,71		1 423 112,71
25		24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 4	шт.	10	60 191,62	601 916,20		601 916,20
26		24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 4	шт.	5	153 610,99	768 054,95		768 054,95
27		24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	33	806,38	26 610,54		26 610,54
28		24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	33	2 213,95	73 060,35		73 060,35
29		24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 4	комплект	1,25	170 149,45	212 686,81		212 686,81
30		11-270401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзгр=1,2, Кэм=1,2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, на пк 36275+39,2м по четному пути.	раздел 4	м3	115	2 341,26	269 244,90		269 244,90
31		21-010201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	раздел 4	м3	115	2 230,37	256 492,55		256 492,55
32		11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство на пк 36238+3,3 м	раздел 4	м2 покрытия	956	106,22	101 546,32		101 546,32
33		21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т	68,0672	10 904,51	742 239,46		742 239,46
34		11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	раздел 4	м2 покрытия	956	7,89	7 542,84		7 542,84
35		21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т	45,5056	10 904,50	496 215,82		496 215,82
36		11-280115-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Переезды с настилом из резиновых плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 8 м. Устройство на на пк 36275+39,2м по четному пути (25,8192 м2). Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 19/18 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	переезд	1	1 423 112,71	1 423 112,71		1 423 112,71
37		24-010108-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда наружная размерами 1630 мм х 530 мм х 205 мм	раздел 4	шт.	12	60 191,54	722 298,48		722 298,48
38		24-010108-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Плита резиновая для железнодорожного переезда внутренняя размерами 1630 мм х 1580 мм х 210 мм	раздел 4	шт.	6	153 611,13	921 666,78		921 666,78

39		24-010108-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда наружный размером 175 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	39	806,38	31 448,82		31 448,82
40		24-010108-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Вкладыш резиновый для железнодорожного переезда внутренний размером 500 мм х 300 мм	раздел 4	шт.	39	2 213,97	86 344,83		86 344,83
41		24-010108-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Комплект крепежных изделий к резиновому настилу	раздел 4	комплект	1,5	170 149,90	255 224,85		255 224,85
42		11-270401-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, на пк 36275+39,2м по четному пути	раздел 4	м3	119	2 341,25	278 608,75		278 608,75
43		21-010201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	раздел 4	м3	119	2 230,37	265 414,03		265 414,03
44		11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство на пк 3392+18,95	раздел 4	м2 покрытия	1080	106,22	114 717,60		114 717,60
45		21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т	76,896	10 904,49	838 511,66		838 511,66
46		11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201	раздел 4	м2 покрытия	1080	7,89	8 521,20		8 521,20
47		21-020502-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	раздел 4	т	51,408	10 904,49	560 578,02		560 578,02
48		11-280105-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Плети сварные рельсовые, тип рельсов Р65. Укладка взамен рельсов нормальной длины. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	7,90934	2 496 883,34	19 748 699,28		19 748 699,28
49		11-280104-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4прим	Путь на железобетонных шпалах. Укладка звеньевого пути и уравнительных рельсов. Выполнение работ в условиях движения поездов по соседнему пути при числе поездов, проходящих по соседнему пути в сутки - 18/19 пасс/грузовых	раздел 4	км пути	1,49695	1 405 624,45	2 104 149,52		2 104 149,52
50		24-010103-0101 РСНБ РК 2015	Накладки стыковые двухголовые к рельсам I Р65 (6 отверстий) ГОСТ 8193-73	раздел 4	т	11,328	553 831,82	6 273 806,86		6 273 806,86
51		24-010103-0201 РСНБ РК 2015	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками диаметром М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93	раздел 4	т	1,19808	289 326,35	346 636,11		346 636,11
52		24-010103-0301 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные путевые одновитковые диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	раздел 4	т	0,1075968	409 784,19	44 091,47		44 091,47
53		11-280113-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Путь на железобетонных шпалах. Выправка перед сдачей в постоянную эксплуатацию. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 19/18 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	2,82207	2 318 299,40	6 542 403,19		6 542 403,19
54		11-280114-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4	Знаки путевые. Установка на железобетонных столбах. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 19/18 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	км пути	9,4069	263 469,09	2 478 427,38		2 478 427,38

55		11-290311-0101 РСНБ РК 2015 прим	Установка стеллажей покилометрового запаса	раздел 4	км пути	9,4069	115 078,67	1 082 533,54		1 082 533,54
56		24-010102-0305 РСНБ РК 2015	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	57	4 128,99	235 352,43		235 352,43
57		11-280116-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 28 п.1.8, табл.2 п.3.1 Кзтр=1,4, Кэм=1,4прим	Замена железобетонных шпал на новые деревянные для крепления напольного оборудования КТСМ. Выполнение работ в условиях движения поездов при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 19/18 пасс/груз пар поездов в сутки	раздел 4	шт.	2	447 488,38	894 976,76		894 976,76
58		24-010102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и дистенницы, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	раздел 4	шт.	2	6 947,43	13 894,86		13 894,86
		Итого по разделу 4. Отделочные работы на перегоне:						**96 685 516,43**		**96 685 516,43**
59		42-020301-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку сыпучих грузов (балласт ж/д всякий, щебень, гравий, песок, песчано-гравийная смесь и др.) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 121 до 140 км (перевозка щебня от ст.Кумшагал до перегона Малдыбай -Луговая Курагаты, расстояние - 121,8 км)	раздел 5	вагон	380,1	68 078,29	25 876 558,03		25 876 558,03
60		42-010301-1345 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017г.	Провозная плата за перевозку проката из черных металлов (рельсы, трубы из черных металлов, балки, швеллеры, прочие виды проката черных металлов) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 121 до 140 км, загрузка вагона 45 т (транспортировка инвентарных рельс со стыковыми материалами с перегона Малдыбай -Луговая - Курагаты на звеносборочную базу ст.Кумшагал, расстояние - 121,8 км)	раздел 5	т	1270,25284560	2 735,05	3 474 205,05		3 474 205,05
		Итого по разделу 5. Тарифы перевозок						**29 350 763,08**		**29 350 763,08**
			Всего по акту без НДС:					169 714 059,58		**169 714 059,58**

Сдал Директор ПМС Бірлік подпись Орлов.З.В

Принял Начальник УПЧ-51 Жамбыл подпись Табулдиев Ж.А.

УПЧПТО Приемщик № 8 по качеству ремонта пути, сооружений и его обустройств Центральной лаборатории пути Астана «29» декабря 2018 г подпись

НЖС

НЖСЭ

НЖСП

ЦП

ЦПР кр

ЦПР

6