Акт
Комиссии по приемке выполненных работ по объекту: Освещение улиц населенных пунктов пос. Жезказган

пос.Жезказган «31» декабря 2014г.

Комиссия по приемке выполненных работ по объекту:

Председатель комиссии:
Аким пос. Жезказган Садуакасов А.К.

Члены комиссии:

Директор ТОО «Бизнес Инвест Групп» Мамкенова К.Б.

Руководитель отдела экономики, предпринимательства и сельского хозяйства Құдайберген Е.Б.

Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алькебаева Л.Б.

Главный специалист Алтаева С.М.

Переводчик-делопроизводитель Кабылова А.Ж.

Секретарь комиссии
Главный специалист Бегежанова А.Х.

Установила:

6. Предъявленные к приемке выполненные работы по объекту: **Освещение улиц населенных пунктов пос. Жезказган.**
7. Строительные работы осуществлены в сроки: начало – «30» июня 2014 года, окончание – «31» декабря 2014 года.
8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные параметры и характеристики:
   16) Установка стальных опор массой – 3 шт.;
   17) Опора стальная – 3 шт.;
   18) Устройство бетонных фундаментов под опоры м3 – 2,8929;
   19) Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов т.ч.п.3.121: ктрр1=1,2; к3пр1=1,2; - 0,1
   20) Провод - 100 п/м

21) Установка светильников с энергосберегающими лампами – 3 шт.
22) Светильники, тип ЖКУ07-100-001-УХЛ1;
23) Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные – 0,0246;
24) Лампа энергосберегающая – 42 шт.;
25) Болты строительные с гайками и шайбами – 0,03;
26) Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 34-60 мм, нормальной (обычной) точности – 0,34656;
27) Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные – 0,0246;
28) Хомут для крепления кронштейнов – 0,0015;
29) Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В 7,5 (М-100) – 2,950758;
30) Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-400, фракция свыше 40мм – 1,53;

9. Работы производились согласно сметной документации.
10. Сметная стоимость по договору № 35 от 30.06.2014 года – 1 530 000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) тенге, 00 тиын.

Решение приемочной комиссии:

Предъявление у приемке объект: **Освещение улиц населенных пунктов пос. Жезказган.**

Председатель комиссии Садуакасов А.К.

Члены комиссии:

Мамкенова К.Б.

Құдайберген Е.Б.

Алькебаева Л.Б.

Алтаева С.М.

Кабылова А.Ж.

Секретарь комиссии Бегежанова А.Х.