К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №234

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

г.Талдыкорган «28» декабря 2018 г.

Заказчик

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»Алматинской области; руководительБеркимбаев Айдар Чарлизович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии ТОО «AknietGroup» «28» декабря 2018г.; РК, г. Алматы, ул.Макатаева 117, БитибаевНурланМаратұлы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работТОО «Жетысу-ОблГаз» «28» декабря 2018года. Елямов Абдуллин Турганович аттестат эксперта №06945, №06946, №06947 от 14.04.2014года;
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «28» декабря2018г. ШаянбаевКенжебекСаржанович, приказ от 26.03.2018 года №90,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объектаСтроительство АГРС "Баканас" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/ц Баканас Балхашского района
наименование объекта
по адресу р/ц.БаканасБалхашского района Алматинской области.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «15» июня 2015года. №111АкиматБалхашского районаАлматинской области;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
Договор № 22/18 от 23 февраля 2018 года
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «AknietGroup» РК г.Алматы ул. Макатаева 117, Талон о начале строительно-монтажных работ KZ71REA00088540 от 30.03.2018 года.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документацииТОО «КАТЭК»; 110/15.12.2014-ГСН ,110/15.12.2014-СМ.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденногоГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»Алматинской области; руководительБеркимбаев Айдар Чарлизович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.
наименование организации утвердившей (пере утвердившей)
проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **04.2018.;**
месяц, год
окончание работ **12.2018.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24(двадцать четыре);фактически, месяц:9 (девять);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Газопровод-отвод | м | 18983 | 18983 | 18983 | 18983 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 159мм от МГ "Алматы-Талдыкорган" до АГРС «Баканас» | | | | | |
| АГРС «Баканас» | нм3/час | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Подводящий газопровод высокого давления на ГРП-Баканас Ø325мм | м | 51119 | 51119 | 51285 | 51285 |
| Пункт газорегуляторный блочный ГРПБ «Баканас» | нм3/час | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |

Газопровод имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| - СТ DN325*8,0 мм | м | 51119 | 51285 |
| - СТ DN159*7,0 мм | | 1181 | 1181 |
| - СТ DN159*8,0 мм | | 17874 | 17874 |
| Количество АГРС производительностью 10 тыс.нм3/ч | шт. | 1 | 1 |
| Устройство камеры запуска очистного устройства Ду150 | | 1 | 1 |
| Устройство камеры приема очистного устройства Ду150 | | 1 | 1 |
| Пункт газорегуляторный блочный ГРПБ «Баканас», пропускной способностью до 5,0 тыс. нм³/час | | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Площадь земельного участка/площадь застройки:<br>Площадка АГРС «Баканас»<br>Площадка УПОУ<br>Площадка УЗОУ<br>Площадка ГРПБ «Баканас» | м2 | <br>163<br>404<br>195<br>15 | <br>163<br>404<br>195<br>15 |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование для АГРС поставляется ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» (РК. г.Орал) для Строительство АГРС "Баканас" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/ц Баканас Балхашского района

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации):
всего **3 192 781,341** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **3 052 812,876** тысяч тенге (в т.ч. оборудования, инструмента и инвентаря **359 020,183** тысяч тенге), ПИР **98 613,905** тысяч тенге, технический надзор **35 248,776** тысяч тенге, авторский надзор **6 105,784** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 991 998,432** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **2 950 643,872** тысяч тенге (в т.ч. стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **346 993,007** тысяч тенге), технический надзор **35 248,776** тысяч тенге, авторский надзор **6 105,784** тысяч тенге;

9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

**РЕШИЛ:**

Строительство АГРС "Баканас" от МГ "Алматы-Талдыкорган" и подводящего газопровода высокого давления с установкой ГРП до р/ц Баканас Балхашского района

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Беркимбаев Айдар Чарлизович _____ 28.12.18

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Елямов Абдуллин Турганович _____ 28.12.18

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» Нупов Кундыз Шамахович _____ 28.12.18

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) Битибаев Нурлан Маратұлы _____ 28.12.18

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.