УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Айя-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Договор № 137 от 21 августа 2019 года**

«Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (4 комплекс)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

код	код	договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчетный период	В отчетном месяце (за сентябрь)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019 г.	из графы 2					
					из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (4 комплекс)»	84 210 526,32	42 105 263,16	84 210 526,32	42 105 263,16	-	-	-	-	9 022 556,39
2	в том числе НДС 12%	9 022 556,39	4 511 278,20	9 022 556,39	4 511 278,20	-	-	-	-	
3	Удержание 5% гарантии качества	4 210 526,32	2 105 263,16	4 210 526,32	2 105 263,16	-	-	-	-	451 127,82
4	ВСЕГО, к оплате	80 000 000,00	40 000 000,00	80 000 000,00	40 000 000,00	-	-	-	-	8 571 428,57

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз
Жамбылской области"

_____ Турсынулы З.

Подрядчик:

Директор ТОО "Айя-Сервис"

ТОО "АЙЯ-Сервис" ЖШС

_____Молдабаева М.С.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "Айя - Сервис"

Договор № 137 от 21 августа 2019 года

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (4 комплекс)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года.

код	код	договор		источник финансирования		Организационно -	правовая форма
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ в тенге						дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	из графы 1			по монтажу оборудования	Стоимость просих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы, удержание 5 %		
		В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно - монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (4 комплекс)	84 210 526,32	37 593 984,97	6 290 453,00	6 290 453,00				2 105 263,16	4 511 278,20	40 000 000,00

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

_____ Турсынулы З.

Подрядчик:
ТОО "Айя-Сервис"

_____ Молдабаева М.С.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО «Айя-Сервис»

Объект: Договор № 137 от21 августа 2019 года «Средний ремонт улиц массива "Арай" в городе Тараз (4 комплекс)»

Акт приемки выполненных работ № 1 от 16 сентября 2019 года

(Акт выполненных работ Форма №2)

авлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала материала ПГС =15 см. НР = 108 %	м2 площади основания	2000	395,62	115,2	791240	230400	502680	128714,40	993550,75
				29,08	30,51	58160	61020	–	73596,35	
1101-0203-0102	Планировка существующего гравийного основания механизированным способом. НР = 72 %	м2 спланированной площади	15000	6,67	6,67	100050	100050	0	18360	127883
				–	1,7	0	25500	–	9473	
1127-0602-0901	Подгрунтовка жидким битумом. НР = 108 %	т	11,23872	123145,69	1697,37	4315432	19076	4296356	10131	4671608
				0	834,63	0	9380	–	346045	
1127-0602-0301	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II НР = 108 %	м2 покрытия	14048,4	1470,05	95,98	20651850	1348365	18735227	1034748,95	23421527,32
				40,45	27,75	568258	389843	–	1734927,95	
1127-0602-0401	Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 НР = 108 % К=4,000.	м2 покрытия	56193,6	166,54	0,02	9358482	3821	9335494	20700	31835974
				0,11	–	19167	0	–	2358220	
	Итого по смете					35217055				61050542,75
Накладные расходы, тенге						1212736,20				
Сметная прибыль (8,00 %), тенге						4522262,13				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ						40 952 053				

	Непредвиденные работы и затраты 2%		819 041				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 ГОДА:		41 771 094				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 ГОДА С УЧЕТОМ ЦЕНОВОЙ СКИДКИ К=0,9		37 593 985				
	НДС 12%		4 511 278,2				
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ НДС:		42 105 263,16				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области

_____ Турсынулы З.

Технадзор ТОО «Индустрой Инжиниринг»

_____ Бердибеков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «Айя-Сервис»

_____ Молдабаева М.С.