Счет-фактура № 00000090 от 18.07.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары" (2)

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 300400210767, БИН: 040440000219, г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0017529 от 31.07.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ688560000004419835 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№5 от 02.04.12г. Гр. Р.Ф. на Екат-рг-Алматы, (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда ,ул.Ерубаева 50 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Карагандинский областной департамент комитета автомобильных дорог (10)

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 300401000432, БИН: 000340001276, г.Караганда ,ул.Ерубаева 50 а (10а)

ИИК получателя: 000120200 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонтГраница РФ(на Екатеринбург) Алматы	тг		118 872 365,18	118 872 365,18	12%	14 264 683,82	133 137 049,00		
Всего по счету:					**118 872 365,18**		**14 264 683,82**	**133 137 049,00**		

Председатель правления: Татищев К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

зам. гл.бухгалтера

(должность)

Сабитова Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ Карагандинский областной департамент комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

АКТ ПРИЕМКИ

выполненных объемов работ по среднему ремонту автодороги "Гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км.1457,4-1444,3
с 21 июня по 18 июля 2012 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-101-1	Фрезерование существующего покрытия самоходными малыми фрезами "WIRT-GEN" при толщине слоя 5см. (средняя толщина 8см.) с доставкой воды	м2	79800,0	101,30 6,04	95,10 8,35	8083740 481992	7588980 666330	1527268 133	0,0349 0,0336	2785 2681
2	СН РК	Перевозка материала от разборки покры-тия на стройплощадку 209600*,05*2=20960тн	тн	7980,0	45,00	45,00 9,00	359100 0	359100 71820	71820 100	0,0513	409 0
3	27-102-1	Устройство покрытия из горячей плотной м/з а/бсмеси типа Б марки II (всего 5см.)	м2	65724,65	21,00 6,51	13,29 1,32	1380218 427867	873481 86757	684450 133	0,03765 0,00476	2475 313
4	27-102-3 к=2	Добавить 1см до основной толщины него слоя (до 5см.)	м2	65724,7	1,13 0,04	1,09 0,08	74269 2629	71640 5258	10490 133	0,00018 0,00024	12 16
	ксм	А/б смесь м/з плотная	тн	7939,54	4776,90		37926389				
		Битум жидкий	тн	33,85	38109,65		1290012				
5	Сб.27 т.ч п.1,5	Доставка битума на 60км с АБЗ г.Абай	м/час	46,71	1171,00	1171,00 486,00	54697 0	54697 22701	30192 133	1	0 47
		Итого прямые затраты по разделу					**49 168 425 912 488**	**8 947 898 852 866**	**2 324 220**		**8 738**
		Накладные расходы					**2 324 220**	348 633			1 162
		Непредвиденные затраты 6%					**3 089 559**				
		Итого по смете					**54 582 204**				
		Прочие работы и затраты									
		Выслуга лет 1%					**545 822**				
		Дополнительные отпуска 0,4%					**218 329**				
		Перевозка рабочих					**475 455**				
		Итого прочих					**1 239 606**				

		Итого с прочими в базисном уровне цен					55 821 810				
		Итого в текущих ценах МРП 1618/775					**116 541 534**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**2 330 831**				
		Итого:					**118 872 365**				
		НДС 12%					**14 264 684**				
		Всего по форме					**133 137 049**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора Карагандинского областного департамента комитета автомобильных дорог

_____ Гафтон И.М.

Куратор

_____ Жакеев А.Ж.

Расценки проверила:

_____

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.