Счет-фактура № 00000000082 от 01 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 01.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "New Floor"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 111140015908, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, шоссе Караганда - Астана, дом № 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023667, от 16.10.2012

ИИК поставщика: KZ52914012203KZ001C5, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 24.08.2018 к Договору подряда №PC/KZC/18-5185/1 от 27.06.2018

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Донской ГОК-филиал АО "ТНК "Казхром", 031100,Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мира ,25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 111140015908, Товарищество с ограниченной ответственностью "New Floor",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, шоссе Караганда - Астана, дом № 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:Донской ГОК-филиал Акционерное общество "Транснациональная компания" "Казхром" БИН 021041001594 РНН и адрес грузополучатля:061600005040, 031100, Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мира ,25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Транснациональная компания" "Казхром"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 951040000069,РНН 600900080645, 030008, Республика Казахстан, Актобе, М.Маметовой, дом № 4"А"

ИИК получателя: KZ7594803KZT22030019, в банке Филиал №3 АО "Евразийский банк" г.Актобе, БИК EURIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт футбольного поля, беговой дорожки и спортивной площадки стадиона Горняк	тг	1	64 281 252,74	64 281 252,74	12%	7 713 750,33	71 995 003,07		
Всего по счету:					**64 281 252,74**		**7 713 750,33**	**71 995 003,07**		

Руководитель: Баймуханов Д. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Баймуханов Д.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: АО "Транснациональная компания "Казхром"
Подрядчик: ТОО "New Floor"
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция футбольного поля и беговой дорожки стадиона "Горняк" в г.Хромтау

Наименование объекта: Реконструкция футбольного поля

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	Дополнительное соглашение №1 к Договору подряда №РС/KZC/18-5185/1	24.08.2018				
17	17						

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля, беговой дорожки и спортивной площадки стадиона Горняк	78 279 669,15								
В том числе за текущий месяц		64 281 252,74						7 713 750,33	**71 995 003,07**

Заказчик

Подрядчик Баймуханов Д.К.

Вик. Окс.

Камиев А.И.

Приложение 1 Ф-97-ГлБ

Заказчик: АО "Транснациональная компания "Казхром"
Подрядчик: ТОО New Floor

Наименование стройки - Реконструкция футбольного поля и беговой дорожки стадиона "Горняк" в г.Хромтау
Наименование объекта - Реконструкция футбольного поля

Дополнительное соглашение №1 от 24.08.2018 к Договору подряда №PC/KZC/18-5185/1 от 27.06.2018

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Беговая дорожка толщ.13 мм										
26	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	**Синтетическое покрытие SW (наливная система), толщиной 13 мм**	**м2 покрытия**		**3425**							**43837880**
		Полиуретановое связующее Epufloor B354	кг		6380					10909800,00		
		Двухкомпонентная шпаклевка Epufloor 410	кг		4980					7744149,00		
		Полиуретановое связующее Epufloor B536 (comp.A 200 кг - 5400 кг, comp. B 220 кг- 3520 кг)	кг		8721					15183871,47		
		Резиновый гранулят EPDM 1-4 мм (цвет красный)	кг		14000					10000060,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**						--		**0**	**43837880**
									--	--	**0**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге									
	Всего заработная плата		Тенге									
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**43837880**				
		Накладные расходы	Тенге					**0**				
		Сметная прибыль	Тенге					**0**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**0**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**43837880**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 4.Беговая дорожка толщ.13мм											
29	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	**Синтетическое покрытие SC (спрей система), толщ. 13 мм**	**м2 покрытия**	**2700**							**18938572**
		Полиуретановое связующее Epufloor B354	**кг**	5500					9405000,00		
		Полиуретановое связующее Epufloor B534	кг	3080					7700000,00		
		Резиновый гранулят EPDM 0,5-1,5 мм (цвет красный)	кг	2050					1833572,28		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**18938572**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18938572				
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18938572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 5.Баскетбольная площадка											
31	1111-0101-2103 РСНБ РК 2015	**Тартановое покрытие, толщиной 10 мм**	**м2 покрытия**	708							1504800
		Полиуретановое связующее Epufloor B354	*кг*	880					1504800		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					--			1504800
								--	--		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1504800				
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1504800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								64281253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					64281253				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									
		- Накладные расходы	Тенге									
		- Сметная прибыль	Тенге									
		ИТОГО						64 281 252,74				
		НДС 12%						7 713 750,33				
		ВСЕГО						71 995 003,07				

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик

Баймуханов Д.К.

Заказчик

Тиль В.В.