ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-111140015908-20190423-46743537	1.1.	Номер учетной системы	00000000023
2.	Дата выписки	23.04.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
3.	Дата совершения оборота	23.04.2019			
4.	Исправленный	☐	4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
5.	Дополнительный	☐	5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 111140015908	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "New Floor"		
8.	Адрес места нахождения		
	010000, Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, шоссе Караганда - Астана, дом № 7		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 62001	9.2.	номер 0023667
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ529141012203KZ001C5
14.	БИК SABRKZKA	15.	Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 951040000069	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Акционерное общество "Транснациональная компания" "Казхром"		
18.	Адрес места нахождения		
	030008, Республика Казахстан, Актобе, М.Маметовой, дом № 4"А"		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамка			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 111140015908	26.1	ИИН/БИН 021041001594
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "New Floor"	26.2	Наименование Донской ГОК-филиал Акционерного общества "Транснациональная компания "Казхром"
25.3	Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Алматы, шоссе Караганда - Астана, дом № 7	26.3	Адрес доставки 031100, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мира, 25
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	PC/KZC/18-5185/1	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	27.06.2018	
28.	...ия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	Донской ГОК-филиал АО "ТНК "Казхром", 031100, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Хромтау, ул.Мира, 25			
31.1	Условия поставки ☐	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	22
		32.2	дата	23.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.				33.1 код валюты		KZT				33.2 курс валюты		1						
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт футбольного поля, беговой дорожки и спортивной площадки стадиона Горняк			тг	1	35 559 316	35 559 316	0	0	35 559 316	12%	4 267 117,92	39 826 433,92			1	
				Всего по счету				35 559 316			35 559 316		4 267 117,92	39 826 433,92				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	BxGdBppXB0ZWJwlwBPtrQmXWgUE4a5+3478yQUwiGDDy+hfk6UydwyVYoyH+b2Np F7GZnn6frMA1WRZ5ZbGpVg==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	БАЙМУХАНОВ ДАУЛЕТ КОШМАГАНБЕТОВИЧ

Заказчик: АО "Транснациональная компания "Казхром"
Подрядчик: ТОО "New Floor"

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция футбольного поля и беговой дорожки стадиона "Горняк" в г.Хромтау

Наименование объекта: Реконструкция футбольного поля

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор подряда №PC/KZC/18-5185/1	27.06.2018				
17	17						

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт футбольного поля, беговой дорожки и спортивной площадки стадиона Горняк	172 315 370,57								
В том числе за текущий месяц		35 559 316,00						4 267 117,92	**39 826 433,92**

Заказчик

Подрядчик Баймуканов Д.К.

ВИК ОКС

ГИП ОКС

Приложение 1 Ф-97-ГлБ

Заказчик: АО "Транснациональная компания "Казхром"
Подрядчик: ТОО New Floor

Наименование стройки - Реконструкция футбольного поля и беговой дорожки стадиона "Горняк" в г.Хромтау
Наименование объекта - Реконструкция футбольного поля

Договор подряда № PC/KZC/18-5185/1 от 27.06.2018

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Футбольной поле												
7	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках мастикой КН-2**	м2 покрытия		8250	492,76	13,79	4065270	113768	–	3767961	8211635
		НР - 94%; СП - 8%				478,97	6,91	3951503	56966		378404	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,422	3481,5	1135,00		3951503,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	70,13							
7.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	41,25		2758,00		113768,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	41,25		1381,00		56966,25			
9	СТПРАЙС	**Разметочная линия ,ширина 100мм**	м		800	537,00	–	429600	–	429600		429600
		СП - 8%				–	–	–	–			
10	СТПРАЙС	**Клей двухкомплнентный для искусственной травы Epufloor T200B**	кг		1008	1652,00	–	1665216	–	1665216		1665216
		СП - 8%				–	–	–	–			
11	СТПРАЙС	**Соединительная лента ,ширина 30см**	м		2100	357,00	–	749700	–	749700		749700
		СП - 8%				–	–	–	–			
12	1101-0107-1501 РСНБ РК 2015	**Планировка кварцевого песка по искусственному газону(вчесывание)**	м2 поверхности		8250	1,06	1,06	8716	8716	–	4802	14600
		НР - 72%; СП - 8%				–	0,81	–	6670		1081	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	8,09							

12.2	3101-0103-0301	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00049	4,0425		2156,00		8716,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00049	4,0425		1650,00		6670,13				
13	СТПРАЙС	**Кварцевый песок** *СП - 8%*	**тн**	**83**		**53571,00** --	**--** --	**4446393** --	**--** --	**4446393**	**--**	**4446393**	
14	**1101-0107-1501 РСНБ РК 2015**	**Планировка резинового граулянта по искусственному газону(Вчесывание)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**8250**		**1,06** --	**1,06** **0,81**	**8716** --	**8716** **6670**	**--**	**4802** **1081**	**14600**	
14.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	8,09								
14.2	3101-0103-0301	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	0,00049	4,0425		2156,00		8716,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00049	4,0425		1650,00		6670,13				
15	СТПРАЙС	**Резиновый гранулят SBR** *СП - 8%*	**тн**	**131**		**151786,00** --	**--** --	**19883966** --	**--** --	**19883966**	**--**	**19883966**	
16	**1107-0111-0201 РСНБ РК 2015**	**Ворота. Устройство с установкой столбов металлических** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт.**	**2**		**34709,24** **25062,40**	**4507,52** **1866,59**	**69418** **50125**	**9015** **3733**	**10278**	**63552** **10638**	**143609**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	17,8	35,6	1408,01		50125,00					
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,04	2,08								
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	1,766		4748,00		8385,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	1,766		1973,00		3484,32				
16.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	0,8066		165,00		133,00				
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,1802		2758,00		497,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,1802		1381,00		248,86				
16.6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,582	15411,00				8969,00			
16.7	2113-0201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0032	370009,00				1184,00			
16.8	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0006	208994,00				125,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**31326995**	**140215**	**27185153**	**3841117**	**35559319**	
								4001628	**74039**		**391204**		
Стоимость оборудования			Тенге										
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге										
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**31326995**					
Материалы			Тенге					**10279**					
Всего заработная плата			Тенге						**4075667**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					**70610982**					
		Накладные расходы	Тенге					**3841117**					
		Сметная прибыль	Тенге					**391204**					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**35559316**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**3605**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4075667**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**35559316**					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3605
		Сметная заработная плата	Тенге					4075667				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									35559316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4001628					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140215				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74039				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27185153			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									
		- Накладные расходы	Тенге								3841117	
		- Сметная прибыль	Тенге								391204	
		ИТОГО					35 559 316,00					
		НДС 12%					4 267 117,92					
		ВСЕГО					39 826 433,92					

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик

Баймуханов Д.К.

Заказчик

Тиль В.В.