**ҚР ККМ АЖК ҚОД**
**Директоры бұйрығымен**
**БЕКІТІЛГЕН**
**2011 ж "24" 10 № 53-Ө**

**Республикалық маңызы бар 217-246 километріндегі « Қарағанды-Аягөз-Бұғаз» автомобиль жолының орта жөндеуі аяқталған учаскесінің пайдалануға қабылдауға дайындығы туралы мемлекеттік комиссиясының**

**АКТІСІ**

Қарағанды қ. «12» қазан 2011 ж.

ҚР ККМ Автомобиль жолдары Комитеті Қарағанды облыстық департаментінің № 42-Ө 2011 жылғы «27» қыркүйектегі бұйрығы бойынша тағайындалған осындай құрамдағы қабылдау мемлекеттік комиссиясы:

Тапсырыс берушінің төрағасы – ҚР ККМ Автомобиль жолдары Комитеті Қарағанды облыстық департаментінің директоры – Қанат Әкіжанұлы Шаймин;

Тапсырыс берушінің өкілдері:

ҚР ККМ Автомобиль жолдары Комитеті Қарағанды облыстық департаменті директорының орынбасары – Игорь Михайлович Гафтон;

ҚР ККМ Автомобиль жолдары комитетінің Қарағанды облыстық департаменті пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі бөлімі бастығы – Аманбай Жакейұлы Жакеев;

ҚР ККМ Автомобиль жолдары Комитеті "Қарағандыжолзертхана"ММ директоры – Асқар Мырзатайұлы Сұлтанбеков;

Пайдалану мекемесінен:

«Қазақавтожол» РМК ҚОФ бас инженері –Бауыржан Қабдрахманұлы Жамкенов;

Жол полициясы басқармасынан:

Қарағанды облысы бойынша ІІД ЖПБ ЖТИБ аға маманы – Жұмахан Садвақас ұлы Әменов;

Мердігерлік мекемеден:

Мердігерлік мекемесінен:

«Қарағанды-Аягөз-Бұғаз» автомобиль жолы 217-246;

«Қарағанды Жолдары» ЖШС басқарма төрағасы Қазбек Төлеуұлы Тәтішев;

## АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер «Қарағанды Жолдары» ЖШС республикалық маңызы бар «Қарағанды-Аягөз-Бұғаз» 217-246 километрі автомобиль жолына орта жөндеуі аяқталған учаскесінің пайдалануға дайындығын тексеруге ұсынды.
2. Орта жөндеу Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министірлігінің «Қарағанды облысы бойынша республикалық мағынадағы автомобиль жолдарына орта жөндеу жұмысы бойынша мемлекеттік сатып алудың ашық конкурсының қорытындысы туралы» 2011 жылғы «10» мамырдағы Хаттамасы негізінде туындаған.
3. Орта жөндеу бас мердігер «Қарағанды Жолдары» ЖШС ісіңкі жерлерді жою, салқын асфальтобетон қоспасымен тегістеу жұмыстары, битум қара шағылтас пен беттің кедір-бұдырлығы өндеу, жол жиегін тегістеу, жүру бөлігінің таңбалау құрылысымен іске асырылды.
4. Құрылысқа жобалық-сметалық құжаттамасын «ҚР ККМ Автомобиль жолдары Комитетінің Қарағанды облыстық департаменті» ММ әзірлеген.
5. Құрылыс, конкурстық құжаттамасына сәйкес смета бойынша жүзеге асырылды.
6. Жобалық-сметалық құжаттамасын «ҚР ККМ Автомобиль жолдары Комитетінің Қарағанды облыстық департаменті» ММ бекітілген.
7. Құрылысты-монтаждау жұмысы мерзімінде жүзеге асырылды:
   2011 жылғы маусым айы- жұмыстың басталуы.,
   2011 жылғы қыркүйек айы – жұмыстың аяқталуы.
8. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына осы акті қосымшасында құрылысы аяқталған автомобиль жолдарының пайдалануға қабылдау ережелерімен қарастырылып көрсетілген көлемінде құжаттама ұсынылды.
9. Пайдалануға ұсынылған автомобиль жолының келесі негізгі көрсеткіштері бар:

**Ұзындығы 29км – 217-246 км учаскесі.**

- Ісіңкі желерді жою:
  асфалтобетон жамылғысының қопаруы- 16м3;
  шағылтас жамылғысының қопаруы -48м3;
  табиғи қиыршық тастан негіздің төселген және тегістелген қабаттың құруы -160м3
  түйірлі қиыршық тастан негіздің құруы – 160м3
  салқын асфальтобетон қоспасымен жол жамылғысын құру – 320м2
- Салқын асфальтобетон қоспасымен тегістеу жұмыстары – 5365тн
- Битум қара шағылтас пен беттің кедір-бұдырлығы өндеу (БКБӨ) - 179800 м2.;
- Жол жиегін жөдеулік тегістеу -145000м2

- Жүру бөлігін таңбалау – 29км

10. Жұмыс комиссиясы қарастырған аяқталмаған және табылған барлық ақаулар жойылды.
11. Жобаның жалпы құны –114 321 894 теңге.

## МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Ұсынылған республикалық маңызы бар 217-246 километріндегі «Қарағанды-Аягөз-Бұғаз» автомобиль жолының орта жөндеуі аяқталған учаскілерің пайдалануға қабылданды.

Актіге қосымша:

1. Жұмыс комиссиясының актісі.

**Комиссия төрағасы** _____ **Қ.Ә.Шаймин**

**Комиссия мүшелері:**

_____ И.М.Гафтон

_____ А.Ж.Жакеев

_____ А.М.Сұлтанбеков

_____ Б.Қ. Жамкенов

_____ Ж.С.Әменов

_____ Қ.Т. Тәтішев