Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Теміртау Қуат",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Мичурина, дом № 6/3** **060140001031**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Жарық Қала",Карагандинская, Темиртау, Димитрова, дом № 155, к.19, тел.: (7213) 92-26-65** **070540006970**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
708	04.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт системы отопления здания АБК			Услуга	1	372 000,00	372 000,00
				Итого	1	x	372 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сабиров Р.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.09.2018

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "Теміртау Қуат",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Мичурина, дом № 6/3** — **060140001031**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Жарық Қала",Карагандинская, Темиртау, Димитрова, дом № 155, к.19, тел.: (7213) 92-26-65** — **070540006970**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
557	04.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтаж системы отопления			Работа	1	390 500,00	390 500,00
				Итого	1	x	390 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сабиров Р.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.07.2018

М.П.

Заказчик: ТОО "Теміртау Қуат", Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Мичурина 6/3, 8 (7213) 98-36-58, 98-34-75 Форма 2-В
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Жарық Қала", Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Димитрова, 155, 8 (7213) 92-26-65
(организация, адрес, телефон)

Стройка: ТОО "Теміртау Қуат"
(наименование, адрес)

Объект: Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Мичурина 6/3
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Без Договора

Акт приемки выполненных работ № 557 от 04.07.2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Отопление					
1.	1.	1312-1701-0112 РСНБ РК 2015	Регистры отопления из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 159 мм. /Материал Заказчика/ Изготовление	м трубопровода	20,0000000	2459,84	49197
2.	2.	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 159 мм. Установка	м труб нитки регистра	20,0000000	607,40	12148
3.	3.	Т	Грязевики из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 159 мм./Материалы Заказчика. Изготовление	м трубопровода	2,0000000	12000,00	24000
4.	4.	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2,0000000	6481,01	12962
5.	5.	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28,0000000	2989,66	83710
6.	6.	Т	Трубы напорные полипропиленовые композитные PN 25 диам. 32 мм.	м	28,0000000	605,00	16940

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,0000000	3305,52	13222
8.	8.	Т	Трубы напорные полипропиленовые композитные PN 25 диам. 40 мм.	м	4,0000000	880,00	3520
9.	9.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,0000000	2535,14	5070
10.	10.	Т	Трубы напорные полипропиленовые композитные PN 25 диам. 20 мм.	м	2,0000000	245,00	490
11.	11.	Т	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4	шт	2,0000000	1495,00	2990
12.	12.	Т	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружней резьбой DN 40x1 1/4	шт	2,0000000	1880,00	3760
13.	13.	Т	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1	шт	8,0000000	570,00	4560
14.	14.	Т	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40	шт.	2,0000000	145,00	290
15.	15.	Т	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32	шт.	1,0000000	90,00	90
16.	16.	Т	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40	шт.	8,0000000	164,00	1312
17.	17.	Т	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	20,0000000	79,00	1580
18.	18.	Т	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	6,0000000	27,00	162
19.	19.	Т	Муфты полипропиленовые PP-R соединительные приварные DN 32	шт.	6,0000000	53,00	318
20.	20.	Т	Муфты полипропиленовые PP-R соединительные приварные DN 40	шт.	2,0000000	95,00	190

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	21. Т		Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40	шт.	2,0000000	164,00	328
22.	22. Т		Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32	шт.	24,0000000	79,00	1896
23.	23. Т		Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	26,0000000	24,00	624
24.	24. 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	7,0000000	3356,60	23496
25.	25. 2304-0905-1001 РСНБ РК 2015		Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,0000000	833,76	4169
26.	26. 2304-0905-1003 РСНБ РК 2015		Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	1773,36	3547
27.	27. 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015		Краны воздушные. Установка	шт.	3,0000000	324,09	972
28.	28. 2304-0905-1814 РСНБ РК 2015		Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	276,48	829
29.	29. 1116-1001-0101 РСНБ РК 2015		Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 50 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	23,0000000	3845,33	88443
30.	30. 2302-0101-2301 РСНБ РК 2015		Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до	шт.	3,0000000	65,88	198
31.	31. 2302-0101-2303 РСНБ РК 2015		Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до	шт.	10,0000000	103,68	1037

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	2302-0101-2304 РСНБ РК 2015	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до	шт.	4,0000000	127,44	510
33.	33.	2302-0101-1401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75	шт.	5,0000000	130,68	653
34.	34.	Т	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружней резьбой DN 20 1/2	шт	1,0000000	250,00	250
35.	35.	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2,2000000	1394,90	3069
36.	36.	Т	Трубы стальные бесшовные горячекатаные ГОСТ 8732 диам. 48х3,5 мм.	м	2,2000000	2189,00	4816
37.	37.	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2,0000000	2648,82	5298
38.	38.	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1226,88	4908
39.	39.	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,0000000	747,73	1495
40.	40.	Т	Термометры радиальные ТБ-63-50	шт	1,0000000	3520,00	3520
41.	41.	Т	Термометры аксиальные ТБ-63-50	шт	1,0000000	3520,00	3520
42.	42.	2113-0816-3436 РСНБ РК 2015	Бобышки скошенные	шт.	2,0000000	241,92	484

ИТОГО: 390572

В том числе :

Накладные расходы 126885

1	2	3	4	5	6	7	8

Сметная прибыль 23364
Ценовая скидка 72
ИТОГО 390500

Заказчик

ТОО "Теміртау Қуат"
(наименование организации)

Директор Ташевская Наталья Васильевна
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Жарық Қала"
(наименование организации)

Директор Сабиров Румиль Румерович
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)