Счет-фактура № 000000028 от 21.06.10 (1)

Поставщик: ТОО "Караганды жолдары" (2)

РНН и его адрес: РНН: 300400210767, Адрес: г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 30001 № 0002377 от 29.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ84998HTB0000015425 в Филиал АО "ЦЕСНАБАНК", г. Караганда, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 46 от 23.02.10г Караганда-Акбел-Трудовое (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Гоголя 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл. (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 302000219915, Г.Караганда ,ул.Гоголя 34 (10а)

Расчетный счет покупателя: 000132609 код ГУ 2682251 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт "Караганда-Акбел-Трудовое"км 20-30 в рамках "Дорожной карты" за июнь 2010 г.	тн	1	8 113 025,89	8 113 025,89	12%	973 563,11	9 086 589,00		
Всего по счету:					**8 113 025,89**		**973 563,11**	**9 086 589,00**		

Руководитель организации Татищев К. Т. Татищев

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

зам. гл.бухгалтера

(должность)

Сабитова Н.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Форма №2
Подрядчик: филиал ТОО "Караганды жолдары" ДЭУ-1

Акт приемки
выполненных объемов работ по среднему ремонту автодороги "Караганда-Акбел-Трудовое" км.20-30
от 16 июля 2010 года (дорожная карта)

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п	тенге	на един.	всего
6	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	11,38	407,51	407,51 169,13	4637 0	4637 1925	2560 133	0,696 0,696	8 8
7	к	Стоимость битума жидкого	тн	11,61	34335,76		398638				
8	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	2700,0	302,86 116,64	180,10 67,36	817722 314928	486270 181872	660744 133	0,6552 0,23868	1769 644
9		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	2727,0	4099,06		11178137				
10	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	55900,0	12,04 4,00	7,91 1,96	673036 223600	442169 109564	443108 133	0,02532 0,007092	1415 396
11	к	Стоимость битума вязкого	тн	40,25	36179,8		1456237				
12	к	черный щебень	тн	1118,0	2612,63		2920920				
13	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 32км 2,3*32*(11,61+40,25)/100	маш/час	38,17	1171,00	1171,00 486,00	44697 0	44697 18551	24673 133	2	76 0
		Итого прямые затраты по разделу					**17 494 024** **538 528**	**977 773** **311 912**	**1 131 085**		**4 316**
		Накладные расходы					**1 131 085**	169 663			566
		Непредвиденные затраты 6%					**1 117 507**				
		Итого					**19 742 616**				
		Перевозка рабочих 2,5%					493 565				
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.						**20 236 181**				

	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.									
	в текущих ценах 2010г., МРП =1413 тенге					**36 895 127**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**737 903**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					**37 633 030**				
	НДС 12%					**4 515 964**				
	Всего по объекту					**42 148 994**				

в том числе: май 2010года 2 270 066

июнь 2010года 9 086 589

выполнение за июль 2010 года **30 792 339**

ЗАКАЗЧИК:

Зам. начальника управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Санаубаров А.К.

Начальник отдела Ф и РДИ
управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог

_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела Ф и РДИ

_____ Ахметкалиева С.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Исполнитель:
Начальник ДЭУ-1
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Мананбаев С.Т.

Расчет пров. Пикоп