Счет-фактура № 000000061 от 10.08.10 (1)

Поставщик: ТОО "Караганды жолдары" (2)

РНН и его адрес: РНН: 300400210767, Адрес: г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 30001 № 0002377 от 29.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ84998HTB0000015425 в Филиал АО "ЦЕСНАБАНК", г. Караганда, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дог.№55 от 23.02.10 г. Аксу-Аюлы Кайракты--Мойнты (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Толепова 14
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл. **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 302000219915, Г.Караганда ,ул.Толепова 14 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ85070102KSN3001000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а\д "Аксу-Аюлы-Кайракты-Агадырь-Мойынты" км.76-86 за август 2010 г.	тн	1	19 459 436,61	19 459 436,61	12%	2 335 132,39	21 794 569,00		
Всего по счету:					**19 459 436,61**		**2 335 132,39**	**21 794 569,00**		

Руководитель организации Татищев К. Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Мальцева Л. Ф.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
зам. гл.бухгалтера
(должность)

Сабитова Н.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Подрядчик: РСУ филиал ТОО "Караганды жолдары"

Форма №2

Акт приемки
выполненных объемов работ по среднему ремонту автодороги "Аксу-Аюлы-Кайракты-Агадырь-Мойынты" км.76-86
за август 2010 года

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	ст-сть единицы		Общая ст-сть, тенге		Наклад. расходы тенге	Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего Осн. з/пл.	Эксп.маш. в т.ч. з/п		на един.	всего
1	27-72-1 к=1,2	Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2	тн	11,38	407,51	407,51 169,13	4637 0	4637 1925	2560 133	0,696 0,696	8 8
2	к	Стоимость битума жидкого	тн	11,61	30751,34		357023				
3	27-16-2 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика	тн	2700,0	302,86 116,64	180,10 67,36	817722 314928	486270 181872	660744 133	0,6552 0,23868	1769 644
4		Стоимость а/бетонной смеси с транспортом	тн	2727,0	4268,6		11640472				
5	27-46-8 сб.27 к=1,2	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	65000,0	12,04 4,00	7,91 1,96	782600 260000	514150 127400	515242 133	0,02532 0,007092	1646 461
6	к	Стоимость битума вязкого	тн	46,80	31673,36		1482313				
7	к	черный щебень	тн	1300,0	2389,30		3106090				
8	СН РК сб.27 п.1.5	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 184км 2,3*184*(11,61+46,8)/100	маш/час	247,19	1171,00	1171,00 486,00	289459 0	289459 120134	159778 133	2	494 0
9	27-63-11	Укрепление обочин толщ.10см. щебнем 0-70мм. (всего 5см.)	м2	40000,0	20,40 4,79	15,57 5,38	816000 191600	622800 215200	541044 133	0,0317 0,02033	1268 813
10	к	естест. щебень	м3	2480,00	292,54		725499				
		Итого прямые затраты по разделу					**20 021 815 766 528**	**1 917 316 646 531**	**1 879 368**		**7 111**
		Накладные расходы					**1 879 368**	281 905			940
		Непредвиденные затраты 6%					**1 314 071**				
		Итого по смете					**23 215 254**				

	в текущих ценах 2010г., МРП =1413 тенге					**42 326 650**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					**846 533**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен					**43 173 183**				
	НДС 12%					**5 180 782**				
	Всего по объекту					**48 353 965**				
	в том числе июнь 2010 года					13 040 830				
	июль 2010 года					13 518 566				
	выполнение за август 2010 года					**21 794 569**				

ЗАКАЗЧИК:

И.о. начальника управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Сапаубаров А.К.

Начальник отдела Ф и РДИ
управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог

_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела Ф и РДИ

_____ Жакиленов Р.А.

ПОДРЯДЧИК:

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Исполнитель:
Начальник РСУ
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Жунусов С.Т.