Счет-фактура № 00000000006 от 23 ноября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Анар-Асем"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090440016046, 160050, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 194 квартал,288 участок,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0008561, от 02.05.2013

ИИК поставщика: KZ298560000005872336, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №160195 ОТ 29.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Желтоксан,16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090440016046, ТОО "Анар-Асем",160050, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 194 квартал,288 участок

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН:`940340000233, РГУ "Департамент юстиции ЮКО области МЮ РК",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Желтоксан,16

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГУ "Департамент юстиции ЮКО области МЮ РК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940340000233, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Желтоксан,16

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания Управления юстиции Созакского района в с.Шолаккорган по ул.С.Кожанова б/н Созакского района ЮКО	усл.	1	2 379 547,32	2 379 547,32	12%	285 545,68	2 665 093,00		
Всего по счету:					**2 379 547,32**		**285 545,68**	**2 665 093,00**		

Руководитель: Туркеев Е. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГУ "Департамент юстиции ЮКО области МЮ РК",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Желтоксан,16**	**940340000233**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Анар-Асем",160050, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 194 квартал,288 участок**	**090440016046**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №160195 ОТ 29.09.2016г.

Номер документа	Дата составления
6	**23.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания Управления юстиции Созакского района в с.Шолаккорган по ул.С.Кожанова б/н Созакского района ЮКО			усл.	1	2 665 093,00	2 665 093,00
				Итого	1	x	2 665 093,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / _____ Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Е.Даулетбаев

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2016

М.П.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Департамент юстиции Южно-Казахстанской**
области Министерства юстиции Республики Казахстан"
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№160195 от 29.09.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания Управления юстиции Созакского района в с.Шолаккорган по ул.С.Кожанова б/н Созакского района ЮКО**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
23.11.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
					приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Общий строительные работы	2665093	285545,68	2379547,32	-	-	-	-	2665093
Итого к оплате	2665093	285545,68	2379547,32	-	-	-	-	2665093
Всего по объекту	**2665093**	**285545,68**	**2379547,32**	-	-	-	-	**2665093**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение "Департамент юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан"

Руководитель _____ **Е.С.Дауылбаев**

Подрядчик:

ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Форма 2

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Департамент юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**

Договор: №160195 от 29.09.2016 года

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания Управления юстиции Созакского района в с.Шолаккорган по ул.С.Кожанова б/н Созакского района ЮКО**

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы								
1	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	811,5	25,70	--	20856	--	19708	0,18	144
		м2		25,70	--	20856	--	94,5	--	--
2	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм АЛИНЕКС	691,5	440,97	2,26	304931	1563	73747	0,49	336
		м2		100,71	0,86	69641	595	105	--	3
3	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	--	274,88	2,10	--	--	--	0,39	--
		м2		65,03	0,79	--	--	--	--	--
		Полы								
4	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,48	5475,50	--	24530	--	3124	3,66	16
		м3		567,00	--	2540	--	123	--	--
5	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	56	784,24	11,72	43917	656	12128	1,06	59
		м2		171,68	4,39	9614	246	123	0,02	1

	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламината	255	693,79	3,19	176917	813	36634	0,53	135
		м2		115,81	0,99	29532	252	123	0,01	1
				Электромонтажные работы						
7	Е0167-13-1	Затягивание провода сечением 2,5 мм2	135	9,47	--	1278	--	1243	0,06	8
		м		9,47	--	1278	--	97,2	--	--
8	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил	0,135	18600,00	--	2511	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-591-10	Монтаж ответвительных коробок	16	133,40	3,60	2134	58	1753	0,68	11
		шт		115,00	0,30	1840	5	95	--	--
10	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	16	37,55	--	601	--	584	0,24	4
		шт		37,55	--	601	--	97,2	--	--
11	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156,00	--	1248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	8	145,00	--	1160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	20	313,00	131,00	6260	2620	2962	0,75	15
		шт		119,00	36,90	2380	738	95	0,21	4
14	С151701-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4	20	547,00	--	10940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	20	39,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Пожарная сигнализция						
16	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные,концентратор блок линейный	1	248,50	0,20	249	--	215	1,30	1
		луч		239,00	--	239	--	90	--	--
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Приборы ПС	1	5582,50	--	5582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,световой в нормальном исполнении	20	369,90	1,60	7398	32	6246	2,00	40

		шт		347,00	--	6940	--	90	--	--
19	СПРАЙС-ЛИСТ	ДАТЧИК ДЫМОВОЙ ИП-212-141	20	338,65	--	6773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	135	72,90	--	9842	--	6476	0,33	45
		м		53,30	--	7196	--	90	--	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ	Кабель сигнальный КПСВВ 2Х0,5	135	6,63	--	896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-669-1прим.	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной,оповещатель звуковой,оповещатель световой	2	2062,70	1,60	4125	3	3568	11,00	22
		шт		1982,00	--	3964	--	90	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель настенный, МАЯК-12-К	2	701,74	--	1403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	2	135,55	--	271	--	268	0,78	2
		шт		124,20	--	248	--	108	--	--
25	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	2	457,00	--	914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			635516	5746			839
			Тенге			156868	1836			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			64366				
	Материалы -		Тенге			4759				
	Всего заработная плата -		Тенге				25429			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32207				
		Накладные расходы -	Тенге			23314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3497			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5261				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			92941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				28926			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			571151				
	Материалы -		Тенге			172591				
	Всего заработная плата -		Тенге				133275			
	Местные материалы -		Тенге			263345				
		Накладные расходы -	Тенге			145342				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42990				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			759483				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							770
Сметная заработная плата -	Тенге				155077			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**852423**				
Всего, сметная стоимость СМР -	Тенге						**852423**	
Итого в ценах 2001 года	Тенге						852423	
Пересчет в текущих ценах	Тенге			2,73677			2332889	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	Тенге			2%			46658	
Сметная стоимость объекта	Тенге						2379547	
НДС в текущих ценах, 12%							285546	
Итого к оплате с НДС	**Тенге**						**2665093**	

Принял:

Заказчик: РГУ "Департамент юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики

_____ Дауылбаев Е.С.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АЛАР-АСЕМ"

_____ Туркеев Е.Б.

Руководитель

Управление Юстиции Сузакского района Департамента юстиции ЮКО МЮ РК

_____ Мусаев Г.Д

Счет-фактура № 000000000011 от 23 ноября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Анар-Асем"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090440016046, 160050, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 194 квартал,288 участок,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0008561, от 02.05.2013

ИИК поставщика: KZ298560000005872336, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №160195 ОТ 29.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Желтоксан,16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090440016046, ТОО "Анар-Асем",160050, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 194 квартал,288 участок

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940340000233, РГУ "Департамент юстиции ЮКО области МЮ РК",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Желтоксан,16

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: РГУ "Департамент юстиции ЮКО области МЮ РК"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940340000233, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, Желтоксан,16

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт здания Управления юстиции Созакского района в с.Шолаккорган по ул.С.Кожанова б/н Созакского района ЮКО	усл.	1	1 142 907,00	1 020 453,00	12%	122 454,00	1 142 907,00		
Всего по счету:					**1 020 453,00**		**122 454,00**	**1 142 907,00**		

Руководитель: Туркеев Е. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГУ "Департамент юстиции ЮКО области МЮ РК",Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент. Желтоксан.16**	**940340000233**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Анар-Асем",160050, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, 194 квартал.288 участок**	**090440016046**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №160195 ОТ 29.09.2016г.

Номер документа	Дата составления
11	**23.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания Управления юстиции Созакского района в с.Шолаккорган по ул.С.Кожанова б/н Созакского района ЮКО			усл.	1	1 142 907,00	1 142 907,00
				Итого	1	x	1 142 907,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Турсынов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Дауылбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2016

М.П.

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Департамент юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**
Договор: **№160195 от 29.09.2016 года**

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания Управления юстиции Созакского района в с.Шолаккорган по ул.С.Кожанова б/н Созакского района ЮКО**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
23.11.2016 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	В отчетном месяце, в том числе НДС	В отчетный месяц без НДС	по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
						приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Общие стройтельные работы	1142907	122454	1020453		-	-	-	122454	1142907
Итого к оплате	1142907	122454	1020453		-	-	-	122454	1142907
Всего по объекту	**1142907**	**122454**	**1020453**		**-**	**-**	**-**	**122454**	**1142907**

Заказчик:

Республиканское государственное учреждение "Департамент юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан"

Руководитель _____ **Е.С.Дауылбаев**

Подрядчик:

ТОО "АНАР-АСЕМ"

Директор _____ **Туркеев Е.Б.**

Форма 2

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Департамент юстиции Южно-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан"**

Подрядчик: **ТОО "АНАР-АСЕМ"**

Договор: №160195 от 29.09.2016 года

Наименование объекта: **Текущий ремонт здания Управления юстиции Созакского района в с.Шолаккорган по ул.С.Кожанова б/н Созакского района ЮКО**

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2016 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы								
2	**Е0115-79-6**	**Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм АЛИНЕКС**	**120**	**440,97**	**2,26**	**52916**	**271**	**12798**	**0,49**	**58**
		м2		**100,71**	**0,86**	**12085**	**103**	**105**	**--**	**1**
3	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**811,5**	**274,88**	**2,10**	**223065**	**1704**	**56084**	**0,39**	**316**
		м2		**65,03**	**0,79**	**52772**	**641**	**105**	**--**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**275982**	**1975**			**375**
			Тенге			**64857**	**744**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**275982**				
	Материалы -		Тенге			**168589**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**65601**			
	Местные материалы -		Тенге			**40560**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68881**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20692				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			365555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата -	Тенге				75934			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			365556				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						365556	
Затраты на выслугу лет			Тенге							
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге							
Итого в ценах 2001 года			Тенге						365556	
Пересчет в текущих ценах			Тенге			2,73677			1000444	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет			Тенге			2%			20009	
Сметная стоимость объекта			Тенге						1020453	
Итого с понижающим коэффициентом						1,000000			1020453	
НДС в текущих ценах, 12%									122454	
Итого к оплате с НДС			**Тенге**						**1142907**	

Принял:

Заказчик: РГУ "Департамент юстиции Южно-

_____

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АНАР-АСЕМ"

_____

Руководитель

ГУ Управление Юстиции Созакского района Департамента юстиции ЮКО МЮ РК

_____Мусаев Г.Д