Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2018 года

Заказчик (застройщик): Государственное учреждение "Аппарат акима Акшийского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниал Курылыс Дизайн"
Договор Допсоглашение №29/01 от 24.10.2018г. к договору №29 от 23.08.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличных дорог с.Акши Акшинского с/о по программе развития регионов Алматинской области Енбекшиказахский р-н

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт уличных дорог с.Акши Акшинского с/о по программе развития регионов Алматинской области Енбекшиказахский р-н	8400000,00	8400000,00							3075000,00
	Итого к оплате	**8400000,00**	**8400000,00**							**3075000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Акшийского сельского округа"
Руководитель:
_____ Айтбаев С.Б.
м.п.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниал Курылыс Дизайн"
Руководитель:
_____ Мухтаров А.Д.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Акшийского сельского округа"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниал Курылыс Дизайн"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Текущий ремонт уличных дорог с.Акши Акшинского с/о по программе развития регионов Алматинской области Енбекшиказахский р-н**
(наименование, адрес)

Объект **Текущий ремонт уличных дорог с.Акши Акшинского с/о по программе развития регионов Алматинской области Енбекшиказахский р-н**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Допсоглашение №29/01 от 24.10.2018г. к договору №29 от 23.08.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.10.2018	01.09.2018	24.10.2018

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Е11-270402-0102 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчанно-гравийных или щебеночно-песчанных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см.	м2	1200,000	111,73	134076
2	2	С121-010202-0305 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	144,000	2518,00	362592
3	3	Е11-270402-0103 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчанно-гравийных или щебеночно-песчанных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 5 см. Устройство	м2	900,000	113,31	101983
4	4	С121-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43,634	2041,00	89057
5	5	Е11-270602-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6м, толщина слоя 5 см. Устройство асфальтоукладчиками типа VOGELE	м2	1050,000	161,47	169544
6	6	С121-020501-0502 РСНБ РК 2015	Смаси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые марки II СТ РК 1225-2013	т	100,800	17195,00	1733256
			ИТОГО:				2590507
			В том числе :				
			Накладные расходы				163706

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				220337
			Итого				2974550,09
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных в зимнее время 1,35%				40156,43
			Итого				3014706,52
			Непредвиденные работы и затраты 2%				60294,13041
			Итого				3075000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Акшийского сельского округа"

Руководитель:

_____Айтбаев С.Б.

м.п.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Даниал Курылыс Дизайн"

Руководитель:

_____Мухтаров А.Д.

м.п.