Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

_____

БЕКІТІЛГЕН

_____

_____
(шешімінің, бұйрықтың, қаулының және т.б. күнімен нөмірі шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы).

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

2010 жылғы «3» желтоқсан ***Мақтаарал ауданы***
(объектінің орналасқан жері)

ОҚО әкімінің 2010 жылғы 17 қыркүйектегі №67 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда құрылған: төраға

Б.Н. Әлиев – облыс әкімінің орынбасары
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының өкілі

С.Ш. Сүгірбаев – облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының
(аты,әкесінің аты, тегі) бастығы (лауазымы)

комиссия мүшелері-өкілдер: тапсырыс беруші

Е Ә Тілеубердиев – облыстық құрылыс басқармасы бастығының орынбасары
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Ж.Қ. Исмаилов – облыстық денсаулық сақтау басқармасының (аты,әкесінің аты, тегі) бастығы; (лауазымы)

Б. Дуйсебеков – облыстық сәулет және қала құрылысы басқармасы бастығының
(аты,әкесінің аты, тегі) орынбасары; (лауазымы)

С.О. Тұрбеков – Мақтаарал ауданының әкімі;
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Ә.З. Сүртеков – Мақтаарал ауданы бойынша санитарлық-эпидемиологиялық
(аты,әкесінің аты, тегі) қадағалау басқармасының бастығы (келісім бойынша);
(лауазымы)

А.А. Бекжігітов – ОҚО төтенше жағдайлар департаменті директорының
(аты,әкесінің аты, тегі) орынбасары (келісім бойынша); (лауазымы)

Н.А. Оразқұлов – «Тұран құрылыс» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша);
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

А. Кенехан – «Істі-Б и Д» ЖШС-нің директоры (келісім бойынша);
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

1. Тапсырысшы ОҚО құрылыс басқармасы және мердігер «Істі-Б и Д» ЖШС-і
(ұйымның атауы)

Мақтаарал ауданы Ынталы ауылы мекен-жайы бойынша
(облыс, аудан,елді мекен, ықшамаудан,квартал,көше,үйдің (корпустың) нөмірі)
«Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Ынталы ауылындағы дәрігерлік амбулаториясының құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру) пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасының құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге, берген (шешім шығарған органның атауы)
2010 жылғы «2» маусымдағы №390 рұқсатына сәйкес жүргізілген.

3. Құрылыс-монтаж және абаттандыру жұмыстарын бас мердігер«Істі-Б и Д» ЖШС-гі орындаған
(жұмыстың түрлері)
(ұйымның атауы)
4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
«Конструктор-80» ЖШС
(ұйымның атауы)
5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген Архитектуралық жобалау тапсырмасын Мақтаарал аудандық құрылыс-сәулет және қала құрылысы бөлімінің 2009жыл №17/928 берген. (ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің....қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жоба «Конструктор-80» ЖШС-нің жеке жобасы бойынша 2009 жыл 17-ГСЛ №001000 03.04.2008ж. жүзеге асты.
(жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша)
нөмірі, тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын «Оңтүстікмемсараптама» ЕМК 2009 жылғы 14 желтоқсандағы №19-0854/09 бекіткен.
(объектіге (кезегі, іске қосу, кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы 02.06.2010ж; жұмыстың аяқталуы 082.09.2010ж.

9. Толық жобалар: Жобалау-сметалық құжаттама, жұмыс жобасы
(құжаттар тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық көлем өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс органдары саны және с.с. негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	ш.м.	328,5	328,5
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр	1784,0	1784,0
Тұрғын үй алаңы	ш.м.	42,5	42,5

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімі мынадай деректермен сипатталады: Ірге тас - ленталы монолит бетоннан, ішкі және сыртқы қабырғалары – күйдірілген М-75 маркалы кірпіштен, 50 маркалы құм жане цемент қоспасынан, жабыны – ағаш арқалыққа төселген ағаш тақтайшалар, шифермен жабылған,

терезе және есіктер ГОСТ бойынша ПВХ-дан дайындалған, ішкі және сыртқы қабырғалары 1:3 цементті қоспамен сыланған және әктелген, үйдің сыртына айнала ені -1,5м.бетонды жол төселген.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобаға сәйкес көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалды.

14. Жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Аудандық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің.... қосымшасында берілген.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу жолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс: ағаш отырғызылған, кірме және аяқ жолдар бетоннан құйылған.

17. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны: 38 149 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 25 050 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 13 099 мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың нағызғы құны 35 517 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 25 050 мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал 13 099 мың теңге.

9. Объектіні тексеріп және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық_сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ :

Қабылдауға ұсынылған **«Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы Ынталы ауылындағы ауылдық дәрігерлік амбулаториясының құрылысы»**
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
төрағасы Б.Н. Әлиев _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары С.Ш. Сүгірбаев _____ (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Е.Ә. Тілеубердиев _____ (қолы)

Ж.Қ.Исмаилов _____ (қолы)

Б.Дүйсебеков _____ (қолы)

С.О.Тұрбеков _____ (қолы)

Ә.З.Сүртеков _____ (қолы)

А.А. Бекжігітов _____ (қолы)

Н.А.Оразқұлов _____ (қолы)

А.Кенехан _____ (қолы)