УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
Акмолинского областного
филиала АО «НК «КазАвтоЖол»
от «10» октября 2014г. № 66

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЁМКЕ РАБОТ ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ

г. Астана *от «10» октября 2014г.*

Государственная приемочная комиссия, назначенная *Акмолинским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол»*, Приказом от *30.09. 2014 года № 64* *в составе:*

Председатель - представитель заказчика**: Каребаев Кайрат Калелханович –** *директор Акмолинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»;*

Заместитель председателя: **- Тоймбетов Нуралы Туйменбаевич –** *заместитель директора Акмолинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»;*

Членов комиссии - представителей:

Долгих Генадий Васильевич – *директор РГУ «Акмолажоллаборатория»;*

Саукенова Аскара Назировича – *директора АОФ РГП «Казахавтодор» (по согласованию);*

Малыбаева Бакытжана Акимбековича – *начальника Управления административной полиции г. Астана Департамента внутренних дел РК, (по согласованию).*

Каримова Аяна Бейсенбаевича – *главного инженера ТОО «Аркада KZ» (по согласованию)*

Мауленова Каната Мусахановича – *директора ТОО «Ремиксер»*

Шаймина Бакытжана Бериковича – *директора ТОО «Казак жолы 2050»*

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком – Акмолинским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» совместно с генеральным подрядчиком – *ТОО «Ремиксер»* предъявлен законченный объект: *средний ремонт участка км 1,4-9 автомобильной дороги республиканского значения «Обход г. Астана».*

2. Средний ремонт осуществлен на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2012 года № 1520

3. Средний ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком: ТОО «Ремиксер», субподрядной организацией: ТОО «Казак жолы 2050», выполнившим *дорожно-строительные работы*.

4. Сметная документация на средний ремонт разработана на основании Ведомости дефектов и намечаемых работ по среднему ремонту участка км 1,4-9 автомобильной дороги «Обход г.Астана»

5. Средний ремонт осуществлялся в соответствии Технической спецификацией на средний ремонт участка 1,4-9 автомобильной дороги республиканского значения «Обход г.Астана»

6. Сметная документация утверждена Приказом директора Акмолинского областного филиала АОФ АО «НК «КазАвтоЖол» №___ от _____ года.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь *2014 года;* окончание работ октябрь *2014 года.*

8. Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: *заключение рабочей комиссии о готовности законченной средним ремонтом автомобильной дороги.*
Указанный документ является обязательным приложением к настоящему акту.

9. На предъявленном к приемке после ремонта участке автомобильной дороги выполнены следующие виды работ:

n/n	*Наименование работ*	*Ед.изм.*	*Объем работ*
1.	*Заделка трещин резинобитумной мастикой*	*п.м*	*10 920*
2.	*Устранение просадок*	*м2*	*264*
3.	*Ямочный ремонт горячей а/б смесь*	*м2*	*947*
4.	*Устранение разрушения покрытий*	*м2*	*1920*
3.	*Устройство покрытия из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри-Сил»*	*м2*	*136 800*
4	*Устройство разметки краской со стеклянными светоотражающими микрошариками:*		

	а) сплошной линией	*км*	*30,4*
	б) прерывистой линией	*км*	*15,2*

10. На автомобильной дороге установлены предусмотренные проектом элементы обстановки и принадлежности дорог - *не предусмотрены.*

11. Мероприятия по безопасности дорожного движения, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом – *выполнены.*

12. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями – *не предусмотрены.*

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией – *не выявлены.*

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены: - *не предусмотрены.*

15. Утвержденная сметная стоимость - 215 476 800 тенге.
Фактические затраты: всего - 215 476 800 тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке средний ремонт участка км 1,4-9 автомобильной дороги республиканского значения «Обход г.Астана»
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ К. Каребаев

Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии _____ Н. Тоймбетов

Члены Государственной приёмочной комиссии:

_____ Г. Долгих

_____ А. Саукенов

_____ Б.Малыбаев

_____ К. Мауленов

_____ А. Каримов

_____ Б. Шаймин