Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«29» августа 2018 г.

Заказчик **ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», 30701 г. Кандыагаш, ул. Гагарина 6**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от «25» августа 2018 года, ТОО «Жол Алга Системс», директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Байтурсынова, 14-64**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «27» августа 2018 года, ТОО «ТранзитПром», эксперт Мухамедьяров Айдарали Консбаевич, №06432 от 18.12.2013 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «27» августа 2018 года, ТОО «Актам-инжиниринг», ГИП Бурамбаева Ирина Николаевна**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги мкрн. «Достык» города Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, мкрн. «Достык»**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области", №KZ10REA00095943 от 30.05.2018;**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актам-инжиниринг», №17/2017**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(ой) **РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области №04-0279/17 от 03.10.2017 г.; ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №127 от 07.11.2017 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018 года**;
месяц, год
окончание работ **август 2018 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, **3 месяца**;
фактически, **3 месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги:	**м**	**1026**		**1026**	
Ширина проезжей части	**м**	**7**		**7**	
Ширина обочины	**м**	**1,5**		**1,5**	
Дорожные знаки	**шт**	**32**		**32**	
Дорожное покрытие	**$м^2$**	**8920,5**		**8920,5**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
Общая площадь	$м^2$				
Число этажей	этаж				
Общий строительный объем	$м^3$				
В том числе подземной части	$м^3$				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$				

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **согласно проектно-сметной документации;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **107 306,75 тысяч тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **94 402,39 тысяч тенге**, прочие затраты **12 904,36 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **84 340,67 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **83 479,86 тысяч тенге,** прочие затраты **860,81 тысяч тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт автомобильной дороги мкрн. «Достык» города Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Койшекенов Талгат**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М. П.

Технический надзор **Мухамедьяров Айдарали Консбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М. П.

Авторский надзор **Бурамбаева Ирина Николаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Каракулова Рабига Калдыбаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М. П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
«Капитальный ремонт автомобильной дороги мкрн. «Достык» города Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области»
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1026	Дорога: Подстилающий слой - 15 см Основание - 20 см Нижний слой покрытия - 6 см Верхний слой покрытия - 4 см Остановочные площадки: Основание - 15 см Верхний слой покрытия - 4 см	
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1,5	Толщиной 10 см	
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути	-	-		
10	Количество полос	-	2		
11	Дорожные знаки	шт	32	24 стойки	
12	Элементы освещения	-	-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие	$м^2$	8920,5		
15	Электроосвещение	-	-		

Заказчик **Койшекенов Талгат**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М. П.

Авторский надзор **Бурамбаева Ирина Николаевна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М. П.

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 28.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.05.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах					
	Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
		строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту с начала строительства	11 024 090,18	11 024 090,18			1 322 890,82	12 346 981,00
Выполнено в текущем месяце	**11 024 090,18**	**11 024 090,18**			**1 322 890,82**	**12 346 981,00**
					Итого к оплате	**12 346 981,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Койшекенов Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Каракулова Р. К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**
(организация)

Стройка **Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24 от 28.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.05.2018 г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные работы				
1	1	11-271202-0304 РСНБ РК 2015	Дороги из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2. Разборка	м3 сборных железобетонных плит	308,475	1272,98	392684
			Накладные расходы			*343,49*	*105959*
			Сметная прибыль			*94,30*	*29088*
2	2	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	5141,250	420,88	2163873
			Накладные расходы			*15,71*	*80759*
			Сметная прибыль			*31,18*	*160287*
3	3	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	5141,250	420,88	2163873
			Накладные расходы			*15,71*	*80759*
			Сметная прибыль			*31,18*	*160287*
4	4	41-010105-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	5141,250	438,42	2254015
			Накладные расходы			*16,36*	*84123*
			Сметная прибыль			*32,48*	*166964*
			Раздел: Дорожная одежда Тип 1				
5	12	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	550,830	1906,39	1050099
			Накладные расходы			*71,15*	*39191*
			Сметная прибыль			*141,21*	*77785*
			Раздел: Дорожная одежда Тип 2 ПК3+43 до ПК10+26				
6	33	12-180101-1212 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	3978,400	39,96	158995
			Накладные расходы			*6,61*	*26297*
			Сметная прибыль			*2,96*	*11777*
7	34	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	994,600	118,75	118108
			Накладные расходы			*19,46*	*19354*
			Сметная прибыль			*8,80*	*8749*
8	36	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	921,353	1906,39	1756461
			Накладные расходы			*71,15*	*65554*
			Сметная прибыль			*141,21*	*130108*
			ИТОГО:				**10058109**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**501995**
			Сметная прибыль				**745045**
			Итого с временными		**1,3 %**	**130755**	**10188864**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**211826**	**10400690**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**11024090**
			Итого с НДС		**12 %**	**1322891**	**12346981**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

_____ **Мухамедияров А. К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 28.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.05.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах					
	Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
		строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту с начала строительства	54 580 976	54 580 976			6 549 717	61 130 693
Выполнено в текущем месяце	**43 556 886**	**43 556 886**			**5 226 826**	**48 783 712**
					Итого к оплате:	**48 783 712**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖолАлгаСистемс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**
(организация)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"**
(наименование)

Объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24 от 28.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.05.2018 г.**

Акт приемки выполненных работ №1 за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляное полотно				
1	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**323,3600**	**64,97**	**21007**
			Накладные расходы			*10,91*	*3528*
			Сметная прибыль			*4,81*	*1556*
2	6	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**323,3600**	**109,14**	**35292**
			Накладные расходы			*18,33*	*5927*
			Сметная прибыль			*8,08*	*2614*
3	7	41-310104-0401 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта при автомобильных перевозках**	**т**	**556,1792**	**184,56**	**102648**
			Накладные расходы			*6,89*	*3831*
			Сметная прибыль			*13,67*	*7604*
4	8	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 лишнего грунта**	**т**	**556,1792**	**631,81**	**351400**
			Накладные расходы			*23,58*	*13115*
			Сметная прибыль			*46,80*	*26030*
5	9	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**2709,0000**	**7,34**	**19872**
			Накладные расходы			*1,11*	*3017*
			Сметная прибыль			*0,54*	*1472*
6	10	11-010203-0105 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**301,0000**	**192,11**	**57824**
			Накладные расходы			*70,58*	*21245*
			Сметная прибыль			*14,23*	*4283*
			Раздел: Дорожная одежда Тип 1				
7	11	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**451,5000**	**1487,37**	**671546**
			Накладные расходы			*238,04*	*107476*
			Сметная прибыль			*110,18*	*49744*
8	13	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня**	**м2 основания**	**2628,0000**	**315,93**	**830253**
			Накладные расходы			*64,01*	*168212*
			Сметная прибыль			*23,40*	*61500*
9	14	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см**	**м2 основания**	**2628,0000**	**70,98**	**186537**
			Накладные расходы			*12,07*	*31731*
			Сметная прибыль			*5,26*	*13818*
10	15	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**70,1674**	**3914,58**	**274676**
			Накладные расходы			*146,10*	*10251*
			Сметная прибыль			*289,97*	*20346*
11	16	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**140,3348**	**3508,77**	**492403**
			Накладные расходы			*130,95*	*18377*
			Сметная прибыль			*259,91*	*36474*
12	17	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**491,1718**	**3508,77**	**1723409**
			Накладные расходы			*130,95*	*64320*
			Сметная прибыль			*259,91*	*127660*
13	18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2**	**т**	**1,3255**	**97142,81**	**128763**
			Накладные расходы			*4056,66*	*5377*
			Сметная прибыль			*7195,76*	*9538*
14	19	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2410,0000**	**1717,80**	**4139896**
			Накладные расходы			*98,07*	*236352*
			Сметная прибыль			*127,24*	*306659*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	20	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см**	м2 покрытия	2410,0000	776,98	1872527
			Накладные расходы			*29,21*	*70401*
			Сметная прибыль			*57,55*	*138706*
			Раздел: Дорожная одежда Тип 2 ПК3+43 до ПК10+26				
16	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	863,2500	1487,37	1283969
			Накладные расходы			*238,04*	*205490*
			Сметная прибыль			*110,18*	*95109*
17	36	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	131,8120	1906,39	251286
			Накладные расходы			*71,15*	*9378*
			Сметная прибыль			*141,21*	*18614*
18	37	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня**	м2 основания	4940,0000	315,93	1560673
			Накладные расходы			*64,01*	*316199*
			Сметная прибыль			*23,40*	*115605*
19	38	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см**	м2 основания	4940,0000	70,98	350645
			Накладные расходы			*12,07*	*59647*
			Сметная прибыль			*5,26*	*25974*
20	39	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	131,8980	3914,58	516325
			Накладные расходы			*146,10*	*19270*
			Сметная прибыль			*289,97*	*38246*
21	40	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	263,7960	3508,77	925600
			Накладные расходы			*130,95*	*34545*
			Сметная прибыль			*259,91*	*68563*
22	41	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	923,2860	3508,77	3239599
			Накладные расходы			*130,95*	*120906*
			Сметная прибыль			*259,91*	*239970*
23	42	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2**	т	2,4602	97142,81	238986
			Накладные расходы			*4056,66*	*9980*
			Сметная прибыль			*7195,76*	*17703*
24	43	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4473,0000	1717,80	7683717
			Накладные расходы			*98,07*	*438674*
			Сметная прибыль			*127,24*	*569164*
25	44	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см**	м2 покрытия	4473,0000	776,98	3475441
			Накладные расходы			*29,21*	*130665*
			Сметная прибыль			*57,55*	*257440*
26	47	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	492,3300	82,15	40446
			Накладные расходы			*3,07*	*1509*
			Сметная прибыль			*6,09*	*2996*
27	48	41-020101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	492,3300	464,11	228495
			Накладные расходы			*17,32*	*8528*
			Сметная прибыль			*34,38*	*16926*
			Раздел: Дорожная одежда Тип 2 На съездах				
28	59	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	106,8000	1487,37	158851
			Накладные расходы			*238,04*	*25423*
			Сметная прибыль			*110,18*	*11767*
29	60	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	130,2960	1906,39	248395
			Накладные расходы			*71,15*	*9270*
			Сметная прибыль			*141,21*	*18400*
30	61	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня**	м2 основания	680,0000	315,93	214829
			Накладные расходы			*64,01*	*43525*
			Сметная прибыль			*23,40*	*15913*
31	62	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см**	м2 основания	680,0000	70,98	48267
			Накладные расходы			*12,07*	*8211*
			Сметная прибыль			*5,26*	*3575*
32	63	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	18,1560	3914,58	71073
			Накладные расходы			*146,10*	*2653*
			Сметная прибыль			*289,97*	*5265*
33	64	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	36,3120	3508,77	127410
			Накладные расходы			*130,95*	*4755*
			Сметная прибыль			*259,91*	*9438*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	65	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	127,0920	3508,77	445937
			Накладные расходы			*130,95*	*16643*
			Сметная прибыль			*259,91*	*33032*
35	66	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,3300	97142,81	32057
			Накладные расходы			*4056,66*	*1339*
			Сметная прибыль			*7195,76*	*2375*
36	67	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	600,0000	1717,80	1030680
			Накладные расходы			*98,07*	*58843*
			Сметная прибыль			*127,24*	*76347*
37	68	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см	м2 покрытия	600,0000	776,98	466189
			Накладные расходы			*29,21*	*17527*
			Сметная прибыль			*57,55*	*34533*
			Раздел: Дорожная одежда ТИП 2 на остановочных карманах				
38	71	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	112,3750	1487,37	167143
			Накладные расходы			*238,04*	*26750*
			Сметная прибыль			*110,18*	*12381*
39	72	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	137,0975	1906,39	261362
			Накладные расходы			*71,15*	*9754*
			Сметная прибыль			*141,21*	*19360*
40	73	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня	м2 основания	542,5000	315,93	171390
			Накладные расходы			*64,01*	*34724*
			Сметная прибыль			*23,40*	*12696*
41	74	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	м2 основания	542,5000	70,98	38507
			Накладные расходы			*12,07*	*6550*
			Сметная прибыль			*5,26*	*2852*
42	75	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,48475	3914,58	56702
			Накладные расходы			*146,10*	*2116*
			Сметная прибыль			*289,97*	*4200*
43	76	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,96950	3508,77	101647
			Накладные расходы			*130,95*	*3794*
			Сметная прибыль			*259,91*	*7529*
44	77	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	101,39325	3508,77	355766
			Накладные расходы			*130,95*	*13278*
			Сметная прибыль			*259,91*	*26353*
45	78	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,298375	97142,81	28985
			Накладные расходы			*4056,66*	*1210*
			Сметная прибыль			*7195,76*	*2147*
46	79	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	542,5000	1717,80	931906
			Накладные расходы			*98,07*	*53204*
			Сметная прибыль			*127,24*	*69030*
47	80	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см	м2 покрытия	542,5000	776,98	421513
			Накладные расходы			*29,21*	*15847*
			Сметная прибыль			*57,55*	*31223*
48	83	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 180х450 мм, 200х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 1,64. Бортовые камни сечением 180х450 мм, 200х600 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 2,17	м бортового камня	220,0000	3038,39	668446
			Накладные расходы			*483,00*	*106260*
			Сметная прибыль			*225,07*	*49515*
49	84	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	17,8200	47062,23	838649
			Накладные расходы			*1756,43*	*31300*
			Сметная прибыль			*3486,09*	*62122*
50	85	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	27,5000	234,89	6459
			Накладные расходы			*46,32*	*1274*
			Сметная прибыль			*17,40*	*478*
51	86	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	47,3000	631,81	29885
			Накладные расходы			*23,58*	*1115*
			Сметная прибыль			*46,80*	*2214*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	87	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Обваловка бордюр вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**27,5000**	**1356,84**	**37313**
			Накладные расходы			*498,51*	*13709*
			Сметная прибыль			*100,51*	*2764*
			Раздел: Дорожная одежда ТИП 3 на посадочных площадках				
53	88	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из ЩПС (ПГС 20%)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**45,0000**	**1487,37**	**66931**
			Накладные расходы			*238,04*	*10712*
			Сметная прибыль			*110,18*	*4958*
54	89	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**10,9800**	**1906,39**	**20932**
			Накладные расходы			*71,15*	*781*
			Сметная прибыль			*141,21*	*1551*
55	90	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**5,4900**	**3914,58**	**21491**
			Накладные расходы			*146,10*	*802*
			Сметная прибыль			*289,97*	*1592*
56	91	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**5,4900**	**3508,77**	**19263**
			Накладные расходы			*130,95*	*719*
			Сметная прибыль			*259,91*	*1427*
57	92	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**32,9400**	**3508,77**	**115579**
			Накладные расходы			*130,95*	*4314*
			Сметная прибыль			*259,91*	*8561*
58	95	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**124,0000**	**2150,59**	**266673**
			Накладные расходы			*401,27*	*49758*
			Сметная прибыль			*159,30*	*19754*
59	96	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,3320**	**47062,23**	**250936**
			Накладные расходы			*1756,43*	*9365*
			Сметная прибыль			*3486,09*	*18588*
60	97	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**31,0000**	**234,89**	**7281**
			Накладные расходы			*46,32*	*1436*
			Сметная прибыль			*17,40*	*539*
61	98	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	**т**	**53,3200**	**631,81**	**33688**
			Накладные расходы			*23,58*	*1257*
			Сметная прибыль			*46,80*	*2495*
62	99	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Обваловка бордюр вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**31,0000**	**1179,86**	**36576**
			Накладные расходы			*433,49*	*13438*
			Сметная прибыль			*87,40*	*2709*
			ИТОГО:				**38501943**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2719610**
			Сметная прибыль				**2851996**
			Итого с временными		**1,3 %**	**500525,00**	**39002468**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**810861,00**	**39813329**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**42199672**
			Итого с НДС		**12 %**	**5063961,00**	**47263633**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

_____ **Мухамедияров А. К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**
(организация)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"**
(наименование)

Объект **Устройство защитных футляров связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24 от 28.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.05.2018 г.**

Акт приемки выполненных работ №2 за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм**	км	0,0565	519000,86	29324
			Накладные расходы			*178586,97*	*10090*
			Сметная прибыль			*38444,51*	*2172*
2	2	23-010501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	57,0650	1097,30	62618
			Накладные расходы			*40,95*	*2337*
			Сметная прибыль			*81,28*	*4638*
3	3	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	3,0300	12726,17	38560
			Накладные расходы			*3328,94*	*10087*
			Сметная прибыль			*942,68*	*2856*
4	5	21-040303-0101 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,5300	47852,03	73214
			Накладные расходы			*1785,90*	*2732*
			Сметная прибыль			*3544,59*	*5423*
5	6	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	1,5000	49570,39	74356
			Накладные расходы			*1850,04*	*2775*
			Сметная прибыль			*3671,88*	*5508*
			ИТОГО:				**278071**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**28021**
			Сметная прибыль				**20598**
			Итого с временными		**1,3 %**	**3615,00**	**281686**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**5856,00**	**287542**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**304777**
			Итого с НДС		**12 %**	**36573,00**	**341350**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

_____ **Мухамедияров А. К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**
(организация)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"**
(наименование)

Объект **Устройство защитных футляров наружных сетей ВК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24 от 28.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.05.2018 г.**

Акт приемки выполненных работ №3 за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство футляров для магистральных сетей				
1	1	11-220301-0211 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0140	3548191,96	49675
			Накладные расходы			*1024800,86*	*14347*
			Сметная прибыль			*262829,03*	*3680*
2	2	11-220601-0111 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0140	4543779,30	63613
			Накладные расходы			*399465,34*	*5593*
			Сметная прибыль			*336576,24*	*4712*
3	6	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	14,1400	25977,18	367317
			Накладные расходы			*969,50*	*13709*
			Сметная прибыль			*1924,24*	*27209*
4	7	11-090501-0601 РСНБ РК 2015	**Труба. Резка трубы вдоль**	м реза	28,0000	574,34	16081
			Накладные расходы			*211,35*	*5918*
			Сметная прибыль			*42,54*	*1191*
5	8	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Футляры. Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,2766	16347,86	20870
			Накладные расходы			*4776,83*	*6098*
			Сметная прибыль			*1210,95*	*1546*
6	9	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	**Порталы при толщине до 150 мм. (заделка гильз) Бетонирование**	м3	0,0750	48426,66	3632
			Накладные расходы			*8378,34*	*628*
			Сметная прибыль			*3587,16*	*269*
			ИТОГО:				**521188**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**46293**
			Сметная прибыль				**38607**
			Итого с временными		1,3 %	6775,00	**527963**
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	10976,00	**538939**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**571242**
			Итого с НДС		12 %	68549,00	**639791**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

_____ **Мухамедияров А. К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(организация)

Подрядчик **ТОО "Жол Алга Системс"**
(организация)

Стройка **"Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"**
(наименование)

Объект **Устройство защитных футляров сетей газопровода**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№24 от 28.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.05.2018 г.**

Акт приемки выполненных работ №4 за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный газопровод низкого давления				
1	1	11-240202-0104 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2,0000	16687,60	33375
			Накладные расходы			*5226,90*	*10454*
			Сметная прибыль			*1236,12*	*2472*
2	2	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	16,7752	213,16	3576
			Накладные расходы			*46,64*	*782*
			Сметная прибыль			*15,79*	*265*
3	3	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,1000	367,72	404
			Накладные расходы			*87,97*	*97*
			Сметная прибыль			*27,24*	*30*
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5363	3547,03	1902
			Накладные расходы			*1303,20*	*699*
			Сметная прибыль			*262,74*	*141*
5	5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,1560	1696,05	3657
			Накладные расходы			*623,14*	*1343*
			Сметная прибыль			*125,63*	*271*
6	6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,6192	20,19	295
			Накладные расходы			*3,98*	*58*
			Сметная прибыль			*1,50*	*22*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,6192	260,37	3806
			Накладные расходы			*85,01*	*1243*
			Сметная прибыль			*19,29*	*282*
8	8	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 для насыпей	т	1,8920	631,81	1195
			Накладные расходы			*23,58*	*45*
			Сметная прибыль			*46,80*	*89*
9	9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка трубопроводов песчаное. Устройство	м3 основания	1,1000	4472,57	4920
			Накладные расходы			*851,75*	*937*
			Сметная прибыль			*331,30*	*364*
10	10	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0150	774805,13	11622
			Накладные расходы			*265150,97*	*3977*
			Сметная прибыль			*57392,97*	*861*
11	11	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15,4000	2074,01	31940
			Накладные расходы			*723,77*	*11146*
			Сметная прибыль			*153,63*	*2366*
12	12	23-010502-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 125x7,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,5540	1863,35	28983
			Накладные расходы			*69,54*	*1082*
			Сметная прибыль			*138,03*	*2147*
13	13	23-010501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,1500	6484,49	98240
			Накладные расходы			*242,01*	*3666*
			Сметная прибыль			*480,33*	*7277*
14	14	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000	35268,07	35268

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7038,15*	*7038*
			Сметная прибыль			*2612,45*	*2612*
15	15	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000	1663,43	3327
			Накладные расходы			*494,07*	*988*
			Сметная прибыль			*123,22*	*246*
16	16	23-020304-2223 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	11475,68	22951
			Накладные расходы			*428,29*	*857*
			Сметная прибыль			*850,05*	*1700*
17	17	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой	м2 изолируемой поверхности	3,0000	145,25	436
			Накладные расходы			*50,75*	*152*
			Сметная прибыль			*10,76*	*32*
18	18		Лента "Опасно газ"	м	15,000	14,22	213
			Накладные расходы			*0,53*	*8*
			Сметная прибыль			*1,05*	*16*
19	19	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3014	27329,66	8238
			Накладные расходы			*3347,95*	*1009*
			Сметная прибыль			*2024,42*	*610*
20	20	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,0000	9884,38	9884
			Накладные расходы			*2790,94*	*2791*
			Сметная прибыль			*732,18*	*732*
21	21	23-010502-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,0000	982,48	982
			Накладные расходы			*36,67*	*37*
			Сметная прибыль			*72,78*	*73*
22	22	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,0000	1663,43	4990
			Накладные расходы			*494,07*	*1482*
			Сметная прибыль			*123,22*	*370*
23	23	23-020304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	6427,01	6427
			Накладные расходы			*239,86*	*240*
			Сметная прибыль			*476,07*	*476*
24	24	23-020304-3640 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 180x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	6343,08	6343
			Накладные расходы			*236,73*	*237*
			Сметная прибыль			*469,86*	*470*
25	25	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	2166,58	2167
			Накладные расходы			*80,86*	*81*
			Сметная прибыль			*160,49*	*160*
26	26	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Лючки металлические. Установка	т металлических изделий	0,0289	513905,15	14839
			Накладные расходы			*45001,57*	*1299*
			Сметная прибыль			*38067,05*	*1099*
27	27	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,0000	6274,45	6274
			Накладные расходы			*2087,99*	*2088*
			Сметная прибыль			*464,77*	*465*
28	28	23-040902-0109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000	36379,11	36379
			Накладные расходы			*1357,72*	*1358*
			Сметная прибыль			*2694,75*	*2695*
			Раздел: Газопровод надземный				
29	29	11-220301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0070	1105997,46	7742
			Накладные расходы			*378316,16*	*2648*
			Сметная прибыль			*81925,74*	*573*
30	30	23-010201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	1765,61	12409
			Накладные расходы			*65,90*	*463*
			Сметная прибыль			*130,79*	*919*
31	31	23-020101-0201 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,0000	1323,87	5295
			Накладные расходы			*49,41*	*198*
			Сметная прибыль			*98,06*	*392*
32	32	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0018	1794068,87	3229
			Накладные расходы			*555899,19*	*1001*
			Сметная прибыль			*132893,99*	*239*
33	33	23-010201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8070	5124,24	9261
			Накладные расходы			*191,24*	*346*
			Сметная прибыль			*379,57*	*686*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**34**	**11-150403-1003 РСНБ РК 2015**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,6116**	**809,26**	**2923**
			Накладные расходы			***259,42***	***937***
			Сметная прибыль			***59,95***	***217***
35	**35**	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопровода**	**17,0000**	**913,94**	**15537**
			Накладные расходы			***326,85***	***5556***
			Сметная прибыль			***67,70***	***1151***
			ИТОГО:				**439031**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**66343**
			Сметная прибыль				**32521**
			Итого с временными		**1,3 %**	**5707,00**	**444738**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**9246,00**	**453984**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**481195**
			Итого с НДС		**12 %**	**57743,00**	**538938**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

_____ **Мухамедияров А. К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ЖолАлгаСистемс"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор: №24 от 28.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.05.2018 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах					
	Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
		строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
2	3	4	5	6	7	8
Всего по объекту с начала строительства	74 535 591	74 535 591			8 944 271	83 479 862
Выполнено в текущем месяце	**19 954 615**	**19 954 615**			**2 394 554**	**22 349 169**
					Итого к оплате:	**22 349 169**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Койшекенов Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ЖолАлгаСистемс"

_____ **Каракулова Р. К.**

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(организация)

Подрядчик ТОО "Жол Алга Системс"
(организация)

Стройка "Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"
(наименование)

Объект Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 28.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.05.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дополнительные работы				
1	2	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	-4370,0625	420,88	-1839292
			Накладные расходы			*15,71*	*-68645*
			Сметная прибыль			*31,18*	*-136244*
2	3	41-310101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	-4370,0625	420,88	-1839292
			Накладные расходы			*15,71*	*-68645*
			Сметная прибыль			*31,18*	*-136244*
3	4	41-010105-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	-4370,0625	438,42	-1915913
			Накладные расходы			*16,36*	*-71505*
			Сметная прибыль			*32,48*	*-141919*
			Раздел: Дорожная одежда Тип 1				
4	21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3л/м2	т	0,7953	97142,81	77258
			Накладные расходы			*4056,66*	*3226*
			Сметная прибыль			*7195,76*	*5723*
5	22	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2410,000	1859,84	4482224
			Накладные расходы			*103,42*	*249238*
			Сметная прибыль			*137,77*	*332017*
			Раздел: Укрепление обочин				
6	23	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	228,000	234,89	53554
			Накладные расходы			*46,32*	*10562*
			Сметная прибыль			*17,40*	*3967*
7	24	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	392,160	631,81	247771
			Накладные расходы			*23,58*	*9247*
			Сметная прибыль			*46,80*	*18353*
8	25	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	45,600	2364,69	107830
			Накладные расходы			*868,80*	*39617*
			Сметная прибыль			*175,16*	*7987*
9	26	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	228,000	232,88	53097
			Накладные расходы			*72,25*	*16472*
			Сметная прибыль			*17,25*	*3933*
10	27	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	228,000	92,98	21200
			Накладные расходы			*16,49*	*3760*
			Сметная прибыль			*6,89*	*1570*
11	28	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство укрепленных обочин из ЩПС (ПГС 20%)	м3 материала основания в плотном теле	91,000	1487,37	135350
			Накладные расходы			*238,04*	*21662*
			Сметная прибыль			*110,18*	*10026*
12	29	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	22,204	1906,39	42330
			Накладные расходы			*71,15*	*1580*
			Сметная прибыль			*141,21*	*3136*
13	30	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,102	3914,58	43460
			Накладные расходы			*146,10*	*1622*
			Сметная прибыль			*289,97*	*3219*
14	31	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,102	3508,77	38954
			Накладные расходы			*130,95*	*1454*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*259,91*	*2886*
15	32	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	66,612	3508,77	233726
			Накладные расходы			*130,95*	*8723*
			Сметная прибыль			*259,91*	*17313*
			Раздел: Дорожная одежда Тип 2 ПК3+43 до ПК10+26				
16	35	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	75,000	1487,37	111552
			Накладные расходы			*238,04*	*17853*
			Сметная прибыль			*110,18*	*8263*
17	36	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	91,500	1906,39	174435
			Накладные расходы			*71,15*	*6510*
			Сметная прибыль			*141,21*	*12921*
18	37	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня	м2 основания	500,000	315,93	157963
			Накладные расходы			*64,01*	*32004*
			Сметная прибыль			*23,40*	*11701*
19	38	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	м2 основания	500,000	70,98	35490
			Накладные расходы			*12,07*	*6037*
			Сметная прибыль			*5,26*	*2629*
20	39	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	13,350	3914,58	52260
			Накладные расходы			*146,10*	*1950*
			Сметная прибыль			*289,97*	*3871*
21	40	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,700	3508,77	93684
			Накладные расходы			*130,95*	*3496*
			Сметная прибыль			*259,91*	*6940*
22	41	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	93,450	3508,77	327895
			Накладные расходы			*130,95*	*12237*
			Сметная прибыль			*259,91*	*24288*
23	42	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,275	97142,81	26714
			Накладные расходы			*4056,66*	*1116*
			Сметная прибыль			*7195,76*	*1979*
24	43	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	500,000	1717,80	858900
			Накладные расходы			*98,07*	*49036*
			Сметная прибыль			*127,24*	*63622*
25	44	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см	м2 покрытия	500,000	776,98	388491
			Накладные расходы			*29,21*	*14606*
			Сметная прибыль			*57,55*	*28777*
26	45	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3л/м2	т	1,6411	97142,81	159420
			Накладные расходы			*4056,66*	*6657*
			Сметная прибыль			*7195,76*	*11809*
27	46	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4973,000	1859,84	9249005
			Накладные расходы			*103,42*	*514299*
			Сметная прибыль			*137,77*	*685111*
28	49	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	505,000	234,89	118617
			Накладные расходы			*46,32*	*23394*
			Сметная прибыль			*17,40*	*8786*
29	50	41-020101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	868,600	631,81	548791
			Накладные расходы			*23,58*	*20482*
			Сметная прибыль			*46,80*	*40651*
30	51	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	101,000	2364,69	238833
			Накладные расходы			*868,80*	*87749*
			Сметная прибыль			*175,16*	*17691*
31	52	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	505,000	232,88	117606
			Накладные расходы			*72,25*	*36484*
			Сметная прибыль			*17,25*	*8712*
32	53	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	505,000	92,98	46957
			Накладные расходы			*16,49*	*8328*
			Сметная прибыль			*6,89*	*3478*
33	54	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство укрепленных обочин из ЩПС (ПГС 20%)	м3 материала основания в плотном теле	199,500	1487,37	296730
			Накладные расходы			*238,04*	*47490*
			Сметная прибыль			*110,18*	*21980*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	55	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	48,678	1906,39	92799
			Накладные расходы			*71,15*	*3463*
			Сметная прибыль			*141,21*	*6874*
35	56	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	24,339	3914,58	95277
			Накладные расходы			*146,10*	*3556*
			Сметная прибыль			*289,97*	*7058*
36	57	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	24,339	3508,77	85400
			Накладные расходы			*130,95*	*3187*
			Сметная прибыль			*259,91*	*6326*
37	58	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	146,034	3508,77	512400
			Накладные расходы			*130,95*	*19123*
			Сметная прибыль			*259,91*	*37956*
			Раздел: Дорожная одежда Тип 2 На съездах				
38	59	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,250	1487,37	21195
			Накладные расходы			*238,04*	*3392*
			Сметная прибыль			*110,18*	*1570*
39	60	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,385	1906,39	33143
			Накладные расходы			*71,15*	*1237*
			Сметная прибыль			*141,21*	*2455*
40	61	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня	м2 основания	95,000	315,93	30013
			Накладные расходы			*64,01*	*6081*
			Сметная прибыль			*23,40*	*2223*
41	62	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см	м2 основания	95,000	70,98	6743
			Накладные расходы			*12,07*	*1147*
			Сметная прибыль			*5,26*	*499*
42	63	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,5365	3914,58	9929
			Накладные расходы			*146,10*	*371*
			Сметная прибыль			*289,97*	*736*
43	64	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,073	3508,77	17800
			Накладные расходы			*130,95*	*664*
			Сметная прибыль			*259,91*	*1319*
44	65	21-010201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,7555	3508,77	62300
			Накладные расходы			*130,95*	*2325*
			Сметная прибыль			*259,91*	*4615*
45	66	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,0523	97142,81	5076
			Накладные расходы			*4056,66*	*212*
			Сметная прибыль			*7195,76*	*376*
46	67	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	95,000	1717,80	163191
			Накладные расходы			*98,07*	*9317*
			Сметная прибыль			*127,24*	*12088*
47	67	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 6 см	м2 покрытия	95,000	776,98	73813
			Накладные расходы			*29,21*	*2775*
			Сметная прибыль			*57,55*	*5468*
48	68	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3л/м2	т	0,2294	97142,81	22280
			Накладные расходы			*4056,66*	*930*
			Сметная прибыль			*7195,76*	*1650*
49	69	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	695,000	1859,84	1292592
			Накладные расходы			*103,42*	*71876*
			Сметная прибыль			*137,77*	*95748*
			Раздел: Дорожная одежда ТИП 2 на остановочных карманах				
50	80	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,3л/м2	т	0,179025	97142,81	17391
			Накладные расходы			*4056,66*	*726*
			Сметная прибыль			*7195,76*	*1288*
51	81	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	542,500	1859,84	1008965
			Накладные расходы			*103,42*	*56104*
			Сметная прибыль			*137,77*	*74738*
			Раздел: Дорожная одежда ТИП 3 на посадочных площадках				
52	92	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,165	97142,81	16029
			Накладные расходы			*4056,66*	*669*
			Сметная прибыль			*7195,76*	*1187*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	93	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	300,000	1859,84	557953
			Накладные расходы			*103,42*	*31025*
			Сметная прибыль			*137,77*	*41330*
			Раздел: Организация движения				
54	99	11-270903-0101 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,176	41178,79	7247
			Накладные расходы			*4354,75*	*766*
			Сметная прибыль			*3050,28*	*537*
55	100	11-270903-0106 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1(1.6)	км линии	0,424	34335,16	14558
			Накладные расходы			*4099,33*	*1738*
			Сметная прибыль			*2543,34*	*1078*
56	101	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3(1.5)	км линии	0,432	20647,89	8920
			Накладные расходы			*3588,50*	*1550*
			Сметная прибыль			*1529,47*	*661*
57	102	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,042	94354,75	3963
			Накладные расходы			*5880,55*	*247*
			Сметная прибыль			*6989,24*	*294*
58	103	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	24,000	6582,26	157974
			Накладные расходы			*2050,27*	*49206*
			Сметная прибыль			*487,57*	*11702*
59	104	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СТ РК 1412-2005 г Высота стойки 4 м	м	96,960	939,00	91045
			Накладные расходы			*35,04*	*3398*
			Сметная прибыль			*69,56*	*6744*
60	105	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	17,18206	91,64	1574
			Накладные расходы			*21,43*	*368*
			Сметная прибыль			*6,79*	*117*
61	106	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,18206	92,07	1582
			Накладные расходы			*14,28*	*245*
			Сметная прибыль			*6,82*	*117*
62	107	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные бетон В15. Устройство	м3	3,840	29206,82	112154
			Накладные расходы			*3297,91*	*12664*
			Сметная прибыль			*2163,47*	*8308*
63	108	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	8,000	1055,72	8446
			Накладные расходы			*355,01*	*2840*
			Сметная прибыль			*78,20*	*626*
64	109	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	12,000	8098,60	97183
			Накладные расходы			*302,25*	*3627*
			Сметная прибыль			*599,90*	*7199*
65	110	24-010201-0111 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	8303,83	16608
			Накладные расходы			*309,91*	*620*
			Сметная прибыль			*615,10*	*1230*
66	111	24-010201-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,000	11277,93	90223
			Накладные расходы			*420,91*	*3367*
			Сметная прибыль			*835,40*	*6683*
67	112	24-010201-0138 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 450 мм х 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	6254,06	12508
			Накладные расходы			*233,41*	*467*
			Сметная прибыль			*463,26*	*927*
68	113	24-010201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1,5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8,000	7484,43	59875
			Накладные расходы			*279,33*	*2235*
			Сметная прибыль			*554,40*	*4435*
			Раздел: Устройство автопавильонов				
69	114	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Демонтаж	т конструкций	0,744	40747,88	30316
			Накладные расходы			*8628,36*	*6419*
			Сметная прибыль			*3018,36*	*2246*
70	115	41-310103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,232	401,75	897
			Накладные расходы			*14,99*	*33*
			Сметная прибыль			*29,76*	*66*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	116	41-010103-4001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км	т	2,232	514,29	1148
			Накладные расходы			*19,19*	*43*
			Сметная прибыль			*38,10*	*85*
72	117	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0028	482362,85	1360
			Накладные расходы			*107423,83*	*303*
			Сметная прибыль			*35730,58*	*101*
73	118	11-090305-0101 РСНБ РК 2015	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,744	64042,32	47647
			Накладные расходы			*15751,08*	*11719*
			Сметная прибыль			*4743,88*	*3529*
74	119		Автобусная остановка	шт	1,000	472082,18	472082
			Накладные расходы			*17618,76*	*17619*
			Сметная прибыль			*34969,05*	*34969*
			ИТОГО:				18307201
			В том числе :				1385755
			Накладные расходы				1356089
			Сметная прибыль		1,3 %	231857	18539058
			Итого с временными		2,079 %	375612	18914670
			Итого с зимними удорожаниями				20048386
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383		12 %	2405806	22454192
			Итого с НДС				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Койшекенов Т.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

Мухамедьяров А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

Каракулова Р. К.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(организация)

Подрядчик ТОО "Жол Алга Системс"
(организация)

Стройка "Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"
(наименование)

Объект Устройство защитных футляров связи
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 28.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.05.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерений	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство автопавильонов				
1	3	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	-0,780	12726,17	-9926
			Накладные расходы			*3328,94*	*-2597*
			Сметная прибыль			*942,68*	*-735*
2	6	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	-0,780	49570,39	-38665
			Накладные расходы			*1850,04*	*-1443*
			Сметная прибыль			*3671,88*	*-2864*
			ИТОГО:				-48591
			В том числе :				
			Накладные расходы				-4039
			Сметная прибыль				-3598
			Итого с временными		1,3 %	-631	-49222
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	-1022	-50244
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				-53255
			Итого с НДС		12 %	-6390	-59645

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Коншекенов Т.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

Мухамедьяров А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

Каракулова Р. К.

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(организация)

Подрядчик ТОО "Жол Алга Системс"
(организация)

Стройка "Капитальный ремонт автомобильной дороги микрорайона Достык г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"
(наименование)

Объект Устройство защитных футляров наружных сетей ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24 от 28.02.2018 г.; дополнительное соглашение №1 от 11.05.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство футляров для магистральных сетей				
1	1	11-220301-0211 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	-0,001	3548191,96	-3548
			Накладные расходы			*1024800,86*	*-1025*
			Сметная прибыль			*262829,03*	*-263*
2	2	11-220601-0111 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	-0,001	4543779,30	-4544
			Накладные расходы			*399465,34*	*-399*
			Сметная прибыль			*336576,24*	*-337*
3	6	23-010201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	-1,010	25977,18	-26237
			Накладные расходы			*969,50*	*-979*
			Сметная прибыль			*1924,24*	*-1943*
4	7	11-090501-0601 РСНБ РК 2015	Труба. Резка трубы вдоль	м реза	-2,000	574,34	-1149
			Накладные расходы			*211,35*	*-423*
			Сметная прибыль			*42,54*	*-85*
5	8	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Футляры. Электродуговая сварка при монтаже	т	-0,091	16347,86	-1491
			Накладные расходы			*4776,83*	*-436*
			Сметная прибыль			*1210,95*	*-110*
			ИТОГО:				-36969
			В том числе :				-3261
			Накладные расходы				-2737
			Сметная прибыль				-37449
			Итого с временными		1,3 %	-480	-37227
			Итого с зимними удорожаниями		2,079 %	-778	-40517
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				-45378
			Итого с НДС		12 %	-4861	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Койшекенов Т.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

_____ Мухамедияров А. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жол Алга Системс"

_____ Каракулова Р. К.

#ID5067015 №050140008047/180030/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Ақтөбе облысы №24 2018-02-28

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі ереже негізінде әрекет ететін Койшекенов Талгат бір тараптан және Директоры атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғы негізінде әрекет ететін Каракулова Рабига Калдыбаевна, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2018-02-27 № 2349318-1 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 045--422 «Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласының «Достық» ықшам ауданында автомобиль жолды күрделі жөндеу.ЖСҚ құны келісім шарттың сомасына кірмейді. ;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2.2 Жұмыстар - Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласының «Достық» ықшам ауданында автомобиль жолды күрделі жөндеу Жобасы бойынша орындалады, онда Қандыағаш қ-ы бар.
Бас жобалаушы - "Актам инжиниринг" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 94 402 392.00 (тоқсан төрт миллион төрт жүз екі мың үш жүз тоқсан екі тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 10 114 542.00 тенге (он миллион жүз он төрт мың бес жүз қырық екі тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 9 442 520.00 (тоғыз миллион төрт жүз қырық екі мың бес жүз жиырма тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 84 959 872.00 (сексен төрт миллион тоғыз жүз елу тоғыз мың сегіз жүз жетпіс екі тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

5) Орындалған жұмыстар жөнінде №2, №3 нысанды анықтама.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 283 275.60 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ250705034580753001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 283 275.60 (екі жүз сексен үш мың екі жүз жетпіс бес тенге алпыс тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

10) құрылыс монтаж жұмыстарын Тапсырыс беруші ұсынған бекітілген жобалық (жобалық сметалық) құжаттарына, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және нормативті техникалық құжаттарға сәйкес жүргізеді;
11) құрылыстың өзіндің өндірістік бақылаудың тарлы түрлері мен формаларын (кіріс, операциялық, аралық, қабылдау, зертханалық, геодезиялық және т.б.) жүргізуге;
12) атқарушылық техникалық құжаттаманың тиісті түрде және уақытылы жүргізілуін қамтамасыз етуге;
13) құрылыс барысында анықталған кемшіліктерді (ақаулар және келіспеушіліктерді) уақытылы жоюға;
14) мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және қадағалау органдарының сұранысы бойынша орындалып жатқан (орындалған) құрылыс-монтаж жұмыстарының және қолданылып жатқан құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының сапасына зертханалық бақылау өткізуге;
15) техникалық қадағалаушының қызметін мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және қадағалау органдарының лауазымды тұлғаларына нысанға кіруін қамтамасыз етуге;
16) мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және қадағалау органдарының, техникалық және авторлық қадағалаужы жүзеге асырушы тұлғалардың ескертпелерін орындауға;
17) мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және қадағалау органдарының жұмыстарына бөгет жасауға және араласуға жол бермеуге;
18) жасырын құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу турады сәйкесінше актімен рәсімдеу арқылы Тапсырыс берушіге мен техникалық қадағалаушының өкіліне алдын ала жазбаша ескерту;
19) құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу кезеңіне барлық санитарлық және т.б. нормаларға сәйкес техникалық бақылау маманы үшін құрылыс алаңында жұмыс орнын (жай, күрке) қамтамасыз етуге;
20) құрылыс монтаж жұмыстарын орындауды конкурстық құжаттамада көрсетілген материалдық және еңбек ресурстарына сәйкес орындауды қамтамасыз етуге. Ауыстыруды тек қана Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатымен жүргізуге. Ауыстыру техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалық сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарына сай немесе одан жоғары болуы қажет.
21) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.
22) Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.
23) Қосалқы мердігерлермен келісім-шарт талаптарын Мердігер Тапсырыс берушінің қатысуынсыз өзі реттейді.
24) Мердігер объектідегі өндірістік жұмыстардың техникалық қауіпсіздігі үшін толық жауап береді және осы келісім-шарт жағдайының орындалуы барысына ақталмаған шығындар және зияндарға жауапкершілікте болады
25) Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.
26) барлық қызметкерлерін жеке қорғаныш құралдарымен және тиісті арнаулы киіммен қамтамасыз етуге;
27) Мердігер Тапсырыс берушінің алдында өз қызметкерлерінің , субмердігерлердің жіберілген қателері мен әрекеттеріне, сонымен қатар мердігермен келісім-шарт аясында жұмыстардың бөлігін орындаушы басқа тұлғалардың әрекетіне жауапты.
28) осы келісім шарт жасалған соң үш жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге құрылыс монтаж жұмыстарын орындау кестесін ұсынуға;
29) "Жұмыспен қамту 2020 жол картасы" бағдарламасы негізінде жұмыспен қамту орталығының жолдамасымен, инфрақұрылымдық жоба іске асырылып жатқан ауданда (қалада) тұратын сонымен қатар уақытша тіркелген тұрғындарды күрделі жөндеу кезінде 15 % кем емес жұмыс орнымен қамтамасыз етуді.
30) Қазақстан Респбуликасы заңдарымен қарастырылған өзге міндеттерді орындауға міндеттенеді.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 7 күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Жұмыстарды жүргізуге кезінде, жұмыстарды қабылдауда тараптар «Автокөлік жолдарының құрылысы және жөндеуі кезінде жұмыстарды қабылдау және сапасын бақылау туралы» Нұсқаулығын басшылыққа алады
6.3 Ай сайынғы (аралық) жөнделуші жол учаскесі бойынша орындалған жұмыстар комиссия құрамында қабылданады: тапсырыс беруші өкілі, мердігердің жұмыстардың өндірістік басшысымен және техникалық қадағалау. Қабылдау нәтижелері белгіленген акт түрімен рәсімделеді.
6.4 Мердігер келісім шартта айтылған барлық жұмыстар аяқталған соң нысанды пайдалануға беруге қабылдауға дайын жөнінде тапсырыс берушіге жазбаша хабарлайды.
6.5 Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша Мердігер тез арада сәйкестік туралы Декларацияны ұсынады.
6.6 Нысанды қолданысқа қабылдау актісін бекіту күні жұмыстар аяқталған күн болып саналады
6.7 Жұмыстың басталу күні құрылыс-монтаж жұмыстарына рұқсат күні болып есептеледі.
6.8 Құрылыс-монтаж жұмыстарының мерзімі 2018ж.: 20 күнтізбелік күн
6.9 Құрылыс-монтаж жұмыстарының мерзімі 2019ж.15 мамырдан бастап: 70 күнтізбелік күн

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті кепілдік мерзімі мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 3 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 3 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, Гагарина, 6
БСН 050140008047
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ08070103KSN0612000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 871333 79199
Басшысы Койшекенов Талгат

Мердігер:
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БСН/ЖСН 080340017316
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ046010121000225448
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87132538737
Директоры Каракулова Рабига Калдыбаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2018-02-27 17:52:39
Койшекенов Талгат
"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

2018-02-28 11:50:51
Каракулова Рабига Калдыбаевна
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2349318-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласының «Достық» ықшам ауданында автомобиль жолды күрделі жөндеу.ЖСҚ құны келісім шарттың сомасына кірмейді.						
15881466-ОИ2	"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласының «Достық» ықшам ауданында автомобиль жолды күрделі жөндеу	Жұмыс	1	94 402 392.00	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ.ә., Қандыағаш қ. (1)	0	9 442 520.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

15881466-ОИ2	"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласының «Достық» ықшам ауданында автомобиль жолды күрделі жөндеу	Жұмыс	1	94 402 392.00	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ.ә., Қандыағаш қ. (1)	0	84 959 872.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID5067015 №050140008047/180030/00

Договор о государственных закупках работ

Актюбинская область №24 2018-02-28

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Койшекенов Талгат, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2018-02-27 года № 2349318-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 045--422 «Капитальный ремонт автомобильной дороги мкрн. «Достық» города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области» ПСД не входит в сумму договора.;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

қаласының «Достық» ықшам ауданында автомобиль жолды күрделі жөндеу, который находится - г.Кандыагаш.
Генеральный проектировщик - ТОО "Актам инжиниринг".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 94 402 392.00 (девяносто четыре миллиона четыреста две тысячи триста девяносто два тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 10 114 542.00 тенге (десять миллионов сто четырнадцать тысяч пятьсот сорок два тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2018 год 9 442 520.00 (девять миллионов четыреста сорок две тысячи пятьсот двадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2019 год 84 959 872.00 (восемьдесят четыре миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят два тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

5) Справка форма №2, №3 о выполненных работах.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 283 275.60 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 283 275.60 (двести восемьдесят три тысячи двести семьдесят пять тенге шестьдесят тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ250705034580753001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

10) осуществлять строительно-монтажные работы в соответствии с представленной заказчиком утвержденной проектной (проектносметной) документацией, требованиями законодательства Республики Казахстан и нормативно-технических документов;
11) Осуществлять все виды и формы собственного производственного контроля строительства (входной, операционный, промежуточной, приемочный, лабораторный, геодезический и другие);
12) обеспечить надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической документации;
13) своевременно устранять недостатки (дефекты и недоделки), выявленные в процессе строительства;
14) проводить лабораторный контроль качества выполняемых (выполненных) строительно-монтажных работ и применяемых строительных материалов, изделий и конструкций по запросу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;
15) обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора;
16) исполнять предписания органов государственного архитектурностроительного контроля и надзора, указания лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры;
17) не допускать препятствий и вмешательства в работу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора;
18) Заранее письменно уведомить Заказчика и представителя Технадзора о производстве скрытых строительно-монтажных работ с оформлением соответствующего Акта.
19) обеспечить на строительной площадке рабочее место для специалиста по техническому надзору (помещение, вагончик) на период производства строительно-монтажных работ в соответствии всем санитарным и др.нормам.
20) обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в соответствии заявленным в конкурсной документации материальными и трудовыми ресурсами. Замену производить только с писменного разрешения и согласования Заказчика. Замена должна соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации
21) Подрядчик может заключать Договора только с субподрядными организациями указанными в соответствующей конкурсной документации, без права передачи выполнения условий договора третьему лицу, без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
22) Подрядчик может заключать Договора только с субподрядными организациями указанными в соответствующей конкурсной документации, без права передачи выполнения условий договора третьему лицу, без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
23) Условия выполнения субподрядных договоров Подрядчик координирует самостоятельно, без вмешательства Заказчика.
24) Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте и несет ответственность за неоправданные расходы и убытки в процессе выполнения условий настоящего договора.
25) Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровья своих работников, возникающие в течение и вследствие выполнения Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26) обеспечить всех работников средствами индивидуальной защиты и соответствующей спецодеждой.
27) Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
28) в течении трёх рабочих дней со дня заключения настоящего Договора предоставить на утверждение Заказчику график производства строительно-монтажных работ.
29) Согласно программе "Дорожная карта занятости 2020" по направлениям центра занятости населения предоставить проживающим в том числе с временной регистрацией в районе (в городе), где реализуется инфраструктурный проект не менее 15 % рабочих мест при капитальном ремонте.
30) Осуществлять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 7 дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 При производстве, приемке работ стороны руководствуются Инструкцией по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
6.3 Ежемесячная (промежуточная) приемка выполненных работ ремонтируемого участка дороги производится комиссией в составе: представителя Заказчика, Подрядчика и Технадзора. Результаты приемки оформляются актом установленной формы.
6.4 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет Заказчику письменное извещение о готовности объекта к приемке в эксплуатацию.
6.5 По запросу Заказчика Подрядчик незамедлительно предоставляет Декларацию о соответствии.
6.6 Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком.
6.7 Датой начала работ считается дата разрешения на строительно- монтажные работы.
6.8 Срок строительно-монтажных работ 2018г.: 20 календарных дней
6.9 Срок строительно-монтажных работ с 15 мая 2019г.: 70 календарных дней

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на Срок гарантии.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2019-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 3 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Мугалжарский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"
Актюбинская область, Мугалжарский
район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш,
Гагарина, 6
БИН 050140008047
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ08070103KSN0612000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 871333 79199
Руководитель Койшекенов Талгат

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Жол Алга Системс"
Актюбинская область, Алгинский район,
Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БИН/ИИН 080340017316
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ046010121000225448
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87132538737
Директор Каракулова Рабига
Калдыбаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2018-02-27 17:52:39
Койшекенов Талгат
"Мұғалжар аудандық
тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары
бөлімі" мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Мугалжарский
районный отдел
жилищно-коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог"

2018-02-28 11:50:51
Каракулова Рабига
Калдыбаевна
"Жол Алга Системс"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Жол Алга Системс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2349318-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Капитальный ремонт дорог						«Капитальный ремонт автомобильной дороги мкрн. «Достык» города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области» ПСД не входит в сумму договора.						
15881466-ОИ2	Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	«Капитальный ремонт автомобильной дороги мкрн. «Достык» города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»	Работа	1	94 402 392.00	3 месяц	3 месяц	Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш (1)	0	9 442 520.00
15881466-ОИ2	Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	«Капитальный ремонт автомобильной дороги мкрн. «Достык» города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»	Работа	1	94 402 392.00	3 месяц	3 месяц	Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш (1)	0	84 959 872.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/5067015

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/5067015

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-02-28 № 24 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №2 2018-08-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Койшекенов Талгат тұлғасындағы "Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Каракулова Рабига Калдыбаевна тұлғасындағы "Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-02-28 № 24 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 83 479 862.00 (сексен үш миллион төрт жүз жетпіс тоғыз мың сегіз жүз алпыс екі тенге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "94 402 392.00 (тоқсан төрт миллион төрт жүз екі мың үш жүз тоқсан екі тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "83 479 862.00 (сексен үш миллион төрт жүз жетпіс тоғыз мың сегіз жүз алпыс екі тенге нөл тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 10 114 542.00 тенге (он миллион жүз он төрт мың бес жүз қырық екі тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 8 944 270.93 тенге (сегіз миллион тоғыз жүз қырық төрт мың екі жүз жетпіс тенге тоқсан үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 422 Жолдарды күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 83 479 862.00 (сексен үш миллион төрт жүз жетпіс тоғыз мың сегіз жүз алпыс екі тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады.»

3) Қосымша келісім жасалған кезде барлығы 78 074 112 (Жетпіс сегіз миллион жетпіс төрт мың бір жүз он екі)тенге 00 тиын төленді және алдағы уақытта 5 405 750 (Бес миллион төрт жүз бес мың жеті жүз елу) тенге 00 тиын төленуге жатады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2018-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш, Гагарина, 6
БСН 050140008047
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ08070103KSN0612000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 871333 79199
Басшысы Койшекенов Талгат

2018-08-28 17:33:56
Койшекенов Талгат
"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Өнім беруші:
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БСН/ЖСН 080340017316
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ046010121000225448
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87132538737
Директоры Каракулова Рабига Калдыбаевна

2018-08-28 17:45:04
Каракулова Рабига Калдыбаевна
"Жол Алга Системс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2349318-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Жолдарды күрделі жөндеу						«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласының «Достық» ықшам ауданында автомобиль жолды күрделі жөндеу.ЖСҚ құны келісім шарттың сомасына кірмейді.						
15881466-ОИ2	"Мұғалжар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту автомобильной дороги	Автокөлік жолдарын жөндеу жұмыстары	«Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласының «Достық» ықшам ауданында автомобиль жолды күрделі жөндеу	Жұмыс	1	83 479 862.00	3 ай	3 ай	Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қ.ә., Қандыағаш қ. (1)	0	83 479 862.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 24 от 2018-02-28

Актюбинская область №2 2018-08-28

Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Койшекенов Талгат, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Алга Системс", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Каракулова Рабига Калдыбаевна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 24 от 2018-02-28 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 83 479 862.00 (восемьдесят три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят два тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "94 402 392.00 (девяносто четыре миллиона четыреста две тысячи триста девяносто два тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "83 479 862.00 (восемьдесят три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят два тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 10 114 542.00 тенге (десять миллионов сто четырнадцать тысяч пятьсот сорок два тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 8 944 270.93 тенге (восемь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи двести семьдесят тенге девяносто три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов, по специфике 422 Капитальный ремонт дорог - на 2018 год 83 479 862.00 (восемьдесят три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят два тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) На момент заключения дополнительного соглашения оплачено всего 78 074 112 (Семьдесят восемь миллионов семьдесят четыре тыячи сто двенадцать)тенге 00 тиын и подлежит к дальнейшей оплате 5 405 750 (Пять миллионов четыреста пять тысяч семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2018-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Мугалжарский районный отдел
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог"
Актюбинская область, Мугалжарский
район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш,
Гагарина, 6
БИН 050140008047
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ08070103KSN0612000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 871333 79199
Руководитель Койшекенов Талгат

2018-08-28 17:33:56
Койшекенов Талгат
"Мұғалжар аудандық
тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары
бөлімі" мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
"Мугалжарский
районный отдел
жилищно-коммунального
хозяйства,
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Жол Алга Системс"
Актюбинская область, Алгинский район,
Алгинская г.а., г.Алга, Байтурсынова, 14
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080340017316
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ046010121000225448
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87132538737
Директор Каракулова Рабига
Калдыбаевна

2018-08-28 17:45:04
Каракулова Рабига
Калдыбаевна
"Жол Алга Системс"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Жол Алга Системс"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2349318-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
045--422 : Капитальный ремонт дорог						«Капитальный ремонт автомобильной дороги мкрн. «Достык» города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области» ПСД не входит в сумму договора.						
15881466-ОИ2	Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту автомобильной дороги	«Капитальный ремонт автомобильной дороги мкрн. «Достык» города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»	Работа	1	83 479 862.00	3 месяц	3 месяц	Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г.Кандыагаш (1)	0	83 479 862.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/6106424

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/6106424

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.