КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Заказчик: *ГУ "Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*

Объект: *км 1200-1247 а/д" Граница РФ (на Екатеринбург) -Алматы" а/д "Астана-Костанай-Челябинск"*

Исполнитель: *ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"*

Код классификации *215 002 005 422*

Полная сметная стоимость работ *5 677 424 070 тенге*

Лимит финансирования на 2011 год *1 627 580 511 тенге*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года *432 372 402 тенге*

АКТ № 4 от 27 июня 2011 года
выполненных работ с 16 мая по 26 июня 2011 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заак-тированная сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ за отчетный период (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения подрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкция участка км 1200-1247 автодороги Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы автомобильной дороги "Астана-Костанай-Челябинск"	тенге	488 274 153	247 492 553	184 879 849	432 372 402	198 803 141	115 549 000	21 618 620	96 401 641
	Всего		**488 274 153**	**247 492 553**	**184 879 849**	**432 372 402**	**198 803 141**	**115 549 000**	**21 618 620**	**96 401 641**

от ЗАКАЗЧИКА:

Директор Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК

Долгих Г.В.

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Зам. генерального директор ТОО "Ақмола Құрлыс Материалдары"

Алимжанов Е.У

СМ. НА ОБОРОТЕ

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Заказчик: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

Генподрядчик: ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 от 27 июня 2011г.
с 16 июня по 26 июня 2011г.

Реконструкция участка км 1200-1247 автомобильной дороги республиканского значения "граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы"

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость за единицу	Общая стоимость в тенге
	Участок км 1219-1247				
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	Подготовительные работы	м3	1970	573	1 128 810
2	*Фрезерование*	м3	3723	363	1 351 449
3	*Разборка щеб осн*				
	Дорожная одежда				
	Тип1 Новая ДО				
1	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см	м3	4800	447	2 145 600
	работа				
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см	м2	39400	287	11 307 800
	работа				
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см	м2	38400	732	28 108 800
	работа -	т	56,95	40000	2 278 000
	битум				
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б смеси	м2	46250	900	41 625 000
	работа -	т	288	40000	11 520 000
	битум				
5	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=6см	м2	46250	1050	48 562 500
	работа -	т	296,67	12500	3 708 375
	минпорошок	т	156,6	40000	6 264 000
	битум				
	Пересечения и примыкания	м3	277,5	573	159 008
1	Разборка сущ а/б покрытия съездов	м3	3770	319	1 202 630
2	Земляные работы				
	дорожная одежда на переходно-				
	скоростных полосах и примыкающих дорог				
	по 1А типу основной дороги				
1	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см	м3	2950	447	1 318 650
	работа	м3	2950	833	2 457 350
	естественный щебень				
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см	м2	12830	362	4 644 460
	работа	м3	193	2 097	404 721
	щебень фр. 10-20мм	м3	2090	2 250	4 702 500
	щебень фр. св 40мм				
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см	м2	6326,5	645	4 080 593
	работа	м3	682,5	2 636	1 799 070
	щебень фр. 20-40мм	м3	425	2 844	1 208 700
	щебень фр. 5-20мм	м3	112,5	1 233	138 713
	отсев	т	87	40 000	3 480 000
	битум	км	0,5	2 566 243,3	1 283 122
1	Устройство объездной дороги				184 879 849
	Итого км 1219-1247				

ЗАКАЗЧИК:
Зам.директора департамента — Е.В.Налетов
Ревизор — Н.В. Климетенко
Начальник отдела — Л.А Ястребова
Главный специалист — Н. Кенжебаев
Главный инженер техсопровождения — В.Н Коробко

ГЕН. ПОДРЯДЧИК:
Зам.Генерального директора
ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
Алимжанов Е.А.

СМ. НА ОБОРОТЕ

13 МАЙ 2019

20____ж. «____»_____ мен Жузбаева Жанзогул Нурлановна. Асылна к. нотариус 002918 мемлекеттік тізілімінде 2010 ж. 05.03. ҚР ӘМ берген лицензиясы негізінде жұмыс істейтін нотариус Сенімхатқа куәландырылған дұрыстығын растайды. Сенімхатқа қол қоюшының дайындығын, қабілеттілігін, заңнамаға сәйкес мәжбүрлеу астында, сондай-ақ ауырып, есінен адасып, алдаудың, зорлықтың салдарынан мәжбүрлеу немесе кез-келген басқа да ауыр жағдайлар болған жоқ.

«____»_____ 20____ г. я, Жузбаева Жанзогул Нурлановна, нотариус г. Астаны, гос. лицензия 002918, выдана 05.03.2010 г. МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.

В последнем не имеется приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за N 1622 қолында тіркелді

Сенімхат бағасы теңгемен сома

Подпись лица, обратившегося к частному нотариусу

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕСІМДІК ҚАУІПСІЗДІГІ КОМИТЕТІ

Комитет берген № 002918 рұқсатнаманың негізінде нотариус қызметін атқарады

05 наурыз 2010 жылы ҚР ӘМ тіркеуге алынды

Астана қаласы

Комитет регистрировал нотариуса на основании разрешения № 002918, выдана 05 марта 2010 года

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЕСІМДІК ҚАУІПСІЗДІГІ КОМИТЕТІ

13 МАЙ 2019

20___ ж. «_____» _____ мен, Жузбаева Жанаргуль Курмановна, Астана қ. нотариусы 0002016 мемлекеттік лицензия, берілген 2010 ж. 05.03. ҚР ӘМ берген осы кеңсемнің қызметін атқарушысымын. Дәлелсіз сызылған сөздер мен сөз тіркестерінің, ешқандай ешқандай, сызылған, сызылмаған сөздер мен өзге де мәліметтер болмаған жоқ.

«_____» _____ 20___ г. в Жузбаева Жанаргуль Курмановна, нотариус г. Астана, лиц. выданная 0002016 выдана 05.03.2010 г МЮ РК, удостоверяет верность этой копии с подлинником документа. Без подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за N 1623 тізілімде тіркелді

Алынған сома _____

Частный нотариус _____

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ