Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Директор ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильной дороги областного значения Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км) сельская зоны г. Аксу

СПРАВКА № 1 от 07 февраля 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2020 года

код	код	Договор № 32 от 12.03.2018г., доп. соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г., доп.соглашение № 32/5 от 22.01.2020 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен 2020 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	114 388 984,46	102 133 021,84							12 255 962,62	
текущий год	2 077 712,00	1 855 100,00							222 612,00	
за месяц	2 077 712,00	1 855 100,00							222 612,00	
Предоплата 3%	62 331,36									
К оплате:	2 015 380,64	1 799 447,00							215 933,64	2 015 380,64

К оплате: Два миллиона пятнадцать тысяч триста восемьдесят тенге 64 тиын

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Койсоймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "AksuTransLogistic"

_____ Абсалямов А.С.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "AksuTransLogistic"

Наименование объекта: Содержание автомобильной дороги Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км)

Договор: № 32 от 12 марта 2018 года, дополнительное соглашение № 32/1 от 13.06.2018 г., доп. соглашение № 32/2 от 09.01.2019 г., доп. соглашение № 32/5 от 22.01.2020 г.

Акт № 1 приемки выполненных работ от 07 февраля 2020 года
за январь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101 СРД 345-01-01**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**км в одном направлении**	**1220**	243	134,60	296460	164212		228142	566571
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,1	108,4	64,75	132248	78995		41968	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	122						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	61						
					2692	164212					
				61	1295	78995					
2	**1291-0277-0101 СРД 277-01-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%**	**км прохода**	**244**	1958,71	1958,71	477925	477925		92627	616197
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч			351,50	0	85766		45644	

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	46,36							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	477925						
			46,36	1850	85766						
3 1291-0278-0201 СРД 278-02-01	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**км**	**366**	1546,35	1546,35	565964	565964		109690	729707	
					277,50		101565		54052		
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч									
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	54,90							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	565964						
			54,90	1850	101565						

	Итого по акту	**1 912 474**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	132 248
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 208 101
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	266 326
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	430 460
	Сметная прибыль (8 %), тенге	141 665
	Итого по акту	**1 912 474**
0,96999999683	**Итого с пониж. Коэф. = 0,969 99999 683**	**1 855 100**
	Налог на добавленную стоимость 12%	222 612
	Всего стоимость работ с НДС	**2 077 712**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Жакупов К.С.

Руководитель производственного отдела автодорог Бейм И.Д.

Куратор Сматаев А.М.

Руководитель планово-технического отдела Валиев М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "AksuTransLogistic" Абсалямов А.С.