КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Заказчик: *ГУ "Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"*
Объект: *км 1200-1247 а/д" Граница РФ (на Екатеринбург) -Алматы" а/д "Астана-Костанай-Челябинск"*
Исполнитель: *ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"*
Код классификации *215 002 005 422*

Полная сметная стоимость работ *5 677 424 070 тенге*

Лимит финансирования на 2011 год *1 627 580 511 тенге*

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года *842 367 372 тенге*

АКТ № 7 от 25 августа 2011 года
выполненных работ с 1 августа по 24 августа 2011 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее зачтированная сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ за отчетный период (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненные работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения подрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкция участка км 1200-1247 автодороги Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы автомобильной дороги "Астана-Костанай-Челябинск"	тенге	488 274 153	723 107 870	119 259 502	842 367 372	446 802 570	261 793 784	42 118 369	91 652 649
	Всего		488 274 153	723 107 870	119 259 502	842 367 372	446 802 570	261 793 784	42 118 369	91 652 649

от ЗАКАЗЧИКА:

Директор Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК

Долгих Г.В.

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Зам. генерального директор
ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"

Алмыжанов Е.У.

СМ. НА ОБОРОТЕ

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Заказчик: Акмолинский областной департамент
Комитета автомобильных дорог МТК РК
Генподрядчик: ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 от 25 августа 2011г.
с 01 августа по 24 августа 2011г.
Реконструкция участка км 1200-1247 автомобильной дороги республиканского значения
"граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы"

№ п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость за единицу	Общая стоимость в тенге
	Участок км 1219-1247				
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
3	*Демонтаж автобустных остановок с*	шт	3	325 630	976 890
4	*Демонтаж бортового камня и демонтаж сущ ж/б стеллы*	пм	200	1 858	371 600
5	*Демонтаж сущ ж/б стеллы*	шт	2	318 127	636 254
	Дорожная одежда				
	Тип1 Новая ДО				
1	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см				
	работа	м3	3 500	447	1 564 500
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак.щебня Н=18см				
	работа	м2	6 800	287	1 951 600
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см				
	работа -	м2	39 500	732	28 914 000
	битум	т	65	40000	2 600 000
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б смеси				
	работа -	м2	41 000	900	36 900 000
	битум	т	165	40000	6 600 000
	Разделительная полоса				
	Укрепленные полосы разделительной полосы				
1	Устройство доп слоя основания из естественного щебня н=23см				
	работа	м3	2 450	447	1 095 150
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см				
	работа	м2	10 600	362	3 837 200
	щебень фр. 10-20мм	м3	158	2 097	331 326
	щебень фр. св 40мм	м3	850,0	2 250	1 912 500
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см				
	работа	м2	10 600	645	6 837 000
	щебень фр. 20-40мм	м3	1 150	2 636	3 031 400
	щебень фр. 5-20мм	м3	710	2 844	2 019 240
	отсев	м3	190	1 233	234 270
	битум	т	86	40 000	3 440 000
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б смеси				
	работа	м2	10 600	900	9 540 000
	щебень фр. 20-40мм	м3	282	2 636	743 352
	щебень фр. 5-20мм	м2	550	2 844	1 564 200
	отсев	м3	940	1 233	1 159 020
	битум	т	75	40 000	3 000 000
	Итого				**119 259 502**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. дир[illegible] Е.В.Налетов

Работы пр[illegible]
Главный [illegible] Л.А Ястребова

Главный специалист ОККИПР Н. Кенжебаев

Главный инженер техсопровождения В.Н Коробко

ГЕН. ПОДРЯДЧИК:
Зам.Генерального директора
ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
Алимжанов Е.У

АҚМОЛА КҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ

СМ. НА ОБОРОТЕ

13 МАЙ 2019

20___ж. «___» _____ мен Жузбаева Жанарзуль Нуржановна,
Астана қ. нотариусы 0002016 мемлекеттік лицензия 2010 ж. 05.03. ҚР ӘМ
берген осы көшірменің қазақтың тілінің мемлекеттік тілінде
Сонымен бірге, ешқандай қосымша, жасырын, жазылған, басылған сөздер мен
өзге де белгілер тіркелмеген, нешаде қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

«___» _____ 20___ г. я, Жузбаева Жанарзуль Нуржановна,
нотариус г. Астана, лицензия 0002016, выдана 05.03.2010 г. МЮ РК,
свидетельствую верность этой копии с подлинником документа.
В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
записей, или каких-либо особенностей не оказалось.
Зарегистрировано в реестре за N 1617
Сумма оплаты сома
Частному нотариусу

13 МАЙ 2019

20___ж. «_____»_____мен, Жузбаева Жанарпуль Нуржановна, Астана қ. нотариусы 0002916 мамандығы лицензия 2010 ж. 05.03. ҚР ӘМ берген осы хаттаманы қолдың тыңнасымен дұрыстығын куәландырдым. Сонымен бірге, тікелей, ешқандай, қосымша, қазылған, сызылған сөздер мен өзге де қателіктер, түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

«_____»_____ 20___ г. я, Жузбаева Жанарпуль Нуржановна, нотариус г. Астана, лицензия 0002916 выдана 05.03.2010 г. МЮ РК, удостоверяю верность этой копии с подлинником документа.

Данный документ не имеет исправлений, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за N 1612 таблице тіркелді

Уплачено сома

Частному нотариусу

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ