Заказчик **ТОО "Бека - 2007 "** по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "Сарыозексервис"**

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект **Многофункциональный жилой комплекс "Премьера" Карасайский район, Алматинской области** Вид деятельности по ОКДП

(наименование)

Договор подряда (контракт)

| | |
|---|---|
| номер | **Б-С** |
| дата | **06 июня 2011г.** |
| Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| | |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| **01.07.2011** | **31.07.2011** |

# СПРАВКА
# О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, тг | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отопление и вентиляцию | 2-1-4 | 13 718 644 | 13 718 644 | 13 718 644 |
| | | | | | |
| | ИТОГО | | **13 718 644** | **13 718 644** | **13 718 644** |

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____

**Заказчик** ТОО "Бека - 2007 "

**Подрядчик** ТОО "Сарыозексервис"

**Наименование строительства и его адрес:** Многофункциональный жилой комплекс "Премьера" Карасайский район, Алматинской области

**объект** Блок 24

# А К Т
## приемки выполненных работ

за сентябрь 2011 года

на 2-1-4 Отопление и вентиляцию

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **Раздел: Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 1 | 20-3-2 | **Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** | 7,2 | 1156,88 | 13,16 | 8330 | 95 | 2326 | 1,54 | 11 | | |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1782 | 35 | 128 | 0,02 | 0 | | |
| 2 | 20-3-3 | **Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм** | 4,9 | 1132,62 | 10,58 | 5550 | 52 | 1450 | 1,41 | 7 | | |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 1114 | 19 | 128 | 0,02 | 0 | | |
| 3 | 20-3-10 | **Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм** | 28,3 | 1164,43 | 9,15 | 32953 | 259 | 7256 | 1,22 | 35 | | |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 5572 | 97 | 128 | 0,02 | 0 | | |
| 4 | 20-3-11 | **Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм** | 5,4 | 1108,11 | 8,4 | 5984 | 45 | 1044 | 0,92 | 5 | | |
| | | м2 | | 147,83 | 3,15 | 798 | 17 | 128 | 0,02 | 0 | | |
| 5 | 20-12-10 | **Установка решеток регулирующих** | 8 | 232,15 | 16,15 | 1857 | 129 | 1889 | 1,07 | 9 | | |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 1422 | 54 | 128 | 0,03 | 0 | | |
| 6 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | **Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 200х150** | 6 | 459,52 | | 2757 | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 7 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | **Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 350х150** | 2 | 610,28 | | 1221 | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 8 | 13-12-16 | **Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281** | 1 | 39 | | 39 | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | | | |
| 9 | 26-12-1 | **Изоляция воздуховодов URSA** | 45,8 | 240,26 | 92,82 | 11004 | 4251 | 6214 | 0,59 | 27 | | |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 4617 | 1598 | 100 | 0,17 | 8 | | |
| 10 | 1-3-165 | **Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50** | 2,29 | 6240 | | 14290 | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 3 | 1138,88 | 13,16 | 3417 | 39 | 969 | 1,54 | 5 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 743 | 15 | 128 | 0,02 | 0 |
| 12 | 13-12-74 | Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2 | 0,5 | 1040 | | 520 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 13 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 3 | 1138,88 | 13,16 | 3417 | 39 | 969 | 1,54 | 5 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 743 | 15 | 128 | 0,02 | 0 |
| 14 | 13-12-74 | Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2 | 0,5 | 1040 | | 520 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 15 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 10 | 1156,88 | 13,16 | 11569 | 132 | 3231 | 1,54 | 15 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 2475 | 49 | 128 | 0,02 | 0 |
| 16 | 20-12-3 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм | 2 | 232,15 | 16,15 | 464 | 32 | 472 | 1,07 | 2 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 356 | 14 | 128 | 0,03 | 0 |
| 17 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Решетка RAG/AMH 150х150 | 2 | 380,52 | | 761 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 18 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 28,2 | 1156,88 | 13,16 | 32624 | 371 | 9112 | 1,54 | 43 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 6980 | 139 | 128 | 0,02 | 1 |
| 19 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 24 | 1198,62 | 10,58 | 28767 | 254 | 7103 | 1,41 | 34 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 5454 | 95 | 128 | 0,02 | 0 |
| 20 | 20-26-1 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм | 1 | 7110,58 | 9,2 | 7111 | 9 | 233 | 1,09 | 1 |
| | | шт | | 177,75 | 4,5 | 178 | 4 | 128 | 0,02 | 0 |
| 21 | 20-26-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм | 1 | 7915,15 | 13,9 | 7915 | 14 | 325 | 1,54 | 2 |
| | | шт | | 249,75 | 4,5 | 250 | 5 | 128 | 0,03 | 0 |
| 22 | 13-12-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | 5 | 39 | | 195 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 23 | 20-14-6 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 2 | 246,13 | 5,38 | 492 | 11 | 455 | 1,06 | 2 |
| | | шт | | 175,5 | 2,25 | 351 | 5 | 128 | 0,01 | 0 |
| 24 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Заслонка воздушная 150х150 | 1 | 938,71 | | 939 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 25 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Заслонка воздушная 250х150 | 1 | 1180,55 | | 1181 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 7 | 232,15 | 16,15 | 1625 | 113 | 1653 | 1,07 | 7 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 1244 | 47 | 128 | 0,03 | 0 |
| 27 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х150 | 7 | 380,52 | | 2664 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 39,6 | 240,26 | 92,82 | 9514 | 3676 | 5373 | 0,59 | 23 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 3992 | 1381 | 100 | 0,17 | 7 |
| 29 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,98 | 6240 | | 12355 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 30 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 9,6 | 1156,88 | 13,16 | 11106 | 126 | 3102 | 1,54 | 15 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 2376 | 47 | 128 | 0,02 | 0 |
| 31 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 10,55 | 1138,88 | 13,16 | 12016 | 139 | 3409 | 1,54 | 16 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 2611 | 52 | 128 | 0,02 | 0 |
| 32 | 13-12-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | 2 | 39 | | 78 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 33 | 20-25-8 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм | 1 | 3230,58 | 9,2 | 3231 | 9 | 233 | 1,09 | 1 |
| | | шт | | 177,75 | 4,5 | 178 | 4 | 128 | 0,02 | 0 |
| 34 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 3 | 232,15 | 16,15 | 696 | 48 | 708 | 1,07 | 3 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 533 | 20 | 128 | 0,03 | 0 |
| 35 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х150 | 3 | 380,52 | | 1142 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 36 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 10,55 | 240,26 | 92,82 | 2535 | 979 | 1431 | 0,59 | 6 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 1063 | 368 | 100 | 0,17 | 2 |
| 37 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 0,5275 | 6240 | | 3292 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 38 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса П /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 6,6 | 1156,88 | 13,16 | 7635 | 87 | 2133 | 1,54 | 10 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1634 | 33 | 128 | 0,02 | 0 |
| 39 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса П /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 3,5 | 1132,62 | 10,58 | 3964 | 37 | 1036 | 1,41 | 5 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 795 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 40 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса П /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 24,3 | 1198,62 | 10,58 | 29126 | 257 | 7192 | 1,41 | 34 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 5522 | 96 | 128 | 0,02 | 0 |
| 41 | 20-26-2 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм | 1 | 7915,15 | 13,9 | 7915 | 14 | 325 | 1,54 | 2 |
| | | шт | | 249,75 | 4,5 | 250 | 5 | 128 | 0,03 | 0 |
| 42 | 20-14-6 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 2 | 246,13 | 5,38 | 492 | 11 | 455 | 1,06 | 2 |
| | | шт | | 175,5 | 2,25 | 351 | 5 | 128 | 0,01 | 0 |
| 43 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Заслонка воздушная 150х150 | 1 | 938,71 | | 939 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 44 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Заслонка воздушная 200х150 | 1 | 1062,56 | | 1063 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 45 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 5 | 232,15 | 16,15 | 1161 | 81 | 1181 | 1,07 | 5 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 889 | 34 | 128 | 0,03 | 0 |
| 46 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х150 | 5 | 380,52 | | 1903 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 47 | 13-12-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | 3 | 39 | | 117 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 48 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 24,3 | 240,26 | 92,82 | 5838 | 2256 | 3297 | 0,59 | 14 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2449 | 848 | 100 | 0,17 | 4 |
| 49 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,215 | 6240 | | 7582 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 50 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 55,8 | 1156,88 | 13,16 | 64554 | 734 | 18030 | 1,54 | 86 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 13811 | 275 | 128 | 0,02 | 1 |
| 51 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 5,6 | 1132,62 | 10,58 | 6343 | 59 | 1657 | 1,41 | 8 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 1273 | 22 | 128 | 0,02 | 0 |
| 52 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 75,2 | 1198,62 | 10,58 | 90136 | 796 | 22255 | 1,41 | 106 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 17089 | 298 | 128 | 0,02 | 1 |
| 53 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 16 | 1164,43 | 9,15 | 18631 | 146 | 4102 | 1,22 | 20 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 3150 | 55 | 128 | 0,02 | 0 |
| 54 | 20-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм | 1 | 10045,46 | 17,71 | 10045 | 18 | 392 | 1,82 | 2 |
| | | шт | | 299,25 | 6,75 | 299 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 55 | 13-12-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | 8 | 39 | | 312 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 56 | 20-14-6 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 4 | 246,13 | 5,38 | 985 | 22 | 910 | 1,06 | 4 |
| | | шт | | 175,5 | 2,25 | 702 | 9 | 128 | 0,01 | 0 |
| 57 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Заслонка воздушная 250х200 | 3 | 1180,55 | | 3542 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 58 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Заслонка воздушная 250х150 | 1 | 1180,55 | | 1181 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 59 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 35 | 232,15 | 16,15 | 8125 | 565 | 8266 | 1,07 | 37 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 6221 | 236 | 128 | 0,03 | 1 |
| 60 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х150 | 35 | 380,52 | | 13318 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 61 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 61,3 | 240,26 | 92,82 | 14728 | 5690 | 8317 | 0,59 | 36 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 6179 | 2138 | 100 | 0,17 | 10 |
| 62 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 3,065 | 6240 | | 19126 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 63 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 43,8 | 1156,88 | 13,16 | 50671 | 576 | 14152 | 1,54 | 67 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 10841 | 216 | 128 | 0,02 | 1 |
| 64 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 9,1 | 1132,62 | 10,58 | 10307 | 96 | 2693 | 1,41 | 13 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 2068 | 36 | 128 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 50,4 | 1198,62 | 10,58 | 60410 | 533 | 14916 | 1,41 | 71 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 11453 | 200 | 128 | 0,02 | 1 |
| 66 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 28,8 | 1164,43 | 9,15 | 33536 | 264 | 7384 | 1,22 | 35 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 5670 | 98 | 128 | 0,02 | 0 |
| 67 | 20-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм | 1 | 10045,46 | 17,71 | 10045 | 18 | 392 | 1,82 | 2 |
| | | шт | | 299,25 | 6,75 | 299 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 68 | 13-12-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | 9 | 39 | | 351 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 69 | 20-14-6 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 4 | 246,13 | 5,38 | 985 | 22 | 910 | 1,06 | 4 |
| | | шт | | 175,5 | 2,25 | 702 | 9 | 128 | 0,01 | 0 |
| 70 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Заслонка воздушная 250х200 | 4 | 1180,55 | | 4722 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 71 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 28 | 232,15 | 16,15 | 6500 | 452 | 6612 | 1,07 | 30 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 4977 | 189 | 128 | 0,03 | 1 |
| 72 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х150 | 28 | 380,52 | | 10655 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 73 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 82,9 | 240,26 | 92,82 | 19918 | 7695 | 11248 | 0,59 | 49 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 8356 | 2892 | 100 | 0,17 | 14 |
| 74 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 4,145 | 6240 | | 25865 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 75 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 37,8 | 1156,88 | 13,16 | 43730 | 497 | 12214 | 1,54 | 58 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 9356 | 186 | 128 | 0,02 | 1 |
| 76 | 20-26-1 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм | 1 | 7110,58 | 9,2 | 7111 | 9 | 233 | 1,09 | 1 |
| | | шт | | 177,75 | 4,5 | 178 | 4 | 128 | 0,02 | 0 |
| 77 | 13-12-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | 5 | 39 | | 195 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 78 | 20-14-6 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 2 | 246,13 | 5,38 | 492 | 11 | 455 | 1,06 | 2 |
| | | шт | | 175,5 | 2,25 | 351 | 5 | 128 | 0,01 | 0 |
| 79 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Заслонка воздушная 150х150 | 2 | 938,71 | | 1877 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 80 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 4 | 232,15 | 16,15 | 929 | 65 | 945 | 1,07 | 4 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 711 | 27 | 128 | 0,03 | 0 |
| 81 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х150 | 4 | 380,52 | | 1522 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 82 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 0,96 | 1132,62 | 10,58 | 1087 | 10 | 284 | 1,41 | 1 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 218 | 4 | 128 | 0,02 | 0 |
| 83 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 29,4 | 240,26 | 92,82 | 7064 | 2729 | 3989 | 0,59 | 17 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2964 | 1025 | 100 | 0,17 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,47 | 6240 | | 9173 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 85 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 50,4 | 1156,88 | 13,16 | 58307 | 663 | 16285 | 1,54 | 78 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 12474 | 248 | 128 | 0,02 | 1 |
| 86 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 7 | 1132,62 | 10,58 | 7928 | 74 | 2072 | 1,41 | 10 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 1591 | 28 | 128 | 0,02 | 0 |
| 87 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 8,8 | 1198,62 | 10,58 | 10548 | 93 | 2604 | 1,41 | 12 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 2000 | 35 | 128 | 0,02 | 0 |
| 88 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 8,8 | 1164,43 | 9,15 | 10247 | 81 | 2256 | 1,22 | 11 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 1733 | 30 | 128 | 0,02 | 0 |
| 89 | 13-12-16 | Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 | 10 | 39 | | 390 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 90 | 20-14-6 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 4 | 246,13 | 5,38 | 985 | 22 | 910 | 1,06 | 4 |
| | | шт | | 175,5 | 2,25 | 702 | 9 | 128 | 0,01 | 0 |
| 91 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Заслонка воздушная 150x150 | 2 | 938,71 | | 1877 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 92 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Заслонка воздушная 200x150 | 1 | 1062,56 | | 1063 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 93 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Заслонка воздушная 250x150 | 1 | 1180,55 | | 1181 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 94 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 19 | 232,15 | 16,15 | 4411 | 307 | 4487 | 1,07 | 20 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 3377 | 128 | 128 | 0,03 | 1 |
| 95 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150x150 | 16 | 380,52 | | 6088 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 96 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150x100 | 3 | 305,31 | | 916 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 97 | 20-26-3 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400x200 мм | 1 | 8685,46 | 17,71 | 8685 | 18 | 392 | 1,82 | 2 |
| | | шт | | 299,25 | 6,75 | 299 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 98 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 41,6 | 240,26 | 92,82 | 9995 | 3861 | 5644 | 0,59 | 25 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 4193 | 1451 | 100 | 0,17 | 7 |
| 99 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,47 | 6240 | | 9173 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 100 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 44,4 | 1156,88 | 13,16 | 51365 | 584 | 14346 | 1,54 | 68 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 10989 | 219 | 128 | 0,02 | 1 |
| 101 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 2,512 | 1138,88 | 13,16 | 2861 | 33 | 812 | 1,54 | 4 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 622 | 12 | 128 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 0,64 | 1132,62 | 10,58 | 725 | 7 | 189 | 1,41 | 1 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 145 | 3 | 128 | 0,02 | 0 |
| 103 | 20-25-8 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм | 1 | 3230,58 | 9,2 | 3231 | 9 | 233 | 1,09 | 1 |
| | | шт | | 177,75 | 4,5 | 178 | 4 | 128 | 0,02 | 0 |
| 104 | 20-14-6 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | 4 | 246,13 | 5,38 | 985 | 22 | 910 | 1,06 | 4 |
| | | шт | | 175,5 | 2,25 | 702 | 9 | 128 | 0,01 | 0 |
| 105 | СПРАЙС-ЛИСТAir ТЕСНnOlOgiEs | Заслонка воздушная 150х100 | 4 | 745,17 | | 2981 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 106 | 13-12-16 | Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281 | 6 | 39 | | 234 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 107 | 20-12-3 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм | 13 | 232,15 | 16,15 | 3018 | 210 | 3070 | 1,07 | 14 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 2311 | 88 | 128 | 0,03 | 0 |
| 108 | СПРАЙС-ЛИСТAir ТЕСНnOlOgiEs | Решетка RAG/AMH 150х100 | 13 | 305,31 | | 3969 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 109 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 15,912 | 240,26 | 92,82 | 3823 | 1477 | 2159 | 0,59 | 9 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 1604 | 555 | 100 | 0,17 | 3 |
| 110 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 0,7956 | 6240 | | 4965 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 111 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 21,6 | 1156,88 | 13,16 | 24989 | 284 | 6979 | 1,54 | 33 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 5346 | 106 | 128 | 0,02 | 1 |
| 112 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 6,8 | 1198,62 | 10,58 | 8151 | 72 | 2012 | 1,41 | 10 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 1545 | 27 | 128 | 0,02 | 0 |
| 113 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 23,1 | 1164,43 | 9,15 | 26898 | 211 | 5922 | 1,22 | 28 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 4548 | 79 | 128 | 0,02 | 0 |
| 114 | 20-26-3 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм | 1 | 8685,46 | 17,71 | 8685 | 18 | 392 | 1,82 | 2 |
| | | шт | | 299,25 | 6,75 | 299 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 115 | 13-12-16 | Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281 | 5 | 39 | | 195 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 116 | 20-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 0,6 | 1108,11 | 8,4 | 665 | 5 | 116 | 0,92 | 1 |
| | | м2 | | 147,83 | 3,15 | 89 | 2 | 128 | 0,02 | 0 |
| 117 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 24 | 232,15 | 16,15 | 5572 | 388 | 5668 | 1,07 | 26 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 4266 | 162 | 128 | 0,03 | 1 |
| 118 | СПРАЙС-ЛИСТAir ТЕСНnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х150 | 24 | 380,52 | | 9133 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 119 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 40,1 | 240,26 | 92,82 | 9634 | 3722 | 5441 | 0,59 | 24 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 4042 | 1399 | 100 | 0,17 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 2,005 | 6240 | | 12511 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 121 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 7,8 | 1156,88 | 13,16 | 9024 | 103 | 2520 | 1,54 | 12 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1931 | 38 | 128 | 0,02 | 0 |
| 122 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 12,6 | 1198,62 | 10,58 | 15103 | 133 | 3729 | 1,41 | 18 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 2863 | 50 | 128 | 0,02 | 0 |
| 123 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 8,8 | 1164,43 | 9,15 | 10247 | 81 | 2256 | 1,22 | 11 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 1733 | 30 | 128 | 0,02 | 0 |
| 124 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 3,14 | 1138,88 | 13,16 | 3576 | 41 | 1015 | 1,54 | 5 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 777 | 15 | 128 | 0,02 | 0 |
| 125 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 6 | 232,15 | 16,15 | 1393 | 97 | 1417 | 1,07 | 6 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 1067 | 41 | 128 | 0,03 | 0 |
| 126 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х200 | 3 | 474,7 | | 1424 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 127 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 100х200 | 3 | 395,7 | | 1187 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 128 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 32,34 | 240,26 | 92,82 | 7770 | 3002 | 4388 | 0,59 | 19 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 3260 | 1128 | 100 | 0,17 | 5 |
| 129 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 32,34 | 6240 | | 201802 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 130 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 7,8 | 1156,88 | 13,16 | 9024 | 103 | 2520 | 1,54 | 12 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1931 | 38 | 128 | 0,02 | 0 |
| 131 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 12,6 | 1198,62 | 10,58 | 15103 | 133 | 3729 | 1,41 | 18 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 2863 | 50 | 128 | 0,02 | 0 |
| 132 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 8,8 | 1164,43 | 9,15 | 10247 | 81 | 2256 | 1,22 | 11 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 1733 | 30 | 128 | 0,02 | 0 |
| 133 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 3,14 | 1138,88 | 13,16 | 3576 | 41 | 1015 | 1,54 | 5 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 777 | 15 | 128 | 0,02 | 0 |
| 134 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 6 | 232,15 | 16,15 | 1393 | 97 | 1417 | 1,07 | 6 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 1067 | 41 | 128 | 0,03 | 0 |
| 135 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х200 | 3 | 474,7 | | 1424 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 136 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 100х200 | 3 | 395,7 | | 1187 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 137 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 32,34 | 240,26 | 92,82 | 7770 | 3002 | 4388 | 0,59 | 19 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 3260 | 1128 | 100 | 0,17 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,617 | 6240 | | 10090 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 139 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 7,8 | 1156,88 | 13,16 | 9024 | 103 | 2520 | 1,54 | 12 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1931 | 38 | 128 | 0,02 | 0 |
| 140 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 19,6 | 1198,62 | 10,58 | 23493 | 207 | 5801 | 1,41 | 28 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 4454 | 78 | 128 | 0,02 | 0 |
| 141 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 8,8 | 1164,43 | 9,15 | 10247 | 81 | 2256 | 1,22 | 11 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 1733 | 30 | 128 | 0,02 | 0 |
| 142 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 6 | 232,15 | 16,15 | 1393 | 97 | 1417 | 1,07 | 6 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 1067 | 41 | 128 | 0,03 | 0 |
| 143 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х200 | 3 | 474,7 | | 1424 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 144 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 100х200 | 3 | 395,7 | | 1187 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 145 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 29,2 | 240,26 | 92,82 | 7016 | 2710 | 3962 | 0,59 | 17 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2943 | 1018 | 100 | 0,17 | 5 |
| 146 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,46 | 6240 | | 9110 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 147 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 7,8 | 1156,88 | 13,16 | 9024 | 103 | 2520 | 1,54 | 12 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1931 | 38 | 128 | 0,02 | 0 |
| 148 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 12,6 | 1198,62 | 10,58 | 15103 | 133 | 3729 | 1,41 | 18 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 2863 | 50 | 128 | 0,02 | 0 |
| 149 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 8,8 | 1164,43 | 9,15 | 10247 | 81 | 2256 | 1,22 | 11 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 1733 | 30 | 128 | 0,02 | 0 |
| 150 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 3,14 | 1138,88 | 13,16 | 3576 | 41 | 1015 | 1,54 | 5 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 777 | 15 | 128 | 0,02 | 0 |
| 151 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 6 | 232,15 | 16,15 | 1393 | 97 | 1417 | 1,07 | 6 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 1067 | 41 | 128 | 0,03 | 0 |
| 152 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х200 | 3 | 474,7 | | 1424 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 153 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 100х200 | 3 | 395,7 | | 1187 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 154 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 32,34 | 240,26 | 92,82 | 7770 | 3002 | 4388 | 0,59 | 19 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 3260 | 1128 | 100 | 0,17 | 5 |
| 155 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,617 | 6240 | | 10090 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 4,8 | 1156,88 | 13,16 | 5553 | 63 | 1551 | 1,54 | 7 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1188 | 24 | 128 | 0,02 | 0 |
| 157 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 8,4 | 1132,62 | 10,58 | 9514 | 89 | 2486 | 1,41 | 12 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 1909 | 33 | 128 | 0,02 | 0 |
| 158 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 3,6 | 1198,62 | 10,58 | 4315 | 38 | 1065 | 1,41 | 5 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 818 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 159 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4 | 1164,43 | 9,15 | 4658 | 37 | 1026 | 1,22 | 5 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 788 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 160 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 2,512 | 1138,88 | 13,16 | 2861 | 33 | 812 | 1,54 | 4 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 622 | 12 | 128 | 0,02 | 0 |
| 161 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 4 | 232,15 | 16,15 | 929 | 65 | 945 | 1,07 | 4 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 711 | 27 | 128 | 0,03 | 0 |
| 162 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х200 | 2 | 474,7 | | 949 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 163 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 100х200 | 2 | 395,7 | | 791 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 164 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 23,312 | 240,26 | 92,82 | 5601 | 2164 | 3163 | 0,59 | 14 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2350 | 813 | 100 | 0,17 | 4 |
| 165 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,166 | 6240 | | 7273 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 166 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 4,8 | 1156,88 | 13,16 | 5553 | 63 | 1551 | 1,54 | 7 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1188 | 24 | 128 | 0,02 | 0 |
| 167 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 8,4 | 1132,62 | 10,58 | 9514 | 89 | 2486 | 1,41 | 12 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 1909 | 33 | 128 | 0,02 | 0 |
| 168 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 3,6 | 1198,62 | 10,58 | 4315 | 38 | 1065 | 1,41 | 5 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 818 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 169 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4 | 1164,43 | 9,15 | 4658 | 37 | 1026 | 1,22 | 5 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 788 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 170 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 2,512 | 1138,88 | 13,16 | 2861 | 33 | 812 | 1,54 | 4 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 622 | 12 | 128 | 0,02 | 0 |
| 171 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 4 | 232,15 | 16,15 | 929 | 65 | 945 | 1,07 | 4 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 711 | 27 | 128 | 0,03 | 0 |
| 172 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х200 | 2 | 474,7 | | 949 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 173 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 100х200 | 2 | 395,7 | | 791 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 174 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 23,312 | 240,26 | 92,82 | 5601 | 2164 | 3163 | 0,59 | 14 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2350 | 813 | 100 | 0,17 | 4 |
| 175 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,166 | 6240 | | 7273 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 176 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 4,8 | 1156,88 | 13,16 | 5553 | 63 | 1551 | 1,54 | 7 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1188 | 24 | 128 | 0,02 | 0 |
| 177 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 8,4 | 1132,62 | 10,58 | 9514 | 89 | 2486 | 1,41 | 12 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 1909 | 33 | 128 | 0,02 | 0 |
| 178 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 3,6 | 1198,62 | 10,58 | 4315 | 38 | 1065 | 1,41 | 5 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 818 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 179 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4 | 1164,43 | 9,15 | 4658 | 37 | 1026 | 1,22 | 5 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 788 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 180 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 2,512 | 1138,88 | 13,16 | 2861 | 33 | 812 | 1,54 | 4 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 622 | 12 | 128 | 0,02 | 0 |
| 181 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 4 | 232,15 | 16,15 | 929 | 65 | 945 | 1,07 | 4 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 711 | 27 | 128 | 0,03 | 0 |
| 182 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х200 | 2 | 474,7 | | 949 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 183 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 100х200 | 2 | 395,7 | | 791 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 184 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 23,312 | 240,26 | 92,82 | 5601 | 2164 | 3163 | 0,59 | 14 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2350 | 813 | 100 | 0,17 | 4 |
| 185 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,166 | 6240 | | 7273 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 186 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 4,8 | 1156,88 | 13,16 | 5553 | 63 | 1551 | 1,54 | 7 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1188 | 24 | 128 | 0,02 | 0 |
| 187 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 8,4 | 1132,62 | 10,58 | 9514 | 89 | 2486 | 1,41 | 12 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 1909 | 33 | 128 | 0,02 | 0 |
| 188 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 3,6 | 1198,62 | 10,58 | 4315 | 38 | 1065 | 1,41 | 5 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 818 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 189 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4 | 1164,43 | 9,15 | 4658 | 37 | 1026 | 1,22 | 5 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 788 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 2,512 | 1138,88 | 13,16 | 2861 | 33 | 812 | 1,54 | 4 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 622 | 12 | 128 | 0,02 | 0 |
| 191 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 4 | 232,15 | 16,15 | 929 | 65 | 945 | 1,07 | 4 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 711 | 27 | 128 | 0,03 | 0 |
| 192 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х200 | 2 | 474,7 | | 949 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 193 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 100х200 | 2 | 395,7 | | 791 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 194 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 23,312 | 240,26 | 92,82 | 5601 | 2164 | 3163 | 0,59 | 14 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2350 | 813 | 100 | 0,17 | 4 |
| 195 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,166 | 6240 | | 7273 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 196 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 4,8 | 1156,88 | 13,16 | 5553 | 63 | 1551 | 1,54 | 7 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1188 | 24 | 128 | 0,02 | 0 |
| 197 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 8,4 | 1132,62 | 10,58 | 9514 | 89 | 2486 | 1,41 | 12 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 1909 | 33 | 128 | 0,02 | 0 |
| 198 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 3,6 | 1198,62 | 10,58 | 4315 | 38 | 1065 | 1,41 | 5 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 818 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 199 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4 | 1164,43 | 9,15 | 4658 | 37 | 1026 | 1,22 | 5 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 788 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 200 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 2,512 | 1138,88 | 13,16 | 2861 | 33 | 812 | 1,54 | 4 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 622 | 12 | 128 | 0,02 | 0 |
| 201 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 4 | 232,15 | 16,15 | 929 | 65 | 945 | 1,07 | 4 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 711 | 27 | 128 | 0,03 | 0 |
| 202 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х200 | 2 | 474,7 | | 949 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 203 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 100х200 | 2 | 395,7 | | 791 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 204 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 23,312 | 240,26 | 92,82 | 5601 | 2164 | 3163 | 0,59 | 14 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2350 | 813 | 100 | 0,17 | 4 |
| 205 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,166 | 6240 | | 7273 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 206 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 4,8 | 1156,88 | 13,16 | 5553 | 63 | 1551 | 1,54 | 7 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1188 | 24 | 128 | 0,02 | 0 |
| 207 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 8,4 | 1132,62 | 10,58 | 9514 | 89 | 2486 | 1,41 | 12 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 1909 | 33 | 128 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 3,6 | 1198,62 | 10,58 | 4315 | 38 | 1065 | 1,41 | 5 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 818 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 209 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4 | 1164,43 | 9,15 | 4658 | 37 | 1026 | 1,22 | 5 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 788 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 210 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 2,512 | 1138,88 | 13,16 | 2861 | 33 | 812 | 1,54 | 4 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 622 | 12 | 128 | 0,02 | 0 |
| 211 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 4 | 232,15 | 16,15 | 929 | 65 | 945 | 1,07 | 4 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 711 | 27 | 128 | 0,03 | 0 |
| 212 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х200 | 2 | 474,7 | | 949 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 213 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 100х200 | 2 | 395,7 | | 791 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 214 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 23,312 | 240,26 | 92,82 | 5601 | 2164 | 3163 | 0,59 | 14 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2350 | 813 | 100 | 0,17 | 4 |
| 215 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,166 | 6240 | | 7273 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 216 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 4,8 | 1156,88 | 13,16 | 5553 | 63 | 1551 | 1,54 | 7 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 1188 | 24 | 128 | 0,02 | 0 |
| 217 | 20-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 8,4 | 1132,62 | 10,58 | 9514 | 89 | 2486 | 1,41 | 12 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 1909 | 33 | 128 | 0,02 | 0 |
| 218 | 20-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 3,6 | 1198,62 | 10,58 | 4315 | 38 | 1065 | 1,41 | 5 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 818 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 219 | 20-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4 | 1164,43 | 9,15 | 4658 | 37 | 1026 | 1,22 | 5 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 788 | 14 | 128 | 0,02 | 0 |
| 220 | 20-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 2,512 | 1138,88 | 13,16 | 2861 | 33 | 812 | 1,54 | 4 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 622 | 12 | 128 | 0,02 | 0 |
| 221 | 20-12-10 | Установка решеток регулирующих | 4 | 232,15 | 16,15 | 929 | 65 | 945 | 1,07 | 4 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 711 | 27 | 128 | 0,03 | 0 |
| 222 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х200 | 2 | 474,7 | | 949 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 223 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 100х200 | 2 | 395,7 | | 791 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 224 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 23,312 | 240,26 | 92,82 | 5601 | 2164 | 3163 | 0,59 | 14 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 2350 | 813 | 100 | 0,17 | 4 |
| 225 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 1,166 | 6240 | | 7273 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 20-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 10,8 | 1156,88 | 13,16 | 12494 | 142 | 3490 | 1,54 | 17 |
| | | м2 | | 247,5 | 4,93 | 2673 | 53 | 128 | 0,02 | 0 |
| 227 | 20-12-10 | Установка решеток регулируюших | 1 | 232,15 | 16,15 | 232 | 16 | 236 | 1,07 | 1 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 178 | 7 | 128 | 0,03 | 0 |
| 228 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Алюминиевые вентиляционные решетки АМР-К 150х150 | 1 | 380,52 | | 381 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 229 | 26-12-1 | Изоляция воздуховодов URSA | 10,8 | 240,26 | 92,82 | 2595 | 1002 | 1465 | 0,59 | 6 |
| | | м2 | | 100,8 | 34,88 | 1089 | 377 | 100 | 0,17 | 2 |
| 230 | 1-3-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 | 0,54 | 6240 | | 3370 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 231 | 20-12-4 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм | 16 | 232,15 | 16,15 | 3714 | 258 | 3779 | 1,07 | 17 |
| | | шт | | 177,75 | 6,75 | 2844 | 108 | 128 | 0,03 | 0 |
| 232 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Решетка RAG/AMH 250х250 | 16 | 685,49 | | 10968 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 233 | 20-13-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 8 | 804,33 | 12,33 | 6435 | 99 | 6912 | 4,02 | 32 |
| | | шт | | 670,5 | 4,5 | 5364 | 36 | 128 | 0,02 | 0 |
| 234 | СПРАЙС-ЛИСТТОО "Бриз-Сервис А" | Плавкий предохранитель с возвратной пружиной 250х250 | 8 | 7520,74 | | 60166 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Вентиляция | | | | 2017924 | | | | |
| | | Раздел: Оборудование | | | | | | | | |
| 235 | 20-34-1 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т | 2 | 1537,27 | 231,14 | 3075 | 462 | 3335 | 7,5 | 15 |
| | | шт | | 1217,25 | 85,5 | 2435 | 171 | 128 | 0,42 | 1 |
| 236 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Воздушная завеса POrTiEr BAsiC "SYsTEMAir" LG8 | 2 | 56578,03 | | 113156 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 237 | 20-42-1 | МОНТАЖ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК | 1 | 8959,03 | 1007,53 | 8959 | 1008 | 9124 | 40,1 | 40 |
| | | шт | | 6750 | 378 | 6750 | 378 | 128 | 1,84 | 2 |
| 238 | СПРАЙС-ЛИСТТОО "VERTRO KAZAKHSTAN" | Кондиционер центральный медицинский типа МЕД(AV)1,0-17418 + КИПиА | 1 | 273810,09 | | 273810 | | | | |
| | | компл | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 273810 | | 273810 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *273810* | | | | |
| 239 | 20-32-2 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т | 23 | 935,14 | 53,14 | 21508 | 1222 | 26562 | 4,96 | 114 |
| | | шт | | 882 | 20,25 | 20286 | 466 | 128 | 0,1 | 2 |
| 240 | СПРАЙС-ЛИСТТОО "VERTRO KAZAKHSTAN" | Установка VK 200-8630 | 3 | 12800,36 | | 38401 | | | | |
| | | компл | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | 12800 | | 38401 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | *38401* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | СПРАЙС-ЛИСТТОО "VERTRO KAZAKHSTAN" | Установка VK 125-8685 | | 20 | 8533,58 | | 170672 | | | | |
| | | | компл | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | | 8534 | | 170672 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *170672* | | | | |
| 242 | 21-27-1 | Установка канальных вентиляторов | | 9 | 215,84 | 103,34 | 1943 | 930 | 1382 | 0,58 | 5 |
| | | | шт | | 101,25 | 40,96 | 911 | 369 | 108 | 0,2 | 2 |
| 243 | СПРАЙС-ЛИСТТОО "VERTRO KAZAKHSTAN" | Установка VK 250 - 8 628 | | 2 | 14492,37 | | 28985 | | | | |
| | | | компл | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | | 14492 | | 28985 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *28985* | | | | |
| 244 | СПРАЙС-ЛИСТТОО "VERTRO KAZAKHSTAN" | Установка AV 2.0-28 165 + КИПиА | | 1 | 116821,71 | | 116822 | | | | |
| | | | компл | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | | 116822 | | 116822 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *116822* | | | | |
| 245 | СПРАЙС-ЛИСТТОО "VERTRO KAZAKHSTAN" | Установка AV 1.5-28 163 + КИПиА | | 1 | 105934,05 | | 105934 | | | | |
| | | | компл | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | | 105934 | | 105934 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *105934* | | | | |
| 246 | СПРАЙС-ЛИСТТОО "VERTRO KAZAKHSTAN" | Установка VK 160 - 8 632 + КИПиА | | 1 | 14124,54 | | 14125 | | | | |
| | | | компл | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | | 14125 | | 14125 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *14125* | | | | |
| 247 | СПРАЙС-ЛИСТТОО "VERTRO KAZAKHSTAN" | Установка VK 160 - 8 632 | | 2 | 10593,4 | | 21187 | | | | |
| | | | компл | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | | 10593 | | 21187 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *21187* | | | | |
| 248 | СПРАЙС-ЛИСТТОО "VERTRO KAZAKHSTAN" | Установка AV 1.0-28 154 | | 2 | 100710,91 | | 201422 | | | | |
| | | | компл | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена | | | 100711 | | 201422 | | | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *201422* | | | | |
| 249 | 20-42-1 | МОНТАЖ сплит-системы | | 29 | 8959,03 | 1007,53 | 259812 | 29218 | 264591 | 40,1 | 1163 |
| | | | шт | | 6750 | 378 | 195750 | 10962 | 128 | 1,84 | 53 |
| 250 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECInOlOgiEs | Сплит-система настенная S18LHP LG | | 29 | 41053,57 | | 1190554 | | | | |
| | | | компл | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 20-42-1 | МОНТАЖ сплит-системы | 5 | 8959,03 | 1007,53 | 44795 | 5038 | 45619 | 40,1 | 201 |
| | | шт | | 6750 | 378 | 33750 | 1890 | 128 | 1,84 | 9 |
| 252 | СПРАЙС-ЛИСТAir TECHnOlOgiEs | Сплит-система настенная S24LHP LG | 5 | 45883,4 | | 229417 | | | | |
| | | компл | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Оборудование | | | | 2844574 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 4862509 | 117118 | | | 3643 |
| | | | | | | 604385 | 44146 | | | 215 |
| | | Всего прямые затраты: | | | | 4862509 | | | | |
| | | в том числе стоимость: | | | | | | | | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | | | | 3169648 | | | | |
| | | - оборудования | | | | 971358 | | | | |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | 1382 | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 93845 | | | | |
| | | На сантехнические работы | | | | 708362 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 803589 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 5666098 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 120538 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 420 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 281684 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 5947782 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | 6019443 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | 6087592 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 6107784 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 6158265 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 6158265 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 769069 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 4278 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 1,95 | | | | 12008617 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 240172 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 12248789 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 1469855 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 13718644 | | | | |
| | | Всего: | | | | 13 718 644,0 | | | | |

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)