Счет-фактура № 00000000021 от 14.12.16 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Абиком" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020340002248, г. Актау 13 мкр. 7д., 83 кв., свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010629 от 11.06.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ748560000007156679 в АО "БанкЦентрКредит", , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-14/474-16/ДЗ от 09.11.2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актау 14 мкр Дом связь
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Мангистауская ОДТ "АО Казахтелеком" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970441000515, г.Актау 14 мкр Дом связь (10а)

ИИК получателя: KZ779261401117838000 в АО Казкоммерцбанк, , БИК KZKOKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Организация доступа для клиентов ДКП 2016 года Мангистауская ОДТ г. Жанаозен, 1 очередь	шт	1	325 482,07	325 482,07	12%	39 057,85	364 539,92		
Всего по счету:					325 482,07		39 057,85	364 539,92		

Руководитель организации Олжанов Е. К. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Не П. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Мангистауская ОДТ "АО Казахтелеком", г.Актау 14 мкр Дом связь** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970441000515**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абиком", г. Актау 13 мкр. 7д. 83 кв.** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020340002248**

Договор (контракт) Договор № 03-14/474-16/ДЗ от 09.11.2016 г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	**14.12.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация доступа для клиентов ДКП 2016 года Мангистауская ОДТ г. Жанаозен, 1 очередь			шт	1	364 539,92	364 539,92
				Итого	**1**	**x**	**364 539,92**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / ____ / _____ Принял (Заказчик) ВД Технадзор, _____ / Бужеев И.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2016

М.П. М.П.

Начальник ОКРиС Алдабергенов Б.Б.

ЗАКАЗЧИК АО "Казахтелеком"Мангистауская ОДТ

ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"

Договор №03-14/474-16/ДЗ от 09.11.2016г

Найменование объекта: **"Организация доступа клиентов ДКП 2016года ,Мангистауская ОДТ.г.Жанаозень,1 очередь"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за **декабрь** месяц 2016 г.

№	Найменование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)									
		С начала года	в отчетном месяце	из них:							
				СМР в сметных баз.ценах	из них в отчетном месяце	по монт. оборудо-вания	стоимость прочих затрат	доп.затр. на приобр. материал.	доп. расходы	Налог на добавл стоимост	вт.ч. за отчетн. месяц
1	**Всего**	**364539,92**									
2	Выполнение за декабрь2016г	364539,92	364539,92	325482,07							39057,85
3	СМР		364539,92								
4	Гарантийный взнос -10%		36453,99								
5	**К оплате**		**328085,93**								

Заказчик
АО Казахтелеком
Генеральный директор Мангистауской ОДТ
_____Сарсембаев И.А.
"____"_____2016г

Подрядчик
Директор ТОО Абиком
_____Олжанов Е.К.
"____"_____2016г

Технический директор МОДТ_____Букеев И.С.
Зам.тех.директора по развитию МОДТ_____Утесинов Н.Н.
Начальник ЦПиС _____Алдабергенов Б.Б.

ЗАКАЗЧИК АО "Казахтелеком Мангистауская ОДТ"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"
Договор №03-14/474-16/ДЗ от 09.11.16

I.16.TDE.30. .001/01

Наименование - "Организация доступа клиентов ДКП 2016 года Мангистауская ОДТ.г.Жанаозен, очередь"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за декабрь 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(18м 0,4х0,6)	4,3	389,25	--	1674	--	1891	2,48	11
		м3		389,25	--	1674	--	113	--	--
2	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,008	20790,00	--	166	--	183	133,00	1
		кан.-км		20790,00	--	166	--	110	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113	--	--
4	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	173,21	88,16	346	176	274	0,45	1
		отверст.		85,05	52,04	170	104	100	0,08	--
5	Ц0110-898-14	Прокладка кабель канала 20х15 по стене,в трубке	4	86,50	52,70	346	211	208	0,21	1
		м		33,80	13,50	135	54	110	0,08	--
6	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля в кабель канале	4	21,80	2,10	87	8	77	0,10	--
		м		19,70	0,50	79	2	95	--	--
7	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОКЛ-8 в канализации по занятому каналу трубопровода	270	72,49	31,82	19572	8591	14482	0,19	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		40,67	8,09	10981	2184	110	0,05	13
8	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОКЛ-8 в канализации по свободному каналу трубопровода	8	53,42	23,45	427	188	316	0,14	1
		м кабеля		29,97	5,96	240	48	110	0,03	--
9	Ц0110-867-1	Кабели ОКЛ8 прокладываемые в траншее	0,01	14785,00	10420,00	148	104	91	26,00	--
		км		4365,00	2474,96	44	25	133	14,35	--
10	Ц0110-54-3	Прокладка кабеля ОКЛ-8 по кабельросту	47	5,00	--	235	--	212	0,03	1
		м		5,00	--	235	--	90	--	--
11	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,125	Сварка 4 волокна в сущ. муфте на ОК-32	1	7666,24	6904,15	7666	6904	1567	3,15	3
		сварка		762,09	662,29	762	662	110	3,84	4
12	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,5	Установка, монтаж оптич.полки ODF с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 4 со сваркой 2 волокна	2	2334,26	1625,89	4669	3252	2468	3,15	6
		УССЛК		708,37	413,57	1417	827	110	2,40	5
13	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,50	7195	6252	1596	3,90	4
		кабель		943,54	507,13	944	507	110	2,94	3
14	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=1	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 со сваркой 4 волокна	1	4982,59	4329,37	4983	4329	1105	2,70	3
		участок		653,22	351,20	653	351	110	2,04	2
15	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1	131,18	--	131	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--
				Материалы неучтенные ценником						
16	Счет фактура	Кабель ОКЛ-8	350,8	57,48	--	20164		--	--	--
		м		--	--	--		--	--	--
17	Счет фактура	Труба ПЭТ д-32мм	8	73,08	--	585	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Счет фактура	Кабель канал 20х15	4	35,89	--	144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Счет фактура	Полка оптическая ODF на 8 портов	2	6558,16	--	13116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**82191**	**30015**			**89**
			Тенге			**18167**	**4765**			**27**
		Накладные расходы -	Тенге			**22121**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3099**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3856,80				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			111267,80				
		ИТОГО :	Тенге			111267,80				
		Итого СМР в текущих ценах 2016г с К-2,7368	Тенге			304517,72				
		Налог-2%	Тенге			6090,35				
		Итого	Тенге			310608,07				
	Расчет №1	Командировочные расходы	Тенге			14874,00				
		ИТОГО стоимость в текущем уровне цен	Тенге			325482,07				
		НДС -12%	Тенге			39057,85				
		Всего по фактическому выполненному объему работ:	**Тенге**			**364539,92**				

Заказчик
АО Казахтелеком Мангистауская ОДТ
Генеральный директор
_____Сарсембаев И.А.
"____"_____2016г

Подрядчик
Директор ТОО Абиком
_____Олжанов Е.К.
"____"_____2016г

Технический директор МОДТ_____Букеев И.С.
Зам.тех.директора по развитии МОДТ_____Утесинов Н.Н.
Начальник ЦПиС _____Алдабергенов Б.Б.

Приложение 3

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
Мангистауской ОДТ
Сарсембаев И.А.
_____
«14» 12 2016 г.

АКТ
ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Актау **«14» 12 2016 г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Мангистауской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссию)

приказом от **06.09.2016 г.** **№ 294**
в составе:
Председателя комиссии **Букеев И.С. –ЗГД -Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зам. Председателя комиссии **Утесинов Н.Н.- Зам.Технического директора по развитию**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Сактаганов К.С. – И.о.Зам. технического директора по эксплуатации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алдабергенов Б.Б. – Начальник ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шукралиев С.- Инженер ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Пашуля Л.В. –Начальник отдела Службы безопасности и охраны труда
(фамилия, имя, отечество, должность)

Садимеков М.С. –Начальник цеха технического учета и паспортизации
(фамилия, имя, отечество, должность)

Бахман Э.Ф. –Начальник Центра технической эксплуатации
(фамилия, имя, отечество, должность)

Изжан Б. – Начальник ОВК
(фамилия, имя, отечество, должность)

Чалабаев Т.Ш. – Технический контролер ОВК
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нургалиев Ж.– Начальник Линейно-Технического цеха
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчика **Директор ТОО « Абиком»**
(фамилия, имя, должность)

Олжанов Е.
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см. раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) _____
ТОО «Абиком»
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **«Организация доступа для клиентов ДКП 2016 года, Мангистауская ОДТ, г.Жанаозен, 1 очередь»**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г.Жанаозен мкр.Шанырак здание ТЦ "Сулпак"ТОО "Kazteleport solution"**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.
19.08.2016г. **№441**
Центральный аппарат АО «Казахтелеком»
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком _____
.« ТОО «Абиком» Договор № 03-14/474-16ДЗ от 09. 11. 2016г
(наименование организации, номер договора)

выполнившим **Строительно-монтажных работ**
(виды работ)

и субподрядными организациями_____
_____
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

_____

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана _____
Центр проектирования и строительства МОДТ
(наименование организации)

выполнившим_____
«Организация доступа для клиентов ДКП 2016 года, Мангистауская ОДТ, г.Жанаозен, 1 очередь»
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
Мангистауской ОДТ
(наименование отдела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена_____
Мангистауская ОДТ
(наименование органа утвердившего документацию)

« 24 » февраль 2016 г. **№ I.16.TDE.30.001/06-13**

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2016 год** ; окончание работ **декабрь 2016 год.**
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):
1.Исполнительная документация;
2.Справка о фактически выполненных работ;
3. Паспорт муфты;
4.Измерение (Паспорт трассы,Паспорт трассы электрический, монтажная документация, Рабочая документация);
5.Измерения смонтированных участков.
(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении_____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом_____
Согласно требованиям ТБ и ОТ
_____
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты (акт прилагается), выявленные рабочими комиссиями, устранены.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **454,591 тыс.тенге**, в том числе **НДС- 48,71 тыс.тенге**
в том числе:
строительно-монтажных работ – **454,591 тыс. тенге,** в т.ч. НДС **-48,71 тыс. тенге**
Оборудования **0,0 тенге,** в том числе **НДС- 0,0 тенге**

13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
Всего – 364,540 тыс. тенге, в том числе. **НДС – 39,058 тыс. тенге**
в том числе:
строительно-монтажных работ 364,540 **тыс. тенге**, в т.ч. НДС – 39,058 **тыс. тенге.**
МЦП- 0,00 тыс.тенге,
Оборудование – ***0,0 тенге*** в т. ч. НДС – ***0,0 тенге***

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка ***удовлетворительно .***

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Организация доступа для клиентов ДКП 2016 года, Мангистауская ОДТ, г.Жанаозен, 1 очередь»**

(наименование сооружений)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии _____ **Букеев И.С.**
(подпись, фамилия)

Зам.пред. приемочной комиссии _____ **Утесинов Н.Н.**
(подпись, фамилия)

Члены рабочей комиссии: _____ **Сактаганов К.С.**
(подпись, фамилия)

_____ **Алдабергенов Б.Б.**
(подпись, фамилия)

в командировке **Пашуля Л.В.**
(подпись, фамилия)

_____ **Бахман Э.Ф.**
(подпись, фамилия)

_____ **Садимеков М.К.**
(подпись, фамилия)

_____ **Нургалиев Ж.**
(подпись, фамилия)

_____ **Изжан Б.**
(подпись, фамилия)

_____ **Шукралиев С.**
(подпись, фамилия)

_____ **Чалабаев Т.Ш.**
(подпись, фамилия)

Сдали
представители Подрядчика (субподрядчика):
_____ Олжанов Е.
(подпись, фамилия)
М.П.

Приняли
Представители Заказчика:
_____ Букеев И.С.
(подпись, фамилия)
М.П.