СМ. НА ОБОРОТЕ

Заказчик: Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог МТК РК

Генподрядчик: ТОО "Акмола Курлыс Материалдары"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10 от 26 октября 2011г.
с 27 сентября по 25 октября 2011г.
Реконструкция участка км 1200-1247 автомобильной дороги республиканского значения "граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы"

п/п	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость за единицу	Общая стоимость в тенге
	Участок км 1219-1247				
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
	Подготовительные работы на пересечениях и примыканиях, и обустройстве				
1	*Дорожные устройство и обстановка дороги*	к.раб	1	330 179	330 179
2	*Демонтаж освещение в р-не поста ГАИ "Рубеж" ПК233+40-ПК236+00*	к.раб	4	78 977	315 908
	Дорожная одежда				
	Тип1 Новая ДО				
1	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=6см				
	работа	м2	15580	1050	16 359 000
	Разделительная полоса				
2	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б смеси				
	битум	т	0,55723	40 000	22 289
3	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=6см				
	битум	т	142,13088	40 000	5 685 235
	Тип1А Новая ДО				
1	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=6см	м2	7500	1 805	13 537 500
1	**Пересечение и примыкания**				
1	Разборка сущ а/б покрытия съездов	м3	277,499	573	159 007
	Дорожная одежда на переходно-				
	скоростных полосах и примыкающих дорог				
	по 2 типу основной дороги				
1	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см	м3	2137	1490	3 184 130
2	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см	м2	9226	585	5 397 210
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см	м2	8976	732	6 570 432
4	Устройство нижнего слоя покрытия Н= 10см из к/з а/б смеси	м2	8976	715	6 417 840
5	Укрепление обочин из естественного щебня н=16см	м2	400	349	139 600
	Дорожная одежда на переходно-				
	скоростных полосах и примыкающих дорог				
1	**по 1А типу основной дороги**				
	Устройство подстилающего слоя из дресвы Н=23см				
	работа	м3	1489,95	447	666 008
	естественный щебень	м3	1934	833	1 611 022
	Устройство нижнего слоя основания из фрак щебня н=18см				
	работа	м2	6357	362	2 301 234

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

	щебень фр. 10-20мм	м3	95	2 097	199 215
	щебень фр. св 40мм	м3	1037	2 250	2 333 250
3	Устройство основания из черного щебня Н=12см				
	работа	м2	6270	645	4 044 150
	щебень фр. 20-40мм	м3	677	2 636	1 784 572
	щебень фр. 5-20мм	м3	420	2 844	1 194 480
	отсев	м3	113,001	1 233	139 330
1	Дополнительные работы при сопряжении проектируемой дороги с существующей дорогой III категории (от ПК283+05-167м)				
6	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси Н=6см	м2	3390	1 805	6 118 950
	Укрепление обочин из естественного щебня н=16см	м2	835	349	291 415
	Дорожные устройство и обстановка дороги				
1	Устройство автобусных остановок.				
	Земляные работы	м3	2840	440	1 249 600
	ИТОГО км1200-1247				**80 051 556**

ЗАКАЗЧИК

Зам. директора департамента — Е.В.Налетов

Работы приняли

Главный специалист ОКИиР — Л.А Ястребова

Главный специалист ОКИиР — Н. Кенжебаев

Главный инженер техсопровождения — В.Н Коробко

ГЕН. ПОДРЯДЧИК:
Зам.Генерального директора
ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
Алимжанов Е.У

13 МАЙ 2019

20___ ж. «___» ______________ мен, Жузбаева Жанаргуль Нуржановна, Астана қ. нотариусы 0002916 мемлекеттік лицензия 2010 ж. 05. 03. ҚР ӘМ берген осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында толықтырулар, өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер мен өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

«___» ______________ 20___ г. я, Жузбаева Жанаргуль Нуржановна, нотариус г. Астана гос. лицензия 0002916 выдана 05. 03. 2010 г. МЮ РК свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за N 1658 тізілімде тіркелді

Төленген сома

Взыскано частному нотариусу

ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
на 2 листах

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Заказчик: ГУ "Акмолинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Объект: км 1200-1247 а/д "Граница РФ (на Екатеринбург) -Алматы" а/д "Астана-Костанай-Челябинск"
Исполнитель: ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"
Код классификации: 215 002 005 422

Полная сметная стоимость работ 5 677 424 678 тенге
Лимит финансирования на 2011 год 1 627 580 511 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 244 547 733 тенге

АКТ № 10 от 26 октября 2011 года
выполненных работ с 27 сентября по 25 октября 2011 года

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма выданного аванса (тенге)	Ранее заактированная сумма (тенге)	Стоимость выполненных работ за отчетный период (тенге)	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)	Ранее оплаченная сумма за выполненые работы (тенге)	Погашение аванса с начала года (тенге)	Удержание 5% с выпол. работ с начала года до исполнения подрядчиком всех обязательств по договору (согласно договору)	Всего к оплате (гр.7-гр.8-гр.9-гр.10) (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкция участка км 1200-1247 автодороги Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы автомобильной дороги "Астана-Костанай-Челябинск"	тенге	488 274 153	1 164 496 177	80 051 556	1 244 547 733	676 955 057	463 624 119	62 227 387	41 741 170
	Всего		**488 274 153**	**1 164 496 177**	**80 051 556**	**1 244 547 733**	**676 955 057**	**463 624 119**	**62 227 387**	**41 741 170**

от ЗАКАЗЧИКА:

Зам. директора Акмолинского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК

Налетов Е.В.

от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Зам. генерального директора ТОО "Ақмола Құрлыс Материалдары"

Алимжанов Е.У.

СМ. НА ОБОРОТЕ

13 МАЙ 2019

20____ж. «_____»______________мен, Жузбаева Жэнаргуль Нуржановна, Астана қ. нотариусы 0002916 мемлекеттік лицензия 2010 ж 05.03. ҚР ӘМ берген осы көшірменің құжаттың түпнұсқасымен дұрыстығын куәландырдым. Соңғысында тазартылып өшірілген, қосылып жазылған, сызылған сөздер мен өзге де келісілмеген түзетулер немесе қандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

«_____»______________ 20____г. я, Жузбаева Жэнаргуль Нуржановна, нотариус г. Астана, гос. лицензия 0002916, выдана 05.03.2010 г. МЮ РК, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за N ____1613____ тізілімде тіркелді

Нотариусқа төленген сома

Сумма, оплаченная частному нотариусу ______________

Нотариус ______________

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ