Форма № КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" г. Арысь
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqStroyInvest"
(организация, адрес, телефон, факс)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "UniversalConstructionExpert"
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого дома по ул. И.Акымбекова №1, городе Арыс, Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого дома по ул. И.Акымбекова №1
(наименование)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь месяц 2019 года.

Дата подписания:

Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
номер	дата	наименование	наименование
279	22.08.2019		

Номер по порядку	Наименование выполненных работ затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала стройки	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2		3	4	5
1.	**Всего по стройке без учета НДС**		**232 142 857,14**	**232 142 857,14**	**232 142 857,14**
	в том числе:	Строительно-монтажные работы	230 785 419,14	230 785 419,14	230 785 419,14
		Оборудование	1 357 438,00	1 357 438,00	1 357 438,00
		Прочие не входящие в СМР	0,00	0,00	0,00
		Пусконаладочные работы	0,00	0,00	0,00
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		**27 857 142,86**	**27 857 142,86**	**27 857 142,86**
	Итого с НДС %		**260 000 000,00**	**260 000 000,00**	**260 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" города Арысь

(подпись) **Сатыбалды Т.Б.** (ФИО)

Технадзор:
Директор ТОО "UniversalConstructionExpert"

(подпись) **Еленбай М.Ж.** (ФИО)

Подрядчик:
Директор ТОО "QazaqStroyInvest"

(подпись) **Джумагулов А.Б.** (ФИО)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арыс"
Подрядчик: ТОО "QazaqStroyInvest"
Технадзор: ТОО "UniversalConstructionExpert"
Наименование стройки: Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого дома по ул. И.Акымбекова №1, городе Арыс, Туркестанской области
Наименование объекта: Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого дома по ул.И.Акымбекова №1, городе Арыс, Туркестанской области
Договор подряда: Дополнительные соглашения №279/1 от 15.10.2019г., №279/2 от 31.10.2019г. к договору №279 от 22.08.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01										
		Демонтажные работы										
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли		1352	254,03	1,60	343442	2163	--	245721	636296
		НР - 72%; СП - 8%				252,43	--	341279	--		47133	
2	1146-0401-0604 РСНБ РК 2015	**Прогоны деревянные защитного и рабочего настила покрытия. Разборка**	м2		1352	491,45	128,38	664445	173567	--	416129	1167020
		НР - 72%; СП - 8%				363,07	64,41	490877	87080		86446	
		2 ЭТАЖ										
3	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**	м3		127,71	23760,02	10010,84	3034392	1278484	268945	1478800	4874247
		НР - 72%; СП - 8%				11643,28	4439,16	1486963	566925		361055	
4	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3		133,152	11119,60	3231,50	1480597	430281	--	894481	2565084
		НР - 72%; СП - 8%				7888,10	1442,10	1050316	192018		190006	
5	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка**	м3		192,45	11119,60	3231,50	2139967	621902	--	1292830	3707421
		НР - 72%; СП - 8%				7888,10	1442,10	1518065	277532		274624	
6	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2		49,5	1726,12	161,53	85443	7996	--	58656	155627
		НР - 72%; СП - 8%				1564,59	81,19	77447	4019		11528	
7	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2		69,3	1023,81	161,53	70950	11194	--	47075	127468
		НР - 72%; СП - 8%				862,28	81,19	59756	5627		9442	
		1 ЭТАЖ										
8	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**	м3		127,71	23760,02	10010,84	3034392	1278484	268945	1478800	4874247
		НР - 72%; СП - 8%				11643,28	4439,16	1486963	566925		361055	
9	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Разборка**	м3		133,152	11119,60	3231,50	1480597	430281	--	894481	2565084
		НР - 72%; СП - 8%				7888,10	1442,10	1050316	192018		190006	
10	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка**	м3		192,45	11119,60	3231,50	2139967	621902	--	1292830	3707421
		НР - 72%; СП - 8%				7888,10	1442,10	1518065	277532		274624	

11	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	49,5	1726,12	161,53	85443	7996	--	58656	155627
		НР - 72%; СП - 8%			1564,59	81,19	77447	4019		11528	
12	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	69,3	1023,81	161,53	70950	11194	--	47075	127468
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	59756	5627		9442	
13	1146-0401-1202 РСНБ РК 2015	Марши лестничные на двух косоурах. Разборка	м2 горизонтальной проекции	6	4081,31	369,22	24488	2215	1241	16024	43753
		НР - 72%; СП - 8%			3505,30	203,92	21032	1223		3241	
14	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаментные блоки. Разборка	м3	158,24	17168,37	7980,40	2716723	1262818	--	1452567	4502833
		НР - 72%; СП - 8%			9187,97	3561,36	1453904	563550		333543	
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРИСТРОЙКИ									
15	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	386	254,03	1,60	98054	618	--	70154	181664
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	97436	--		13457	
16	1146-0401-0604 РСНБ РК 2015	Прогоны деревянные защитного и рабочего настила покрытия. Разборка	м2	339	491,45	128,38	166603	43520	--	104340	292618
		НР - 72%; СП - 8%			363,07	64,41	123082	21835		21675	
17	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены блочные. Разборка	м3	139	7866,54	2163,70	1093449	300754	--	667375	1901690
		НР - 72%; СП - 8%			5702,84	965,58	792695	134216		140866	
18	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения блочные. Разборка	м3	29,48	7866,54	2163,70	231906	63786	--	141541	403323
		НР - 72%; СП - 8%			5702,84	965,58	168120	28465		29876	
19	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка	м3	24	11119,60	3231,50	266870	77556	--	161226	462344
		НР - 72%; СП - 8%			7888,10	1442,10	189314	34610		34248	
20	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	12,3	1726,12	161,53	21231	1987	--	14575	38671
		НР - 72%; СП - 8%			1564,59	81,19	19244	999		2865	
21	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	18,2	1023,81	161,53	18633	2940	--	12363	33476
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	15693	1478		2480	
22	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	687	94,00	--	64578	--		--	69744
		СП - 8%			--	--	--	--		5166	
23	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	687	228,00	--	156636	--		--	169167
		СП - 8%			--	--	--	--		12531	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №01-01	**Тенге**								**32 762 293,00**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**10 845 699,00**
		Сметная прибыль	Тенге								**2 426 837,00**
		Прямые затраты	Тенге								**19 489 757,00**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №01-01									**32 762 293,00**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3312,7052	158,34	150,34	524534	498037	--	103659	678449
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	26497	117474		50255	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	102,4548	1434,41	--	146962	--	--	105813	272997
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	146962	--		20222	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см ДНА КОТЛОВАНА ЗА 8-10 ПРОХОДОВ	м3 уплотненного грунта	265,62	66,09	66,09	17554	17554	--	4722	24058
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,69	--	6558		1782	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	265,62	51,61	51,61	13709	13709	--	2865	17899
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,98	--	3979		1326	
5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ + ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	м3 грунта	883,647	14,89	14,89	13154	13154	--	3624	18119
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	5033		1342	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	98,183	741,63	--	72815	--	--	52427	135262
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	72815	--		10019	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	883,647	151,99	72,61	134303	64159	--	71447	222210
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	70144	29087		16460	
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	м3 грунта	2433,33	219,31	211,44	533645	514508	179	110295	695456
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	18958	134229		51515	
9	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	4014,9945	59,00	--	236885	--		--	255835
		СП - 8%			--	--	--	--		18951	
		ВЪЕЗД В КОТЛОВАН									
10	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	88,8	31,88	31,88	2831	2831	--	780	3899
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	1083		289	
11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,8	17,79	17,79	1580	1580	--	435	2176
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	604		161	
12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	88,8	151,99	72,61	13496	6448	--	7180	22330
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	7049	2923		1654	
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ПОД СТЕНЫ									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	39,7	16450,33	1089,24	653078	43243	562779	51035	760442

		НР - 91%; СП - 8%			**1185,30**	**227,35**	**47056**	**9026**		**56329**	
14	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**217,71**	**22362,51**	**2007,28**	**4868541**	**437006**	**3560782**	**869836**	**6197448**
		НР - 91%; СП - 8%			**3999,60**	**390,94**	**870753**	**85111**		**459070**	
15	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,99582**	**237762,00**	**--**	**712292**	**--**	**712292**	**--**	**769276**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**56983**	
16	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ТОЛЩ.50ММ**	**м2 поверхности**	**113,548**	**1330,75**	**10,52**	**151104**	**1195**	**104408**	**42845**	**209466**
		НР - 93%; СП - 8%			**400,72**	**5,02**	**45501**	**570**		**15516**	
17	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**681,288**	**854,37**	**21,09**	**582072**	**14371**	**389326**	**167478**	**809514**
		НР - 93%; СП - 8%			**261,82**	**2,51**	**178375**	**1709**		**59964**	
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ПОД ЛЕСТНИЦУ									
18	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,29**	**16450,33**	**1089,24**	**4771**	**316**	**4111**	**373**	**5555**
		НР - 91%; СП - 8%			**1185,30**	**227,35**	**344**	**66**		**411**	
19	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**1,91**	**22362,51**	**2007,28**	**42712**	**3834**	**31239**	**7631**	**54371**
		НР - 91%; СП - 8%			**3999,60**	**390,94**	**7639**	**747**		**4027**	
20	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,02003**	**237762,00**	**--**	**4762**	**--**	**4762**	**--**	**5143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**381**	
21	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ**	**т**	**0,09348**	**214266,00**	**--**	**20030**	**--**	**20030**	**--**	**21632**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1602**	
22	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**7,83**	**854,37**	**21,09**	**6690**	**165**	**4475**	**1925**	**9304**
		НР - 93%; СП - 8%			**261,82**	**2,51**	**2050**	**20**		**689**	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
23	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**180**	**3259,61**	**1791,56**	**586730**	**322481**	**73326**	**366774**	**1029784**
		НР - 118%; СП - 8%			**1060,68**	**666,12**	**190923**	**119902**		**76280**	
24	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**129**	**2088,65**	**1132,01**	**269436**	**146030**	**29392**	**174367**	**479307**
		НР - 118%; СП - 8%			**728,79**	**416,70**	**94014**	**53755**		**35504**	
25	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**243**	**1491,65**	**806,62**	**362470**	**196009**	**40267**	**233747**	**643914**
		НР - 118%; СП - 8%			**519,32**	**295,87**	**126194**	**71896**		**47697**	
26	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**97,74**	**18857,00**	**--**	**1843083**	**--**	**1843083**	**--**	**1990530**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**147447**	
27	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**81,57**	**26432,00**	**--**	**2156058**	**--**	**2156058**	**--**	**2328543**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**172485**	
28	**2102-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ МОНОЛИТНЫЙ УЧ-К**	**м3**	**6,58**	**13853,00**	**--**	**91153**	**--**	**91153**	**--**	**98445**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7292**	

29	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	36,66	29763,44	4707,81	1091128	172588	576172	341955	1547730
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	342368	33407		114647	
30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0024442	237762,00	--	581	--	581	--	628
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
31	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,366624	256962,00	--	94208	--	94208	--	101745
		СП - 8%			--	--	--	--		7537	
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
32	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	354,9	20316,25	2394,80	7210238	849915	4753911	1659520	9579339
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	1606412	178018		709581	
33	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	482,8	20156,73	2394,80	9731671	1156209	6467142	2185958	12871039
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	2108320	242172		953410	
34	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/ СГ-1,СГ-3	т металлических изделий	3,04165	352114,71	2192,31	1071010	6668	873751	179165	1350189
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	190591	2060		100014	
35	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	874,1	3405,81	248,96	2977022	217615	1448196	1262445	4578624
		НР - 93%; СП - 8%			1500,07	52,92	1311211	46256		339157	
36	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СГ-2	т	0,37966	287262,00	--	109062	--	109062	--	117787
		СП - 8%			--	--	--	--		8725	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ ПЕТЛЯ П-1	т	0,33048	221225,00	--	73110	--	73110	--	78959
		СП - 8%			--	--	--	--		5849	
38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка ИМ-1=282ШТ	т стальных элементов	0,212628	711967,70	6916,40	151384	1471	137647	14798	179477
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	12266	275		13295	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС									
39	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	4,35	34720,23	6121,58	151033	26629	75047	49973	217086
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	49357	5558		16080	
40	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10458	237762,00	--	24865	--	24865	--	26854
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
41	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03408	256962,00	--	8757	--	8757	--	9458
		СП - 8%			--	--	--	--		701	
		БАЛКА Б-1									
42	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,04	43080,02	6231,83	217123	31408	108059	76220	316811
		НР - 91%; СП - 8%			15408,00	1210,71	77656	6102		23467	
43	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73008	237762,00	--	173585	--	173585	--	187472

		СП - 8%			--	--	--	--		13887	
44	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0648	256962,00	--	16651	--	16651	--	17983
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ									
45	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	23,028	39812,49	4347,68	916802	100118	493901	311472	1326536
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	322783	19493		98262	
46	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,07324	237762,00	--	730700	--	730700	--	789156
		СП - 8%			--	--	--	--		58456	
47	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,216491	256962,00	--	312592	--	312592	--	337599
		СП - 8%			--	--	--	--		25007	
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ									
		АНЕРНЫЕ ВЫПУСКИ АВ-1,АВ-2									
48	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05628	237762,00	--	13381	--	13381	--	14452
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
49	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00516	256962,00	--	1326	--	1326	--	1432
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
		СБ.Ж/Б ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
50	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	432	5975,51	1259,33	2581421	544030	673792	1753579	4681800
		НР - 118%; СП - 8%			3156,48	283,53	1363599	122485		346800	
51	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2754,12	5301,00	--	14599590	--	14599590	--	15767557
		СП - 8%			--	--	--	--		1167967	
52	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	69,79	30716,53	4707,81	2143706	328558	1163379	650984	3018265
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	651769	63598		223575	
53	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,345	237762,00	--	557552	--	557552	--	602156
		СП - 8%			--	--	--	--		44604	
54	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,63007	256962,00	--	161904	--	161904	--	174856
		СП - 8%			--	--	--	--		12952	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,281	221225,00	--	62164	--	62164	--	67137
		СП - 8%			--	--	--	--		4973	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 - УМ-7									
56	1106-0801-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	13,236	33951,02	2890,91	449376	38264	246827	156234	654059
		НР - 91%; СП - 8%			12412,00	559,14	164285	7401		48449	

57	1106-0801-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство/ УМ-2	м3	11,988	30133,62	2899,66	361242	34761	218476	104453	502951
		НР - 91%; СП - 8%			9009,40	565,49	108005	6779		37256	
58	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,25683	237762,00	--	536588	--	536588	--	579515
		СП - 8%			--	--	--	--		42927	
59	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13384	256962,00	--	34392	--	34392	--	37143
		СП - 8%			--	--	--	--		2751	
60	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ ВЫПУСКИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ	т	0,12432	214266,00	--	26638	--	26638	--	28769
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
		ЛЮК Л-1									
		РАЗДЕЛ 5. ПАРАПЕТ									
67	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	22,8	20316,25	2394,80	463211	54601	305409	106613	615410
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	103201	11436		45586	
		ПОЯС-ОБВЯЗКА									
68	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,735	29763,44	4707,81	289747	45831	153001	90806	410997
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	90915	8871		30444	
69	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,281	237762,00	--	66811	--	66811	--	72156
		СП - 8%			--	--	--	--		5345	
70	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,137	256962,00	--	35204	--	35204	--	38020
		СП - 8%			--	--	--	--		2816	
71	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014/ АНКЕР А-1	т	0,0433	216827,00	--	9389	--	9389	--	10140
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
72	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ АНКЕР А-2	т	0,112	214266,00	--	23998	--	23998	--	25918
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
73	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка/ ПРОБКИ	м3 древесины в конструкции	0,096	25825,17	1003,38	2479	96	195	2008	4846
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	2188	43		359	
74	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,096	47193,00	--	4531	--	4531	--	4893
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
		РАЗДЕЛ 6. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ									
		ШАХТА ВШ-1 = 5ШТ									
78	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,85628	20316,25	2394,80	159610	18814	105235	36736	212054
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	35561	3941		15708	

79	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,07482	64852,71	2192,31	4852	164	--	4407	10000
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	4688	51		741	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02147	214266,00	--	4600	--	4600	--	4968
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
81	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-1	т	0,05335	287262,00	--	15325	--	15325	--	16551
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
82	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/ МС-1=2ШТ	м3	2,23	34720,23	6121,58	77426	13651	38473	25618	111288
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	25302	2849		8244	
83	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,081	237762,00	--	19259	--	19259	--	20799
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
84	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000009	256962,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
85	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ ПОЯС ОБВЯЗКИ	м3	0,55	30716,53	4707,81	16894	2589	9169	5130	23786
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	5136	501		1762	
86	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01896	237762,00	--	4508	--	4508	--	4869
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
87	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00264	256962,00	--	678	--	678	--	733
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
88	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,4	1120,80	30,27	19502	527	5643	11016	32959
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	13332	438		2441	
89	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	17,4	164,77	1,36	2867	24	1560	1035	4214
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	1283	11		312	
90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ФАРТУК	м2 покрытия	30	2615,33	13,82	78460	414	47457	28235	115231
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	30589	102		8536	
		ШАХТА ВШ-2 = 3ШТ									
91	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,9558	20316,25	2394,80	19418	2289	12803	4469	25799
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	4326	479		1911	
92	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03099	64852,71	2192,31	2010	68	--	1825	4142
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1942	21		307	
93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02592	214266,00	--	5554	--	5554	--	5998
		СП - 8%			--	--	--	--		444	

94	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-1	т	0,00507	287262,00	--	1456	--	1456	--	1573
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
95	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/ МС-1=2ШТ	м3	0,264	34720,23	6121,58	9166	1616	4555	3033	13175
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	2995	337		976	
96	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02136	237762,00	--	5079	--	5079	--	5485
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
97	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0000018	256962,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
98	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ ПОЯС ОБВЯЗКИ	м3	0,42	30716,53	4707,81	12901	1977	7002	3918	18164
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	3922	383		1345	
99	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0185334	237762,00	--	4407	--	4407	--	4759
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
100	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0025806	256962,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		ШАХТА ВШ-3 = 5ШТ									
101	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,8478	20316,25	2394,80	17224	2030	11357	3964	22884
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	3837	425		1695	
102	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05112	64852,71	2192,31	3315	112	--	3011	6833
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	3203	35		506	
103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02147	214266,00	--	4600	--	4600	--	4968
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
104	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-1	т	0,02965	287262,00	--	8517	--	8517	--	9199
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
105	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/ МС-1=2ШТ	м3	0,44	34720,23	6121,58	15277	2693	7592	5055	21958
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	4992	562		1627	
106	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0356	237762,00	--	8464	--	8464	--	9141
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
107	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000003	256962,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
108	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ ПОЯС ОБВЯЗКИ	м3	0,55	30716,53	4707,81	16894	2589	9169	5130	23786
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	5136	501		1762	
109	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01896	237762,00	--	4508	--	4508	--	4869

		СП - 8%			--	--	--	--		361	
110	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00264	256962,00	--	678	--	678	--	733
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
		ШАХТА ВШ-4 = 3ШТ									
111	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,515208	20316,25	2394,80	132365	15603	87272	30465	175856
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	29490	3268		13026	
112	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05379	64852,71	2192,31	3488	118	--	3168	7189
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	3371	36		533	
113	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02004	214266,00	--	4294	--	4294	--	4637
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
114	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-1	т	0,03375	287262,00	--	9695	--	9695	--	10471
		СП - 8%			--	--	--	--		776	
115	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/ МС-1=2ШТ	м3	1,338	34720,23	6121,58	46456	8191	23084	15371	66773
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	15181	1710		4946	
116	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0486	237762,00	--	11555	--	11555	--	12480
		СП - 8%			--	--	--	--		924	
117	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0000054	256962,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
118	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ ПОЯС ОБВЯЗКИ	м3	2,34	30716,53	4707,81	71877	11016	39008	21827	101200
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	21853	2132		7496	
119	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136038	237762,00	--	3234	--	3234	--	3493
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
120	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0018942	256962,00	--	487	--	487	--	526
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
121	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,76	1120,80	30,27	9818	265	2841	5546	16593
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	6712	221		1229	
122	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,76	164,77	1,36	1443	12	785	521	2122
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	646	5		157	
123	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ФАРТУК	м2 покрытия	20,82	2615,33	13,82	54451	288	32934	19595	79970
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	21229	70		5924	
		ШАХТА ВШ-5 = 2ШТ									

124	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,361888	20316,25	2394,80	47985	5656	31638	11044	63751
		НР - 93%; СП - 8%			4526,38	501,60	10691	1185		4722	
125	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01964	64852,71	2192,31	1274	43	--	1157	2625
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	1231	13		194	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00668	214266,00	--	1431	--	1431	--	1546
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
127	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА СГ-1	т	0,01296	287262,00	--	3723	--	3723	--	4021
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
128	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/ МС-1=2ШТ	м3	0,892	34720,23	6121,58	30970	5460	15389	10247	44515
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	10121	1140		3297	
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0324	237762,00	--	7703	--	7703	--	8320
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
130	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0000036	256962,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
131	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство/ ПОЯС ОБВЯЗКИ	м3	0,118	30716,53	4707,81	3625	556	1967	1101	5103
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	1102	108		378	
132	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0037288	237762,00	--	887	--	887	--	957
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
133	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0005192	256962,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
134	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	1120,80	30,27	5044	136	1460	2849	8524
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	3448	113		631	
135	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	164,77	1,36	741	6	403	268	1090
		НР - 80%; СП - 8%			73,73	0,63	332	3		81	
136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ФАРТУК	м2 покрытия	2,88	2615,33	13,82	7532	40	4555	2711	11062
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	2937	10		819	
РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ											
137	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,36	86207,74	1372,14	375866	5983	273816	88597	501620
		НР - 90%; СП - 8%			22033,70	544,53	96067	2374		37157	
138	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	13,168	93049,69	1003,38	1225278	13213	911933	275469	1620807

		НР - 90%; СП - 8%			**22792,50**	**451,44**	**300132**	**5945**		**120060**	
139	**1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам/ + КОНЬКОВЫЙ БРУС**	**м3 древесины в конструкции**	**2,62**	**82566,24**	**1276,96**	**216324**	**3346**	**167638**	**42060**	**279054**
		НР - 90%; СП - 8%			**17305,20**	**531,99**	**45340**	**1394**		**20671**	
140	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**20,148**	**8782,00**	**55,65**	**176940**	**1121**	**159003**	**15569**	**207910**
		НР - 90%; СП - 8%			**834,60**	**24,00**	**16816**	**484**		**15401**	
141	**1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам/ КАРИНИЗНЫЙ ЩИТ ТОЛЩ.32ММ**	**м2 покрытия**	**85,625**	**2455,30**	**58,92**	**210235**	**5045**	**178566**	**25779**	**254896**
		НР - 90%; СП - 8%			**310,94**	**23,59**	**26624**	**2020**		**18881**	
142	**1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Подшивка досками ТОЛЩ.25ММ**	**м2 потолков**	**90**	**1009,62**	**29,37**	**90865**	**2643**	**54677**	**31212**	**131844**
		НР - 90%; СП - 8%			**372,72**	**12,61**	**33545**	**1135**		**9766**	
143	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**975,4**	**305,65**	**2,58**	**298133**	**2517**	**264755**	**28753**	**353037**
		НР - 90%; СП - 8%			**31,64**	**1,11**	**30861**	**1087**		**26151**	
144	**2105-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70/ МС-1,МС-2,МС-3**	**т**	**0,14942**	**216144,00**	**--**	**32296**	**--**	**32296**	**--**	**34880**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2584**	
145	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**909,72**	**4326,27**	**98,25**	**3935695**	**89380**	**2181800**	**1553123**	**5927923**
		НР - 92%; СП - 8%			**1829,70**	**26,01**	**1664515**	**23662**		**439105**	
146	**2107-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**6,054**	**52851,00**	**--**	**319960**	**--**	**319960**	**--**	**345557**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25597**	
147	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**909,72**	**305,65**	**2,58**	**278058**	**2348**	**246927**	**26817**	**329264**
		НР - 90%; СП - 8%			**31,64**	**1,11**	**28783**	**1014**		**24390**	
148	**1112-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**75**	**857,09**	**11,27**	**64282**	**846**	**40108**	**21653**	**92810**
		НР - 92%; СП - 8%			**311,04**	**2,78**	**23328**	**208**		**6875**	
149	**2110-0102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**75**	**1147,00**	**--**	**86025**	**--**	**86025**	**--**	**92907**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6882**	
150	**1126-0301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка/ ПРОКЛАДКА ТАК**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**909,72**	**564,35**	**6,58**	**513396**	**5981**	**364891**	**110485**	**673792**
		НР - 76%; СП - 8%			**156,67**	**3,14**	**142524**	**2852**		**49911**	
151	**1112-0101-2002 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель снегодержателя из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**51**	**1558,86**	**1058,05**	**79502**	**53961**	**12157**	**22879**	**110572**
		НР - 92%; СП - 8%			**262,43**	**225,20**	**13384**	**11485**		**8191**	
152	**2110-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**51**	**1021,00**	**--**	**52071**	**--**	**52071**	**--**	**56237**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4166**	
153	**1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ТОЛЩ.130ММ**	**м3 изоляции**	**91,1508**	**14245,69**	**1623,75**	**1298506**	**148006**	**--**	**926502**	**2403009**
		НР - 76%; СП - 8%			**12621,94**	**752,40**	**1150500**	**68582**		**178001**	

154	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна ГОСТ 10499-95/ "ISOVER"	м3	92,973816	31948,00	--	2970327	--	2970327	--	3207954
		СП - 8%			--	--	--	--		237626	
155	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство ТОЛЩ.30ММ	м2 стяжки	701,16	540,89	100,51	379250	70477	159178	153321	575177
		НР - 92%; СП - 8%			213,35	24,33	149595	17058		42606	
156	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	701,16	260,02	22,26	182313	15607	158395	11286	209087
		НР - 92%; СП - 8%			11,85	5,64	8311	3957		15488	
		СЛУХОВОЕ ОКНО = 4ШТ									
157	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	7636,24	821,52	30545	3286	1747	24166	59088
		НР - 90%; СП - 8%			6377,92	334,95	25512	1340		4377	
158	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,656	53169,00	--	34879	--	34879	--	37669
		СП - 8%			--	--	--	--		2790	
159	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	52851,00	--	21140	--	21140	--	22832
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
160	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,056	8188,68	40,31	8647	43	6438	1966	11462
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	2166	18		849	
167	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,044	8188,68	40,31	360	2	268	82	478
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	90	1		35	
168	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	27,6	4038,38	98,25	111459	2712	65040	40871	164517
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	43707	718		12186	
169	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	32	857,09	11,27	27427	361	17113	9239	39599
		НР - 92%; СП - 8%			311,04	2,78	9953	89		2933	
170	2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	32	669,00	--	21408	--	21408	--	23121
		СП - 8%			--	--	--	--		1713	
171	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка/ ПРОКЛАДКА ТАК	м2 поверхности покрытия изоляции	27,6	564,35	6,58	15576	181	11071	3352	20442
		НР - 76%; СП - 8%			156,67	3,14	4324	87		1514	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
179	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	96	1344,32	88,57	129054	8503	1396	111695	260010
		НР - 92%; СП - 8%			1241,20	23,47	119155	2253		19260	
180	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/ Л-1	т	0,30564	330227,00	--	100931	--	100931	--	109005
		СП - 8%			--	--	--	--		8074	
181	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70/ ХМ-1	т	0,0806	309850,00	--	24974	--	24974	--	26972

		СП - 8%			--	--	--	--		1998	
182	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	96	1935,00	--	185760	--	185760	--	200621
		СП - 8%			--	--	--	--		14861	
183	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/ ВР-1	т	0,03768	330227,00	--	12443	--	12443	--	13438
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
184	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00512	214266,00	--	1097	--	1097	--	1185
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
185	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70/ ХМ-2	т	0,04096	309850,00	--	12691	--	12691	--	13707
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ									
		ТИП Л = (27,13Х5+41,9Х2+41,83+45,07+65,84+51,33)Х3ЭТАЖА +54,32 М2									
194	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо ТОЛЩ.30ММ	м3 изоляции	14,3352	12339,33	842,75	176887	12081	--	129488	330884
		НР - 76%; СП - 8%			11496,58	388,74	164806	5573		24510	
195	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Пеноплекс	м3	14,621904	7882,00	--	115250	--	115250	--	124470
		СП - 8%			--	--	--	--		9220	
196	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.40ММ	м2 стяжки	477,84	654,94	28,05	312956	13402	144413	151817	501955
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	155141	6366		37182	
197	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	477,84	336,37	19,11	160729	9131	143928	11168	185648
		НР - 94%; СП - 8%			16,05	8,81	7670	4211		13752	
		ТИП К = (2,13Х5+4,62Х2+2,13+2,13+3,64+3,49)Х3ЭТАЖА М2									
200	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	93,84	654,94	28,05	61460	2632	28361	29814	98576
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	30467	1250		7302	
201	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя В ДВА СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	90	1471,17	90,58	132405	8152	67045	54748	202125
		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	57208	1034		14972	
202	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	90	906,10	44,53	81549	4008	43023	33001	123713
		НР - 94%; СП - 8%			383,53	6,55	34518	590		9164	
203	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	93,84	654,94	28,05	61460	2632	28361	29814	98576
		НР - 94%; СП - 8%			324,67	13,32	30467	1250		7302	
		ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ = 489,51 М2									
206	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	489,51	2136,59	141,90	1045884	69461	850257	140652	1281459
		НР - 94%; СП - 8%			257,74	47,93	126166	23464		94923	
207	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство ТОЛЩ.80ММ	м3 подстилающего слоя	39,1608	18706,19	8,16	732549	320	594204	129744	931277
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	138025	--		68983	
208	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	489,51	662,35	46,21	324226	22618	126512	166901	530417

		НР - 94%; СП - 8%			**357,70**	**5,02**	**175096**	**2459**		**39290**	
209	**1111-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	**489,51**	**246,92**	**23,84**	**120868**	**11669**	**50113**	**56831**	**191915**
		НР - 94%; СП - 8%			**120,70**	**2,80**	**59086**	**1373**		**14216**	
210	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.40ММ**	**м2 стяжки**	**489,51**	**654,94**	**28,05**	**320600**	**13729**	**147941**	**155524**	**514214**
		НР - 94%; СП - 8%			**324,67**	**13,32**	**158930**	**6521**		**38090**	
211	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**489,51**	**336,37**	**19,11**	**164654**	**9354**	**147443**	**11440**	**190182**
		НР - 94%; СП - 8%			**16,05**	**8,81**	**7857**	**4313**		**14088**	
212	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство ТОЛЩ.20ММ**	**м2 покрытия**	**489,51**	**928,48**	**93,03**	**454500**	**45537**	**247801**	**167097**	**671324**
		НР - 94%; СП - 8%			**329,23**	**33,91**	**161162**	**16600**		**49728**	
213	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**489,51**	**-175,53**	**-8,21**	**-85926**	**-4017**	**-72623**	**-10563**	**-104208**
		НР - 94%; СП - 8%			**-18,97**	**-3,99**	**-9286**	**-1951**		**-7719**	
214	**1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**489,51**	**869,14**	**71,28**	**425450**	**34890**	**1458**	**377815**	**867527**
		НР - 94%; СП - 8%			**794,88**	**26,21**	**389102**	**12829**		**64261**	
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		ПОТОЛОК									
217	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/ ШПАТЛЕВКА**	**м2 отделываемой поверхности**	**1418,72**	**800,09**	**4,69**	**1135098**	**6656**	**409623**	**576687**	**1848727**
		НР - 80%; СП - 8%			**506,67**	**1,44**	**718819**	**2040**		**136943**	
218	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1418,72**	**797,47**	**4,63**	**1131389**	**6562**	**337891**	**632064**	**1904529**
		НР - 80%; СП - 8%			**554,68**	**2,22**	**786936**	**3144**		**141076**	
219	**1115-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**489,51**	**985,42**	**55,72**	**482372**	**27277**	**120693**	**285309**	**829096**
		НР - 80%; СП - 8%			**683,14**	**45,42**	**334402**	**22234**		**61414**	
220	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**489,51**	**97,05**	**0,73**	**47507**	**360**	**3778**	**34834**	**88928**
		НР - 80%; СП - 8%			**88,60**	**0,36**	**43369**	**174**		**6587**	
		СТЕНЫ									
221	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**оштукатуриваемой поверхности**	**789,16**	**1116,32**	**71,31**	**880957**	**56278**	**233756**	**507971**	**1500042**
		НР - 80%; СП - 8%			**748,80**	**55,81**	**590923**	**44040**		**111114**	
222	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**789,16**	**97,05**	**0,73**	**76587**	**580**	**6091**	**56158**	**143365**
		НР - 80%; СП - 8%			**88,60**	**0,36**	**69916**	**281**		**10620**	
223	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**оштукатуриваемой поверхности**	**4835,64**	**1369,32**	**75,90**	**6621522**	**367048**	**1910328**	**3700133**	**11147388**
		НР - 80%; СП - 8%			**898,36**	**58,11**	**4344146**	**281021**		**825732**	
224	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ ЗАТИРКА "АЛИНЕКС"**	**м2 отделываемой поверхности**	**3690,87**	**1389,75**	**11,80**	**5129392**	**43536**	**2545290**	**2043053**	**7746241**
		НР - 80%; СП - 8%			**688,34**	**3,59**	**2540566**	**13250**		**573796**	

225	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3690,87	664,19	4,36	2451441	16101	805895	1309730	4062064
		НР - 80%; СП - 8%			441,48	2,09	1629445	7717		300894	
		ОТКОСЫ									
227	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	243,98	2916,48	42,99	711564	10489	180063	421027	1223198
		НР - 80%; СП - 8%			2135,47	21,61	521012	5272		90607	
228	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ОТКОСЫ. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ ЗАТИРКА "АЛИНЕКС"	м2 отделываемой поверхности	243,98	1389,75	11,80	339072	2878	168253	135053	512055
		НР - 80%; СП - 8%			688,34	3,59	167941	876		37930	
229	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	ОТКОСЫ. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	243,98	778,45	3,10	189927	757	57632	105520	319083
		НР - 80%; СП - 8%			539,14	1,48	131538	362		23636	
		РАЗДЕЛ 11. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ БЛОКИ									
		ОКНА									
230	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	67,2	2689,43	167,89	180730	11282	87914	78067	279501
		НР - 90%; СП - 8%			1213,30	77,50	81534	5208		20704	
231	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	128,25	2036,63	164,65	261198	21117	125836	111766	402801
		НР - 90%; СП - 8%			890,80	77,50	114245	9939		29837	
232	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	193,05	26121,00	--	5042659	--	5042659	--	5446072
		СП - 8%			--	--	--	--		403413	
233	2109-0201-0805 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,4	19162,00	--	45989	--	45989	--	49668
		СП - 8%			--	--	--	--		3679	
234	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	128,7	1071,91	4,78	137955	615	108732	26014	177086
		НР - 90%; СП - 8%			222,28	2,30	28608	296		13118	
235	2109-0205-0102 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	128,7	830,00	--	106821	--	106821	--	115367
		СП - 8%			--	--	--	--		8546	
236	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м	131,7	1434,59	5,54	188935	729	131810	45230	252898
		НР - 80%; СП - 8%			428,22	1,07	56396	142		18733	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
237	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	74,46	2724,35	46,80	202855	3485	35940	113736	341918
		НР - 69%; СП - 8%			2194,87	18,85	163430	1404		25327	
238	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	69,3	40992,00	--	2840746	--	2840746	--	3068005

		СП - 8%			--	--	--	--		227260		
239	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,16	52098,00	--	268826	--	268826	--		290332
		СП - 8%			--	--	--	--		21506		
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ										
240	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	229,41	1642,54	74,83	376816	17167	115545	226381		651453
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	244104	7431		48256		
241	2109-0102-0803 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	60,42	31058,00	--	1876524	--	1876524	--		2026646
		СП - 8%			--	--	--	--		150122		
242	2109-0102-0804 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	167,4	24256,00	--	4060454	--	4060454	--		4385291
		СП - 8%			--	--	--	--		324836		
243	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	132	3544,00	--	467808	--	467808	--		505233
		СП - 8%			--	--	--	--		37425		
244	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	264	490,00	--	129360	--	129360	--		139709
		СП - 8%			--	--	--	--		10349		
		РАЗДЕЛ 12. ФАСАД										
		ЦОКОЛЬ										
252	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню/ ПОД БУТОВЫЙ КАМЕНЬ	м2 оштукатуриваемой поверхности	138	3591,30	34,45	495600	4754	77398	333885		895844
		НР - 80%; СП - 8%			2996,00	28,32	413448	3909		66359		
		ОТМОСТКА										
257	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство ТОЛЩ.100ММ	м3 подстилающего слоя	19,1	18706,19	8,16	357288	156	289813	63280		454214
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	67319	--		33645		
		РАЗДЕЛ 15. КРЫЛЬЦО КР-1, ПАНДУС ПН-1										
277	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,86	19938,18	621,72	57023	1778	43315	11421		73920
		НР - 91%; СП - 8%			4171,50	216,91	11930	620		5476		
278	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03902	287262,00	--	11209	--	11209	--		12106
		СП - 8%			--	--	--	--		897		
280	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка МН-1	т	0,0284	677131,00	1275,00	19231	36	17297	1741		22649
		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	1898	15		1678		
		ПАНДУС ПН-1 = 1ШТ										
281	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,37	19577,27	8,16	26821	11	21981	4539		33869
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	4829	--		2509		
282	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02364	14268,44	1349,48	337	32	--	289		677
		НР - 91%; СП - 8%			12887,60	562,44	305	13		50		
283	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02364	287262,00	--	6791	--	6791	--		7334

		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		РАЗДЕЛ 16. КОЗЫРЕК КР-1									
285	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,14598	24323,02	11215,90	3551	1637	313	1409	5357
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1601	441		397	
286	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ СТ-1,СТ-2**	т	0,14598	467591,00	--	68259	--	68259	--	73720
		СП - 8%			--	--	--	--		5461	
287	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,25705	29242,48	10017,87	7517	2575	988	3223	11599
		НР - 69%; СП - 8%			15383,10	2790,70	3954	717		859	
288	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,31289	85054,95	21072,21	26613	6593	733	14485	44385
		НР - 69%; СП - 8%			61641,50	5450,08	19287	1705		3288	
289	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,56994	463125,00	--	263953	--	263953	--	285070
		СП - 8%			--	--	--	--		21116	
291	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	16	4038,38	98,25	64614	1572	37704	23693	95372
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	25338	416		7065	
292	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ФАРТУК**	м2 покрытия	10,46	2942,26	13,82	30776	145	19966	9845	43870
		НР - 92%; СП - 8%			1019,63	3,39	10665	35		3250	
293	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	6	1379,02	88,57	8274	531	296	6981	16475
		НР - 92%; СП - 8%			1241,20	23,47	7447	141		1220	
294	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80/ ЛОТОК, ВОДОСТ.ТРУБА**	т	0,04845	313032,00	--	15166	--	15166	--	16380
		СП - 8%			--	--	--	--		1213	
295	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70/ ХМ-1,ХМ-2**	т	0,13368	309850,00	--	41421	--	41421	--	44734
		СП - 8%			--	--	--	--		3314	
296	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**СТОЙКИ. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,36	3437,19	33,33	28735	279	17179	9125	40888
		НР - 80%; СП - 8%			1348,95	15,39	11277	129		3029	
297	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж/ ОБШИВКА ПАРАПЕТА**	м2	6,85	2147,17	911,53	14708	6244	1046	6296	22684
		НР - 69%; СП - 8%			1082,88	249,11	7418	1706		1680	
298	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	6,85	1859,00	--	12734	--	12734	--	13753
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-01	**Тенге**								**156 907 045,00**
		В том числе									

		Накладные расходы	Тенге									**27 653 005,00**
		Сметная прибыль	Тенге									**11 622 742,00**
		Прямые затраты	Тенге									**117 631 298,00**
		Стоимость оборудования	Тенге									**0,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-01										**156 907 045,00**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
		ЖИЛОЙ ДОМ										
1	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**186**	**1100,44**	**13,81**	**204682**	**2569**	**2479**	**195663**	**432372**
		НР - 98%; СП - 8%			**1073,30**	**0,12**	**199634**	**23**		**32028**	
2	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**1780**	**1173,48**	**16,39**	**2088786**	**29179**	**22574**	**1996558**	**4412171**
		НР - 98%; СП - 8%			**1144,40**	**0,15**	**2037033**	**271**		**326827**	
3	**2301-0601-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**184,14**	**104,00**	**--**	**19151**	**--**	**19151**	**--**	**20683**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1532**	
4	**2301-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1762,2**	**182,00**	**--**	**320720**	**--**	**320720**	**--**	**346378**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25658**	
5	**1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**82,3**	**1093,70**	**15,98**	**90012**	**1315**	**35949**	**52117**	**153499**
		НР - 98%; СП - 8%			**640,93**	**5,25**	**52748**	**432**		**11370**	
6	**2305-1001-0237 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**549**	**1926,00**	**--**	**1057374**	**--**	**1057374**	**--**	**1141964**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84590**	
7	**1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**93**	**472,14**	**0,53**	**43909**	**49**	**4651**	**38448**	**88945**
		НР - 98%; СП - 8%			**421,60**	**0,25**	**39209**	**23**		**6589**	
8	**2304-1008-0406 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**93**	**6568,00**	**--**	**610824**	**--**	**610824**	**--**	**659690**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48866**	
9	**2305-1207-1901 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss**	**шт.**	**93**	**5125,00**	**--**	**476625**	**--**	**476625**	**--**	**514755**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38130**	
10	**2304-1008-0417 РСНБ РК 2015 прим**	**Клапан запорный прямой RLV, никелированный, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**93**	**7062,00**	**--**	**656766**	**--**	**656766**	**--**	**709307**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52541**	
11	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка**	**шт.**	**93**	**276,23**	**--**	**25690**	**--**	**10161**	**15219**	**44181**
		НР - 98%; СП - 8%			**166,98**	**--**	**15529**	**--**		**3273**	
12	**1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**33**	**2290,17**	**288,87**	**75576**	**9533**	**2237**	**66647**	**153600**
		НР - 98%; СП - 8%			**1933,52**	**127,31**	**63806**	**4201**		**11378**	

13	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015 прим	Вохдухоотводчик автоматический латунный диам. 15 мм	шт.	33	2048,00	--	67584	--	67584	--	72991
		СП - 8%			--	--	--	--		5407	
14	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3825,00	--	7650	--	7650	--	8262
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
15	2305-1313-0201 РСНБ РК 2015 прим	Распределитель квартирный диам.50 мм с системной разводкой диам.20 мм / 2 шт	шт.	6	5322,00	--	31932	--	31932	--	34487
		СП - 8%			--	--	--	--		2555	
16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	45	2086,92	95,60	93911	4302	13404	75234	182677
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	12,54	76205	564		13532	
17	2304-0902-1516 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	33	6254,00	--	206382	--	206382	--	222893
		СП - 8%			--	--	--	--		16511	
18	2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	7623,00	--	91476	--	91476	--	98794
		СП - 8%			--	--	--	--		7318	
19	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	6	1108,71	156,47	6652	939	86	5791	13439
		НР - 98%; СП - 8%			937,82	47,05	5627	282		995	
20	2304-1013-0904 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	13131,00	--	78786	--	78786	--	85089
		СП - 8%			--	--	--	--		6303	
21	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	33	21518,88	26,90	710123	888	606608	100980	875992
		НР - 98%; СП - 8%			3109,92	12,54	102627	414		64888	
22	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	33	1129,72	--	37281	--	1278	27002	69426
		НР - 75%; СП - 8%			1091,00	--	36003	--		5143	
23	2305-1501-1003 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 1,5 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	33	41087,00	--	1355871	--	1355871	--	1464341
		СП - 8%			--	--	--	--		108470	
		ЛЕСТ.КЛЕТКА									
24	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	2	16726,97	152,92	33454	306	31558	1703	37969
		НР - 98%; СП - 8%			795,18	73,60	1590	147		2813	
25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,2	173,98	3,30	383	7	268	75	495
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	108	1		37	
26	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	38	1557,84	17,67	59198	671	44374	14117	79180
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	14153	253		5865	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8	87,56	2,33	245	7	120	82	353
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	118	1		26	

28	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,8	122,82	3,00	344	8	284	36	411
		НР - 69%; СП - 8%			18,43	0,38	52	1		30	
29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	36	606,50	65,75	21834	2367	9577	8374	32625
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	9890	1129		2417	
30	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	663,00	--	26255	--	26255	--	28355
		СП - 8%			--	--	--	--		2100	
		СТОЯКИ									
31	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1311,63	17,67	38037	512	26724	10774	52716
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	10801	193		3905	
32	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1910,00	17,67	21010	194	16719	4087	27104
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	4097	73		2008	
33	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	11	2063,97	17,67	22704	194	18413	4087	28933
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	4097	73		2143	
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,5	173,98	3,30	783	15	547	154	1012
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	221	2		75	
35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	33	606,50	65,75	20014	2170	8778	7676	29906
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	9066	1035		2215	
36	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	338,00	--	4090	--	4090	--	4417
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
37	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	396,00	--	4792	--	4792	--	5175
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
38	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	12,1	450,00	--	5445	--	5445	--	5881
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
39	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,4	853,30	1,00	1195	1	189	804	2159

		НР - 80%; СП - 8%			**717,71**	**0,48**	**1005**	**1**		**160**	
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД									
40	**1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34**	**2063,97**	**17,67**	**70175**	**601**	**56911**	**12631**	**89431**
		НР - 98%; СП - 8%			**372,44**	**6,65**	**12663**	**226**		**6624**	
41	**1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**26**	**2142,75**	**32,29**	**55712**	**840**	**42743**	**12215**	**73361**
		НР - 98%; СП - 8%			**466,49**	**12,92**	**12129**	**336**		**5434**	
42	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**60**	**606,50**	**65,75**	**36390**	**3945**	**15962**	**13957**	**54374**
		НР - 76%; СП - 8%			**274,72**	**31,35**	**16483**	**1881**		**4028**	
43	**2111-0403-0412 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**37,4**	**997,00**	**--**	**37288**	**--**	**37288**	**--**	**40271**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2983**	
44	**2111-0403-0611 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**28,6**	**3383,00**	**--**	**96754**	**--**	**96754**	**--**	**104494**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7740**	
45	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**22**	**87,56**	**2,33**	**1926**	**51**	**951**	**641**	**2773**
		НР - 69%; СП - 8%			**42,01**	**0,25**	**924**	**6**		**205**	
46	**1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**22**	**122,82**	**3,00**	**2702**	**66**	**2230**	**286**	**3227**
		НР - 69%; СП - 8%			**18,43**	**0,38**	**406**	**8**		**239**	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
47	**1118-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка/ ДИАМ.89ММ**	**шт.**	**2**	**31316,47**	**492,91**	**62633**	**986**	**38811**	**22701**	**92161**
		НР - 98%; СП - 8%			**11417,92**	**164,20**	**22836**	**328**		**6827**	
48	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2086,92**	**95,60**	**4174**	**191**	**596**	**3344**	**8119**
		НР - 98%; СП - 8%			**1693,44**	**12,54**	**3387**	**25**		**601**	
49	**2304-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**13035,00**	**--**	**26070**	**--**	**26070**	**--**	**28156**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2086**	
50	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2113,22**	**121,90**	**4226**	**244**	**595**	**3368**	**8202**
		НР - 98%; СП - 8%			**1693,44**	**25,08**	**3387**	**50**		**608**	
51	**2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**26209,00**	**--**	**52418**	**--**	**52418**	**--**	**56611**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4193**	

52	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
53	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
54	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2290,17	288,87	2290	289	67	2020	4655
		НР - 98%; СП - 8%			1933,52	127,31	1934	127		345	
55	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015 прим	Вохдухоотводчик автоматический латунный диам. 15 мм	шт.	1	2048,00	--	2048	--	2048	--	2212
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
56	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2115	81,46	1,25	172291	2633	1497	164798	364055
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	168161	--		26967	
РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ											
		ВЕ1-ВЕ18									
57	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	48	1709,71	31,87	82066	1530	19490	60445	153912
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	61046	632		11401	
58	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	24	1615,53	31,87	38773	765	7485	30222	74515
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	30523	316		5520	
59	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27	4977,87	51,82	134403	1399	85372	47210	196141
		НР - 98%; СП - 8%			1764,15	20,05	47632	541		14529	
60	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,32	21154,31	1348,10	6769	431	688	4450	12116
		НР - 76%; СП - 8%			17656,40	639,54	5650	205		898	
61	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой ГОСТ 10499-95	м3	0,3968	10208,00	--	4051	--	4051	--	4375
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
62	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	кг	3	655,00	--	1965	--	1965	--	2122
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ ВВОДА											
63	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2779,87	38,23	11119	153	8139	2824	15059
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	2827	55		1115	
64	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3641,92	289,30	3642	289	80	2558	6696
		НР - 75%; СП - 8%			3273,00	137,94	3273	138		496	
65	2307-0502-0218 РСНБ РК 2015 прим	Тепловычислители модели ТСР-024, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	377875,00	--	377875	--	377875	--	408105

		СП - 8%			--	--	--	--		30230	
66	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2113,22	121,90	4226	244	595	3368	8202
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	3387	50		608	
67	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26209,00	--	52418	--	52418	--	56611
		СП - 8%			--	--	--	--		4193	
68	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	11178,05	235,79	22356	472	15396	6420	31078
		НР - 98%; СП - 8%			3244,01	31,36	6488	63		2302	
69	2305-1205-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	2	36325,00	--	72650	--	72650	--	78462
		СП - 8%			--	--	--	--		5812	
70	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1416,25	17,67	1416	18	1026	372	1931
		НР - 98%; СП - 8%			372,44	6,65	372	7		143	
71	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1068,00	--	2136	--	2136	--	2307
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
72	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	448,99	--	1347	--	184	1140	2686
		НР - 98%; СП - 8%			387,63	--	1163	--		199	
73	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1682,00	--	5046	--	5046	--	5450
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
74	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	313,28	--	627	--	37	578	1301
		НР - 98%; СП - 8%			295,03	--	590	--		96	
75	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры	комплект	2	2177,00	--	4354	--	4354	--	4702
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
76	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1530,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
77	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,44	537,00	--	14735	--	14735	--	15914
		СП - 8%			--	--	--	--		1179	
78	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685,00	--	6740	--	6740	--	7279
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
79	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	649,95	2,26	650	2	71	566	1313
		НР - 98%; СП - 8%			576,61	0,55	577	1		97	
80	2304-1010-1005 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	582566,00	--	582566	--	582566	--	629171
		СП - 8%			--	--	--	--		46605	

81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,95	87,56	2,33	83	2	41	28	120
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	40	--		9	
82	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,95	245,64	6,00	233	6	192	25	279
		НР - 69%; СП - 8%			36,86	0,75	35	1		21	
83	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,96	73476,84	1092,12	144015	2141	98651	33596	191820
		НР - 76%; СП - 8%			22052,40	501,60	43223	983		14209	
84	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,06	519,53	27,06	31	2	8	16	51
		НР - 76%; СП - 8%			342,19	5,89	21	--		4	
85	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,000069	438576,00	--	30	--	30	--	33
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-02	Тенге								14 995 457,00
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								3 055 407,00
		Сметная прибыль	Тенге								1 110 776,00
		Прямые затраты	Тенге								10 829 274,00
		Стоимость оборудования	Тенге								0,00
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-02									14 995 457,00
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03									
		РАЗДЕЛ 4. ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
53	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35043,91	994,25	35044	994	1272	20050	59502
		НР - 61%; СП - 8%			32778,00	91,35	32778	91		4408	
54	Прайс-лист	Насосная станция повышения давления WILO COR-2 Helix VE 602/R/CCe	компл	1	1357437,50	--	1357438	--		--	1357438
					--	--	--	--	1357438	--	
55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2113,22	121,90	4226	244	595	3368	8202
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	3387	50		608	
56	2304-1012-0202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	12760,00	--	25520	--	25520	--	27562
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
57	2302-0101-1014 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/ ДИАМ.57Х42ММ	шт.	2	517,00	--	1034	--	1034	--	1117
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
58	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2251,00	--	4502	--	4502	--	4862
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
59	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91/ ДИАМ.40ММ	шт.	1	5643,00	--	5643	--	5643	--	6094

		СП - 8%			--	--	--	--		451	
		ОБЩЕДОМОВОЙ ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ = 1КОМПЛ									
60	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	542,29	26,30	542	26	18	500	1126
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	498	13		83	
61	2303-0301-0304 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 32, Q 6 м3/ч**	шт.	1	76094,00	--	76094	--	76094	--	82182
		СП - 8%			--	--	--	--		6088	
62	2303-0302-0504 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для многоструйных счетчиков воды, типа Sensus**	шт.	1	16376,00	--	16376	--	16376	--	17686
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
63	2303-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus**	шт.	1	6749,00	--	6749	--	6749	--	7289
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
64	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	комплект	1	1152,70	--	1153	--	126	1006	2332
		НР - 98%; СП - 8%			1026,75	--	1027	--		173	
65	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	1	2177,00	--	2177	--	2177	--	2351
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
66	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка/ ПАТРУБКИ**	м трубопровода	0,501	451,91	20,10	226	10	4	211	473
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	212	4		35	
67	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	0,501	1181,00	--	592	--	592	--	639
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
68	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
69	2302-0101-1404 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	2	313,00	--	626	--	626	--	676
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
70	2302-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)**	шт.	1	264,00	--	264	--	264	--	285
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
71	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2251,00	--	6753	--	6753	--	7293
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
72	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	фильтр	1	1357,32	220,58	1357	221	18	1162	2721
		НР - 98%; СП - 8%			1118,20	67,53	1118	68		202	
73	2304-1013-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	17584,00	--	17584	--	17584	--	18991
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
74	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2113,22	121,90	4226	244	595	3368	8202

		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	3387	50		608	
75	2304-1012-0201 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5000, для воды Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	10469,00	--	20938	--	20938	--	22613
		СП - 8%			--	--	--	--		1675	
76	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1044,00	--	4176	--	4176	--	4510
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
77	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/ ДИАМ.45Х38	шт.	2	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
78	2302-0101-0605 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	615,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
79	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	351,00	--	702	--	702	--	758
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
80	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	2942,42	20,10	8827	60	7499	1265	10900
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	1268	23		807	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
81	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	773,77	38,23	3869	191	144	3530	7991
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	3534	68		592	
82	2301-0201-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	365,00	--	1825	--	1825	--	1971
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
83	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2942,42	20,10	73561	502	62494	10544	90833
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	10565	194		6728	
84	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1902,15	31,76	38043	635	415	36264	80251
		НР - 98%; СП - 8%			1849,65	0,55	36993	11		5945	
85	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1752,16	27,60	8761	138	86	8368	18499
		НР - 98%; СП - 8%			1707,32	0,37	8537	2		1370	
86	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	540	1448,33	19,75	782097	10668	6848	749370	1653985
		НР - 98%; СП - 8%			1415,89	0,15	764581	82		122517	
87	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	425	1341,17	16,43	569998	6983	5549	546354	1205660

		НР - 98%; СП - 8%			**1311,68**	**0,09**	**557466**	**39**		**89308**	
88	**2301-0501-1508 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**19,8**	**475,00**	**--**	**9405**	**--**	**9405**	**--**	**10157**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**752**	
89	**2301-0501-1506 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**4,95**	**363,00**	**--**	**1797**	**--**	**1797**	**--**	**1941**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**144**	
90	**2301-0501-1503 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**534,6**	**144,00**	**--**	**76982**	**--**	**76982**	**--**	**83141**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6159**	
91	**2301-0501-1501 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**420,75**	**98,00**	**--**	**41234**	**--**	**41234**	**--**	**44532**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3299**	
92	**1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**450**	**606,50**	**65,75**	**272924**	**29588**	**119711**	**104677**	**407808**
		НР - 76%; СП - 8%			**274,72**	**31,35**	**123625**	**14108**		**30208**	
93	**2111-0403-0216 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**49,5**	**496,00**	**--**	**24552**	**--**	**24552**	**--**	**26516**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1964**	
94	**2111-0403-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**5,5**	**341,00**	**--**	**1876**	**--**	**1876**	**--**	**2026**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**150**	
95	**2111-0403-0210 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**440**	**259,00**	**--**	**113960**	**--**	**113960**	**--**	**123077**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9117**	
96	**2304-0501-0105 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**2251,00**	**--**	**2251**	**--**	**2251**	**--**	**2431**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**180**	
97	**2304-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**34**	**575,00**	**--**	**19550**	**--**	**19550**	**--**	**21114**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1564**	
98	**2304-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**33**	**651,00**	**--**	**21483**	**--**	**21483**	**--**	**23202**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1719**	
99	**2302-0302-2602 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**243**	**320,00**	**--**	**77760**	**--**	**77760**	**--**	**83981**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6221**	
100	**2302-0302-2603 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**144**	**438,00**	**--**	**63072**	**--**	**63072**	**--**	**68118**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5046**	

101	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	572,00	--	2860	--	2860	--	3089
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
102	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	723,00	--	14460	--	14460	--	15617
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
103	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	830,00	--	29050	--	29050	--	31374
		СП - 8%			--	--	--	--		2324	
104	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85	830,00	--	70550	--	70550	--	76194
		СП - 8%			--	--	--	--		5644	
105	2302-0302-3305 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	909,00	--	9999	--	9999	--	10799
		СП - 8%			--	--	--	--		800	
106	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	1264,00	--	27808	--	27808	--	30033
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
107	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	906,79	15,99	907	16	27	853	1900
		НР - 98%; СП - 8%			864,40	5,52	864	6		141	
108	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015 прим	Шкаф металлический с дверью и замком 1000x2100x300	шт.	1	10822,00	--	10822	--	10822	--	11688
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
109	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	33	542,29	26,30	17896	868	603	16502	37150
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	16425	414		2752	
110	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	33	23101,00	--	762333	--	762333	--	823320
		СП - 8%			--	--	--	--		60987	
111	2302-1104-2803 РСНБ РК 2015	Ниппеля соединительные	шт.	99	61,00	--	6039	--	6039	--	6522
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
112	2304-1001-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный муфтовый для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	33	2126,00	--	70158	--	70158	--	75771
		СП - 8%			--	--	--	--		5613	
113	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	66	575,00	--	37950	--	37950	--	40986
		СП - 8%			--	--	--	--		3036	
114	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	132	721,53	--	95242	--	52404	41981	148201
		НР - 98%; СП - 8%			324,53	--	42838	--		10978	
115	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	861,00	--	38745	--	38745	--	41845
		СП - 8%			--	--	--	--		3100	
116	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1015	84,30	1,25	85566	1264	3601	79087	177825
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	80701	--		13172	

117	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях/ ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	14,1	2062,68	543,81	29084	7668	172	22837	56074
		НР - 98%; СП - 8%			1506,70	145,97	21244	2058		4154	
118	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,1	616,00	--	8686	--	8686	--	9380
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
119	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21866,45	--	21866	--	21490	369	24014
		НР - 98%; СП - 8%			376,20	--	376	--		1779	
		РАЗДЕЛ 5. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									
120	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	385	1341,17	16,43	516351	6326	5027	494933	1092186
		НР - 98%; СП - 8%			1311,68	0,09	504998	35		80903	
121	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	381,15	179,00	--	68226	--	68226	--	73684
		СП - 8%			--	--	--	--		5458	
122	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	33	575,00	--	18975	--	18975	--	20493
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
123	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	190	13,00	--	2470	--	2470	--	2668
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
124	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	23,00	--	1265	--	1265	--	1366
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
125	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	99	721,53	--	71432	--	39303	31486	111151
		НР - 98%; СП - 8%			324,53	--	32129	--		8233	
126	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	385	84,30	1,25	32456	479	1366	29999	67451
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	30611	--		4996	
127	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях/ ГИЛЬЗЫ	м трубопровода	6,3	2062,68	543,81	12995	3426	77	10204	25054
		НР - 98%; СП - 8%			1506,70	145,97	9492	920		1856	
128	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,3	616,00	--	3881	--	3881	--	4191
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-03	**Тенге**								**8 635 797,00**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**2 218 288,00**
		Сметная прибыль	Тенге								**539 141,00**
		Прямые затраты	Тенге								**4 520 930,00**
		Стоимость оборудования	Тенге								**1 357 438,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-03									**8 635 797,00**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04									

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПОДЪЕЗДЕ И ПОДВАЛЕ											
		ЩЭ-1 = 1ШТ									
14	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4047,25**	**1369,87**	**4047**	**1370**	**73**	**2227**	**6776**
		НР - 72%; СП - 8%			**2604,00**	**489,03**	**2604**	**489**		**502**	
15	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**479,96**	**4,46**	**480**	**4**	**7**	**338**	**884**
		НР - 72%; СП - 8%			**468,72**	**1,22**	**469**	**1**		**65**	
16	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**7**	**4713,37**	**118,89**	**32994**	**832**	**14872**	**12602**	**49244**
		НР - 72%; СП - 8%			**2470,00**	**30,45**	**17290**	**213**		**3648**	
18	**2307-0201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щиты этажные модели ЩЭ-6 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**27814,00**	**--**	**27814**	**--**	**27814**	**--**	**30039**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2225**	
19	**2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1**	**225,00**	**--**	**225**	**--**	**225**	**--**	**243**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
20	**2307-0204-0944 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**9149,00**	**--**	**9149**	**--**	**9149**	**--**	**9881**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**732**	
21	**2307-0204-0932 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6**	**6877,00**	**--**	**41262**	**--**	**41262**	**--**	**44563**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3301**	
		ЩЭ-2 = 1ШТ									
23	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4047,25**	**1369,87**	**4047**	**1370**	**73**	**2227**	**6776**
		НР - 72%; СП - 8%			**2604,00**	**489,03**	**2604**	**489**		**502**	
24	**1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**479,96**	**4,46**	**480**	**4**	**7**	**338**	**884**
		НР - 72%; СП - 8%			**468,72**	**1,22**	**469**	**1**		**65**	
25	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**	**4713,37**	**118,89**	**28280**	**713**	**12747**	**10802**	**42209**
		НР - 72%; СП - 8%			**2470,00**	**30,45**	**14820**	**183**		**3127**	
27	**2307-0201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щиты этажные модели ЩЭ-5 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**27814,00**	**--**	**27814**	**--**	**27814**	**--**	**30039**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2225**	
28	**2307-0217-0107 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**1**	**225,00**	**--**	**225**	**--**	**225**	**--**	**243**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
29	**2307-0204-0944 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**9149,00**	**--**	**9149**	**--**	**9149**	**--**	**9881**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**732**	
30	**2307-0204-0932 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5**	**6877,00**	**--**	**34385**	**--**	**34385**	**--**	**37136**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2751**	
		ЩЭ-3,ЩЭ-5 = 2ШТ									

32	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4047,25	1369,87	8095	2740	147	4454	13552
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	5208	978		1004	
33	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	479,96	4,46	960	9	14	677	1768
		НР - 72%; СП - 8%			468,72	1,22	937	2		131	
34	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	4713,37	118,89	56560	1427	25493	21604	84417
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	29640	365		6253	
36	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	27814,00	--	55628	--	55628	--	60078
		СП - 8%			--	--	--	--		4450	
37	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	225,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
38	2307-0204-0932 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	6877,00	--	82524	--	82524	--	89126
		СП - 8%			--	--	--	--		6602	
		ЩЭ-4,ЩЭ-6 = 2ШТ									
40	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4047,25	1369,87	8095	2740	147	4454	13552
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	5208	978		1004	
41	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	479,96	4,46	960	9	14	677	1768
		НР - 72%; СП - 8%			468,72	1,22	937	2		131	
42	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	4713,37	118,89	47134	1189	21245	18003	70348
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	24700	305		5211	
44	2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	27814,00	--	55628	--	55628	--	60078
		СП - 8%			--	--	--	--		4450	
45	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	225,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
46	2307-0204-0932 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	6877,00	--	68770	--	68770	--	74272
		СП - 8%			--	--	--	--		5502	
		ШР									
48	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		502	
49	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2640,80	26,34	10563	105	5518	3557	15250
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	4940	--		1130	

50	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
51	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
52	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
53	2307-0204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2767,00	--	2767	--	2767	--	2988
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
54	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3180,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
59	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	479,96	4,46	480	4	7	338	884
		НР - 72%; СП - 8%			468,72	1,22	469	1		65	
60	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ	шт.	1	1356,00	--	1356	--	1356	--	1464
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
61	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	394,02	3,50	394	4	12	273	720
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	378	1		53	
62	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5	440,02	3,59	2200	18	34	1550	4050
		НР - 72%; СП - 8%			429,66	0,91	2148	5		300	
63	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
64	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	220,00	--	1100	--	1100	--	1188
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
65	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные, тип У192 УХЛ3	шт.	35	39,00	--	1365	--	1365	--	1474
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
66	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели Л90, типа ИЭК	шт.	1	31,00	--	31	--	31	--	33
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		КАБЕЛИ									
67	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	110	93,91	1,75	10330	193	2125	5817	17439
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	8012	67		1292	

68	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	110,38	3,50	2208	70	438	1241	3725
		НР - 72%; СП - 8%			84,98	1,22	1700	24		276	
69	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	154,49	7,00	3090	140	522	1783	5263
		НР - 72%; СП - 8%			121,40	2,44	2428	49		390	
70	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	618	262,30	21,89	162098	13526	28532	89816	272068
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	7,61	120040	4705		20153	
71	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Кабели одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 340 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	53	553,34	35,02	29327	1856	4951	16679	49686
		НР - 72%; СП - 8%			424,90	12,18	22520	646		3680	
72	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	171879,00	--	18907	--	18907	--	20419
		СП - 8%			--	--	--	--		1513	
73	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	269000,00	--	2690	--	2690	--	2905
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
74	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	446070,00	--	4461	--	4461	--	4818
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
75	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	692133,00	--	13843	--	13843	--	14950
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
76	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,618	2696876,00	--	1666669	--	1666669	--	1800003
		СП - 8%			--	--	--	--		133334	
77	2306-0144-0658 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,053	11112660,00	--	588971	--	588971	--	636089
		СП - 8%			--	--	--	--		47118	
78	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	403,76	15,90	60563	2384	18117	29206	96951
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	40062	502		7182	
79	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	618	508,87	35,56	314480	21976	74931	161124	513652
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	217573	6210		38048	
80	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	150	32,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
81	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	618	91,00	--	56238	--	56238	--	60737
		СП - 8%			--	--	--	--		4499	
82	1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	53	673,69	135,36	35706	7174	5369	18362	58393

		НР - 72%; СП - 8%			437,04	44,15	23163	2340		4325	
83	2301-0201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	53	1919,00	--	101707	--	101707	--	109844
		СП - 8%			--	--	--	--		8137	
84	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	445,77	23,29	22289	1164	11413	7201	31849
		НР - 72%; СП - 8%			194,24	5,79	9712	289		2359	
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КВАРТИР									
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
101	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	39	658,06	11,94	25664	466	317	18017	47176
		НР - 72%; СП - 8%			637,98	3,65	24881	143		3495	
102	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	132	1615,76	12,43	213281	1640	127428	61010	296234
		НР - 72%; СП - 8%			637,98	3,96	84213	523		21943	
103	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	39	183,00	--	7137	--	7137	--	7708
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
104	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	132	111,00	--	14652	--	14652	--	15824
		СП - 8%			--	--	--	--		1172	
105	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015 прим	Клемма 3-х контактная 221-413	шт.	66	103,00	--	6798	--	6798	--	7342
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
106	2307-0202-0606 РСНБ РК 2015 прим	Клемма 4-х контактная 773-304	шт.	60	137,00	--	8220	--	8220	--	8878
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
109	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	66	394,02	3,50	26005	231	854	18000	47526
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	24920	80		3520	
110	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	99	394,02	3,50	39008	347	1281	27001	71290
		НР - 72%; СП - 8%			377,58	1,22	37380	121		5281	
111	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	66	303,00	--	19998	--	19998	--	21598
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
112	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	99	324,00	--	32076	--	32076	--	34642
		СП - 8%			--	--	--	--		2566	
113	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	390	469,35	3,50	183047	1366	9036	124647	332310
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	1,22	172645	475		24616	
114	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	45	1034,24	19,69	46541	886	5814	28804	81373
		НР - 72%; СП - 8%			885,36	3,65	39841	164		6028	

115	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	291	361,00	--	105051	--	105051	--	113455
		СП - 8%			--	--	--	--		8404	
116	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015 прим	Разъем штепсельный 220 В, 40 А РШ/ВШ	шт.	33	240,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
117	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	66	472,00	--	31152	--	31152	--	33644
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
118	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ	шт.	45	1356,00	--	61020	--	61020	--	65902
		СП - 8%			--	--	--	--		4882	
119	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели Л90, типа ИЭК	шт.	567	31,00	--	17577	--	17577	--	18983
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
120	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные, тип У192 УХЛ3	шт.	165	39,00	--	6435	--	6435	--	6950
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ТРУБЫ									
121	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1605	93,91	1,75	150720	2810	31002	84878	254446
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	116908	977		18848	
122	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2811	110,38	3,50	310289	9844	61566	174458	523527
		НР - 72%; СП - 8%			84,98	1,22	238879	3424		38780	
123	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	636	154,49	7,00	98256	4455	16591	56707	167360
		НР - 72%; СП - 8%			121,40	2,44	77210	1549		12397	
124	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,605	171879,00	--	275866	--	275866	--	297935
		СП - 8%			--	--	--	--		22069	
125	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,811	269000,00	--	756159	--	756159	--	816652
		СП - 8%			--	--	--	--		60493	
126	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,636	607622,00	--	386448	--	386448	--	417363
		СП - 8%			--	--	--	--		30916	
127	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2931,757024	403,76	15,90	1183712	46603	354095	570839	1894915
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	1094494	9820		140364	

128	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	636	508,87	35,56	323639	22616	77113	165817	528613
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	223910	6391		39156	
129	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4098	32,00	--	131136	--	131136	--	141627
		СП - 8%			--	--	--	--		10491	
130	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	636	70,00	--	44520	--	44520	--	48082
		СП - 8%			--	--	--	--		3562	
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									
131	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	403,76	15,90	121127	4769	36234	58413	193902
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	80124	1005		14363	
132	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	300	32,00	--	9600	--	9600	--	10368
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
133	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300	93,91	1,75	28172	525	5795	15865	47560
		НР - 72%; СП - 8%			72,84	0,61	21852	183		3523	
134	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,3	128848,00	--	38654	--	38654	--	41747
		СП - 8%			--	--	--	--		3092	
135	2307-0202-0106 РСНБ РК 2015 прим	Коробки пластмассовые с медной шиной КУП 2603	шт.	33	1298,00	--	42834	--	42834	--	46261
		СП - 8%			--	--	--	--		3427	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-04	**Тенге**								**11 136 610,95**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**1 822 032,52**
		Сметная прибыль	Тенге								**824 935,16**
		Прямые затраты	Тенге								**8 489 643,28**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-04									**11 136 610,95**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01									
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	27,742	158,34	150,34	4393	4171	--	868	5682
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	222	984		421	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,858	1434,41	--	1231	--	--	886	2286
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	1231	--		169	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ 0,3М	м3 грунта	7,656825	741,63	--	5679	--	--	4089	10548
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	5679	--		781	

4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ОБР.ЗАСЫПКА	м3 грунта	14,85	14,89	14,89	221	221	--	61	305
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	85		23	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,65	741,63	--	1224	--	--	881	2273
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1224	--		168	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,85	151,99	72,61	2257	1078	--	1201	3734
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	1179	489		277	
7	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	0,043175	25,75	25,75	1	1	--	--	2
					--	9,85	--	--		--	
		ТРУБОПРОВОД									
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,2	3298,67	154,91	7257	341	4755	2235	10251
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	2161	97		759	
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	280189,43	72199,11	6444	1661	36	5151	12523
		НР - 99%; СП - 8%			206389,00	19826,44	4747	456		928	
10	2301-0501-1203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 50х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,23	305,00	--	7085	--	7085	--	7652
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка	шт.	2	1370,93	894,00	2742	1788	--	1415	4490
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	954	475		333	
12	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	667,00	--	1334	--	1334	--	1442
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
13	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр до 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/ ДИАМ.40ММ	врезка	1	4272,08	2268,92	4272	2269	152	2518	7334
		НР - 99%; СП - 8%			1851,20	692,20	1851	692		543	
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,023	57921,94	--	1332	--	89	1230	2768
		НР - 99%; СП - 8%			54023,50	--	1243	--		205	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №06-01	**Тенге**								**71 288,00**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**20 535,00**
		Сметная прибыль	Тенге								**5 281,00**
		Прямые затраты	Тенге								**45 472,00**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №06-01									**71 288,00**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ	м3 грунта	114	25,75	25,75	2935	2935	--	809	4043
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,85	--	1123		299	
2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ РАСТ.СЛОЙ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	м3 грунта	29	14,89	14,89	432	432	--	119	595
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	165		44	

3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	м3 грунта	89	25,75	25,75	2291	2291	--	631	3156
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,85	--	877		234	
4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ИЗБЫТОК РАСТ.ГРУНТА	м3 грунта	85	219,31	211,44	18641	17973	6	3853	24293
		НР - 72%; СП - 8%			7,79	55,16	662	4689		1800	
5	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	140,25	59,00	--	8275	--		--	8937
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №07-01	**Тенге**								41 024,00
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								5 412,00
		Сметная прибыль	Тенге								3 039,00
		Прямые затраты	Тенге								32 573,00
		Стоимость оборудования	Тенге								0,00
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №07-01									41 024,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								224 549 505,95
		В том числе									0,00
		Накладные расходы	**Тенге**								45 620 378,52
		Сметная прибыль	**Тенге**								16 532 751,16
		Прямые затраты	**Тенге**								161 038 947,28
		Стоимость оборудования	**Тенге**								1 357 438,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								224 549 505,95
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**								1 996 908,18
		Итого	**Тенге**								226 546 414,13
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,49%	**Тенге**								1 096 990,98
		Итого	**Тенге**								227 643 405,11
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								4 499 452,03
		Итого сметная стоимость	**Тенге**								232 142 857,14
		НДС 12%	**Тенге**								27 857 142,86
		Итого с НДС	**Тенге**								260 000 000,00
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**								260 000 000,00

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Арыс"

Ж.Тағайбаев

Подрядчик:
Директор
ТОО "QazaqStroyInvest"

А.Б.Джумагулов

Технический надзор:
Инженер Технического надзора
ТОО "UniversalConstructionExpert"

А.Джангабылов

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Constrution Expert"
Джангабылов Арал Абылказиевич